Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай г. Костанай*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023г.

код		код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				261	28.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай	**442 237 156,35**	**207 373 545,84**							**24 884 825,50**	**232 258 371,34**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Петрухно Д. В.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
ИИН 900820351487, аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

Узембаев А. О.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанай
Договор № 261 от 28.09.2022 года

Реестр актов
выполненных работ
на ноябрь месяц 2023 г

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
20	01-01-01	Восстановление оси проезжей части	7 628,96	915,47	8 544,43
21	01-02-01	Снятие ПСП	-246 335,69	-29 560,28	-275 895,97
22	01-02-02	Разборка существующих покрытий	860 064,72	103 207,77	963 272,49
23	01-02-04	Выкорчевка деревьев	13 652,12	1 638,25	15 290,37
24	02-01-01	Земляные работы	26 432 076,25	3 171 849,15	29 603 925,40
25	02-04-01	Устройство водосбросов с проезжей части	962 757,65	115 530,92	1 078 288,57
26	02-04-03	Устройство ж/б трубы д.0,5м на монолитном фундаменте тип 3 ПК 8+86 (Проезд№2)	1 589 828,04	190 779,36	1 780 607,40
27	02-04-04	Устройство водосбросов с проезжей части на ПК 2+87,5, ПК 5+00, ПК 6+20, ПК 7+40 (Проезд№2) и парковки №2	1 484 589,18	178 150,70	1 662 739,88
28	02-06-01	Установка дорожных знаков	3 380 933,47	405 712,02	3 786 645,49
29	02-06-02	Разметка	714 423,70	85 730,84	800 154,54
30	02-02-02	Дорожная одежда облегченного типа на проезжей части. Тип Б	1 150 917,56	138 110,11	1 289 027,67
31	04-02-01	КЛ-0,4 кВ уличного освещения	37 916 538,42	4 549 984,61	42 466 523,03
32	04-03-01	Кл-0,22 кВ	121 047,88	14 525,75	135 573,63
33	06-02-01	Электрохимзащита	2 562 806,30	307 536,76	2 870 343,06
34	02-02-01	Дорожная одежда облегченного типа на проезжей части, съездах и стоянках. Тип А	64 155 155,05	7 698 618,61	71 853 773,66
35	02-03-01	Дорожная одежда тротуарного типа	24 526 916,32	2 943 229,96	27 470 146,28
36	02-05-01	Озеленение	19 653 784,17	2 358 454,10	22 012 238,27
37	02-07-01	Малые архитектурные формы	22 086 761,73	2 650 411,41	24 737 173,14
	Итого к оплате за ноябрь		**207 373 545,84**	**24 884 825,50**	**232 258 371,34**

Составил: Фазылова Э. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Восстановление оси проезжей части**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 20 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 01-01-01
Восстановление оси проезжей части

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2020 табл. 1601-0204-30 п.1 стр.97	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги	км	0,46	16054	0	7385	0	0	0	7385	
			ИТОГО:			0	0	0	0		0		
								7385	0				
			В том числе :					0	0				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		0				7385	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,8 %		0				7385	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				7385	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												2510,90	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									5118,06	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									7628,96	
			Итого в текущих ценах										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**915,47**					
			Итого с НДС									**8544,43**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002225

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 21 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 01-02-01
Снятие ПСП

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	573	27,85	27,85	-15958	-15958	0	-4860	-22483	
						0	11,78	0	-6750		-1665		
2	2	E11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	573	127,1	122,63	-72828	-70267	-160	-11688	-91277	
						4,19	24,14	-2401	-13832		-6761		
	2.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0573	2813				161,18			Казахстан 100%
3	3	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	688	152		-104576			-8366	-112942	
			ИТОГО:					-193362	-86225	-160	-16548	-226702	
								-2401	-20582		-16792		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		-2947,13				-229649,13	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,8 %		-4133,68				-233782,81	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-4675,66				-238458,47	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									-81075,88	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									-165259,81	
			Итого в текущих ценах									-246335,69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		-29560,28					
			Итого с НДС									-275895,97	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 000820351387

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 22 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 01-02-02
Разборка существующих покрытий

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	33,8	852,14	0	28802	0	0	31107	64702	
						852,14	0	28802	0		4793		
2	2	E11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7#к-0,8	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком/разборка	м2 покрытия	29,2	424,38	116,55	12392	3403	0	9381	23515	
						307,83	33,94	8989	991		1742		
	2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		1660							
	2.2	261-101-0345	Брусчатка	м2									
3	3	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,95	117		1047			84	1131	
4	4	C3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	134,25	41		5504			440	5944	
5	5	E11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	5,77	388,37	265,52	2241	1532	0	1153	3666	
						122,85	62,2	709	359		272		
6	6	E11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,52	246,75	238,28	1609	1554	2	258	2016	
						8,13	46,91	53	306		149		
	6.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0008	2813				2,2			Казахстан 100%
7	7	C3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/в конус	т·км	9,97	152		1515			121	1636	
8	8	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1125	117		131625			10530	142155	
9	9	C3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	16875	30		506250			40500	546750	
			ИТОГО:					690985	6489	2	41899	791515	
			В том числе :					38553	1656		58631		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		10289,70					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**801804,70**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**14432,48**					
			Итого с зимними удорожаниями									**816237,18**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**16324,74**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**832561,92**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**283071,05**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**576993,67**	
			Итого в текущих ценах									**860064,72**	
			НДС			**12 %**		**103207,77**					
			Итого с НДС									**963272,49**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001855
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.
ИИН 900820351487
Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"
БИН 200340002246
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.
ИИН 821011301228
Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 23 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 01-02-04 01-02-02
Выкорчевка деревьев

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010207-0102	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня		1	98,23	3,56	98	4	0	68	179	
				дерево		94,67	0	95	0		13		
2	2	E11-010207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня		3	202,23	7,66	607	23	0	420	1109	
				дерево		194,57	0	584	0		82		
3	3	E11-010207-0106	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня		8	308,86	11,2	2471	90	0	1715	4521	
				дерево		297,66	0	2381	0		335		
4	4	E11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м		1	102,85	102,85	103	103	0	29	143	
				пень		0	39,78	0	40		11		
5	5	E11-010207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м		3	174,2	174,2	523	522	0	146	722	
				пень		0	67,38	0	202		53		
6	6	E11-010207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м		8	282,61	282,61	2261	2260	0	630	3122	
				пень		0	109,31	0	874		231		
7	7	E11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)		1	31,97	31,97	32	32	0	9	44	
				пень		0	12,36	0	12		3		
8	8	E11-010207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)		11	64,86	64,86	713	713	0	199	985	
				пень		0	25,09	0	276		73		
9	9	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		2,2	117		257				278	
				т							21		
10	10	C3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		33	41		1353				1461	
				т·км							108		
			ИТОГО:					8418	3747		3216	12564	
								3060	1404		930		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**163,33**					
			Итого с временными									**12727,33**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**229,09**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12956,42**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**259,13**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13215,55**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**4493,29**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**9158,83**	
			Итого в текущих ценах									**13652,12**	
			НДС			**12 %**		**1638,25**					
			Итого с НДС									**15290,37**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 24 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 02-01-01
Земляные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	97	27,85 0	27,85 11,78	2701 0	2702 1143	0	823 282	3806	
2	2	E11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	97	24,1 0	24,1 10,2	2338 0	2337 989	0	712 244	3294	
3	3	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3644	34,48 0	34,48 14,59	125645 0	125645 53166	0	38279 13114	177038	
4	4	E11-010104-0114 K=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3644	109,16 0	109,16 46,18	397779 0	397779 168280	0	121162 41515	560456	
5	5	C3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	372793	28		10438204				11273260	
6	6	C1211-103-0103	Грунт - супесь	м3	20200	333		6726600		6726600	835056 538128	7264728	Казахстан
7	7	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20284	22,17 3,49	18,57 7,85	449696 70791	376673 159229	2231	165615 49225	664536	
	7.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,8114	2813				2282,36			Казахстан 100%
8	8	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	417	71,41 0	71,41 29,53	-29778 0	-29778 -12314	0	-8866 -3092	-41736	
9	9	E11-010201-0108 K=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	417	34,55 0	34,55 11,2	-14407 0	-14407 -4670	0	-3363 -1422	-19192	
10	10	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	417	94,65 10,72	81,13 18,29	-39469 -4470	-33831 -7627	-1168	-8710 -3854	-52033	
	10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	41,7	28				1167,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1163	71,41 0	71,41 29,53	83050 0	83049 34343	0	24727 8622	116399	
12	12	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1163	34,55 0	34,55 11,2	40182 0	40182 13026	0	9378 3965	53525	
13	13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1163	94,65 10,72	81,13 18,29	110078 12467	94354 21271	3256	24292 10750	145120	
	13.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	116,3	28				3256,4			
14	14	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	14910,78	1,16 0	1,16 0,49	17297 0	17296 7306	0	5261 1805	24363	
15	15	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3394	95,24 73,78	21,46 5,63	323245 250409	72835 19108	0	194053 41384	558682	
16	16	Е11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	3268,1	115,33 5,6	109,73 24,2	376910 18301	358609 79088	0	70120 35762	482792	
17	17	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	679	127,1 4,19	122,63 24,14	86301 2845	83266 16391	190	13850 8012	108163	
	17.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0679	2813				191			Казахстан 100%
18	18	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/из конуса	т-км	814	163		132682			10615	143297	
19	19	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	379	27,85 0	27,85 11,78	10555 0	10556 4465	0	3215 1102	14872	
20	20	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	379	24,1 0	24,1 10,2	9134 0	9134 3866	0	2783 953	12870	
21	21	Е11-010204-0202 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	5351,5	257,87 0	177,09 46,06	1379991 0	947697 246490	432294	177473 124597	1682061	
	21.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	144,4905	2870				414687,73			Казахстан 100%
22	22	Е11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	1310,5	551,07 362,21	0,26 0	722177 474676	341 0	247160	341767 85116	1149060	
	22.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	178,228	817				145612,28			Казахстан 100%
	22.2	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	35,3835	2870				101550,64			Казахстан 100%
			ИТОГО:					21350911 825019	2544439 803550	7410563	1172571 1801879	24325361	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		316229,69					
			Итого с временными									24641590,69	
			Зимние удорожания			1,8 %		443548,63					
			Итого с зимними удорожаниями									25085139,33	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		501702,79					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25586842,11	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									8699526,32	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									17732549,93	
			Итого в текущих ценах									26432076,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		3171849,15					
			Итого с НДС									29603925,40	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ83VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040003273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "ЦК Бериктас"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпаев Д. С.

ИИН 921011301228

Аттестат №KZ47VJE00044650, KZ59VJE00033316, KZ82VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство водосбросов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 25 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 02-04-01
Устройство водосбросов с проезжей части

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,8**	**3801,52**	**1073,54**	**3041**	**859**	**1464**	**1009**	**4374**	
						897,78	**458,15**	**718**	**367**		**324**		
	1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,88	1660				1460,8			Казахстан 100%
2	**2**	**Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,28**	**42352,58**	**11527,48**	**96564**	**26283**	**26707**	**53938**	**162542**	
						19111,48	**4784,6**	**43574**	**10909**		**12040**		
	2.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9348	21134				19756,06			Казахстан 100%
	2.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0039	903027				3500,13			Казахстан 100%
3	**3**	**С1212-101-0718**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м3**	**0,2244**	**23768**		**5334**		**5334**		**5761**	
4	**4**	**С1225-101-0105**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**2**	**10332**		**20664**		**20664**	**427**	**22317**	
											1653		
5	**5**	**С1225-101-0106**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**2**	**13580**		**27160**		**27160**	**2173**	**29333**	
6	**6**	**С1225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**4**	**12681**		**50724**		**50724**	**4058**	**54782**	
7	**7**	**С1225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**4**	**9762**		**39048**		**39048**	**3124**	**42172**	
8	**8**	**С1244-202-0303**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**комплект**	**4**	**37720**		**150880**		**150880**	**12070**	**162950**	
9	**9**	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,28**	**3180,2**	**180,18**	**7251**	**411**	**4163**	**2768**	**10821**	
						1174,02	**52,46**	**2677**	**120**		**802**		
	9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,508	1660				4163,28			Казахстан 100%
10	**10**	**Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**		**0,024**	**720002,64**	**258078,3**	**17280**	**6194**	**783**	**12147**	**31781**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		429318	81920,26	10304	1966		2354		
	10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,08	187				762,96			Казахстан 100%
11	11	С1241-204-0109	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	24	7025		168600		168600	13488	182088	
12	12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,46	6116,45 978,35	1834,04 832,9	2814 450	844 383	1520	775 287	3876	
	12.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,6394	2374				1517,94			Казахстан 100%
13	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	8	2211,74 859,94	33,36 13,67	17694 6880	267 109	10548	7548 2019	27261	
	13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,472	21134				9975,25			Казахстан 100%
14	14	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,42	40916		17185		17185	1375	18560	
15	15	С1212-101-1109	Надбавка на бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	м3	0,42	1271,85		534		534	43	577	
16	16	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,08	6116,45 978,35	1834,04 832,9	6606 1057	1981 900	3568	1819 674	9099	
	16.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,5012	2374				3563,85			Казахстан 100%
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,44	25859,88 1417,5	1152,89 271,77	37238 2041	1660 391	33537	2214 3156	42608	
	17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4688	21134				31041,62			Казахстан 100%
18	18	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4	2211,74 859,94	33,36 13,67	8847 3440	134 55	5274	3774 1010	13631	
	18.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,236	21134				4987,62			Казахстан 100%
19	19	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,63	40916		25777		25777	2062	27839	
20	20	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,6	973,94 973,94	0 0	18115 18115	0 0	0	13043 2493	33651	
			ИТОГО:					721356 89256	38633 15200	593470	99035 65632	886023	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		11518,30					
			Итого с временными									897541,30	
			Зимние удорожания			1,8 %		16155,74					
			Итого с зимними удорожаниями									913697,04	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18273,94					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									931970,98	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									316870,13	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									645887,52	
			Итого в текущих ценах									962757,65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		115530,92					
			Итого с НДС									1078288,57	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK-Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821013301228

Аттестат № KZ47VJE00044658, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство водосбросов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 26 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 02-04-03
Устройство ж/б трубы д.0,5м на монолитном фундаменте тип 3 ПК 8+86 (Проезд№2)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		4	27,85	27,85	111	111	0	34	157	
				м3 грунта		0	11,78	0	47		12		
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		4	24,1	24,1	96	97	0	29	135	
				м3 грунта		0	10,2	0	41		10		
3	3	Е11-010101-0407 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		12	216	211,3	2592	2535	0	333	3159	
				м3 грунта		4,7	33,87	56	406		234		
4	4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2/тело+оголовки		2	1716,19	0	3432	0	0	2471	6375	
				м3 грунта		1716,19	0	3432	0		472		
5	5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		10	16,1	16,1	161	161	0	49	227	
				м3 грунта		0	6,81	0	68		17		
6	6	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		10	7,95	7,95	80	80	0	24	112	
				м3 грунта		0	3,36	0	34		8		
7	7	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		123	34,48	34,48	4241	4241	0	1292	5976	
				м3 грунта		0	14,59	0	1795		443		
8	8	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		123	27,29	27,29	3357	3357	0	1023	4730	
				м3 грунта		0	11,55	0	1421		350		
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		63	175,67	80,74	11067	5087	0	6091	18531	
				м3 уплотненного грунта		94,93	39,35	5981	2479		1373		
10	10	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		60	79,97	79,97	4798	4798	0	1429	6725	
				м3 уплотненного грунта		0	33,09	0	1985		498		
11	11	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		60	37,87	37,87	2272	2272	0	530	3026	
				м3 уплотненного грунта		0	12,28	0	737		224		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	115	300,21 10,7	289,17 61,71	34524 1230	33255 7097	39	5996 3242	43762	
	12.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0138	2813				38,82			Казахстан 100%
13	13	С3412-101-0116	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т*км	3870,9	53		205158			16413	221571	
14	14	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,79	5566,24 978,35	1834,04 832,9	9964 1751	3283 1491	4929	3015 1038	14017	
	14.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,0585	2391				4921,87			Казахстан 100%
15	15	E11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	6,36	26999,31 1217,35	1248,45 305,2	171716 7742	7940 1941	156033	8812 14442	194970	
	15.1	212-101-0718	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	6,4872	23768				154187,77			Казахстан 100%
16	16	E11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м**	м3 железобетона звеньев	4,11	43446,69 16260,4	20787,23 5895,68	178566 66830	85435 24231	26300	76492 20405	275463	
	16.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,6987	13242				9252,19			Казахстан 100%
	16.2	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2055	34153				7018,44			
	16.3	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	15,7413	575				9051,25			
17	17	С1225-104-0104	**Звенья круглых водопропускных труб ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100**	шт.	19	20890		396910		396910	31753	428663	
18	18	С1225-109-0201	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)**	шт.	2	47402		94804		94804	7584	102388	
19	19	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	40,6	909,08 312,91	20,53 3	36909 12704	834 122	23371	11928 3907	52744	
	19.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0065	172004				1117,34			Казахстан 100%
	19.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0097	53822				524,44			
	19.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	97,44	223				21729,12			
20	20	E11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	9,1	2429,24 509,7	7,42 2,03	22106 4638	67 18	17400	4331 2115	28552	
	20.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	28,119	571				16055,95			Казахстан 100%
21	21	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,66	5566,24 978,35	1834,04 832,9	3674 646	1211 550	1818	1112 383	5169	
	21.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,759	2391				1814,77			Казахстан 100%
22	22	E11-270801-0101	**Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство**	м2 покрытия полосы	6,6	2788,14 113,36	243,6 77,73	18402 748	1608 513	16046	1362 1581	21345	
	22.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,792	18587				14720,9			Казахстан 100%
	22.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0071	34153				241,19			
	22.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0044	114958				508,34			Казахстан 100%
	22.4	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0024	233942				571,29			
23	23	E11-270801-0107	**Полосы укрепительные шириной 0,75 м из монолитного цементобетона, толщиной 20 см. Устройство**	м2 покрытия полосы	6,6	419,21 146,38	129,28 38,51	2767 966	853 254	947	1318 327	4412	
24	24	С1212-101-0718	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м3	0,66	23768		15687		15687	1255	16942	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	277977		3669		3669	294	3963	Казахстан
			ИТОГО:					1227063	157225	757953	127671	1463114	
								106724	45230		108380		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		19020,48					
			Итого с временными									1482134,48	
			Зимние удорожания			1,8 %		26678,42					
			Итого с зимними удорожаниями									1508812,90	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30176,26					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1538989,16	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									523256,31	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									1066571,72	
			Итого в текущих ценах									1589828,03	
			НДС			12 %		190779,36					
			Итого с НДС									1780607,40	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Каппеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство водосбросов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 27 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 02-04-04
Устройство водосбросов с проезжей части на ПК 2+87,5, ПК 5+00, ПК 6+20, ПК 7+40 (Проезд№2) и парковки №2

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-010205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**1,8**	**1430,16**	**0**	**2574**	**0**	**0**	**1853**	**4781**	
				м3 грунта		**1430,16**	**0**	**2574**	**0**		**354**		
2	2	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**2,67**	**6116,45**	**1834,04**	**16331**	**4897**	**8822**	**4498**	**22495**	
				м3 основания		**978,35**	**832,9**	**2612**	**2224**		**1666**		
	2.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,7113	2374				8810,63			Казахстан 100%
3	3	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**76**	**2211,74**	**33,36**	**168092**	**2535**	**100201**	**71706**	**258982**	
				м бортового камня		**859,94**	**13,67**	**65355**	**1039**		**19184**		
	3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,484	21134				94764,86			Казахстан 100%
4	4	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		**3,27**	**40916**		**133795**		**133795**		**144499**	
				м3							**10704**		
5	5	**С1212-101-1109**	**Надбавка на бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W4**		**3,27**	**1271,85**		**4159**		**4159**		**4492**	
				м3							**333**		
6	6	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**4,62**	**6116,45**	**1834,04**	**28258**	**8473**	**15265**	**7782**	**38923**	
				м3 основания		**978,35**	**832,9**	**4520**	**3848**		**2883**		
	6.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,4218	2374				15245,35			Казахстан 100%
7	7	**Е11-061301-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки в сооружениях. Устройство**		**6,76**	**78132,17**	**7763,64**	**528173**	**52482**	**199740**	**269618**	**861614**	
				м3		**40821,2**	**3007,75**	**275951**	**20332**		**63823**		
	7.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,8614	21134				145008,83			Казахстан 100%
	7.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4326	60737				26277,26			
8	8	**Е11-270201-0501**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**		**0,32**	**11730,51**	**6131,47**	**3754**	**1962**	**469**	**2302**	**6540**	
				м3 лотка		**4134,4**	**2526,07**	**1323**	**808**		**484**		
	8.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0294	15920				468,68			Казахстан 100%
9	9	**С1225-202-1103**	**Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		**0,32**	**69263**		**22164**		**22164**		**23937**	
				м3							**1773**		
			ИТОГО:					**907300**	**70349**	**484615**	**357759**	**1366263**	
								352335	**28251**		**101204**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**17761,42**					
			Итого с временными									**1384024,42**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**24912,44**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1408936,86**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**28178,74**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1437115,60**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**488619,30**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**995969,88**	
			Итого в текущих ценах									**1484589,18**	
			НДС			**12 %**		**178150,70**					
			Итого с НДС									**1662739,88**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "CK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ39VJE00035316, KZ02VJE00054567

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство улицы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261 от 28.09.2022**

Акт выполненных работ № 28 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 02-06-01
Установка дорожных знаков

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2**	**5349,87**	**850,87**	**10700**	**1702**	**966**	**9319**	**21620**	
						4016	**298,31**	**8032**	**597**		**1601**		
	1.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001	647579				621,68			Казахстан 100%
	1.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	523700				202,67			
2	2	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**1**	**10699,74**	**1701,74**	**10700**	**1702**	**966**	**9319**	**21620**	
						8032	**596,62**	**8032**	**597**		**1601**		
	2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001	647579				621,68			Казахстан 100%
	2.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	523700				202,67			
3	3	**Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**1**	**969,73**	**0**	**970**	**0**	**104**	**935**	**2057**	
						865,95	**0**	**866**	**0**		**152**		
	3.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	216199				103,78			
4	4	**С1251-101-0203**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**3**	**8518**		**25554**		**25554**	**2044**	**27598**	
5	5	**С1251-101-0218**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм**	**шт.**	**1**	**26965**		**26965**		**26965**	**2157**	**29122**	**Казахстан**
6	6	**С1251-102-0702**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25**	**шт.**	**2**	**5073**		**10146**		**10146**	**812**	**10958**	
7	7	**С1251-102-0704**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	**шт.**	**2**	**6672**		**13344**		**13344**	**1068**	**14412**	
8	8	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**27**	**5349,87**	**850,87**	**144446**	**22973**	**13041**	**125805**	**291871**	
						4016	**298,31**	**108432**	**8054**		**21620**		
	8.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,013	647579				8392,62			Казахстан 100%
	8.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0052	523700				2736,07			
9	9	**С1251-101-0212**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**19**	**10353**		**196707**		**196707**	**15737**	**212444**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С1251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	8	8518		68144		68144	5452	73596	
11	11	С1251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	6672		13344		13344	1068	14412	
12	12	С1251-102-0705	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	шт.	12	7250		87000		87000	6960	93960	
13	13	С1251-102-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	3	8801		26403		26403	2112	28515	
14	14	С1251-102-0711	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45	шт.	6	9755		58530		58530	4682	63212	
15	15	С1251-102-0712	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50	шт.	3	10839		32517		32517	2601	35118	
16	16	С1251-102-0717	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.50	шт.	1	13215		13215		13215	1057	14272	
17	17	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	13	5349,87 4016	850,87 298,31	69548 52208	11061 3878	6279	60573 10410	140531	
	17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0062	647579				4040,89			Казахстан 100%
	17.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0025	523700				1317,37			
18	18	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	969,73 865,95	0 0	970 866	0 0	104	935 152	2057	
	18.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	216199				103,78			
19	19	С1251-101-0209	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	14	10801		151214		151214	12097	163311	
20	20	С1251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	8	6672		53376		53376	4270	57646	
21	21	С1251-102-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	2	8801		17602		17602	1408	19010	
22	22	С1251-102-0711	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45	шт.	2	9755		19510		19510	1561	21071	
23	23	С1251-102-0717	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.50	шт.	1	13215		13215		13215	1057	14272	
24	24	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	5349,87 4016	850,87 298,31	37449 28112	5956 2088	3381	32616 5605	75670	
	24.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0034	647579				2175,87			Казахстан 100%
	24.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0014	523700				709,35			
25	25	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	4	969,73 865,95	0 0	3879 3464	0 0	415	3741 610	8230	
	25.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0019	216199				415,1			
26	26	С1251-101-0209	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	3	10801		32403		32403	2592	34995	
27	27	С1251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	8	10952		87616		87616	7009	94625	
28	28	С1251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	4	6672		26688		26688	2135	28823	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С1251-102-0711	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45	шт.	3	9755		29265		29265	2341	31606	
30	30	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	22	5349,87 4016	850,87 298,31	117697 88352	18719 6563	10626	102508 17616	237821	
	30.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0106	647579				6838,43			Казахстан 100%
	30.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0043	523700				2229,39			
31	31	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	10699,74 8032	1701,74 596,62	21399 16064	3403 1193	1932	18638 3203	43240	
	31.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0019	647579				1243,35			Казахстан 100%
	31.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	523700				405,34			
32	32	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	36	969,73 865,95	0 0	34910 31174	0 0	3736	33668 5486	74064	
	32.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0173	216199				3735,92			
33	33	С1251-101-0212	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	47	10353		486591		486591	38927	525518	
34	34	С1251-101-0214	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	4	21300		85200		85200	6816	92016	
35	35	С1251-101-0402	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	1,944432	20809		40462		40462	3237	43699	Казахстан
36	36	С1251-101-0212	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	6	10353		62118		62118	4969	67087	
37	37	С1251-102-0705	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	шт.	10	7250		72500		72500	5800	78300	
38	38	С1251-102-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	9	8801		79209		79209	6337	85546	
39	39	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	5	6720		33600		33600	2688	36288	
40	40	С1251-102-0711	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45	шт.	2	9755		19510		19510	1561	21071	
41	41	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	16	969,73 865,95	0 0	15516 13855	0 0	1660	14964 2438	32918	
	41.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0077	216199				1660,41			
42	42	С1251-101-0229	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	шт.	3	5357		16071		16071	1286	17357	Казахстан
43	43	С1251-101-0229	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм/7.2.5	шт.	5	5357		26785		26785	2143	28928	Казахстан
44	44	С1251-101-0229	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм/7.2.6	шт.	5	5357		26785		26785	2143	28928	Казахстан
45	45	С1251-101-0229	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм/7.6.5	шт.	1	5357		5357		5357	429	5786	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С1251-101-0229	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм/7.17**	шт.	2	5357		10714		10714	857	11571	Казахстан
47	47	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонирование стойки**	м3	0,8792	30665,25 / 6149,5	1217,7 / 300,06	26961 / 5407	1071 / 264	20484	5160 / 2570	34691	
	47.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8968	21134				18952,63			Казахстан 100%
			ИТОГО:					2462805	66587	2031354	418181	3111463	
								364864	23234		230477		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		40449,02					
			Итого с временными									3151912,02	
			Зимние удорожания			1,8 %		56734,42					
			Итого с зимними удорожаниями									3208646,44	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		64172,93					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3272819,36	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									1112758,58	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									2268174,89	
			Итого в текущих ценах									3380933,47	
			НДС			12 %		405712,02					
			Итого с НДС									3786645,49	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.
ИИН 900820351487
Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "ЦК Engineering"
БИН 200340002246
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.
ИИН 821011301228
Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ39VJE00035316, KZ02VJE00064569
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство улицы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 29 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 02-06-02
Разметка

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**1,692**	**42724,96**	**10647,92**	**72291**	**18016**	**48792**	**11592**	**90594**	
						3240,42	**3103,01**	**5483**	**5250**		**6711**		
	1.1	251-103-0101	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	71,064	675				47968,2			
2	2	**Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,639**	**21462,46**	**10647,92**	**13715**	**6804**	**4840**	**4378**	**19540**	
						3240,42	**3103,01**	**2071**	**1983**		**1447**		
	2.1	251-103-0101	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	6,7095	675				4528,91			
3	3	**Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,3**	**35637,46**	**10647,92**	**10691**	**3194**	**6525**	**2055**	**13766**	
						3240,42	**3103,01**	**972**	**931**		**1020**		
	3.1	251-103-0101	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	9,45	675				6378,75			
4	4	**Е11-270903-0107 Изм. и доп. вып. 12**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2 разметки**	**99,32**	**1009,82**	**30,91**	**100295**	**3070**	**63388**	**36544**	**147786**	
						340,69	**0**	**33837**	**0**		**10947**		
	4.1	251-103-0101	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	81,3431	675				54906,58			
5	5	**Е11-270903-0601 Изм. и доп. вып. 19**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство**	**м2 горизонтальной проекции идн**	**8,75**	**3324,74**	**469,94**	**29091**	**4112**	**0**	**28394**	**62084**	
						2854,8	**149,9**	**24980**	**1312**		**4599**		
6	6	**Е11-270903-0602 Изм. и доп. вып. 19**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство**	**м2 горизонтальной проекции идн**	**0,75**	**3333,26**	**478,46**	**2500**	**358**	**0**	**2434**	**5329**	
						2854,8	**149,9**	**2141**	**112**		**395**		
7	7	**СПрайс-лист Казахстан ТОО АстанаСпецИнструмент**	**Средний элемент ИДН-500-1 разм. 500х500х58**	**шт**	**35**	**6830,36**		**239063**		**239063**		**258188**	
											19125		
8	8	**СПрайс-лист Казахстан ТОО АстанаСпецИнструмент**	**Концевой элемент ИДН-500-2 разм. 250х500х58**	**шт**	**6**	**4098,21**		**24589**		**24589**		**26556**	
											1967		
9	9	**СПрайс-лист Казахстан ТОО АстанаСпецИнструмент**	**Анкерный болт**	**шт**	**228**	**136,61**		**31147**		**31147**		**33639**	
											2492		
			ИТОГО:					**523382**	**35554**	**418344**	**85397**	**657482**	
								69484	**9588**		**48703**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**8547,27**					
			Итого с временными									**666029,27**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**11988,53**					
			Итого с зимними удорожаниями									**678017,79**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**13560,36**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**691578,15**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**235136,57**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**479287,13**	
			Итого в текущих ценах									**714423,70**	
			НДС			**12 %**		**85730,84**					
			Итого с НДС									**800154,54**	

Слал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001955

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064382

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "IM Engineering"

БИН 200340022246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064508

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 30 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 02-02-02
Дорожная одежда облегченного типа на проезжей части. Тип Б

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-270602-1001**	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**		**51,76**	**292,68**	**292,68**	**15149**	**15149**	**0**	**4329**	**21036**	
			м3 добавок в рыхлом состоянии			**0**	**77,44**	**0**	**4008**		**1558**		
2	**2**	**Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**		**157,23**	**146,12**	**118,43**	**22974**	**18621**	**46**	**10494**	**36145**	
			м2 основания или покрытия			**27,4**	**34,4**	**4308**	**5409**		**2677**		
	2.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,6509	28				46,23			
3	**3**	**Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство/верхний слой**		**135,99**	**146,12**	**118,43**	**19871**	**16105**	**39**	**9077**	**31264**	
			м2 основания или покрытия			**27,4**	**34,4**	**3726**	**4678**		**2316**		
	3.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,4279	28				39,98			
4	**4**	**С1211-201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**		**13,81992**	**2391**		**33043**		**33043**		**35686**	
				м3							**2643**		
5	**5**	**С1211-201-0506**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**		**30,2796**	**2374**		**71884**		**71884**		**77635**	
				м3							**5751**		
6	**6**	**С1211-401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		**16,20088**	**1660**		**26893**		**26893**		**29044**	
				м3							**2151**		
7	**7**	**С1217-603-0104**	**Вода техническая**		**3,26088**	**28**		**91**		**91**		**98**	
				м3							**7**		
8	**8**	**Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка ЩПС**		**51,76**	**246,75**	**238,28**	**12772**	**12333**	**18**	**2051**	**16009**	
				м3 грунта		**8,13**	**46,91**	**421**	**2428**		**1186**		
	8.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0062	2813				17,47			Казахстан 100%
9	**9**	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		**843,668**	**34**		**28685**				**30980**	
				т·км							**2295**		
10	**10**	**Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 20**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**		**135,99**	**2382,78**	**168,39**	**324034**	**22899**	**293885**	**11838**	**362742**	
				м2		**53,31**	**27,29**	**7250**	**3711**		**26870**		
	10.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	23,2135	11411				264889,17			Казахстан 100%
	10.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0952	109404				10414,49			Казахстан 100%
11	**11**	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**140**	**236,7**	**210,24**	**33138**	**29434**	**169**	**7838**	**44254**	
				м2 покрытия		**25,25**	**26,59**	**3535**	**3723**		**3278**		
	11.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0015	109404				165,42			Казахстан 100%
	11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,14	28				3,92			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		140	4,48	0,04	627	6	0	671	1402	
				м2 покрытия		4,44	0	622	0		104		
13	13	С1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013		16,912	18065		305515		305515		329956	
				т							24441		
14	14	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,0672	114958		7725		7725		8343	
				т							618		
15	15	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		21	886,77	0	18622	0	0	13408	34592	
				м3 грунта		886,77	0	18622	0		2562		
			ИТОГО:					921023	114547	739308	59706	1059186	
								38484	23957		78457		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		13769,42					
			Итого с временными									1072955,42	
			Зимние удорожания			1,8 %		19313,20					
			Итого с зимними удорожаниями									1092268,62	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21845,37					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1114113,99	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									378798,76	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									772118,80	
			Итого в текущих ценах									1150917,56	
			НДС			12 %		138110,11					
			Итого с НДС									1289027,67	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.
ИИН 900820351487
Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"
БИН 200340002246
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кирпеев Д. С.
ИИН 821011301228
Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **КЛ-0,4 кВ уличного освещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 31 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 04-02-01
КЛ-0,4 кВ уличного освещения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		53,82	1866,48	0	100454	0	0	72327	186603	
				м3 грунта		1866,48	0	100454	0		13822		
2	2	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		19,1	886,77	0	16937	0	0	12195	31463	
				м3 грунта		886,77	0	16937	0		2331		
3	3	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		21,01	1660		34877		34877		37667	Казахстан
				м3							2790		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		34,72	973,94	0	33815	0	0	24347	62815	
				м3 грунта		973,94	0	33815	0		4653		
5	5	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		159	382,41	169,66	60803	26976	7610	25128	92806	
				м кабеля		164,89	54,61	26218	8683		6875		
6	6	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		1200	324,48	134,05	389376	160860	48636	165940	599741	
				м кабеля		149,9	42,16	179880	50592		44425		
7	7	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1154	355,24	160,42	409947	185125	51838	167630	623783	
				м кабеля		149,9	51,85	172985	59835		46206		
8	8	С1243-110-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1		1,002	360701		361422		361422		390336	
				км							28914		
9	9	С1243-110-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-1		0,15	520739		78111		78111		84360	
				км							6249		
10	10	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		1,21	73647		89113		89113		96242	
				км							7129		
11	11	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,932	166745,84	0	155407	0	2693	116062	293187	
				канало-километр трубопровода		163856	0	152714	0		21718		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0746	34153				2546,45			
12	12	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	182	538		97916		97916	7833	105749	
13	13	С1241-201-0609	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	750	313		234750		234750	18780	253530	
14	14	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	1694 1499	88,09 36,41	10164 8994	528 218	641	6633 1344	18141	
15	15	С1243-903-2501	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-01/4x25-70/750-L12	шт.	2	32993		65986		65986	5279	71265	
16	16	С1243-903-2901	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLT-01/5X10-35, без брони	шт.	4	6969		27876		27876	2230	30106	
17	17	Ц13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	18	224,85 224,85	0 0	4047 4047	0 0	0	2914 557	7518	
18	18	Ц13-080201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	10	254,83 254,83	0 0	2548 2548	0 0	0	1835 351	4734	
19	19	С1243-902-0801	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-10	100 шт.	0,1	6050		605		605	48	653	
20	20	С1243-902-0802	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-16	100 шт.	0,08	6409		513		513	41	554	
21	21	С1243-902-0804	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-35	100 шт.	0,1	8825		882		882	71	953	
22	22	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	125	626,59 566,28	4,82 1,09	78324 70785	602 136	6936	51063 10351	139738	
23	23	С1243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,125	159738		19967		19967	1597	21564	
24	24	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	34	1060,36 205,8	854,56 381,7	36052 6997	29055 12978	0	14382 4035	54469	
25	25	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	5,1	19470,34 1857,4	31,2 0	99299 9473	159 0	89667	7578 8550	115427	
	25.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,202	17237				89666,87			Казахстан 100%
26	26	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	60	27706,27 16836	9892,09 3997,54	1662376 1010160	593525 239852	58691	1000010 212991	2875377	
	26.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,84	69870				58690,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С1211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,08	2709		-217		-217	-17	-234	
28	28	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Global Light Company"	Опора из тонкостенной стали оцинкованная СТ-8,0-3,0	шт	60	76663,93		4599836		4599836	367987	4967823	
29	29	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Global Light Company"	Кронштейн вылет 1,5 м К-Ива-1,5	шт	125	8833,93		1104241		1104241	88339	1192580	
30	30	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Global Light Company"	Насадка Н2 покрытие горячее цинкование	шт	12	8651,79		103821		103821	8306	112127	
31	31	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Global Light Company"	Фундамент трубный для опор Ф-1800/220	шт	34	13660,71		464464		464464	37157	501621	
32	32	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	125	5680,54	2989,76	710068	373720	2436	388548	1186505	
	32.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,25	2671,29 1607	1214,19	333911	151774	2008,75	87889		
33	33	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Каз Энерго Альтернатива"	Светильник светодиодный дистанционно управляемый АСУНО Радиус диммируемый "Радиус SMART-LED-200-WIFI-GPS-4MR-Dimmer	шт	125	127500		15937500		15937500	1275000	17212500	
34	34	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	403	624,03 599,6	10,13 4,01	251484 241639	4082 1616	5763	175143 34130	460757	
35	35	С1252-207-1017	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	403	514		207142		207142	16571	223713	
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	125	2852,24 1476	30,71 0	356530 184500	3839 0	168191	132840 39150	528520	
37	37	С1247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	125	681		85125		85125	6810	91935	
38	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2852,24 1476	30,71 0	2852 1476	31 0	1346	1063 313	4228	
39	39	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Welding Company"	Выключатель автоматический ВА 57ф35 40А/3Р	шт	1	15509,46		15509		15509	1241	16750	
40	40	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	4	1799		7196		7196	576	7772	
41	41	Ц13-100410-0104 Изм. и доп. вып. 17	Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех. Монтаж оборудования	комплект	21	10945,53 10493	0 0	229856 220353	0 0	9503	134415 29142	393413	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	Прайс-лист Казахстан ИП "Simagambetov"	Wi-Fi KuWFI 4G	шт	21	38853,57		815925		815925		815925	
			Отпускная цена			38854		815925					
			Сметная стоимость оборудования					*815925*					
43	43	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13338,64	1058,77	13339	1059	9166	2504	17110	
						3114	364,1	3114	364		1267		
44	44	СПрайс-лист Казахстан ИП "Pride Group"	Шкаф управления освещением ШУНО-100 с контроллером GSM/GPRS	шт	1	636647,39		636647		636647		687579	
											50932		
45	45	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1469,59	88,09	1470	88	27	1002	2670	
						1354,59	36,41	1355	36		198		
46	46	С1247-301-0221	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	17690		17690		17690		19105	
											1415		
47	47	Е11-290174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	1129,42	0,78	1129	1	4	1237	2555	
						1124,45	0	1124	0		189		
	47.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0005	5867				2,64			
	47.2	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0	363419				0,73			
48	48	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	5	1138		5690		5690		6145	
											455		
49	49	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	15	324,48	134,05	4867	2010	608	2074	7496	
						149,9	42,16	2248	632		555		
50	50	С1243-113-0817	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-0,66	км	0,18	1120482		201687		201687		217822	
											16135		
51	51	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1694	88,09	6776	353	428	4422	12094	
						1499	36,41	5996	146		896		
52	52	С1243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10975		43900		43900		47412	
											3512		
			ИТОГО:					29896094	1382013	24906433	2511292	34934704	
								2791723	526862	815925	2527318		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							815925			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		443544,13					
			Итого с временными									35378248,13	
			Зимние удорожания			1,8 %		622121,82					
			Итого с зимними удорожаниями									36000369,94	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		703688,90					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36704058,84	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									12479380,01	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**25437158,41**	
			Итого в текущих ценах									**37916538,42**	
			НДС			**12 %**		**4549984,61**					
			Итого с НДС									**42466523,03**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001455
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.
ИИН 900820351487
Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта:

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"
БИН 200240002246
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.
ИИН 921011301228
Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 32 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 04-03-01
Кл-0,22 кВ

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж КЛ-0,22 кВ										
1	1	Е11-010107-0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2		8	82,98	14,08	664	113	0	425	1176	
				м канала		68,9	4,86	551	39		87		
2	2	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,96	886,77	0	851	0	0	613	1581	
				м3 грунта		886,77	0	851	0		117		
3	3	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		8	382,41	169,66	3059	1357	383	1264	4669	
				м кабеля		164,89	54,61	1319	437		346		
4	4	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		12	324,48	134,05	3894	1609	486	1659	5997	
				м кабеля		149,9	42,16	1799	506		444		
5	5	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		8	529,51	439,57	4236	3517	0	1565	6265	
				м кабеля		89,94	181,69	720	1454		464		
6	6	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,48	1660		797		797		861	Казахстан
				м3							64		
7	7	Ц13-080206-1707 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола		3	444,09	80,29	1332	240	220	690	2184	
				м		290,4	29,13	871	87		162		
8	8	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,008	31631,42	21639,62	253	173	0	73	352	
				км кабеля		9991,8	4914,05	80	39		26		
9	9	С1249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м		8	658		5264		5264		5685	
				м							421		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		1	644,38	88,09	644	88	27	407	1135	
				шт.		529,38	36,41	529	36		84		
11	11	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		3	1569,95	0	4710	0	39	3363	8719	
				шт.		1557	0	4671	0		646		
12	12	С1243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66		0,02	283905		5678		5678		6132	
				км							454		
13	13	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		2	1655		3310		3310		3575	
				шт.							265		
14	14	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1		1	333		333		333		360	
				шт.							27		
15	15	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		1	1655		1655		1655		1787	
				шт.							132		
16	16	С1241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм		3	868		2604		2604		2812	
				м							208		
17	17	С1247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		1	24096		24096		24096		26024	
				шт.							1928		
18	18	С1247-305-0101	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		1	5165		5165		5165		5578	
				шт.							413		
19	19	С1247-204-2805	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА		1	5358		5358		5358		5787	
				шт.							429		
20	20	С1247-204-1629	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"		1	1000		1000		1000		1080	
				шт.							80		
21	21	С1247-204-0736	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 20А 4,5 кА "С"		1	1114		1114		1114		1203	
				шт.							89		
22	22	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	13338,64	1058,77	13339	1059	9166	2504	17110	
				шт.		3114	364,1	3114	364		1267		
23	23	С1247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41		1	1230		1230		1230		1328	
				шт.							98		
			Итого по разделу: 1. Монтаж КЛ-0,22 кВ									111400	
			ИТОГО:					90586	8156	67925	12563	111400	
								14505	2962		8251		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1448,20					
			Итого с временными									112848,20	
			Зимние удорожания			1,8 %		2031,27					
			Итого с зимними удорожаниями									114879,47	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2297,59					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									117177,06	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									39840,20	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									81207,68	
			Итого в текущих ценах									121047,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**14525,75**					
			Итого с НДС									**135573,63**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001455

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. Ф.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кулиев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00033316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Электрохимзащита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261 от 28.09.2022**

Акт выполненных работ № 33 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 06-02-01
Электрохимзащита

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Демонтажные работы										
1	1	**Е11-250129-0601 Изм. и доп. вып. 3**	**Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка/демонтаж**		65,5	156,36	136,27	10242	8925	0	3429	14765	
				м кабеля		20,09	37,44	1316	2452		1094		
	1.1	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3		1756							Казахстан 100%
	1.2	261-107-0497	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2		532							
2	2	**Е11-250129-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Станция катодная сетевая мощностью до 600 кВт/ч. Установка на опорах/демонтаж**		2	23041,48	11469,94	46083	22940	0	29389	81510	
				комплект станции		11571,54	4576,07	23143	9152		6038		
	2.1	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		498912							Казахстан 100%
	2.2	261-404-0606	Станция катодная сетевая ГОСТ Р 51177-2017	шт.		709825							
3	3	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		0,989055	117		116				125	
				т							9		
4	4	**С3411-103-0115**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		14,835825	56		831				897	
				т·км							66		
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы									97297	
			Раздел: 3. Установка катодной станции										
5	5	**Е11-250129-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Станция катодная сетевая мощностью до 1200 кВт/ч. Установка на фундаменте**		1	1165852,13	49160,26	1165852	49161	965002	155753	1427333	
				комплект станции		151690,1	19466,56	151690	19467		105728		
	5.1	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,24	498912				119738,88			Казахстан 100%
	5.2	261-404-0606	Станция катодная сетевая ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	709825				709825			
6	6	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		1,26	1866,48	0	2352	0	0	1693	4369	
				м3 грунта		1866,48	0	2352	0		324		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-010107-0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2		59	82,98	14,08	4896	831	0	3133	8671	
				м канала		68,9	4,86	4065	287		642		
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		7,08	886,77	0	6278	0	0	4520	11662	
				м3 грунта		886,77	0	6278	0		864		
9	9	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		59	529,51	439,57	31241	25935	0	11539	46202	
				м кабеля		89,94	181,69	5306	10720		3422		
10	10	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		3,894	1660		6464		6464		6981	Казахстан
				м3							517		
11	11	Е11-250129-0601 Изм. и доп. вып. 3	Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка		67	872,47	454,23	58455	30433	13065	21219	86048	
				м кабеля		223,24	124,79	14957	8361		6374		
	11.1	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	4,69	1756				8235,64			Казахстан 100%
	11.2	261-107-0497	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	5,36	532				2851,52			
12	12	С1243-116-0506	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16 (ок)-0,66		0,06834	2264885		154782		154782		167165	Казахстан
				км							12383		
13	13	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		59	463,44	373,5	27343	22036	0	10379	40740	
				м кабеля		89,94	154,38	5306	9108		3018		
14	14	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125		0,236	61532		14522		14522		15684	Казахстан
				1000 шт.							1162		
15	15	Ц13-080201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам		4	254,83	0	1019	0	0	734	1893	
				шт.		254,83	0	1019	0		140		
16	16	С1243-902-0803	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-25		0,04	7748		310		310		335	
				100 шт.							25		
17	17	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,1	2755,95	1248,45	276	125	29	139	448	
				м3		1217,35	305,2	122	31		33		
18	18	С1212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,102	18799		1917		1917		2070	Казахстан
				м3							153		
19	19	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,03236	49114,4	9856,14	1589	319	458	614	2379	
				т конструкций		25119,6	2387,61	813	77		176		
	19.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	474502				76,77			Казахстан 100%
	19.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				83,82			Казахстан 100%
	19.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001	219538				220,23			
	19.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0324								
20	20	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,01228	554148		6805		6805		7349	Казахстан
				т							544		
21	21	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,02008	525394		10550		10550		11394	Казахстан
				т							844		
22	22	С1217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8		0,000368	367284		135		135		146	
				т							11		
23	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,93844	82,35	1,93	77	2	48	19	104	
				м2		29,35	0,3	28	0		8		
	23.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				42,94			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7	657,39 203,28	26,61 8,01	4602 1423	186 56	2992	1065 453	6120	
25	25	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3611,56 1016,4	182 50,97	10835 3049	546 153	7239	2306 1051	14192	
26	26	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,46	3801,52 897,78	1073,54 458,15	1749 413	494 211	842	580 186	2515	
	26.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,506	1660				839,96			Казахстан 100%
27	27	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,004	2755,95 1217,35	1248,45 305,2	11 5	5 1	1	6 1	18	
28	28	С1212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,00408	18799		77		77	6	83	Казахстан
29	29	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,06	37101,67 7092,4	2280,24 539,64	2226 426	136 32	1664	426 212	2864	
	29.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,024	60131				1443,14			Казахстан 100%
30	30	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	1	33811,89 26601,6	4262,19 2011,66	33812 26602	4263 2012	2948	26038 4788	64638	
	30.1	211-301-0403	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,11	2843				312,73			Казахстан 100%
	30.2	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	0,35	1756				614,6			Казахстан 100%
	30.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,041	21134				866,49			Казахстан 100%
	30.4	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002	172004				344,01			Казахстан 100%
	30.5	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0015	301324				451,99			Казахстан 100%
31	31	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,022	554148		12191		12191	975	13166	Казахстан
32	32	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002268	297907		676		676	54	730	Казахстан
33	33	Ц13-080201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	1	254,83 254,83	0 0	255 255	0 0	0	183 35	473	
34	34	С1243-902-0804	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-35	100 шт.	0,01	8825		88		88	7	95	
35	35	С1261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	567		567		567	45	612	
36	36	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	9	324,48 149,9	134,05 42,16	2920 1349	1206 379	365	1245 333	4498	
37	37	С1243-116-0506	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16 (ок)-0,66	км	0,009	2264885		20384		20384	1631	22015	Казахстан
38	38	С1217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,000044	367284		16		16	1	17	
39	39	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,18	3801,52 897,78	1073,54 458,15	12089 2855	3414 1457	5820	4010 1288	17387	
	39.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,498	1660				5806,68			Казахстан 100%
40	40	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,1	2755,95 1217,35	1248,45 305,2	276 122	125 31	29	139 33	448	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С1212-101-0413	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**0,102**	**18799**		**1917**		**1917**		**2070**	**Казахстан**
				м3							**153**		
42	42	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**		**0,546**	**37101,67**	**2280,24**	**20258**	**1245**	**15140**	**3875**	**26064**	
				м3 кладки		**7092,4**	**539,64**	**3872**	**295**		**1931**		
	42.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2184	60131				13132,61			Казахстан 100%
43	43	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**		**1**	**33811,89**	**4262,19**	**33812**	**4263**	**2948**	**26038**	**64638**	
				колонка		**26601,6**	**2011,66**	**26602**	**2012**		**4788**		
	43.1	211-301-0403	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,11	2843				312,73			Казахстан 100%
	43.2	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ. 50% природный, 50% обогащенный	м3	0,35	1756				614,6			Казахстан 100%
	43.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,041	21134				866,49			Казахстан 100%
	43.4	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002	172004				344,01			Казахстан 100%
	43.5	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0015	301324				451,99			Казахстан 100%
44	44	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,0103**	**554148**		**5708**		**5708**		**6165**	**Казахстан**
				т							**457**		
45	45	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**0,2987**	**82,35**	**1,93**	**25**	**0**	**15**	**6**	**33**	
				м2		**29,35**	**0,3**	**9**	**0**		**2**		
	45.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508438				13,67			
46	46	Ц13-080201-0504	**Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам**		1	**254,83**	**0**	**255**	**0**	**0**	**183**	**473**	
				шт.		**254,83**	**0**	**255**	**0**		**35**		
47	47	С1243-902-0803	**Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-25**		**0,01**	**7748**		**77**		**77**		**83**	
				100 шт.							**6**		
48	48	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**		**58**	**324,48**	**134,05**	**18820**	**7775**	**2351**	**8020**	**28987**	
				м кабеля		**149,9**	**42,16**	**8694**	**2445**		**2147**		
49	49	С1243-116-0506	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16 (ок)-0,66**		**0,058**	**2264885**		**131363**		**131363**		**141872**	**Казахстан**
				км							**10509**		
50	50	С1217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**		**0,000044**	**367284**		**16**		**16**		**17**	
				т							**1**		
			Итого по разделу: 3. Установка катодной станции									**2261246**	
			ИТОГО:					**1867160**	**184365**	**1389521**	**316680**	**2358543**	
								292326	**68739**		**174703**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**30661,06**					
			Итого с временными									**2389204,06**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**43005,67**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2432209,73**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**48644,19**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2480853,93**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**843490,34**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**1719315,96**	
			Итого в текущих ценах									**2562806,30**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		307536,76					
			Итого с НДС									2870343,06	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001335

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "АК Engineering"

БИН 200340002245

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ89VJE00035316, KZ02VJE00064562

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

в договоре тип Б

Акт выполненных работ № 34 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 02-02-01
Дорожная одежда облегченного типа на проезжей части, съездах и стоянках. Тип А

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство Н-10 см**		**716,498**	**3080,71**	**1093,33**	**2207323**	**783368**	**1309328**	**324145**	**2733985**	
			м3 материала основания в плотном теле			**159,98**	**258,91**	**114625**	**185508**		**202517**		
	1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	788,1478	1660				1308325,35			Казахстан 100%
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	35,8249	28				1003,1			
2	**2**	**Е11-270602-1502 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия грунтовые. Укладка геосетки**		**6621,99**	**4,96**	**0,44**	**32845**	**2913**	**2649**	**30538**	**68454**	
				м2 покрытия		**4,12**	**0,15**	**27283**	**993**		**5071**		
	2.1	261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	21,1904	125				2648,8			
3	**3**	**СПрайс-лист Казахстан ТОО AsiaGeoCentre**	**Гексагональная плоская георешетка TriAx**		**6621,99**	**901,61**		**5970452**		**5970452**		**6448088**	
				м2							**477636**		
4	**4**	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**33,013**	**6116,45**	**1834,04**	**201922**	**60548**	**109077**	**55609**	**278134**	
				м3 основания		**978,35**	**832,9**	**32298**	**27497**		**20603**		
	4.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	45,8881	2374				108938,28			Казахстан 100%
5	**5**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**985,02**	**2211,74**	**33,36**	**2178608**	**32860**	**1298690**	**929365**	**3356611**	
				м бортового камня		**859,94**	**13,67**	**847058**	**13465**		**248638**		
	5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	58,1162	21134				1228227,35			Казахстан 100%
6	**6**	**С1255-101-0101**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		**51,25**	**40916**		**2096945**		**2096945**		**2264701**	**Казахстан**
				м3							**167756**		
7	**7**	**С1212-101-1101**	**Надбавка на бетон тяжелый класса В30, F200 ГОСТ 7473-2010**		**51,25**	**1215,65**		**62302**		**62302**		**67286**	**Казахстан**
				м3							**4984**		
8	**8**	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		**6139,07**	**800,77**	**214,08**	**4915983**	**1314252**	**3368569**	**693850**	**6058620**	
				м2 основания		**37,98**	**66,67**	**233162**	**409292**		**448787**		
	8.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1160,2842	2709				3143209,98			Казахстан 100%
	8.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	184,1721	28				5156,82			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	**Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**	**6139,07**	**339,47**	**30,64**	**2084030**	**188101**	**1895929**	**65573**	**2321571**	
						0	**9,89**	**0**	**60715**		**171968**		
	9.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	699,854	2709				1895904,43			Казахстан 100%
10	10	**Е11-270602-0101 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/толщ.8 см**	**м2**	**6139,07**	**2308,8**	**210,36**	**14173885**	**1291415**	**12492271**	**680324**	**16042546**	
						63,56	**39,05**	**390199**	**239731**		**1188337**		
	10.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	1047,9392	11411				11958034,77			Казахстан 100%
11	11	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**6874,72**	**236,76**	**210,24**	**1627659**	**1445341**	**8731**	**384896**	**2173559**	
						25,25	**26,59**	**173587**	**182799**		**161004**		
	11.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0742	114958				8535,28			Казахстан 100%
	11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,8747	28				192,49			
12	12	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**6874,72**	**4,48**	**0,04**	**30799**	**275**	**0**	**32966**	**68866**	
						4,44	**0**	**30524**	**0**		**5101**		
13	13	**С1212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**830,466176**	**18065**		**15002371**		**15002371**		**16202561**	**Казахстан**
											1200190		
14	14	**С1216-201-0202**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**3,2998656**	**114958**		**379346**		**379346**		**409694**	**Казахстан**
											30348		
15	15	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**310**	**886,77**	**0**	**274899**	**0**	**0**	**197927**	**510652**	
						886,77	**0**	**274899**	**0**		**37826**		
16	16	**Е11-270403-0902**	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)/укрепление торца съезда**	**м2 покрытия**	**36**	**309,69**	**250,49**	**11149**	**9017**	**7**	**5176**	**17631**	
						59	**74,12**	**2124**	**2668**		**1306**		
	16.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,252	28				7,06			
17	17	**С1211-201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,54**	**2391**		**1291**		**1291**		**1394**	**Казахстан**
											103		
18	18	**С1211-201-0506**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**6,804**	**2374**		**16153**		**16153**		**17445**	**Казахстан**
											1292		
			ИТОГО:					**51267962**	**5128090**	**44014111**	**3400369**	**59041798**	
								2125759	**1122668**		**4373467**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**767543,37**					
			Итого с временными									**59809341,37**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**1076568,14**					
			Итого с зимними удорожаниями									**60885909,52**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1217718,19**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**62103627,71**	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**21115233,42**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**43039921,63**	
			Итого в текущих ценах									**64155155,05**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		7698618,61					
			Итого с НДС									71853773,66	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001358

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064564

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда тротуарного типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 35 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 02-03-01
Дорожная одежда тротуарного типа

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожная одежда на тротуарах										
1	1	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		20,505	1716,19	0	35191	0	0	25337	65370	
				м3 грунта		1716,19	0	35191	0		4842		
2	2	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		14,62	6116,45	1834,04	89422	26814	48305	24627	123173	
				м3 основания		978,35	832,9	14303	12177		9124		
	2.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,3218	2374				48243,95			Казахстан 100%
3	3	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		1624,67	1319,88	33,36	2144369	54199	693052	1532874	3971422	
				м бортового камня		859,94	13,67	1397119	22209		294179		
	3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,2945	21134				576841,03			Казахстан 100%
4	4	С1255-101-0101	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		25,95	40916		1061770		1061770		1146712	**Казахстан**
				м3							84942		
5	5	С1212-101-0811	**Надбавка на бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2**		25,95	1162,45		30166		30166		32579	**Казахстан**
				м3							2413		
6	6	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**		2168,74	252,9	214,08	548474	464284	1822	245115	857076	
				м2 основания		37,98	66,67	82369	144590		63487		
	6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	65,0622	28				1821,74			
7	7	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**		2168,74	30,64	30,64	-66450	-66450	0	-23165	-96784	
				м2 основания		0	9,89	0	-21449		-7169		
8	8	С1211-201-0504	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**		377,36076	2391		902270		902270		974452	**Казахстан**
				м3							72182		
9	9	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство Н-10 см**		216,874	3080,71	1093,33	668126	237115	396316	98114	827539	
				м3 материала основания в плотном теле		159,98	258,91	34696	56151		61299		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	238,5614	1660				396011,92			Казахстан 100%
	9.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	10,8437	28				303,62			
10	10	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2106,59	1436,17 1282,64	145,69 42,42	3025421 2701997	306910 89362	16516	2623877 451944	6101242	
	10.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,0583	1660				15036,84			Казахстан 100%
11	11	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	62,15	1436,17 1282,64	145,69 42,42	89258 79716	9054 2636	487	77411 13334	180003	
	11.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2672	1660				443,63			Казахстан 100%
12	12	С1255-102-0205	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	2106,59	2254		4748254		4748254	379860	5128114	Казахстан
13	13	С1255-102-0301	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608- 2017	м2	62,15	8228		511370		511370	40910	552280	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда на тротуарах									19863178	
			Раздел: 2. Дорожная одежда на велосипедных дорожках										
14	14	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство Н-15 см	м3 материала основания в плотном теле	97,4805	3080,71 159,98	1093,33 258,91	300309 15595	106579 25239	178136	44100 27553	371962	
	14.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	107,2285	1660				177999,39			Казахстан 100%
	14.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,874	28				136,47			
15	15	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	649,87	800,77 37,98	214,08 66,67	520396 24682	139124 43327	356590	73450 47508	641354	
	15.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	122,8254	2709				332734,09			Казахстан 100%
	15.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	19,4961	28				545,89			
16	16	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	649,87	236,7 25,25	210,24 26,59	153824 16409	136629 17280	786	36384 15217	205425	
	16.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,007	109404				767,86			Казахстан 100%
	16.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6499	28				18,2			
17	17	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	649,87	4,48 4,44	0,04 0	2911 2885	26 0	0	3116 482	6509	
18	18	С1212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	77,854426	17069		1328897		1328897	106312	1435209	Казахстан
19	19	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,389922	114958		44825		44825	3586	48411	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Дорожная одежда на велосипедных дорожках									2708870	
			ИТОГО:					16138803	1414284	10319562	4761240	22572048	
								4404962	391522		1672005		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		293436,62					
			Итого с временными									22865484,62	
			Зимние удорожания			1,8 %		411578,72					
			Итого с зимними удорожаниями									23277063,35	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		465541,27					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23742604,61	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									**8072485,57**	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									**16454430,76**	
			Итого в текущих ценах									**24526916,32**	
			НДС			**12 %**		**2943229,96**					
			Итого с НДС									**27470146,28**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 36 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 02-05-01
Озеленение

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
				м3 грунта	**2269,45**	**127,1**	**122,63**	**288447**	**278303**	**635**	**46291**	**361517**	
						4,19	**24,14**	**9509**	**54785**		**26779**		
	1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2269	2813				638,4			Казахстан 100%
2	2	**С3412-102-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**										
				т·км	**2724,74**	**163**		**444133**			**35531**	**479664**	
3	3	**Е11-470102-0205**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**										
				яма	**141**	**3956,57**	**216,75**	**557876**	**30562**	**99894**	**387247**	**1020733**	
						3031,35	**89,6**	**427420**	**12634**		**75610**		
	3.1	261-501-0105	Перегной	м3	41,313	2418				99894,83			
4	4	**Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**										
				шт.	**141**	**3930,33**	**1036,85**	**554177**	**146196**	**16544**	**387704**	**1017231**	
						2776,15	**348,48**	**391437**	**49136**		**75350**		
	4.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,115	6931				14659,07			
5	5	**С1254-102-3403**	**Яблоня сибирская Н свыше 2,5 м до 3 м**										
				шт.	**141**	**2875**		**405375**		**405375**	**32430**	**437805**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	E11-470104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%		450	2181,09	85,45	981490	38452	171918	691646	1806987	
				яма		1713,6	32,98	771120	14841		133851		
	6.1	261-501-0105	Перегной	м3	71,1	2418				171919,8			
7	7	E11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м		450	1521,08	179,55	684486	80798	49882	503375	1282890	
				шт.		1230,68	40,47	553806	18212		95029		
	7.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,75	6931				46784,25			
8	8	C1254-102-3201	Тополь пирамидальный Н свыше 1,5 м до 2 м		450	1106		497700		497700		537516	
				шт.							39816		
9	9	E11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка		1058	661,42	113,05	699782	119607	1862	532639	1331015	
				м изгороди		546,61	25,48	578313	26958		98594		
	9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	66,654	28				1866,31			
10	10	C1254-104-1401	Смородина золотистая с оголённой корневой системой		2117	625		1323125		1323125		1428975	
				шт.							105850		
11	11	E11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		5706,49	303,44	11,27	1731577	64312	0	1481505	3470129	
				м2		292,17	2,85	1667265	16263		257047		
12	12	E11-470112-0105 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять		5706,49	179,49	0,45	1024258	2568	0	899087	2077213	
				м2		179,04	0	1021690	0		153868		
13	13	E11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		5706,49	364,49	182,21	2079959	1039780	671083	531046	2819885	
				м2		64,68	41,07	369096	234366		208880		
	13.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	228,2596	2870				655105,05			Казахстан 100%
14	14	E11-470214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием		0,570649	6113,25	6113,25	3489	3489	0	1239	5106	
				га		0	2468,25	0	1409		378		
15	15	C1261-501-0101 #прим.	Удобрения бормагниевые марки А в мешках		0,2853245	34570		9864		9864		10653	
				т							789		
			ИТОГО:					11285739	1804068	3247882	5461779	18087319	
								5789656	428604		1339802		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		235135,15					
			Итого с временными									18322454,15	
			Зимние удорожания			1,8 %		329804,17					
			Итого с зимними удорожаниями									18652258,32	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		373045,17					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19025303,49	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									6468603,19	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									13185180,98	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах									**19653784,17**	
			НДС			**12 %**		**2358454,10**					
			Итого с НДС									**22012238,27**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Уембаев А. О.

ИИН 900820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "ТК Engineering"

БИН 260340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301128

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064559

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездных путей к Притобольскому парку в г. Костанае**

(наименование, адрес)

Объект : **Малые архитектурные формы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 261 от 28.09.2022**

Акт выполненных работ № 37 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 02-07-01
Малые архитектурные формы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-270901-0108 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждения пешеходные металлические. Устройство**		919,04	973,91	37,16	895062	34152	269021	656650	1675849	
				м		644,03	17,54	591889	16120		124137		
	1.1	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	248,1408	985				244418,69			Казахстан 100%
2	2	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**		34,7967	21134		735393		735393		794224	**Казахстан**
				м3							58831		
3	3	**С1222-519-0101**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**		20,76268	700962		14553850		14553850		15718158	**Казахстан**
				т							1164308		
4	4	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**		892,87665	174,46	4,82	155767	4304	91189	37846	209102	
				м2		67,51	0,75	60274	670		15489		
	4.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1607	508438				81715,04			
5	5	**У86-010303-0204 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**		44	32588	32	1433872	1408	1427404	4312	1553244	
				шт.		115	9	5060	396		115060		
6	6	**У86-010302-0306 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**		6	55570	182	333420	1092	318702	14544	375804	
				шт.		2271	46	13626	276		27840		
			ИТОГО:					18107364	40956	17395559	713352	20326381	
								670849	17462		1505665		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		264242,95					
			Итого с временными									20590623,95	
			Зимние удорожания			1,8 %		370631,23					
			Итого с зимними удорожаниями									20961255,18	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		419225,10					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21380480,29	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 34 %, к = 1									7269363,30	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 66 %, к = 1,05005142									14817398,43	
			Итого в текущих ценах									22086761,73	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		2650411,41					
			Итого с НДС									24737173,14	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Арвис"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТИЗА"

БИН 040140001355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Узембаев А. О.

ИИН 960820351487

Аттестат № KZ33VJE00026957, KZ33VJE00064302

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Шевченко Т. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление проектами:

ТОО "UK Engineering"

БИН 200340002246

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карпеев Д. С.

ИИН 821011301228

Аттестат № KZ47VJE00044650, KZ59VJE00035316, KZ02VJE00064569

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)