Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района", БИН 131140019726, Карагандинская обл., Жанааркинский район, п.Атасу, Тәуелсіздік, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс», БИН 111140011648**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 8-МИ КВАРТИРНОГО 2-Х ЭТАЖНОГО КРЕДИТНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ПОС.АТАСУ УЛ. АЛКЕН ОСПАНОВА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **8-МИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (1) В ПОС.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **25.05.2020г**

# Акт выполненных работ №9

за **июнь 2021** (месяц, год) на **С2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | С121-090102-0212 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92 | м2 | 2,502 | 16424 | | 41093 | | 41093 | 3287 | 44380 | |
| 2 | 2 | С121-090102-0114 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 11,84 | 7440 | | 88090 | | 88090 | 7047 | 95137 | |
| 3 | 3 | С121-090102-0108 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 8,12 | 6085 | | 49410 | | 49410 | 3953 | 53363 | |
| 4 | 4 | С121-090102-0111 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 8,12 | 6863 | | 55728 | | 55728 | 4458 | 60186 | |
| 5 | 5 | С121-090102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 9,9 | 4459 | | 44144 | | 44144 | 3532 | 47676 | |
| 6 | 6 | С121-090102-0102 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 13,52 | 5643 | | 76293 | | 76293 | 6103 | 82397 | |
| 7 | 7 | Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 171,32 | 2579,04<br>2041,63 | 21,71<br>7,01 | 441842<br>349772 | 3720<br>1201 | 88350 | 280779<br>57810 | 780430 | |
| 8 | 8 | Е11-150204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 171,32 | 3250,9<br>2353,85 | 46,06<br>23,83 | 556945<br>403262 | 7891<br>4083 | 145792 | 325876<br>70626 | 953446 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | 2117015 | |
| | | | **Раздел: 2. ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Е11-110101-0902 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 214,7 | 95,65<br>70,95 | 24,7<br>12,35 | 20537<br>15234 | 5303<br>2652 | 0 | 16813<br>2988 | 40338 | |
| 10 | 10 | С121-070509-0409 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2. толщина 12 мм | м2 | 214,7 | 954 | | 204824 | | 204824 | 16386 | 221210 | |
| 11 | 11 | Е11-110101-2704 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 20,8 | 1355,92<br>873,49 | 78,05<br>36,69 | 28203<br>18169 | 1623<br>763 | 8411 | 17796<br>3680 | 49679 | |
| 12 | 12 | Е11-110101-2704 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 41,2 | 1355,92<br>873,49 | 78,05<br>36,69 | 55864<br>35988 | 3216<br>1511 | 16660 | 35249<br>7289 | 98402 | |
| 13 | 13 | Е11-110101-2704 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 27,2 | 1355,92<br>873,49 | 78,05<br>36,69 | 36881<br>23759 | 2123<br>998 | 10999 | 23272<br>4812 | 64965 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | Е11-110101-0902 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 214,7 | 95,65 / 70,95 | 24,7 / 12,35 | 20537 / 15234 | 5303 / 2652 | 0 | 16813 / 2988 | 40338 | |
| 15 | 15 | С121-070509-0409 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 12 мм | м2 | 214,7 | 954 | | 204824 | | 204824 | 16386 | 221210 | |
| 16 | 16 | Е11-110101-2704 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 20,8 | 1355,92 / 873,49 | 78,05 / 36,69 | 28203 / 18169 | 1623 / 763 | 8411 | 17796 / 3680 | 49679 | |
| 17 | 17 | Е11-110101-2704 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 27,2 | 1355,92 / 873,49 | 78,05 / 36,69 | 36881 / 23759 | 2123 / 998 | 10999 | 23272 / 4812 | 64965 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. ПОЛЫ** | | | | | | | | | **850786** | |
| | | | **Раздел: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 144,2 | 4612,45 / 2586 | 20,41 / 10,06 | 665116 / 372901 | 2943 / 1451 | 289272 | 299482 / 77168 | 1041765 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | **1041765** | |
| | | | **Раздел: 4. ВЕНТШАХТЫ ВШ** | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 2,61216 | 26696,49 / 4984,92 | 2444 / 552,8 | 69735 / 13021 | 6384 / 1444 | 50330 | 13453 / 6655 | 89843 | |
| 20 | 20 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0964 | 358842,79 / 69090 | 2266,79 / 746,28 | 34592 / 6660 | 219 / 72 | 27714 | 6261 / 3268 | 44122 | |
| 21 | 21 | Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности. Обивка изоляционным материалом | м2 | 21,768 | 3477,09 / 2529,34 | 25,14 / 6,71 | 75689 / 55059 | 547 / 146 | 20083 | 44164 / 9588 | 129441 | |
| 22 | 22 | С121-110102-0104 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | м3 | 1,0884 | 20683 | | 22511 | | 22511 | 1801 | 24312 | |
| 23 | 23 | С121-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,0116 | 239105 | | 2774 | | 2774 | 222 | 2996 | |
| 24 | 24 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,768 | 2202,27 / 1486,95 | 35,5 / 16,98 | 47939 / 32368 | 773 / 370 | 14798 | 26190 / 5930 | 80059 | |
| 25 | 25 | Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,768 | 550,96 / 288,34 | 6,58 / 2,61 | 11993 / 6277 | 143 / 57 | 5574 | 5067 / 1365 | 18425 | |
| 26 | 26 | Е11-070105-0201 | Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт. сборных конструкций | 7 | 661,44 / 481,03 | 155,28 / 41,61 | 4630 / 3367 | 1087 / 291 | 176 | 4317 / 716 | 9663 | |
| 27 | 27 | С121-040111-9912 | Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 | м3 | 0,56 | 90711 | | 50798 | | 50798 | 4064 | 54862 | |
| 28 | 28 | Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности. Обивка изоляционным материалом | м2 | 3,75 | 3477,09 / 2529,34 | 25,14 / 6,71 | 13039 / 9485 | 94 / 25 | 3460 | 7608 / 1652 | 22299 | |
| 29 | 29 | С121-100403-0804 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 3,75 | 724 | | 2715 | | 2715 | 217 | 2932 | |
| 30 | 30 | С121-100403-2201 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 3,75 | 1026 | | 3848 | | 3848 | 308 | 4155 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. ВЕНТШАХТЫ ВШ** | | | | | | | | | **483109** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 5. КРОВЛЯ | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е11-120101-1501 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида в один слой и полосы вдоль здания | м2 | 414,44 | 735,79 | 26,35 | 304939 | 10919 | 208069 | 80708 | 416499 | |
| | | | | | | 207,39 | 4,28 | 85951 | 1775 | | 30852 | | |
| 32 | 32 | Е11-120101-1303 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 332,64 | 931,97 | 52,82 | 310012 | 17569 | 109996 | 171724 | 520275 | |
| | | | | | | 548,48 | 12,65 | 182447 | 4209 | | 38539 | | |
| 33 | 33 | С121-110102-0107 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м3 | 59,8752 | 31208 | | 1868585 | | 1868585 | | 2018072 | |
| | | | | | | | | | | | 149487 | | |
| 34 | 34 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 134 | 591,91 | 103,55 | 79316 | 13876 | 33920 | 32304 | 120549 | |
| | | | | | | 235,22 | 26,81 | 31520 | 3593 | | 8930 | | |
| 35 | 35 | Е11-120101-1702 К=15 до толщины 30мм | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 134 | 238,61 | 22,94 | 31974 | 3074 | 27149 | 2378 | 37100 | |
| | | | | | | 13,07 | 6,22 | 1751 | 833 | | 2748 | | |
| | | | Итого по разделу: 5. КРОВЛЯ | | | | | | | | | 3112495 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 5590504 | 90548 | 3795800 | 1451322 | 7605170 | |
| | | | | | | | | 1704153 | 29887 | | 563347 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1 % | | 76052 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,785 % | | 137110 | | | | 7681221 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7818331 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 938200 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |
| | | | Скидка подрядной организации | | | 0,9 | | | | | | 8756531 | |
| | | | | | | | | | | | | 7880877,90 | |

**СДАЛ:**
**Подрядчик:**
**ТОО «Марал Құрылыс»**
**БИН 111140011648**

Директор
_____ **Байгара Б.С.**

**ПРИНЯЛ:**
**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"**
**БИН 131140019726**
руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
_____ **Бабасов Т.**

**Эксперт технического надзора:**
**Инженер технического надзора ТОО «DS&V» Клышов К.Х**
**ИИН 680810300599 аттестат № KZ82VJE00050810, № KZ39VJE00050808, № KZ12VJE00050809**

_____

**Авторский надзор:**
**ТОО «АльпинСтрой» Токтыбаев С.А.**
**ИИН 880411350384, ГСЛ № 09227**

_____