Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района", БИН 131140019726, Карагандинская обл., Жанааркинский район, п.Атасу, Тәуелсіздік, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс», БИН 111140011648**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 8-МИ КВАРТИРНОГО 2-Х ЭТАЖНОГО КРЕДИТНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ПОС.АТАСУ УЛ. АЛКЕН ОСПАНОВА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **8-МИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (1) В ПОС.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **25.05.2020г**

Акт выполненных работ №10

за июнь 2021 (месяц, год) на С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ										
1	1	**Е11-130301-0406**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,3	84,49	2,43	363	10	154	129	531	
	1.1	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	46,29 349597	0,28	199	1	135,29	39		
2	2	**Е11-130301-1421**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	4,3	100,63	3,13	433	13	332	69	542	
	2.1	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,387	20,32 816	0,41	87	2	315,79	40		
3	3	**Е11-260101-1001**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	0,4	38773,27	1550,55	15509	620	4273	6953	24259	
	3.1	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0106	26540,8 303439	760,1	10616	304	3216,45	1797		
4	4	**С121-110101-0105**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	м3	0,496	0		0				0	
5	5	**Е11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	16	539,66	27,58	8634	441	2161	3904	13541	
6	6	**С121-100406-0301**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0184	377,04 392322	6,5	6033 7219	104	7219	1003	8127	
			Итого по разделу: 1. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								602	47000	
			Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ										
7	7	**Е11-130301-0406**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	46,86	84,49	2,43	3959	114	1677	1401	5789	
	7.1	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0042	46,29 349597	0,28	2169	13	1474,39	429		
8	8	**Е11-130301-1421**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	46,86	100,63	3,13	4716	147	3617	749	5902	
	8.1	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	4,2174	20,32 816	0,41	952	19	3441,4	437		
9	9	**Е11-260101-1001**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	2	38773,27	1550,55	77547	3101	21364	34763	121294	
	9.1	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,053	26540,8 303439	760,1	53082	1520	16082,27	8985		
10	10	**С121-110101-0105**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	м3	2,48	0		0				0	
11	11	**Е11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**		37	539,66	27,58	19967	1020	4996	9027	31314	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности покрытия изоляции										
12	12	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,04255	377,04 392322	6,5	13951 16693	240	16693	2320	18793	
13	13	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /радиатор/	м2	40	84,49 46,29	2,43 0,28	3380 1851	97 11	1431	1392 1196	4941	
	13.1	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0036	349597				1258,55	366		
14	14	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /радиатор/	м2	40	35,39 27,05	1,72 0,28	1416 1082	69 11	265	678 167	2261	
15	15	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68	537		36516		36516		41109	
			Итого по разделу: 2. ОТОПЛЕНИЕ								3045	231403	
			Раздел: 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ										
16	16	Е11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	54625,92 3575,75	232,62 34,57	109252 7151	465 69	101635	9178 9474	127905	
	16.1	23-051205-0203	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	2	42795				85590			
17	17	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4	2869,03 449,57	0 0	11476 1798	0 0	9678	1619 1048	14143	
	17.1	23-051501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	4	2408				9632			
18	18	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	490,19 427,22	0 0	1961 1709	0 0	252	1159 250	3369	
19	19	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1980		7920		7920		8916	
20	20	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2	11040,79 10530,06	467,6 216,38	22082 21060	935 433	86	660 14468	39474	
21	21	С123-090101-0102	Аппараты водонагревательные бытовые	шт.	1	25455		25455		25455	2924	28657	
22	22	С123-090101-0104	Аппараты водонагревательные бытовые	шт.	1	29902		29902		29902	2123	33663	
23	23	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2286,52 1866,9	121,73 27,64	9146 7468	487 111	1192	2494 5159 1144	15450	
24	24	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	11417		45668		45668		51413	
			Итого по разделу: 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								3808	322990	
			Раздел: 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
25	25	Е11-200301-0102	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	24	2256,59 1820	111,3 35,24	54158 43680	2671 846	7807	30330 6759	91247	
			Итого по разделу: 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ									91247	
			Раздел: 5. КВАРТИРНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА										
26	26	Е11-160901-0202 Изм. и доп. вып. 6	Установка теплосчетчика	1узел	8	20672,81 11417,3	770,22 197,42	165382 91338	6162 1579	67882	65514 18472	249368	
27	27	С123-051501-1001	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	8	41087		328696		328696		370043	
28	28	С123-051401-0105	Датчик температуры	шт.	16	10489		167824		167824	27411	188935	
29	29	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	2258,73 1866,9	93,94 13,82	126489 104546	5261 774	16682	13995 71674 15853	214016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С123-040902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	8	1731		13848		13848	1155	15590	
31	31	С123-041009-0604	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	64670		517360		517360	43144	582440	
32	32	С123-040902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	40	1731		69240		69240	5774	77950	
33	33	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	8	13773,55	159,52	110188	1276	100643	10139	129954	
	33.1	23-051208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	1033,61 12566	51,85	8269	415	100528	9626		
			Итого по разделу: 5. КВАРТИРНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА									1828296	
			ИТОГО:					2012399	22888	1612468	268109	2520936	
			В том числе :					377041	6452		186736		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		25209					
			Итого с временными									2546144	
			Зимние удорожания			1,785 %		45449					
			Итого с зимними удорожаниями									2591593	
			НДС			12 %		310991					
			Итого с НДС									2902584	
			Скидка подрядной организации			0,9						2612325,60	

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Марал Құрылыс»
БИН 111140011648

Директор
_____ **Байгара Б.С.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
БИН 131140019326
руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
_____ **Бабасов Т.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «DS&V» Клышов К.Х.
ИИН 680810300599 аттестат № KZ82VJE00050810, № KZ39VJE00050808, № KZ12VJE00050809

_____

Авторский надзор:
ТОО «АльпинСтрой» Токтыбаев С.А.
ИИН 880411350384, ГСЛ № 09227

_____