Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района", БИН 131140019726, Карагандинская обл., Жанааркинский район, п.Атасу, Тәуелсіздік, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс», БИН 111140011648**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 8-МИ КВАРТИРНОГО 2-Х ЭТАЖНОГО КРЕДИТНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ПОС.АТАСУ УЛ. АЛКЕН ОСПАНОВА ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **8-МИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ (1) В ПОС.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **25.05.2020г**

Акт выполненных работ №11

за **июнь 2021** (месяц, год) на **С2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ										
1	1	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	22276,96	2899,11	22277	2899	15073	3314	27639	
						4305	1006,8	4305	1007		2047		
2	2	51-080401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266268		266268				266268	
			Отпускная цена							266268			
						266268		266268					
			Сметная стоимость оборудования					*266268*					
3	3	Ц13-080304-0305	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	4	5077,4	2122,3	20310	8489	340	7417	29945	
						2870	803,5	11480	3214		2218		
4	4	С123-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	28390		113560		113560		127845	
											9470		
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	2917,52	25,13	23340	201	12251	5847	31522	
						1361	0	10888	0		2335		
6	6	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3884		31072		31072		34981	
											2591		
7	7	Ц13-080305-1001	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	12	606,84	91,66	7282	1100	327	3101	11213	
						487,9	33,56	5855	403		831		
8	8	С123-070501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	12	8032		96384		96384		108508	
											8038		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Ц13-080304-0304	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	8	4374,35	1430,97	34995	11448	587	13651	52537	
						2870	538,96	22960	4312		3892		
10	10	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	2165		17320		17320		19499	
											1444		
11	11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	32	2917,52	25,13	93361	804	49004	23389	126090	
						1361	0	43552	0		9340		
12	12	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	3884		62144		62144		69961	
											5182		
13	13	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3974		31792		31792		35791	
											2651		
14	14	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	519		4152		4152		4674	
											346		
15	15	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1	6969,64	116,79	6970	117	2908	2071	9763	
						3945	33,56	3945	34		723		
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМ12-010200	шт	1	3571,43		3571		3571		3571	
			Отпускная цена			3571		3571					
			Сметная стоимость оборудования					*3571*					
17	17	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3	1639,96	186,96	4920	561	54	2219	7710	
						1435	67,12	4305	201		571		
18	18	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237		33711		33711		37952	
											2811		
19	19	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	8	957,37	11,85	7659	95	217	3615	12175	
						918,4	3,36	7347	27		902		
20	20	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	8	971		7768		7768		8745	
			Итого по разделу: 8. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ								648		
												1060333	
			Раздел: 9. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ										
21	21	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	34	2010,47	799,01	68356	27166	4597	27358	103371	
						1076,25	536,21	36593	18231		7657		
22	22	С123-070106-0107	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	28	5371		150388		150388		169306	
											12541		
23	23	С123-070106-0108	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	2	5489		10978		10978		12359	
											915		
24	24	С123-070106-0109	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2х11 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	4	2877		11508		11508		12956	
											960		
25	25	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476		13428		13428		15117	
											1120		
26	26	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО42-60	10 шт.	0,3	0		0				0	
			Итого по разделу: 9. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									313109	
			Раздел: 10. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
27	27	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	96	1673		160608		160608		180811	
											13393		
28	28	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	8	723,58	12,33	5789	99	65	2769	9243	
						703,15	4,03	5625	32		685		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	24	1682,33	12,89	40376	309	23191	9288	53637	
						703,15	4,36	16876	105		3973		
30	30	С123-070219-0101	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	8	168		1344		1344		1513	
											112		
31	31	С123-070219-0103	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	125		3000		3000		3377	
											250		
32	32	С123-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	80	100		8000		8000		9006	
											667		
33	33	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	255	34		8670		8670		9761	
											723		
34	34	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-230, степень защиты IP44	шт.	20	121		2420		2420		2724	
											202		
35	35	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	432,7	3,67	8654	73	258	4092	13766	
						416,15	1,34	8323	27		1020		
36	36	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	432,7	3,67	12981	110	386	6138	20649	
						416,15	1,34	12485	40		1530		
37	37	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12	483,93	3,65	5807	44	81	2787	9282	
						473,55	1,01	5683	12		688		
38	38	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	330		6600		6600		7430	
											550		
39	39	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	346		10380		10380		11686	
											866		
40	40	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	235		2820		2820		3175	
											235		
41	41	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	82	514,68	3,67	42203	301	1895	19688	66843	
						487,9	1,34	40008	110		4951		
42	42	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	525		4200		4200		4728	
											350		
43	43	С123-070220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	474		3792		3792		4269	
											316		
44	44	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	393		19650		19650		22122	
											1639		
45	45	С123-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	355		5680		5680		6394	
											474		
46	46	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1588	337,41	153,14	535806	243182	73162	154495	745524	
						138,2	47,8	219462	75904		55224		
47	47	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,572	272085		155633		155633		175210	
											12979		
48	48	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,104	120076		12488		12488		14059	
											1041		
49	49	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,62712	180024		112897		112897		127098	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1456	234423		34132		34132	9415	38426	
51	51	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	453779		11798		11798	2846	13282	
52	52	С123-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1768	430072		76037		76037	984	85602	
53	53	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50	337,41 138,2	153,14 47,8	16870 6910	7657 2390	2304	6341 4864 1739	23474	
54	54	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленнах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20	432,7 416,15	3,67 1,34	8654 8323	73 27	258	4092 1020	13766	
55	55	С123-060131-1106	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,052	685514		35647		35647	2973	40131	
56	56	Ц13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка в лотках	м	130	21,95 13,38	0,92 0,34	2854 1739	119 44	995	916 302	4072	
57	57	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,13	84705		11012		11012	918	12397	
58	58	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1718	241,78 187,32	10,23 3,69	415378 321816	17572 6342	75989	164019 46352	625748	
59	59	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	50	277,94 214,08	20,4 7,38	13897 10704	1020 369	2173	5529 1554	20981	
60	60	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1718	40		68720		68720	5731	77364	
61	61	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	50	132		6600		6600	550	7430	
62	62	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,2	4803,75 1204,2	207,23 63,76	34587 8670	1492 459	24425	5540 3210	43337	
63	63	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	1391,3 936,6	121,33 26,85	36174 24352	3155 698	8667	12710 3911	52794	
64	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0403	229333		9242		9242	771	10405	
65	65	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	110	668,14 187,32	26,08 7,38	73495 20605	2869 812	50021	12671 6893	93060	
66	66	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	15	337,41 138,2	153,14 47,8	5061 2073	2297 717	691	1459 522	7042	
67	67	С123-060128-0607	Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	361028		5415		5415	452	6097	
68	68	С121-130816-3538	Уплотнительный состав	кг	10	497		4970		4970	414	5595	
69	69	С122-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	10	1597		15970		15970	1332	17979	
			Итого по разделу: 10. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									2701289	
			ИТОГО:					3199825	333253	1731849	503039	4040787	
			В том числе :					864882	115517	269839	279331		
			Стоимость оборудования, всего							269839			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		37709					
			Итого с временными									4112437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,785 %**		**67984**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4180421**	
			НДС			**12 %**		**501651**					
			Итого с НДС									**4682072**	
			Скидка подрядной организации			**0,9**						**4213864,80**	

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Марал Құрылыс»
БИН 111140011648
Директор
_____**Байгара Б.С.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «DS&V» Клышов К.Х
ИИН 680810300599 аттестат № KZ82VJE00050810, № KZ39VJE00050808, № KZ12VJE00050809

_____

Авторский надзор:
ТОО «АльпинСтрой» Токтыбаев С.А.
ИИН 880411350384, ГСЛ № 09227

_____

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
БИН 131140019726
руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
_____**Бабасов Т.**