Форма 2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Подрядчик: ТОО "Жиенбай"
Объект: "Строительство одноквартирного жилого дома №28 по ул. Сейфуллина в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО"
Договор №27 от 23 сентября 2016 года

Акт выполненных работ №3 за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 2-1-1.На общестроительные работы								
		Крыльцо						
1	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	258,1	9,95	1549	60	413
				52,2	3,74	313	22	123
		м2						
		Стены						
2	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	10,94	9443,36	337,41	103310	3691	11560
				769,5	126	8418	1378	118
		м3						
3	Е0111-1-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	258,1	9,95	774	30	206
				52,2	3,74	157	11	123
		м2						
4	Е0106-36-4	Железнение поверхности	3	57,48	0,23	172	1	162
				51,3	0,09	154		105
		м2						
5	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича ри высоте этажа до 4 м	3,17	1260,36	34,37	3995	109	755
				189	12,87	599	41	118
		м2						
6	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделмй массойдо 20 кг	0,29	175710,1	1826,1	50956	530	3569
				8100	690,75	2349	200	140
		т						
7	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,29	40200		11658		
		т						
		Сборка панелей						
8	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,76	22541,72	316,57	17132	241	3289
				3487,5	119,25	2651	91	120
		м3						
9	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,76	1862,35	14,17	1415	11	282
				303,75	5,4	231	4	120
		м3						
10	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,02	72779,65	422,15	1456	8	199
				8257,5	157,5	165	3	118
		т						
11	Е0112-15-3	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметрои 4 мм ГОСТ 3282-74	74	86		6364		
		кг						
12	С11011-59 Изм. И доп.вып. 19	Болты строительные с гайками и шайбами	0,03	149300		4479		
		т						
13	Е0110-61-2	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью до 10 м2	180	192,49	62,27	34648	11209	31262
				123,53	21,2	22235	3816	120
		м2						
		Покрытие						
14	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	84,9	739,48	30,89	62782	2623	18497
				169,88	11,68	14423	992	120
		м2						
15	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	84,9	933,37	2,86	79243	243	25226
				282,04	0,94	23945	80	105
		м2						

		Крыша						
16	Е0110-14-1	Установка стропил	1,83	21304,82	334,28	38988	612	7738
				3397,5	126	6217	231	120
			м3					
17	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, маэрлатов	1,83	573,75	28,11	1050	51	295
				123,75	10,58	226	19	120
			м3					
18	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	126,8	866,59	8,2	109884	1040	41651
				272,95	3,08	34610	391	119
			м2					
19	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	126,8	20,48	0,91	2597	115	764
				4,68	0,34	593	43	120
			м2					
20	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	24,8	803,18	8,67	19919	215	3211
				104,63	3,26	2595	81	120
			м2					
21	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	24,8	112,45	34,24	2789	849	1329
				51,08	8,45	1267	210	90
			м2					
22	С11011-3579 Изм. И доп.вып. 17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	27,43	334		9162		
			т					
23	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,7	575,05	1,24	2703	6	860
				153,23	0,47	720	2	119
			м2					
24	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387
				963	31,5	1926	63	120
			шт					
25	С12065-72	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,4 до 0,5 м2	0,5	4250		2125		
			м2					
		Проемы						
26	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,88	472,81	19	1362	55	774
				217,73	6,18	627	18	120
			м2					
27	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема свыше 2 м2	13,5	387,83	18,74	5236	253	2567
				152,26	6,18	2056	83	120
			м2					
28	С12061-710 Изм. И доп.вып. 16	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	13,5	6433		86846		
			м2					
29	С12061-705 Изм. И доп.вып. 16	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные - поворотные ГОСТ 30674-99	2,88	5618		16180		
			м2					
30	С12061-194 Изм. И доп.вып.	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	11,49	2030		23325		
			м					
31	Е0110-23-1	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площад проема до 3 м2	3,78	398,48	102,53	1506	388	850
				151,65	35,67	573	135	120
			м2					
32	Е0110-23-3	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площад проема до 3 м2	11,34	634,99	31,85	7201	361	2760
				190,8	12,04	2164	137	120
			м2					
33	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,78	5470		20677		
			м2					
34	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,34	4010		45473		
			м2					
35	С11011-	Скобяные изделия для однопольных вхоных	2	1960		3920		

	790	дверей в здание						
			комплект					
36	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	7	308		2156		
			шт					
		Полы						
37	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,75	3088,2		5404		1022
				474,75		831		123
			м3					
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,02	9032,78		9213		711
				567		578		123
			м3					
39	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	77,53	511,32	6,38	39643	495	6858
				69,53	2,39	5391	185	123
			м2					
40	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	77,53	1536,74	8,54	119143	662	8566
				86,63	3,2	6716	248	123
			м2					
41	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	85,53	83,18	1,22	7114	104	3233
				35,55	0,45	3041	38	105
			м2					
42	Е0115-39-1	Устройство плинтусов деревянных	80	109,84	0,46	8787	37	1202
				12,04	0,18	963	14	123
			м					
43	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,9	9032,78		8130		628
				567		510		123
			м3					
44	Е0115-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,79	956,69	11,72	2669	33	604
				171,68	4,39	479	12	123
			м2					
45	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов минераловатных или стекловолокнистых	64	48,53	5,55	3106	355	3546
				42,98	2,07	2751	132	123
			м2					
46	С11031-180 Изм. и доп.вып. 4	Плиты теплоизоляционные Isover, марка KL-E	3,2	4518		14458		
			м3					
		Внутренняя отделка						
47	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	83,34	58,05	0,35	4838	29	4561
				51,98	0,14	4332	12	105
			м2					
48	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	83,34	257,14	2,33	21430	194	3897
				43,65	0,88	3638	73	105
			м2					
49	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	48,11	312,81	4,07	15049	196	6903
				135,68	0,97	6528	47	105
			м2					
50	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пиляст и откосов /безкарнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	12,41	1038,66	2,1	12890	26	4349
				333	0,79	4133	10	105
			м2					
51	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	170,43	217,93	3,43	37142	585	13429
				73,73	1,31	12566	223	105
			м2					
52	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	12,3	297,19	6,12	3655	75	1856
				141,39	2,32	1739	29	105
			м2					
53	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	24,8664	251,66	1,88	6258	47	1035
				38,93	0,72	968	18	105
			м2					
		Итого прямые затраты по разделу				1108122		
		Накладные расходы				223005		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	1 108 122
Накладные расходы	223 005
ИТОГО:	1 331 127
Нормируемые и непредвиденные затраты 6%	79 868
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	1 410 995
Временные здания и сооружения 3,4%	47 974
Итого:	1 458 969
Дополниетльные затраты при производстве работ	16 545
Затраты на выслугу лет, 1%	14 590
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	5 836
Затраты на доптранспорт 3,302%	48 175
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	1 544 114
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. К-2,55742	3 948 948
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	78 979
Сметная стоимость в текущем уровне цен	4 027 926,961
НДС 12%	483 351,235
Сметная стоимость в текущих ценах 2015 г	4 511 278,196

Сумма прописью всего: четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести семьдесят восемь тенге сто девяносто шесть тиын

Заказчик
ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Руководитель _____ Жангалиев К.М.

Технадзор
ТОО "Саулет-16"
Директор _____ Искакова З.С.

Подрядчик
ТОО "Жиенбай"
Директор _____ Карагойшин А.А.