28

Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«19» февраль 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жиенбай» РК ,Западно-Казахстанская область, г Уральск, с.Мичурино ул. Смагулова 9.

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Карагойшин Александр Ахметкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительсьво одноквартирных жилых домов по ул.А.Уразбаевой №41 и С.Сейфуллина №5,7,9,11,13,15,17,28,29 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО» одноквартирный жилой дом по ул.С.Сейфуллина №28**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Калина-проектстрой»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказом руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительста Бокейординского района №130 от 24.10.2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. . Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$М^2$	83,30	83,30
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$М^3$	275,0	275,0
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	площадь квартир $м^2$		Число квартир	площадь квартир $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
	1	83,30	50,77	1	83,30	50,77

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фундамент наружных стен-монолитные, наружные стены и перегородки -сборно-щитовые, облицована силикатным кирпичом, крыша-двухскатная из профлиста НС-44 по деревянным стропилам, покрытие-деревянные балки, окна-пластиковые двухкамерные

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: сентябрь 2016г;
(месяц, год)
окончание работ: февраль 2017 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Строительсьво одноквартирных жилых домов по ул.А.Уразбаевой №41 и С.Сейфуллина №5,7,9,11,13,15,17,28,29 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО» одноквартирный жилой дом по ул.С.Сейфуллина №28** готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ___ Карагойшин Александр Ахметкалиевич _____ 18.02.24

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ТОО "ЖИЕНБАЙ" ЖШС