Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО "Мерей и компания"
Генподрядчик: ТОО «Stroy System Group»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Бакытжан Жоба»
Наименование обьекта: «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Кобыланды батыра)»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Мерей и компания»

_____ **Корикбаев Ж.А.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____ **Байжанов А.С.**

Эксперт по авторскому надзору ТОО «Бакытжан жоба»

_____ **Налибаев А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Кобыланды батыра)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Кобыланды батыра)»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-040 от 26.08.2024г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э31603: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		3	60 243,0	2 501,0	180 729,0	7 503,0	1 044,0		180 729,0
				установк		57 394,0	629,0	172 182,0	1 887,0			
2	2	513-302-0404 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4		3	76 479,0		229 437,0				229 437,0
				шт.						229 437,0		
3	3	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		6	585,0		3 510,0		3 510,0		3 510,0
				м								
4	4	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		9	27 352,0		246 168,0		246 168,0		246 168,0
				шт.								
5	5	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		18	2 037,0		36 666,0		36 666,0		36 666,0
				шт.								
6	6	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,21812	335 822,0		73 249,0		73 249,0		73 249,0
				т								
7	7	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6		0,21	18 439,0		3 872,0		3 872,0		3 872,0
				$м^3$								
8	8	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		1	530,0		530,0		530,0		530,0
				шт.								
9	9	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		1	155,0		155,0		155,0		155,0
				шт.								
10	10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		1,56	383,0	7,0	597,0	11,0	268,0		597,0
				$м^2$		204,0	2,0	318,0	3,0			
11	11	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,56	493,0	9,0	769,0	14,0	209,0		769,0
				$м^2$		350,0	2,0	546,0	3,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,002	2 135 649,0	1 540 668,0	4 271,0	3 082,0	68,0		4 271,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 121,0	567,0			
13	13	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		6,864865	1 332,0	57,0	9 144,0	391,0	3 693,0		9 144,0
				м		737,0	14,0	5 059,0	96,0			
			ИТОГО по смете Э31603: Наружные сети газоснабжения [6-1]					789 097,0	11 001,0	369 432,0	0,0	789 097,0
								179 226,0	2 556,0	229 437,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					789 097,0	11 001,0	369 432,0	0,0	789 097,0
								179 226,0	2 556,0	229 437,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							229 437,0		
			СМР							*559660.00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5.9%		5,9%					33 020		
			Итого с общеплощадочными затратами									592 680
			Сметная прибыль 5%		5%					29 634		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					41 106		
			ИТОГО без НДС									892 857
			НДС		12%					107 143		
			ИТОГО с НДС									1 000 000

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инвестор

ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Корикбаев Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Бакытжан жоба» БИН 971240001573
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Байжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Налибаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)