Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			31	13.02.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	51 515 637,58	**4 373 333,47**			**0,00**				**524 800,02**	**4 898 133,49**
Акт приемки выполненных работ №1		383 108,85			0				45 973,06	429 081,91
Акт приемки выполненных работ №2		255 899,84			0				30 707,98	286 607,82
Акт приемки выполненных работ №5		97 538,91			0				11 704,67	109 243,58
Акт приемки выполненных работ №10		3 636 785,88			0				436 414,31	4 073 200,18

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мусыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"Транзит пром"

Эксперт _____ **Амиргалиев А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сатенова Г.Т.**

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Форма 2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование стройки - "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Фундаменты под котельную

Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за декабрь месяц 2024 года
(Локальная смета 02-01-02)

на Фундаменты под котельную,ДГУ и Выгреб 3,0м3

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Выгреб 3,0м^3 АС-9										
36	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,68	41575,47	15680,40	69847	26343	12128	42420	121248
						18675,91	6829,05	31376	11473		8981	
37	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	8103,00	--	8103	--	8103	--	8751
						--	--	--	--		648	
38	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.		2	11764,00	--	23528	--	23528	--	25410
						--	--	--	--		1882	
39	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1	7383,00	--	7383	--	7383	--	7974
						--	--	--	--		591	
40	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.		1	27390,00	--	27390	--	27390	--	29581
						--	--	--	--		2191	
41	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		2	27180,00	--	54360	--	54360	--	58709
						--	--	--	--		4349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4349	
42	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29111,00	--	29111	--	29111	--	31440
					--	--	--	--		2329	
43	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36676,00	--	36676	--	36676	--	39610
					--	--	--	--		2934	
44	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10	785,00	--	7850	--	7850	--	8478
					--	--	--	--		628	
45	1110-0114-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	0,732	5843,45	262,74	4277	193	3616	499	5158
					639,96	116,97	468	86		382	
46	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	10	33,00	--	330	--	330	--	356
					--	--	--	--		26	
47	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,8	5347,39	24,45	4278	19	2682	1456	6192
					1971,18	6,54	1577	5		459	
48	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	1	3633,00	--	3633	--	3633	--	3924
					--	--	--	--		291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				276766	26555	216790	44375	346831
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								346831
		ИТОГО ПО АКТУ									346830,50
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									5202,46
		Итого									352032,96
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									3168,30
		Итого									355201,25
		Непредвиденные работы и затраты-2%									7104,03
		Итого									362305,28

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079										390927,40
		Тендерная скидка 2%	0,98									383108,85
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										45973,06
		ВСЕГО по Акту										**429081,91**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мыздыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"Транзит пром"

Эксперт _____ **Амиргалиев А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN Project"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Форма 2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование стройки - "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Открытый склад угля под навесом

Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за декабрь месяц 2024 года
(Локальная смета 02-02-01)

на Открытый склад угля под навесом

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Ограждение ОГ-1 АС-6										
21	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	$м^2$		31,28	1567,66	35,51	49036	1110	14036	23721	78577
						1083,45	15,58	33890	487		5821	
22	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$		31,28	1730,00	--	54114	--	54114	--	58443
						--	--	--	--		4329	
23	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций		0,10692	215375,60	2546,16	23028	273	2890	13771	39743
						185789,03	875,85	19865	94		2944	
24	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,103	477578,00	--	49191	--	49191	--	53126
						--	--	--	--		3935	
25	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00392	420264,00	--	1647	--	1647	--	1779
						--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					177016	1383	121878	37492	231668

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**231668**
		ИТОГО ПО АКТУ										**231667,50**
		В том числе оборудование										**0,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%										3475,01
		Итого										235142,51
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										2116,28
		Итого										237258,80
		Непредвиденные работы и затраты-2%										4745,18
		Итого										242003,97
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079										261122,28
		Тендерная скидка 2%	0,98									255899,84
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										30707,98
		ВСЕГО по Акту										**286607,82**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мукдыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"Транзит проект"

Эксперт _____ **Амиргалиев А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор:
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Форма 2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование стройки - "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Наружные сети связи

Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за декабрь месяц 2024 года
(Локальная смета 05-01)

на Наружные сети связи

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы, кабельные линии										
23	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024		276029,18	--	6625	--	268	4831	12372
						264848,22	--	6356	--		916	
25	261-301-0320 РСНБ РК 2022	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,4		1703,00	--	681	--	681	--	735
						--	--	--	--		54	
26	1310-0902-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,003		438164,25	94848,73	1314	285	117	620	2089
						303866,64	35010,95	912	105		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	2110303,26 1174544,28	658179,98 280396,53	6331 3524	1974 841	833	4321 852	11504
28	241-101-0415 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	м	3	8955,00 --	-- --	26865 --	-- --	26865	-- 2149	29014
29	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,033	43592,83 15717,24	27875,59 7728,28	1439 519	920 255	--	472 153	2064
30	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	33	635,00 --	-- --	20955 --	-- --	20955	-- 1676	22631
31	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	1228,54 662,10	83,45 12,60	2457 1324	167 25	966	972 274	3703
32	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	2	293,00 --	-- --	586 --	-- --	586	-- 47	633
33	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	2	1133,00 --	-- --	2266 --	-- --	2266	-- 181	2447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	241-101-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм/гильзы L=0,2м/									
			м	1,6	643,00	--	1029	--	1029	--	1111
					--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								88303
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								88303
		ИТОГО ПО АКТУ									88302,50
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									1324,54
		Итого									89627,04
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									806,64
		Итого									90433,68
		Непредвиденные работы и затраты-2%									1808,67
		Итого									92242,35
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									99529,50
		Тендерная скидка 2%	0,98								97538,91
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									11704,67
		ВСЕГО по Акту									109243,58

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мұздыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"Транзит пром"

Эксперт _____ **Сыргалиев А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор:
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Форма 2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование стройки - "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Благоустройство территории

Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за декабрь месяц 2024 года
(Локальная смета 07-01-02)

на Покрытия

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие, S=372,2м^2 ГП-3,5										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/толщ.150мм/	м^3 материала основания в плотном теле	55,83		12124,86	1795,19	676931	100226	562266	40827	775178
						258,62	418,48	14439	23364		57421	
2	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство/толщ.150мм/	м^3 материала основания в плотном теле	55,83		3171,40	2774,21	177059	154884	129	62865	259117
						394,88	647,71	22046	36162		19194	
3	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/толщ.150мм/	м^3	70,3458		7376,00	--	518871	--	518871	--	560381
						--	--	--	--		41510	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,22332		195948,06	3550,24	43759	793	42966	405	47697
						--	1679,67	--	375		3533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство/толщ.60мм/	$м^3$ материала основания в плотном теле	22,332	3171,40	2774,21	70824	61954	52	25146	103647
					394,88	647,71	8818	14465		7678	
6	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм/толщ.60мм/	$м^3$	28,13832	8723,00	--	245451	--	245451	--	265087
					--	--	--	--		19636	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых В,марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство/тип В.марка II/	$м^2$ покрытия	372,2	3097,02	285,06	1152711	106099	1031426	33673	1281295
					40,80	42,97	15186	15993		94911	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3292402
		ИТОГО ПО АКТУ									3292402
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									49386,03
		Итого									3341787,83
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									30076,09
		Итого									3371863,92
		Непредвиденные работы и затраты-2%									67437,28
		Итого									3439301,20
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									3711006,00
		Тендерная скидка 2%	0,98								3636785,88
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									436414,31
		ВСЕГО по Акту									4073200,18

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мулдабаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"Транзит пром"

Эксперт _____ **Амиргалиев А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**