Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказган" БИН: 050140007564** форма КС-3

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис" БИН: 151140003505**

Договор подряда (контракт) №1-003-22 от 07.08.2022 года

Наименование :**Капитальный ремонт двухэтажного коммунального жилого дома по ул. Желтоксан 23, в городе Жезказган**

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 17.09.2024 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	1-003-22	07.08.2022	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт двухэтажного коммунального жилого дома по ул. Желтоксан 23в г.Жезказган	153 736 987	32 401 044		36 289 169					3 888 125	36 289 169
Удержание аванса 30%	46 121 096	9 720 313		10 886 751					1 166 438	10 886 751
Удержание резерва 5%	7 686 849	1 620 052		1 814 458					194 406	1 814 458
Всего по стройке	99 929 041	21 060 345		23 587 586,33					2 527 241,39	23 587 586,33

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана»

И.о. руководителя **Сейтказинов М.**

Технический надзор:
Инженер эксперт

Эксперт **Балмаганбетов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор **Жуматаев Б.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана»**

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Стройка : **Капитальный ремонт двухэтажного коммунального жилого дома по ул. Желтоксан 23, в городе Жезказган**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1-003-22 от 07.08.2022 года

Акт выполненных работ № 6

за сентябрь 2024 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.П Демонтажные работы /АС-2/												
1	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**		**-337,896**	**397,18**	**2,01**	**-134206**	**-679**	**0**	**-96139**	**-248772**
		НР - 72%; СП - 8%				**395,17**	**0,00**	**-133526**	**0**		**-18428**	
2	**1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**		**-173,856**	**239,59**	**0,29**	**-41654**	**-50**	**0**	**-29955**	**-77328**
		НР - 72%; СП - 8%				**239,30**	**0,00**	**-41604**	**0**		**-5729**	
3	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**		**-337,896**	**249,01**	**32,54**	**-84139**	**-10995**	**0**	**-54861**	**-150120**
		НР - 72%; СП - 8%				**216,47**	**9,03**	**-73144**	**-3051**		**-11120**	
		Проемы /АР-18/										
12	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**		**-116,025**	**695,41**	**24,94**	**-80685**	**-2894**	**0**	**-57286**	**-140885**
		НР - 72%; СП - 8%				**670,47**	**15,28**	**-77791**	**-1773**		**-11038**	
13	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**		**52,38144**	**518,04**	**0,00**	**27136**	**0**	**0**	**19538**	**50407**
		НР - 72%; СП - 8%				**518,04**	**0,00**	**27136**	**0**		**3734**	
14	**1206-0101-0902 РСНБ РК Кэм=1,09**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	**шт.**		**25,8**	**6718,93**	**180,61**	**173348**	**4660**	**0**	**122903**	**319952**
		НР - 72%; СП - 8%				**6538,32**	**77,93**	**168689**	**2011**		**23700**	
		ОТДЕЛКА /АР-(19-22)/										

15	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /АС-7/	м2		-1900	322,29	0,00	-612351	0	0	-440893	-1137503
		НР - 72%; СП - 8%				322,29	0,00	-612351	0		-84259	
19	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		55	1186,31	38,61	65247	2124	0	46385	120563
		НР - 72%; СП - 8%				1147,70	23,65	63124	1301		8931	
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Демонтаж/	м2 стяжки		855,504	863,27	0,00	738531	0	400205	243595	1060696
		НР - 72%; СП - 8%				395,47	0,00	338326	0		78570	
					Монтажные работы							
Наружная отделка фасада /АС-7/												
23	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2		681,885	1017,68	5,37	693941	3662	389152	217715	984588
		НР - 72%; СП - 8%				441,61	1,84	301127	1255		72932	
27	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		681,885	1322,41	82,67	901732	56371	259505	440138	1449219
		НР - 72%; СП - 8%				859,17	37,32	585855	25448		107350	
Кровля /АС-(6,7,12-18,32)/												
		Устройство скатной кровли										
38	1208-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб		-129,67	3545,52	643,82	-459748	-83484	-263141	-108574	-613787
		НР - 72%; СП - 8%				872,39	290,54	-113123	-37674		-45466	
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		-0,04909	1384189,71	2502,99	-67950	-123	-47108	-14956	-89538
		НР - 72%; СП - 8%				422064,72	1069,61	-20719	-53		-6632	
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		-36,91	6219,44	28,22	-229560	-1042	-158881	-50319	-302269
		НР - 72%; СП - 8%				1886,66	6,81	-69637	-251		-22390	
43	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2		3,6	6290,12	934,88	22644	3366	6922	9527	34746
		НР - 72%; СП - 8%				3432,52	243,15	12357	875		2574	

44	223-101-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2		3,6	51992,00	0,00	187171	0	187171	0	202145
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14974	
Крыльцо /АС-(19-23)/												
45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		67,32	3555,04	299,19	239325	20141	188817	26285	286859
		НР - 72%; СП - 8%				451,08	91,21	30367	6140		21249	
46	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		4,38	44369,27	2582,77	194337	11313	155991	21335	232926
		НР - 72%; СП - 8%				6172,04	593,16	27034	2598		17254	
47	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		7,12	43025,65	3380,78	306343	24071	257534	21586	354[illegible]
		НР - 72%; СП - 8%				3474,42	736,24	24738	5242		26234	
48	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,2071629	456152,00	0,00	94498	0	94498	0	102058
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7560	
50	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		2,59	2056,19	164,10	5326	425	3407	1195	7043
		НР - 72%; СП - 8%				576,48	64,54	1493	167		522	
51	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		2,59	448,48	12,92	1162	33	1042	76	1337
		НР - 72%; СП - 8%				33,21	7,59	86	20		99	
52	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,25038	1384189,71	2502,99	346573	627	240270	76280	456682
		НР - 72%; СП - 8%				422064,72	1069,61	105677	268		33828	
Пандус /АС-(19-22)/												
53	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		2,65	44369,27	2582,77	117579	6844	94378	12908	140925
		НР - 72%; СП - 8%				6172,04	593,16	16356	1572		10439	
54	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		0,83	42258,31	3380,78	35074	2806	29385	2516	40598
		НР - 72%; СП - 8%				3474,42	736,24	2884	611		3007	
55	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,2053296	456152,00	0,00	93662	0	93662	0	101154
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7493	

56	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		0,28	2056,19	164,10	576	46	368	129	761
		НР - 72%; СП - 8%				576,48	64,54	161	18		56	
57	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		0,28	448,48	12,92	126	4	113	8	145
		НР - 72%; СП - 8%				33,21	7,59	9	2		11	
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,009891	1384189,71	2502,99	13691	25	9492	3013	18041
		НР - 72%; СП - 8%				422064,72	1069,61	4175	11		1336	
59	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,188572	126965,13	46591,44	23942	8786	2915	10968	37703
		НР - 72%; СП - 8%				64917,26	15867,44	12242	2992		2793	
60	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,188572	1004968,00	0,00	189509	0	189509	0	204670
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		15161	
61	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,188572	104241,27	22704,53	19657	4281	328	10835	32931
		НР - 72%; СП - 8%				79797,01	5,04	15047	1		2439	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		5,091444	101,72	2,82	518	14	285	159	731
		НР - 72%; СП - 8%				42,97	0,48	219	2		54	
		Стены и перегородки										
65	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		10,9	1951,11	103,49	21267	1128	5309	11361	35239
		НР - 72%; СП - 8%				1360,60	87,06	14831	949		2610	
66	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		10,9	2346,78	37,90	25580	413	9077	11829	40402
		НР - 72%; СП - 8%				1476,11	31,21	16090	340		2993	
67	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		2364,01694	908,41	7,83	2147497	18510	817903	948644	3343832
		НР - 72%; СП - 8%				554,60	2,74	1311084	6477		247691	

68	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2364,6	669,06	5,61	1582059	13265	486777	783462	2554763
		НР - 72%; СП - 8%				457,59	2,59	1082017	6124		189242	
70	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		59,7	5356,46	27,14	319781	1620	138480	129899	485654
		НР - 72%; СП - 8%				3009,72	12,31	179680	735		35974	
Заполнение проемов /АР-18/												
		Окна										
71	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		-336,81	3772,47	318,80	-1270606	-107375	-467987	-538828	-1954188
		НР - 72%; СП - 8%				2064,20	157,74	-695243	-53128		-144755	
72	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2		-249,31	31392,00	0,00	-7826340	0	-7826340	0	-8452447
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-626107	
73	223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2		-87,5	40164,00	0,00	-3514350	0	-3514350	0	-3795498
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-281148	
74	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2		-5,125	4807,60	4,32	-24639	-22	-15340	-6680	-33824
		НР - 72%; СП - 8%				1810,19	0,00	-9277	0		-2505	
75	223-102-0306 РСНБ РК 2022 ПРИМ.	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2		-5,125	26924,00	0,00	-137986	0	-137986	0	-149024
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-11039	

68	1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		-65,9	1413,36	7,75	-93140	-511	-17264	-60474	-165904
		НР - 80%; СП - 8%				1143,64	3,44	-75366	-227		-12289	
					Полы							
69	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		50,9	1149,96	73,50	58533	3741	22107	31144	96852
		НР - 94%; СП - 8%				642,13	8,80	32684	448		7174	
70	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		119,3	5654,72	112,59	674608	13432	413635	239003	986700
		НР - 94%; СП - 8%				2074,95	56,30	247542	6717		73089	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		119,3	1093,12	42,37	130409	5055	55809	67989	214274
		НР - 94%; СП - 8%				582,95	23,33	69546	2783		15872	
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		119,3	262,38	14,55	31302	1736	27848	2481	36485
		НР - 94%; СП - 8%				14,40	7,72	1718	921		2703	
73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=30	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		45,8	3935,74	218,34	180257	10000	160364	14282	210102
		НР - 94%; СП - 8%				216,00	115,74	9893	5301		15563	
74	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		46,8	2510,79	20,98	117505	982	94659	20879	149455
		НР - 94%; СП - 8%				467,19	7,43	21864	348		11071	
75	1207-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25%	м2		445,17	3391,91	49,06	1509977	21840	439899	762350	2454112
		НР - 72%; СП - 8%				2354,69	23,77	1048237	10582		181786	
76	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия		-85,83	923,37	60,38	-79253	-5182	-2998	-69138	-160262
		НР - 94%; СП - 8%				828,06	28,88	-71072	-2479		-11871	
77	215-304-0109 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2		-81,7655	4032,00	0,00	-329678	0	-329678	0	-356053
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-26374	
					Поднятие уровней полов							
78	1201-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта		24,4	7868,86	1,07	192000	26	9671	131266	349128
		НР - 72%; СП - 8%				7471,43	0,46	182303	11		25861	

79	261-101-0108 РСНБ РК 2022	Балласт песчаный	м3		24,4	1487,00	0,00	36283	0	36283	0	39185
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2903	
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		25,15	1093,12	42,37	27492	1066	11765	14333	45171
		НР - 94%; СП - 8%				582,95	23,33	14661	587		3346	
81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=36	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		25,15	4722,90	262,01	118781	6590	105673	9111	138447
		НР - 94%; СП - 8%				259,20	138,87	6519	3493		10255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					10038681	87298	6535375	2714119	13773873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						3416009	39390	0	1020224	
		РАЗДЕЛ 5. Отопление										
84	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		32	320,00	0,00	10240	0	10240	0	11059
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		819	
87	241-205-1106 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м		21,4	1712,00	0,00	36637	0	36637	0	39508
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2931	
88	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		5,3	443,00	0,00	2348	0	2348	0	2536
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		188	
97	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		25	708,00	0,00	17700	0	17700	0	19116
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1416	
		Обшивка помещения теплового узла										
112	232-101-0402 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		-0,1567	1196,00	0,00	-187	0	-187	0	-202
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					66737	0	66737	0	72076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						0	0	0	5339	
		РАЗДЕЛ 6. Лестница										
		Межэтажная										
116	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,007	123780,47	45322,04	866	317	108	375	1341
		НР - 69%; СП - 8%				63002,00	14598,04	441	102		99	
117	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т		0,893	981243,00	0,00	876250	0	876250	0	946350

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		70100	
118	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,009	458447,00	0,00	4126	0	4126	0	4456
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		330	
119	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,009	456814,00	0,00	4111	0	4111	0	4440
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		329	
		Пожарный выход										
126	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,626	123780,47	45322,04	77487	28372	9676	33519	119886
		НР - 69%; СП - 8%				63002,00	14598,04	39439	9138		8880	
127	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т		0,186	981243,00	0,00	182511	0	182511	0	197112
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14601	
128	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,44	458447,00	0,00	201717	0	201717	0	217854
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		16137	
129	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,007	412029,92	2417,42	2884	17	0	2615	5940
		НР - 91%; СП - 8%				409612,50	984,04	2867	7		440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					1349952	28706	1278499	36509	1497378
								42748	9247	0	110917	
		РАЗДЕЛ 7. Водоснабжение и канализация										
					Водоснабжение							
130	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		20	2583,81	30,25	51676	605	233	49826	109623
		НР - 98%; СП - 8%				2541,89	0,26	50838	5		8120	
131	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		10	2390,58	24,96	23906	250	108	23079	50743
		НР - 98%; СП - 8%				2354,81	0,16	23548	2		3759	
132	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		20	314,00	0,00	6280	0	6280	0	6782
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		502	

133	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м		10	273,00	0,00	2730	0	2730	0	2948
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		218	
					Канализация							
141	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		9	1319,44	6,04	11875	54	40	11561	25310
		НР - 98%; СП - 8%				1309,00	1,73	11781	16		1875	
142	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1369,54	2,45	13695	25	20	13385	29247
		НР - 98%; СП - 8%				1365,10	0,75	13651	8		2166	
143	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м		9	1167,00	0,00	10503	0	10503	0	11343
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		840	
144	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		10	354,00	0,00	3540	0	3540	0	3823
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		283	
					Монтажные работы							
153	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		1	3841,88	100,79	3842	101	283	3432	7856
		НР - 98%; СП - 8%				3457,91	44,41	3458	44		582	
154	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект		1	19691,00	0,00	19691	0	19691	0	21266
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1575	
155	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		1	14807,00	0,00	14807	0	14807	0	15992
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1185	
156	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт		1	1783,00	0,00	1783	0	1783	0	1926
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		143	
157	1117-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		8	4035,47	104,78	32284	838	4868	26416	63396
		НР - 98%; СП - 8%				3322,20	47,20	26578	378		4696	
158	244-103-0101 РСНБ РК 2022	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм	шт.		8	40591,00	0,00	324728	0	324728	0	350706
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		25978	

159	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.		8	9428,00	0,00	75424	0	75424	0	81458	4651
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6034		
160	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.		8	1583,00	0,00	12664	0	12664	0	13677	8214
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1013		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					609428	1872	477702	127699	795697	
								129853	452	0	58970		7985
		РАЗДЕЛ 8. Электроснабжение											
161	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		71	347,32	3,18	24660	226	3547	15044	42880	0390
		НР - 72%; СП - 8%				294,18	0,10	20887	7		3176		
162	243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км		0,026	208719,00	0,00	5427	0	5427	0	5861	1810
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		434		0756
163	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,015	307513,00	0,00	4613	0	4613	0	4982	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		369		
164	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,0367869	460164,00	0,00	16928	0	16928	0	18282	6061
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1354		
165	243-105-0402 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1	км		0,133	332922,00	0,00	44279	0	44279	0	47821	6165
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3542		2226
166	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		20	912,65	6,98	18253	140	1850	11750	32403	
		НР - 72%; СП - 8%				813,16	2,82	16263	56		2400		
167	247-101-0110 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65	шт.		20	20624,00	0,00	412480	0	412480	0	445478	32289
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		32998		
					ЩС №4-13								

83988

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		287703	
177	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		9,702	2198,80	312,86	21333	3035	4177	14021	38182
		НР - 90%; СП - 8%				1455,40	150,36	14120	1459		2828	
178	223-203-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2		9,702	48542,00	0,00	470954	0	470954	0	508631
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		37676	
179	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		53	1572,22	9,39	83328	498	61675	19243	110776
		НР - 90%; СП - 8%				399,16	4,26	21155	226		8206	
180	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м		53	2973,00	0,00	157569	0	157569	0	170175
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		12606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					4788791	31196	4492061	251987	5444041
								265534	14452	0	403262	
		РАЗДЕЛ 11. Двери										
		Межкомнатные двери										
181	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		28,98	2695,54	149,49	78117	4332	18457	51357	139832
		НР - 90%; СП - 8%				1909,15	59,92	55327	1736		10358	
182	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		28,98	7373,00	0,00	213670	0	213670	0	230763
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		17094	
		Наружная дверь в квартирах										
185	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		-3	527,00	0,00	-1581	0	-1581	0	-1707
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-126	
186	22-0101-008-05 НР НРР-22	Установка дверного замка	1 прибор		13	2690,94	0,00	34982	0	0	24138	63850
		НР - 60%; СП - 8%				2690,94	0,00	34982	0		4730	
187	223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.		-16	3416,00	0,00	-54656	0	-54656	0	-59028
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-4372	
		Фасадная дверь										
188	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		4,2	4269,38	88,32	17931	371	2173	10725	30949

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2		4,2	72945,00	0,00	306369	0	306369	0	330879
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		24510	
186	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.		1	2142,44	3,80	2142	4	0	1476	3908
		НР - 69%; СП - 8%				2138,64	0,00	2139	0		289	
187	223-502-0106 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект		1	12681,00	0,00	12681	0	12681	0	13695
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1014	
188	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.		1	12485,00	0,00	12485	0	12485	0	13484
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					351609	375	333708	12201	392914
								17526	156	0	29105	
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		22374556	364287	12254891	8052694	32861431	
							9755379	130871	0	2434180	0	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			32 861 430,719					
	в том числе оборудование			Тенге								
	в том числе СМР			Тенге			32 861 430,719					
	Временные здания и сооружения 0,72%			Тенге		0,7%	236 602,30					
	Итого с временными			Тенге			33 098 033,02					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,02%			Тенге		1,02%	337 599,94					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			33 435 632,957					
	Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			-					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			33 435 632,96					
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	668 712,66					
	Итого с непредвиденными работами и затратами						34 104 345,62					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			34 104 345,62					
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,95	32 401 044,109					
	НДС			Тенге		12%	3 888 125,293					
	Стоимость строительства с НДС			Тенге			36 289 169,40					

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказган»

И.о. руководителя **Сейтказинов М.**

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор **Жуматаев Б.С.**

Технический надзор:
ТОО "Glad Servis"

Эксперт **Балмаганбетов Б.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Seta Company"

Эксперт **Айтжанов М.Ж.**