Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",030010, ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ, ГОРОД АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПР. АБИЛКАЙЫР ХАНА, д. 40, тел. 56-14-53, тел.: 561453	160140010537
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Алтын Орда, дом № 339, к.37	091040013644
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№31 ОТ 13.02.2024Г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
8	29.08.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"			Работа	1	46 617 504,09	46 617 504,09	4 994 732,58
				Итого	1	x	46 617 504,09	4 994 732,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сакенова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2024

М.П.

Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование строительства и его адрес: РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код			наименование	код
			31	13.02.2024						

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**46 617 504,09**	**29 381 537,51**			**12 241 234,00**				**4 994 732,58**	**46 617 504,09**
Акт приемки выполненных работ №1		3 604 904,03			0				432 588,48	4 037 492,52
Акт приемки выполненных работ №2		1 780 146,28			0				213 617,55	1 993 763,84
Акт приемки выполненных работ №3		8 569 807,72			0				1 028 376,93	9 598 184,65
Акт приемки выполненных работ №4		1 195 754,82			5 372 934				788 242,66	7 356 931,48
Акт приемки выполненных работ №5		890 801,61			0				106 896,19	997 697,81
Акт приемки выполненных работ №6		1 369 522,00			153 852				182 804,88	1 706 178,88
Акт приемки выполненных работ №7		1 862 405,82			0				223 488,70	2 085 894,52
Акт приемки выполненных работ №8		1 665 887,27			6 714 448				1 005 640,23	9 385 975,50
Акт приемки выполненных работ №9		334 036,21			0				40 084,35	374 120,56
Акт приемки выполненных работ №10		3 167 781,92			0				380 133,83	3 547 915,75

Акт приемки выполненных работ №11		4 940 489,83							592 858,78	5 533 348,61

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Музенбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"Транзит пром"

Эксперт _____ **Амиргалиев А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Саженова Г.Т.**

Авторский надзор:
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Форма 2В

Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Фундаменты под котельную

Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 02-01-02)

на Фундаменты под котельную,ДГУ и Выгреб 3,0м3

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Разработка котлована										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	70,5578		230,21	217,65	16243	15356	--	3386	21200
						12,56	54,09	886	3816		1571	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,1822		4443,35	--	9696	--	--	6981	18012
						4443,35	--	9696	--		1334	
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/см.лист АС-6/	м³	26,8		96,26	96,26	2580	2580	--	588	3422
						--	30,47	--	817		254	
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	35,9125		34,79	34,79	1249	1249	--	285	1657
						--	11,01	--	395		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	35,9125	288,56 153,45	135,11 63,61	10363 5511	4852 2284	--	5612 1278	17254
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	6,3375	1433,24 1433,24	-- --	9083 9083	-- --	--	6540 1250	16873
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								78418
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент под дымовую трубу Фм-1									
		Фундамент Фм-1 АС-3									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10 W4 F50/	$м^3$	0,67	34246,11 2291,21	1906,65 439,31	22945 1535	1277 294	20133	1665 1969	26579
8	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство/В15 W4 F50/	$м^3$	8,52	42844,41 6793,70	2628,19 622,19	365034 57882	22392 5301	284760	57497 33803	456333
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/С1,2,3/	т	0,27156	340878,00 --	-- --	92569 --	-- --	92569	-- 7406	99975
10	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	12	193,00 --	-- --	2316 --	-- --	2316	-- 185	2501
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,5	3850,25 505,94	31,69 4,85	75080 9866	618 95	64596	9263 6747	91090
		База под дымовую трубу АС-4									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В25/	$м^3$	0,15	39921,39 2291,21	1906,65 439,31	5988 344	286 66	5358	373 509	6870
13	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,932	1010,00 --	-- --	1951 --	-- --	1951	-- 156	2107
		Приямок ПР-1 для дымовой трубы АС-4.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,081	13251,74 1581,31	3026,68 1346,32	1073 128	245 109	700	221 104	1397
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,000648	195948,06 --	3550,24 1679,67	127 --	2 1	125	1 10	138
16	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В15 W4 F50/	$м^3$	0,34	66601,61 18949,93	4382,75 1034,45	22645 6443	1490 352	14712	6183 2306	31134
17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00749	420264,00 --	-- --	3148 --	-- --	3148	-- 252	3400
18	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,02377	142982,30 81371,66	40294,88 15122,88	3399 1934	957 359	508	1583 399	5380
19	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,02377	406384,00 --	-- --	9660 --	-- --	9660	-- 773	10433
20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00924	1157837,04 129210,66	2283,38 1028,17	10698 1194	22 10	9482	1095 943	12737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								750074

РАЗДЕЛ 3. Фундамент под БМК

Фундамент Фм-1 АС-6

21	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/h=2,48; АС-3 разрез 1-1/	$м^3$ грунтовой подушки	74,8	879,01 2,76	876,12 263,04	65750 206	65533 19675	11	14315 6405	86470
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10 W4 F50/	$м^3$	8	34246,11 2291,21	1906,65 439,31	273969 18330	15253 3514	240386	19878 23508	317355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
23	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15 W4 F50/	$м^3$	23,6	38198,42 3630,07	2927,96 707,56	901483 85670	69099 16698	746714	93155 79571	1074209
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	27,676	3850,25 505,94	31,69 4,85	106560 14002	877 134	91681	13147 9576	129283
		Сетка С-1,С-2 АС-6									
25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,35119	37616,87 34232,13	1605,74 588,56	50828 46254	2169 795	2405	42815 7491	101134
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,35119	340878,00 --	-- --	460591 --	-- --	460591	-- 36847	497438
27	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН126-3/	т	0,0268	131494,04 129210,66	2283,38 1028,17	3524 3463	62 28	--	3176 536	7236
28	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0268	1026343,00 --	-- --	27506 --	-- --	27506	-- 2200	29706
		Фиксатор Ф-1/207шт/,хомуты П-1/60шт/ АС-6									
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1917	364864,00 --	-- --	69944 --	-- --	69944	-- 5596	75540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2318371
		РАЗДЕЛ 4.Фундамент под ДГУ									
		Фундамент Фм-1 АС-8									
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10 W4 F50/	$м^3$	0,5	34246,11 2291,21	1906,65 439,31	17123 1146	954 220	15023	1242 1469	19835
31	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство/В15 W4 F50/	$м^3$	1,2	42844,41	2628,19	51413	3154	40107	8098	64272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6793,70	622,19	8152	747		4761	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	364864,00	--	4597	--	4597	--	4965
					--	--	--	--		368	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/С1,2,3/	т	0,06068	340878,00	--	20684	--	20684	--	22339
					--	--	--	--		1655	
34	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	193,00	--	1544	--	1544	--	1668
					--	--	--	--		124	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,77	3850,25	31,69	2965	25	2550	366	3597
					505,94	4,85	390	4		266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								116676
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3263539
		ИТОГО ПО АКТУ									3263539,00
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									48953,09
		Итого									3312492,09
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									29812,43
		Итого									3342304,51
		Непредвиденные работы и затраты-2%									66846,09
		Итого									3409150,60
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									3678473,50
		Тендерная скидка 2%	0,98								3604904,03
		Налог на добавленную стоимость 12%									432588,48
		ВСЕГО по Акту									4037492,52

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мадыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Транзит-пром"

Эксперт _____ Амиргалиев А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ Сакенова Г.Т.

Автор: Инженер-ТОО
ТОО «BNPROJECT»

Инженер-конструктор _____ Ерлан Н.Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

41010

Форма 2В

Наименование объекта - Открытый склад угля под навесом

Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 02-02-01)

на Открытый склад угля под навесом

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы АС-3										
		Разработка котлована										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м³ грунта	42,37542		230,21	217,65	9755	9223	--	2034	12732
						12,56	54,09	532	2292		943	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	1,31058		4443,35	--	5823	--	--	4193	10817
						4443,35	--	5823	--		801	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	32,3238		34,79	34,79	1125	1125	--	256	1492
						--	11,01	--	356		111	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	38,028		288,56	135,11	10973	5138	--	5943	18269
						153,45	63,61	5835	2419		1353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,7042	1433,24	--	8175	--	--	5886	15186
					1433,24	--	8175	--		1125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								58496
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент под навес АС-5									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10 W4 F50/	$м^3$	0,8	34246,11	1906,65	27397	1525	24039	1988	31736
					2291,21	439,31	1833	351		2351	
7	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство/В15 W4 F50/	$м^3$	4	42844,41	2628,19	171378	10513	133690	26994	214242
					6793,70	622,19	27175	2489		15870	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/С1,2,3/	т	0,05102	340878,00	--	17392	--	17392	--	18783
					--	--	--	--		1391	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,4	3850,25	31,69	66994	551	57640	8266	81280
					505,94	4,85	8803	84		6021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								346041
		Раздел 3. Стойки АС-6 (Ст-1/3шт/,Ст-2/3шт/)									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10 W4 F50/	$м^3$	0,108	34246,11	1906,65	3699	205	3247	268	4285
					2291,21	439,31	247	47		317	
11	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство/В15 W4 F50/	$м^3$	0,75	42844,41	2628,19	32133	1972	25066	5061	40170
					6793,70	622,19	5095	467		2976	
12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0548	131494,04	2283,38	7206	125	--	6495	14797
					129210,66	1028,17	7081	56		1096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	24	105,00	--	2520	--	2520	--	2722
					--	--	--	--		202	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,6	3850,25	31,69	2310	19	1987	285	2803
					505,94	4,85	304	3		208	
15	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,21504	76188,49	17591,96	16384	3783	2972	7496	25791
					44776,18	5744,77	9629	1235		1910	
16	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,21504	1089090,00	--	234198	--	234198	--	252934
					--	--	--	--		18736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								343502
		РАЗДЕЛ 4.Кровельное пространство АС-6									
17	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Связи в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,52152	131069,14	21700,19	68355	11317	1963	40524	117589
					105605,29	7008,58	55075	3655		8710	
18	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,52152	1089090,00	--	567982	--	567982	--	613421
					--	--	--	--		45439	
19	1109-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Щиты покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м. Монтаж	т конструкций	0,2122	39870,23	13766,25	8460	2921	1091	3651	13080
					20960,07	3974,55	4448	843		969	
20	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	33,2928	3322,00	--	110599	--	110599	--	119447
					--	--	--	--		8848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								863537
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1611576
		ИТОГО ПО АКТУ									1611576,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									24173,64
		Итого									1635749,64
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									14721,75
		Итого									1650471,39
		Непредвиденные работы и затраты-2%									33009,43
		Итого									1683480,81
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									1816475,80
		Тендерная скидка 2%	0,98								1780146,28
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									213617,55
		ВСЕГО по Акту									1993763,84

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "Транзит пром"

Эксперт _____ **Амиргалиев А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "РОСИБ"

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Форма 2В

Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Резервуар 50м3

Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 02-03-01)

на Железобетонные конструкций

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы АС-3										
		Разработка котлована										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м³ грунта	327,38664		230,21	217,65	75368	71255	--	15711	98367
						12,56	54,09	4112	17708		7288	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	10,12536		4443,35	--	44991	--	--	32393	83575
						4443,35	--	44991	--		6191	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	210,7014		34,79	34,79	7330	7330	--	1671	9721
						--	11,01	--	2320		721	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	247,884		288,56	135,11	71529	33492	--	38739	119091
						153,45	63,61	38038	15768		8822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	37,1826	1433,24	--	53292	--	--	38370	98995
					1433,24	--	53292	--		7333	
6	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	82,32	3305,93	7,70	272144	634	253494	16905	312173
					218,85	1,97	18016	162		23124	
7	235-101-0301 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	90,552	406,00	--	36764	--	36764	--	39705
					--	--	--	--		2941	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	53,1286848	34,79	34,79	1848	1848	--	421	2451
					--	11,01	--	585		182	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,6431552	1433,24	--	2355	--	--	1696	4375
					1433,24	--	2355	--		324	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	54,77184	288,56	135,11	15805	7400	--	8560	26314
					153,45	63,61	8405	3484		1949	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								794767
		РАЗДЕЛ 2.Плит покрытия АС-4									
11	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,44	41575,47	15680,40	184595	69621	32053	112110	320441
					18675,91	6829,05	82921	30321		23736	
12	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2/2П1-2А V=0,95$м^3$; 2П1-1А V=0,95$м^3$/(зона №1--г.Нур-Султан)	шт.	4	37709,00	--	150836	--	150836	--	162903
					--	--	--	--		12067	
13	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	4	11764,00	--	47056	--	47056	--	50820
					--	--	--	--		3764	
14	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8103,00	--	16206	--	16206	--	17502
					--	--	--	--		1296	
15	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19329,00	--	38658	--	38658	--	41751
					--	--	--	--		3093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,13336	1063547,00	--	141835	--	141835	--	153182
					--	--	--	--		11347	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,0012	125,16	2,49	751	15	467	188	1014
					44,89	0,46	269	3		75	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка металлических конструкций	т	0,028	134211,65	11743,63	3758	329	308	3766	8126
					111477,74	2495,82	3121	70		602	
19	222-509-0901 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,028	988226,00	--	27670	--	27670	--	29884
					--	--	--	--		2214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								785623
		РАЗДЕЛ 3.Стены на отм.+3,150 АС-7									
20	1106-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В20 сульфатастойки/	$м^3$	59,24	43519,34	2514,21	2578086	148942	2026685	419716	3237626
					6793,70	992,02	402459	58767		239824	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25412	364864,00	--	92719	--	92719	--	100137
					--	--	--	--		7418	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28256	340878,00	--	96318	--	96318	--	104023
					--	--	--	--		7705	
23	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,96632	420264,00	--	406110	--	406110	--	438599
					--	--	--	--		32489	
24	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	135,24	1853,36	124,34	250648	16816	48583	159241	442681
					1369,78	102,06	185249	13803		32792	
25	217-403-0101 РСНБ РК 2022	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81(объемный вес цемента 1,3т/$м^3$ - жидкое стекло 4% от веса цемента)	т	0,0156	182943,00	--	2854	--	2854	--	3082
					--	--	--	--		228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	135,24	719,20	1,50	97265	203	2355	86274	198222
					700,29	0,73	94707	99		14683	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	135,24	3850,25	31,69	520708	4286	447999	64243	631747
					505,94	4,85	68423	656		46796	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная/толщ.100мм/. Устройство(В10)(см.АС-3 разрез 2-2)	$м^3$	4,352	33844,23	1906,65	147290	8298	129021	10814	170752
					2291,21	439,31	9971	1912		12648	
29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/гидроизол/	$м^2$ поверхности	36	6613,31	12,23	238079	440	223405	13347	271541
					395,39	3,28	14234	118		20114	
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	36	1351,22	43,48	48644	1565	25709	20912	75120
					593,60	24,36	21370	877		5565	
31	217-403-0101 РСНБ РК 2022	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81(объемный вес цемента 1,3т/$м^3$ - жидкое стекло 4% от веса цемента)	т	0,0156	182943,00	--	2854	--	2854	--	3082
					--	--	--	--		228	
32	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	36	719,20	1,50	25891	54	627	22965	52765
					700,29	0,73	25210	26		3909	
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0216	1469724,84	2283,38	31746	49	22169	8690	43671
					441098,46	1028,17	9528	22		3235	
34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0097	1235451,65	11743,63	11984	114	10789	1305	14352
					111477,74	2495,82	1081	24		1063	
35	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,64	67005,68	8165,01	176895	21556	107689	47592	242446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			18049,43	1760,89	47650	4649		17959	
			т	0,13528	364864,00	--	49359	--	49359	--	53308
					--	--	--	--		3949	
37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В10/									
			$м^3$	0,4	46715,04	2001,93	18686	801	13910	3794	24278
					9937,05	485,04	3975	194		1798	
38	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами									
			зонт	2	3815,02	73,23	7630	146	5863	1636	10007
					810,47	24,07	1621	48		741	
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
			т стальных элементов	0,00068	1235451,65	11743,63	840	8	756	91	1006
					111477,74	2495,82	76	2		75	
40	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий									
			канало-километр трубопровода	0,004	2261185,26	--	9045	--	7651	1059	10913
					348484,50	--	1394	--		808	
41	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100									
			шт.	2	38,00	--	76	--	76	--	82
					--	--	--	--		6	
42	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150									
			шт.	2	105,00	--	210	--	210	--	227
					--	--	--	--		17	
43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
			т стальных элементов	0,00368	1235451,65	11743,63	4546	43	4093	495	5444
					111477,74	2495,82	410	9		403	
44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
			т стальных элементов	0,00706	1235451,65	11743,63	8722	83	7852	949	10445
					111477,74	2495,82	787	18		774	
45	1110-0114-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам									
			$м^2$ покрытия	1,464	5843,45	262,74	8555	384	7234	997	10317
					639,96	116,97	937	171		764	
46	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100									
			шт.	20	33,00	--	660	--	660	--	713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**			--	--	--	--		53	
			$м^2$ покрытия	1,6	5347,39	24,45	8556	39	5363	2911	12385
48	261-107-0620 РСНБ РК 2022	**Скобы металлические**			1971,18	6,54	3154	10		917	
			кг	4,96	203,00	--	1007	--	1007	--	1088
49	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**			--	--	--	--		81	
			пара	2	3633,00	--	7266	--	7266	--	7847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		--	--	--	--		581	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6177906
		ИТОГО ПО АКТУ									7758296
		В том числе оборудование									7758296,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									0,00
		Итого									116374,44
											7874670,44
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									
		Итого									70872,03
		Непредвиденные работы и затраты-2%									7945542,47
		Итого									158910,85
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									8104453,32
		Тендерная скидка 2%	0,98								8744705,14
		Налог на добавленную стоимость - 12%									8569811,03
		ВСЕГО по Акту									1028377,32
											9598188,36

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мадыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"Транзит пром"

Эксперт _____ **Амиргалиев А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор:
ТОО «РОСНБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**
Форма 2В
Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Сети электроснабжения
Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 04-01)

на Сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы см.лист НЭС-6										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	14,46		3017,09	--	43627	--	--	31411	81042
						3017,09	--	43627	--		6003	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/	$м^3$ грунта	1,92		1433,24	--	2752	--	--	1981	5112
						1433,24	--	2752	--		379	
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,92		9154,00	--	17576	--	17576	--	18982
						--	--	--	--		1406	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	12,8		1433,24	--	18345	--	--	13209	34078
						1433,24	--	18345	--		2524	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	14,72		288,56	135,11	4248	1988	--	2300	7072
						153,45	63,61	2259	936		524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									146286
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция										
6	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25		555,38	239,93	13885	5999	1403	6214	21707
						259,34	85,87	6483	2147		1608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	510,90 235,76	226,96 81,53	16860 7780	7489 2690	1591	7539 1952	26351
8	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой/см.лист НЭС-6/	м кабеля	20	597,16 296,81	252,18 108,22	11943 5936	5043 2164	964	5832 1422	19197
9	243-113-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,046	1543021,00 --	-- --	70979 --	-- --	70979	-- 5678	76657
10	243-205-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х1,5	км	0,014	640446,00 --	-- --	8966 --	-- --	8966	-- 717	9683
11	243-110-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-1	км	0,005	1097580,00 --	-- --	5488 --	-- --	5488	-- 439	5927
12	1308-0201-2706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	15441,51 14145,84	257,39 114,52	61766 56583	1029 458	4154	41070 8227	111063
13	243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	4	17473,00 --	-- --	69892 --	-- --	69892	-- 5591	75483
14	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка/см.лист НЭС-6/	км трубопровода	0,033	67495,80 63003,60	4490,50 2180,82	2227 2079	148 72	--	2130 349	4705
15	241-207-1004 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	33	1099,00 --	-- --	36267 --	-- --	36267	-- 2901	39168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,04	43592,83	27875,59	1744	1115	--	572	2501
					15717,24	7728,28	629	309		185	
17	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	40	80,00	--	3200	--	3200	--	3456
					--	--	--	--		256	
18	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	56	1136,29	42,33	63632	2371	38247	17147	87242
					410,96	14,32	23014	802		6462	
19	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5298,78	256,98	26494	1285	17218	6042	35139
					1598,18	80,17	7991	401		2603	
20	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	852,55	92,52	12788	1387	6949	3546	17640
					296,81	31,49	4452	472		1307	
21	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	2	825,65	92,52	1651	185	781	539	2365
					342,47	31,49	685	63		175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								538284
		РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование									
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5108,58	40,05	5109	40	2747	1672	7323
					2322,00	--	2322	--		542	
23	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8805,00	--	8805	--	8805	--	9509
					--	--	--	--		704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9987,65	190,82	9988	191	3665	4473	15618
					6132,45	80,04	6132	80		1157	
25	247-305-0123 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	1	39772,00	--	39772	--	39772	--	42954
					--	--	--	--		3182	
26	1308-0301-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт.	1	25354,20	6563,26	25354	6563	1645	14693	43250
					17146,08	3260,34	17146	3260		3204	
27	515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	5372934,00	--	5372934	--		--	5372934
					--	--	--	--	5372934	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								5491588
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6176158
		ИТОГО ПО АКТУ									6176158,00
		В том числе оборудование									5372934,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									12048,36
		Итого									6188206,36
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									7337,45
		Итого									6195543,81
		Непредвиденные работы и затраты-2%									16452,20
		Итого									6211996,01
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									6702743,69
		Тендерная скидка 2%	0,98								6568688,82
		Налог на добавленную стоимость - 12%									788242,66
		ВСЕГО по Акту									7356931,48

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мудыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "Транзит проект"

Эксперт _____ Амиргалиев А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ Сакенова Г.Т.

Авторский надзор:
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ Ерлан Н.Е.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**
Форма 2В
Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Наружные сети связи
Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 05-01)

на Наружные сети связи

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по траншее										
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	12		2311,80	--	27742	--	--	19974	51533
						2311,80	--	27742	--		3817	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/песок/. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,5		1433,24	--	5016	--	--	3612	9318
						1433,24	--	5016	--		690	
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	3,5		9154,00	--	32039	--	32039	--	34602
						--	--	--	--		2563	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8,5		1433,24	--	12183	--	--	8771	22631
						1433,24	--	12183	--		1676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									118084
		РАЗДЕЛ 2.Колодец кабельный										
5	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2		80404,11	4860,01	160808	9720	119763	26912	202737
						15662,34	2042,63	31325	4085		15018	
6	225-201-0104 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	2		62716,00	--	125432	--	125432	--	135467
						--	--	--	--		10035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7383,00	--	14766	--	14766	--	15947
					--	--	--	--		1181	
8	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	4	2338,27	--	9353	--	2177	5454	15991
					1794,00	--	7176	--		1185	
9	261-404-0521 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1346,00	--	5384	--	5384	--	5815
					--	--	--	--		431	
10	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	38,00	--	152	--	152	--	164
					--	--	--	--		12	
11	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	1	524,55	--	525	--	44	293	884
					480,65	--	481	--		65	
12	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	4142,00	--	4142	--	4142	--	4473
					--	--	--	--		331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								381478
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы, кабельные линии									
13	1310-0105-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	60	561,14	65,81	33668	3949	8409	13698	51156
					355,17	19,10	21310	1146		3790	
14	243-502-0112 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205/акустический scp 16/2ofc-hd-xx-d/	км	0,06	225795,00	--	13548	--	13548	--	14632
					--	--	--	--		1084	
15	248-202-0301 СпрСЦ 02.2023	Громкоговоритель рупорный ITC T-710E	шт.	1	7518,00	--	7518	--	7518	--	8119
					--	--	--	--		601	
16	1310-0902-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,033	438164,25	94848,73	14459	3130	1301	6822	22983
					303866,64	35010,95	10028	1155		1702	
17	1310-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	27	1105,20	141,37	29840	3817	3784	14241	47608
					823,67	41,02	22239	1108		3526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	243-301-0123 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315	км	0,06	219355,00	--	13161	--	13161	--	14214
					--	--	--	--		1053	
19	243-303-0102 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	км	0,003	30529,00	--	92	--	92	--	99
					--	--	--	--		7	
20	243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2/Патчкорды/	шт.	4	1478,00	--	5912	--	5912	--	6385
					--	--	--	--		473	
21	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1952,59	--	1953	--	255	1035	3228
					1697,50	--	1698	--		239	
22	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	1	7221,00	--	7221	--	7221	--	7799
					--	--	--	--		578	
23	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,009	276029,18	--	2484	--	101	1812	4639
					264848,22	--	2384	--		344	
24	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	33	3536,00	--	116688	--	116688	--	126023
					--	--	--	--		9335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								306885
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								806447
		ИТОГО ПО АКТУ									806447,49
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									12096,71
		Итого									818544,20
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									7366,90
		Итого									825911,10

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%										16518,22
		Итого										842429,32
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079										908981,24
		Тендерная скидка 2%	0,98									890801,61
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										106896,19
		ВСЕГО по Акту										997697,81

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мулдыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"ТранзитПром"

Эксперт _____ **Амирталиев А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Технический надзор:
ТОО"ПРОКИ"

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**
Форма 2В
Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Наружный водопровод и канализация
Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 06-01-01)

на Наружный водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть водоснабжения В2										
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,064 т.Монтаж оборудования	шт.	1		64918,27	1594,51	64918	1595	1679	37708	110836
						61644,24	171,78	61644	172		8210	
2	511-701-0105 РСНБ РК 2022	Насос самовсасывающий повышения давления Q 3,0 м³/ч, Н 32,0 м вод. ст./Мотопомпа для чистой воды Qazar GS80/	шт.	1		153852,00	--	153852	--		--	153852
						--	--	--	--	153852	--	
3	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	1		1535,00	--	1535	--	1535	--	1658
						--	--	--	--		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									266346
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1										
4	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	36,1391736		191,85	181,38	6933	6555	--	1446	9049
						10,47	45,08	378	1629		670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,1177064	3620,51	--	4047	--	--	2914	7517
					3620,51	--	4047	--		557	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	$м^3$	31,3062181	51,73	51,73	1619	1619	--	377	2156
					--	16,74	--	524		160	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	5,5246267	1433,24	--	7918	--	--	5701	14709
					1433,24	--	7918	--		1090	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	31,3062181	288,56	135,11	9034	4229	--	4893	15041
					153,45	63,61	4804	1991		1114	
9	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	0,4260352	156,52	149,01	67	64	--	14	88
					6,77	39,02	3	17		6	
10	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,5112422	390,00	--	199	--		--	215
					--	--	--	--		16	
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Работа на отвале 1 группы грунтов	$м^3$	0,4260352	37,52	32,75	16	14	--	5	22
					4,62	10,42	2	4		2	
12	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0212	825723,58	395779,79	17505	8390	--	11478	31302
					429943,79	116949,47	9115	2479		2319	
13	241-204-0105 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	21,2	4608,00	--	97690	--	97690	--	105505
					--	--	--	--		7815	
14	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	4,4	56142,02	12140,24	247025	53417	98968	116788	392918
					21509,11	5301,62	94640	23327		29105	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м³	0,012	0,0528	25523,00				1348		
15	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2		29111,00	--	58222	--	58222	--	62880
						--	--	--	--		4658	
16	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	4		27180,00	--	108720	--	108720	--	117418
						--	--	--	--		8698	
17	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2		27390,00	--	54780	--	54780	--	59162
						--	--	--	--		4382	
18	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2		8103,00	--	16206	--	16206	--	17502
						--	--	--	--		1296	
19	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2		7383,00	--	14766	--	14766	--	15947
						--	--	--	--		1181	
20	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2		19329,00	--	38658	--	38658	--	41751
						--	--	--	--		3093	
21	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями(С-2/1шт/ L=(2,36м--Р=11,5кг/м)	т	0,0552		1063547,00	--	58708	--	58708	--	63405
						--	--	--	--		4697	
22	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки	0,46		51643,99	3772,62	23756	1735	16750	5275	31354
						11458,81	872,33	5271	401		2323	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная/отмостка колодца/. Устройство/В7,5/	м³	0,52		33289,35	1906,65	17310	991	15128	1292	20090
						2291,21	439,31	1191	228		1488	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	22,608		4083,87	31,69	92328	717	80173	10739	111313
						505,94	4,85	11438	110		8245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1119344
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1385690
		ИТОГО ПО АКТУ										1385690,00
		В том числе оборудование										153852,00
		Временные здания и сооружения 1,5%										18477,57
		Итого										1404167,57
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										11252,84
		Итого										1415420,41
		Непредвиденные работы и затраты-2%										25231,37

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого										1440651,78
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079										1554463,27
		Тендерная скидка 2%	0,98									1523374,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										182804,88
		ВСЕГО по Акту										**1706178,88**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мурзыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"Транзит пром"

Эксперт _____ **Амиргалиев А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN Project"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор:

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** Форма 2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 06-02-01)

на Тепловые сети.Железобетонные конструкций

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы под лотков										
		Разработка котлована										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	38,98818		230,21	217,65	8975	8486	--	1871	11714
						12,56	54,09	490	2109		868	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	1,20582		4443,35	--	5358	--	--	3858	9953
						4443,35	--	5358	--		737	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	27,5604		34,79	34,79	959	958	--	219	1272
						--	11,01	--	303		94	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	27,5604		288,56	135,11	7953	3724	--	4307	13241
						153,45	63,61	4229	1753		981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,8636	1433,24	--	6971	--	--	5019	12949
					1433,24	--	6971	--		959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								49129
		РАЗДЕЛ 2. Конструкций железобетонные лотков									
		Лотки ж/б АС-4									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10/	$м^3$	3	33844,23	1906,65	101533	5720	88939	7454	117706
					2291,21	439,31	6874	1318		8719	
7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1,05	19978,19	4358,61	20977	4577	8475	11316	34877
					7547,84	1585,37	7925	1665		2583	
8	225-203-0107 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012/ЛК300.90.60-3 V=0,45$м^3$--1шт; ЛК75.90.60-3 V=0,11$м^3$--4шт/(зона №1--г.Нур-Султан)	$м^3$	0,89	127709,00	--	113661	--	113661	--	122754
					--	--	--	--		9093	
9	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012/ПДУ110.120.12-6 V=0,16$м^3$--1шт/	$м^3$	0,16	98626,00	--	15780	--	15780	--	17042
					--	--	--	--		1262	
		Монолитный участок УМ-1/1шт/ АС-4									
10	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,22	55882,67	3818,95	12294	840	8709	2677	16169
					12478,71	894,14	2745	197		1198	
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02448	37616,87	1605,74	921	39	44	776	1832
					34232,13	588,56	838	14		136	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02448	340878,00	--	8345	--	8345	--	9013
					--	--	--	--		668	
		Монолитный участок УМ-2/1шт/ АС-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	$м^3$	0,6	55882,67	3818,95	33530	2291	23752	7302	44098
					12478,71	894,14	7487	536		3266	
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06888	37616,87	1605,74	2591	111	122	2183	5155
					34232,13	588,56	2358	41		382	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06888	340878,00	--	23480	--	23480	--	25358
					--	--	--	--		1878	
		Опора неподвижная Н-1,2 АС-4									
16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0784	190635,26	11688,10	14946	916	1175	8911	25766
					163963,87	768,53	12855	60		1909	
17	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0784	530404,00	--	41584	--	41584	--	44911
					--	--	--	--		3327	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,528	125,16	2,49	442	9	275	110	597
					44,89	0,46	158	2		44	
19	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	42,2	3305,93	7,70	139510	325	129950	8666	160030
					218,85	1,97	9235	83		11854	
20	235-103-0107 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	46,42	744,00	--	34536	--	34536	--	37299
					--	--	--	--		2763	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	38,4	3850,25	31,69	147850	1217	127205	18241	179378
					505,94	4,85	19428	186		13287	
		Опораная подушка ОП-2/58шт/ АС-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,06	23084,89	11786,51	1385	707	30	1104	2689
					10792,46	4807,72	648	288		199	
23	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	12	1340,00	--	16080	--	16080	--	17366
					--	--	--	--		1286	
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/толщ.250мм/	$м^3$ кладки	0,6	27257,82	4808,01	16355	2885	6459	7245	25488
					11685,80	1298,80	7011	779		1888	
		Пробивка проема АС-6									
25	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,09373	61203,55	38089,85	5737	3570	10	2683	9094
					23014,40	18476,26	2157	1732		674	
26	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0626	530404,00	--	33203	--	33203	--	35859
					--	--	--	--		2656	
27	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01104	477578,00	--	5272	--	5272	--	5694
					--	--	--	--		422	
28	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02009	490740,00	--	9859	--	9859	--	10648
					--	--	--	--		789	
29	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	6	38,00	--	228	--	228	--	246
					--	--	--	--		18	
30	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	33,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
31	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,3	51643,99	3772,62	15493	1132	10923	3440	20448
					11458,81	872,33	3438	262		1515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								969802

РАЗДЕЛ 3. Конструкций железобетонные плит

Плиты ж/б АС-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	0,735	19978,19	4358,61	14684	3203	5933	7921	24414
					7547,84	1585,37	5548	1165		1808	
33	225-203-0107 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012/ПТ300.90.10-3 V=0,26м³--1шт; ПТ75.90.10-3 V=0,065м³--5шт/(зона №1--г.Нур-Султан)	м³	0,585	127709,00	--	74710	--	74710	--	80687
					--	--	--	--		5977	
34	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м² ГОСТ 13015-2012/ПТУ180.90.10-6 V=0,15м³--1шт/	м³	0,15	98626,00	--	14794	--	14794	--	15978
					--	--	--	--		1184	
		Монолитный участок УМ-1/1шт/ АС-7									
35	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	м³	0,14	55882,67	3818,95	7824	534	5543	1704	10290
					12478,71	894,14	1747	125		762	
36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01052	37616,87	1605,74	396	17	19	333	788
					34232,13	588,56	360	6		58	
37	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01052	340878,00	--	3586	--	3586	--	3873
					--	--	--	--		287	
		Монолитный участок УМ-2/1шт/ АС-7									
38	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 F50 W4/	м³	0,18	55882,67	3818,95	10059	687	7126	2190	13229
					12478,71	894,14	2246	161		980	
39	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01516	37616,87	1605,74	570	24	27	480	1134
					34232,13	588,56	519	9		84	
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01516	340878,00	--	5168	--	5168	--	5581
					--	--	--	--		413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								155974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Тепловые сети									
		Трубопровод									
41	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03	1812015,74	751746,09	54360	22552	393	37729	99457
					1047174,00	223178,05	31415	6695		7367	
42	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	30,3	2002,00	--	60661	--	60661	--	65514
					--	--	--	--		4853	
43	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6	629,00	--	3774	--	3774	--	4076
					--	--	--	--		302	
44	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0016	1044650,00	--	1671	--	1671	--	1805
					--	--	--	--		134	
45	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,02224	1044650,00	--	23233	--	23233	--	25092
					--	--	--	--		1859	
46	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
					--	--	--	--		173	
		Антикоррозийное покрытие									
47	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	5,4	652,24	--	3522	--	--	2430	6428
					652,24	--	3522	--		476	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	5,4	284,91	6,74	1539	36	674	576	2284
					153,57	0,92	829	5		169	
49	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	5,4	322,86	2,49	1743	13	1575	109	2000
					28,67	0,46	155	2		148	
		Теплоизоляционные работы									
50	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,5	52991,25	2967,55	26496	1484	7724	13682	43393
					34576,50	1429,65	17288	715		3214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,5	25919,00	--	12960	--	12960	--	13997
					--	--	--	--		1037	
52	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	12,8	1101,18	24,49	14095	313	5841	6136	21850
					620,38	10,42	7941	133		1619	
53	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,01472	552642,00	--	8135	--	8135	--	8786
					--	--	--	--		651	
54	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,9	6456,05	202,61	12266	385	4912	5334	19009
					3668,07	26,17	6969	50		1408	
55	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1217,44	23,98	2435	48	209	1329	4065
					1089,07	--	2178	--		301	
		Выход канала из земли ТС-4									
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,15	33289,35	1906,65	4993	286	4363	373	5795
					2291,21	439,31	344	66		429	
57	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15/	$м^3$	1,3	55460,43	3818,95	72099	4964	50913	15820	94953
					12478,71	894,14	16222	1162		7033	
58	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00528	324409,00	--	1713	--	1713	--	1850
					--	--	--	--		137	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017	364864,00	--	620	--	620	--	670
					--	--	--	--		50	
60	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01969	1235451,65	11743,63	24326	231	21900	2648	29132
					111477,74	2495,82	2195	49		2158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01969	477578,00	--	9404	--	9404	--	10156
					--	--	--	--		752	
62	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж/ПЛИТА ПОКРЫТИЯ/	т конструкций	0,0596	142982,30	40294,88	8522	2401	1271	3968	13489
					81371,66	15122,88	4850	901		999	
63	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0596	385155,00	--	22955	--	22955	--	24791
					--	--	--	--		1836	
64	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/козырек,Фартук/	$м^2$ покрытия	0,347	2098,99	24,45	728	8	36	631	1468
					1971,18	6,54	684	2		109	
65	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0003046	550825,00	--	168	--	168	--	181
					--	--	--	--		13	
66	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,007065	398569,00	--	2816	--	2816	--	3041
					--	--	--	--		225	
67	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,41052	1010,00	--	415	--	415	--	448
					--	--	--	--		33	
68	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,61	228,08	4,37	367	7	306	38	438
					33,72	0,69	54	1		32	
69	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1,52	2469,98	5,92	3754	9	3240	548	4647
					332,15	1,90	505	3		344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								511150
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1686055
		ИТОГО ПО АКТУ									1686055,00
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									25290,83
		Итого									1711345,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									15402,11
		Итого									1726747,94
		Непредвиденные работы и затраты-2%									34534,96
		Итого									1761282,90
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									1900424,24
		Тендерная скидка 2%	0,98								1862415,76
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									223489,89
		ВСЕГО по Акту									**2085905,65**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мурзыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"Транзит пром"

Эксперт: _____ **Амиргалиев А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор:

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Тепломеханическое решение

Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 06-04-01)

на Тепломеханическое решение

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тепломеханические решения										
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	1,65		52398,53	23730,84	86458	39156	7320	49023	146319
						24231,30	8418,06	39982	13890		10838	
2	513-105-0301 РСНБ РК 2022	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х50=100 кВт**	комплект	1		6568492,00	--	6568492	--		--	6568492
						--	--	--	--	6568492	--	
		Насосы для ГВС										
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2		35611,84	704,61	71224	1409	11384	57732	139273
						29215,64	239,49	58431	479		10316	
4	511-701-0101 РСНБ РК 2022	**Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,1 м^3/ч, Н 27,0 м вод. ст.**	шт.	2		72978,00	--	145956	--		--	145956
						--	--	--	--	145956	--	
5	1118-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м^3. Установка**	бак	2		25078,26	1916,99	50157	3834	284	46613	104511
						23019,73	762,25	46039	1525		7742	
6	244-204-0101 РСНБ РК 2022	**Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м^3**	шт.	2		226026,00	--	452052	--	452052	--	488216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		36164	
		Арматура									
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4858,89	197,30	4859	197	1564	3081	8575
					3097,80	45,84	3098	46		635	
8	242-106-0102 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	1	15413,00	--	15413	--	15413	--	16646
					--	--	--	--		1233	
9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	4811,69	150,10	33682	1050	10947	21408	59497
					3097,80	22,92	21685	160		4407	
10	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	5949,00	--	29745	--	29745	--	32125
					--	--	--	--		2380	
11	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4657,00	--	9314	--	9314	--	10059
					--	--	--	--		745	
12	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	1996,14	262,36	3992	525	38	3529	8123
					1714,72	86,00	3429	172		602	
13	242-404-0703 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	28912,00	--	57824	--	57824	--	62450
					--	--	--	--		4626	
14	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3434,62	--	6869	--	5790	1058	8561
					539,63	--	1079	--		634	
15	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612,00	--	5224	--	5224	--	5642
					--	--	--	--		418	
		ТРУБОПРОВОДЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	5148,14	62,15	15444	186	12280	2993	19912
					992,50	25,44	2978	76		1475	
17	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	2002,00	--	6006	--	6006	--	6486
					--	--	--	--		480	
18	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	824,88	35,39	6599	283	136	6167	13788
					772,45	14,21	6180	114		1021	
19	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
					--	--	--	--		419	
20	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	629,00	--	1258	--	1258	--	1359
					--	--	--	--		101	
21	241-112-0111 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	8	226,00	--	1808	--	1808	--	1953
					--	--	--	--		145	
		Антикоррозия									
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,5	142,46	3,37	356	8	156	133	528
					76,79	0,46	192	1		39	
23	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2,5	228,08	4,37	570	11	475	59	680
					33,72	0,69	84	2		50	
		Теплоизоляция									
24	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,5	3282,51	214,55	8206	536	3894	3068	12176
					1510,49	104,19	3776	260		902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	234-304-0102 РСНБ РК 2022	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм**	$м^2$	2,5	2432,00	--	6080	--	6080	--	6566
					--	--	--	--		486	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7873552**
		ИТОГО ПО АКТУ									**7873552,00**
		В том числе оборудование									**6714448**
		Временные здания и сооружения 1,5%									17386,56
		Итого									7890938,56
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									10588,42
		Итого									7901526,98
		Непредвиденные работы и затраты-2%									23741,58
		Итого									7925268,55
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									8551364,77
		Тендерная скидка 2%	0,98								8380337,47
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									1005640,50
		ВСЕГО по Акту									**9385977,97**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Жолдыбаев Е.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN Project"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Технический надзор:
ТОО"Транзит пром"

Эксперт _____ **Амиргалиев А.**

Авторский надзор:
ТОО "РОСИБ"

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Благоустройство территории

Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 07-01-01)

на Вертикальная планировка

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Объем грунта для вертикальной планировки ГП-4										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка/Н=0,2м/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)/прим.поз.2/	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	1091,92		2,62	2,62	2861	2861	--	666	3811
						--	0,85	--	928		284	
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$(Выемка)	$м^3$ грунта	249,76		191,85	181,38	47916	45301	--	9990	62539
						10,47	45,08	2615	11259		4633	
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(из отвала насып)	$м^3$	49,72		96,26	96,26	4786	4786	--	1091	6347
						--	30,47	--	1515		470	
		Избыток пригодного грунта ГП-4										
4	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	200,04		155,78	149,01	31162	29808	--	6595	40778
						6,77	39,02	1354	7806		3021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	330,066	530,00	--	174935	--		--	188930
					--	--	--	--		13995	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								302405
		ИТОГО ПО АКТУ									302404,78
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									4536,07
		Итого									306940,85
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									2762,47
		Итого									309703,32
		Непредвиденные работы и затраты-2%									6194,07
		Итого									315897,38
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									340853,28
		Тендерная скидка 2%	0,98								334036,21
		Налог на добавленную стоимость 12 %									40084,35
		ВСЕГО по Акту									374120,56

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО"Транзит-пром"

Эксперт Амиргалиев А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор Сакенова Г.Т.

Авторский надзор:
ТОО"РОСИБ"

Инженер-конструктор Ерлан Н.Е.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Благоустройство территории

Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 07-01-02)

на Покрытия

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Бордюры ГП-5										
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		127,05	3388,83	52,24	430551	6638	247320	193751	674247
						1389,95	22,09	176593	2807		49945	
9	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	$м^3$		5,46315	48264,00	--	263673	--	263673	--	284767
						--	--	--	--		21094	
		Корыта ГП-5										
10	1147-0113-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	$м^2$		372,2	653,25	121,68	243140	45290	--	188050	465686
						531,57	42,57	197850	15845		34495	
		Щебеночное покрытие, S=154,37$м^2$ ГП-3,5										
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/толщ.150мм/	$м^3$ материала основания в плотном теле		23,1555	12124,86	1795,19	280757	41568	233201	16933	321505
						258,62	418,48	5988	9690		23815	
12	1127-0403-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15/22/ см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия		154,37	2097,61	406,46	323808	62746	246346	35866	388449
						95,33	119,80	14716	18494		28775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0403-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=7	Покрытия толщиной 15/22/ см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	$м^2$ покрытия	154,37	818,78	168,22	126395	25969	100426	8566	145758
					--	51,38	--	7932		10797	
				Бордюры ГП-5							
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	54,15	3388,83	52,24	183505	2829	105410	82579	287371
					1389,95	22,09	75266	1196		21287	
15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	$м^3$	2,32845	48264,00	--	112380	--	112380	--	121370
					--	--	--	--		8990	
				Корыта ГП-5							
16	1147-0113-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,925	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40/37/ см	$м^2$	154,37	604,25	112,55	93278	17374	--	72145	178657
					491,70	39,38	75904	6079		13234	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2867810
		ИТОГО ПО АКТУ									2867810,00
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									43017,15
		Итого									2910827,15
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									26197,44
		Итого									2937024,59
		Непредвиденные работы и затраты-2%									58740,49
		Итого									2995765,09
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									3232430,53
		Тендерная скидка 2%	0,98								3167781,92
		Налог на добавленную стоимость с 12 %									380133,83
		ВСЕГО по Акту									3547915,75

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мадыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "Транзитпром"

Эксперт _____ **Амиргалиев А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Автор сметы:
ТОО «РОСНИС»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**
Наименование стройки - РП "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Аккумской основной школы в с.Аккум, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Благоустройство территории
Договор подряда **№ 31 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11 за август месяц 2024 года
(Локальная смета 07-01-03)

на Мафы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Мафы. ГП-5										
1	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	1		76485,00	172,00	76485	172	73626	--	82604
						2687,00	40,00	2687	40		6119	
2	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури"	шт.	3		53188,00	46,00	159564	138	158925	--	172329
						167,00	11,00	501	33		12765	
		Противопожарный щит, ГП-1.2										
3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство(В3,5)	$м^3$	0,05		43933,50	2001,93	2197	100	1600	474	2885
						9937,05	485,04	497	24		214	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,4		3850,25	31,69	1540	13	1325	190	1868
						505,94	4,85	202	2		138	
5	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,022		274375,08	2272,00	6036	50	3867	1927	8600
						96320,25	993,55	2119	22		637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	1,08	3430,63	28,01	3705	31	2863	743	4804
					750,66	13,57	811	15		356	
7	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,08	569,29	2,68	615	2	64	440	1140
					508,45	1,34	549	1		84	
		Ящик с песком, ГП-1.3									
8	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,018	274375,08	2272,00	4939	41	3164	1576	7037
					96320,25	993,55	1734	18		521	
9	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	2,2105263	3430,63	28,01	7583	62	5862	1520	9832
					750,66	13,57	1659	30		728	
10	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,2105263	756,13	2,68	1671	6	541	902	2778
					508,45	1,34	1124	3		206	
11	1110-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Приборы. Установка	комплект	3	945,22	7,20	2836	21	--	2541	5807
					938,02	3,15	2814	9		430	
12	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508,00	--	1016	--	1016	--	1097
					--	--	--	--		81	
13	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	1	3633,00	--	3633	--	3633	--	3924
					--	--	--	--		291	
		Ограждение металлическое, L=148,0м									
14	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	36	67475,00	10177,00	2429100	366372	1793016	--	2623428
					7492,00	3833,00	269712	137988		194328	
15	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	16	59561,00	10174,00	952976	162784	672768	--	1029214
					7339,00	3833,00	117424	61328		76238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	комплект	1	477134,00	7162,00	477134	7162	430112	–	515305
					39860,00	2783,00	39860	2783		38171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**4472652**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4472652**
		ИТОГО ПО АКТУ									4472652,00
		В том числе оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 1,5%									67089,78
		Итого									4539741,78
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									40857,68
		Итого									4580599,46
		Непредвиденные работы и затраты-2%									91611,99
		Итого									4672211,45
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									5041316,15
		Тендерная скидка 2%	0,98								4940489,83
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									592858,78
		ВСЕГО по Акту									**5533348,61**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Нурдыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО "Транзит пром"

Эксперт _____ **Амиргалиев А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**