Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«11» Сентябрь 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО «Компания АрАй-НС» Республика Казахстан, г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 28*

(наименование организации, юридический адрес)

в лице *Уразбаева Алмаса Мэлсовича*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *Строительство водопроводных сетей с.Мурат Иртышского сельского округа город Семей ВКО Республика Казахстан, область Абай, Семей Г.А., Иртышский с.о., с.Мурат*

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является : *ГУ "Отдел строительства г.Семей, области Абай", 71405, Семей, Достаевского, 110, 87222360899 Сактаганов Р.А.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:,(проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Almas Group», 16002871. 15.02.2016 г. ГСЛ 14014432 от 26.09.2014г.*

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО «Project Construction KZ», 17-ГСЛ №016740, 24.07.2018 г., 231-2020-НВ Том II. Альбом 1.*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): *ГУ "Отдел строительства г.Семей, ВКО", № 50/1 от 23.11.2021 года*

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Труба PE 100 ГАЗ SDR17 Ø160х9.5мм питьевая	м	2860		2860	
Труба PE 100 ГАЗ SDR17 Ø160х6.6мм питьевая	м	3768		3768	
Труба PE 100 ГАЗ SDR17 Ø50х4.6мм питьевая	м	22		22	
Труба PE 100 ГАЗ SDR17 Ø25х2.3мм питьевая	м	2789,5		2789,5	
Труба из стальные	м	64		64	

Ø325х5.0					
Труба из стальные электросварные Ø108х4.0	м	64		64	

5. Архитектурно-строительной частью проекта предусматривается строительство:
Система водоснабжения объекта объединенная хозяйственно-питьевая-производственная и противопожарная.
В районе одноэтажнной застройки поселка по улицам устанавливаются колодцы.
По степени обеспеченности подачи воды потрибителям относятся III категорий.
Водопроводная сеть запроектирована кальцевая низкого давления.Точка подключения предсматривается от сущ. водопровода согласно ТУ.
Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001, диаметр колеблется от Д=160-110 мм, при минимальной глубине заложения -2,90 и 2,95м.
На сети запроектированы смотровые колодцы диаметром 1500 мм из сборных жедезобетонных колец, оборудованные необходимой арматурой по т.п. 901-09-11.84.
Фасонные части в колодцах предусматриваются из стальных фланцев, стягиваемых болтами.
На сети водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов в водопроводных колодцах с запорно-регулирующими арматурами, позволяющими отключать поврежденные участки сети на время аварии.
На проектируемых участках сети водопровода поселка предусмотрены водопроводные колодцы на подключения индивидуальных жилых домов с запорными арматурами.
На пониженных точках каждого участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов предусматриваются выпуски.
На повышенных переломных точках профиля предусмотрены вентили для спуска воздуха.
Переход укладываются из стальных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией, защищенный от механических повреждений футляром из стальных труб с весьма усленной антикоррозийной изоляцией.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ *202 г.;*
месяц, год
окончание работ _____ *202 г.;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6:***
фактически, месяц:___:
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП Семей Водоканал Согласовано

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «***Строительство водопроводных сетей с.Мурат Иртышского сельского округа город Семей ВКО***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно -монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Уразбаев Алмас Мэлсович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)