Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за_АПРЕЛЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		25	04.04.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	151 133 961,61									
В отчётном месяце:	30 000 000									
в т.ч.:										
СМР	**15 000 000**	**13 392 857**							**1 607 143**	**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____Кузембаев Н.К.
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Директор _____Рыбай Ә.С.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремстрой" _____Ж.Оспанова

Форма 2

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

АКТ № 2

выполненных работ за апрель месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3		1535,6846	201,64	193,3	309655	296848	0	48938	387281
			м3 грунта		8,34	35,92	12808	55162		28687	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2		47,4954	2234,23	0	106116	0	0	76403	197121
			м3 грунта		2234,23	0	106116	0		14602	
3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		279,4	1861,86	0	520204	0	0	374547	966330
			м3 грунта		1861,86	0	520204	0		71580	
4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2		1584,5726	19,08	19,08	30234	30234	0	9264	42657
			м3 грунта		0	8,12	0	12867		3160	
5	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2		1584,5726	8,43	8,43	13358	13358	0	4096	18850
			м3 грунта		0	3,59	0	5689		1396	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,5794	972	0	2507	0	0	1805	4657
			м3 грунта		972	0	2507	0		345	
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		83,4006	174,7	79,98	14570	6670	0	8046	24425
			м3 уплотненного грунта		94,72	39,27	7900	3275		1809	

8	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания		133,04	4399,14	179,06	585262	23822	405519	161257	806241
			м3		1171,98	52,36	155920	6966		59722	
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	146,344	2771				405519,22		
9	Е11-010102-0373 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /вывоз вытесненного грунта/		143,62	183,78	183,78	26284	26284	0	2640	31238
			м3 грунта		0	25,64	0	3667		2314	
10	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 5 км/вытесненный грунт		625,7125	59		36917				39870
			т·км							2953	
13	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		0,0052	463984,91	127816,19	2413	665	1	1935	4695
			км трубопровода		336064	39750,16	1748	207		348	
14	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами125х11,4 мм		7,0520007	3061		21586		21586		23313
			м							1727	
17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,966	386119,25	109758,53	372991	106027	101	296929	723514
			км трубопровода		276256	34228,72	266863	33065		53593	
18	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2мм		993,6599958	1608		1597805		1597805		1725629
			м							127824	
19	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		2,089	341503,36	86555	713401	180814	109	582378	1399441
			км трубопровода		254896	26703,4	532478	55784		103662	
20	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм		2154,589999	797		1717208		1717208		1854585
			м							137377	
24	С Перечень	Тройник равнопроходной РЕ 100 SDR 11 DN 110мм		1	10946,43		10946		10946		11822
			шт							876	

25	С Перечень	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 90мм		4	10448,21		41793		41793		45136
			шт							3343	
26	С Перечень	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 63мм		68	7747,32		526818		526818		568963
			шт							42145	
35	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ДЛЯ ТРОЙНИКОВ		21,456	4399,14	179,06	94388	3842	65400	26007	130026
			м3 основания		1171,98	52,36	25146	1123		9632	
35.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	23,6016	2771				65400,03		
36	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		32	1514,24	944,99	48456	30240	0	27023	81516
			шт.		569,25	283,73	18216	9080		6038	
41	С Перечень	Отвод 45 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 110		1	13893,75		13894		13894		15006
			шт							1112	
42	С Перечень	Отвод 90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 90		7	11455,36		80188		80188		86603
			шт							6415	
43	С Перечень	Отвод 45 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 90		4	11455,36		45821		45821		49487
			шт							3666	
44	С Перечень	Отвод 90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 63		41	5279,46		216458		216458		233775
			шт							17317	
45	С Перечень	Отвод 45 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 63		2	5279,46		10559		10559		11404
			шт							845	
		Итого по разделу: 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									9483586
		ИТОГО:					7159832	718801	4754206	1621268	9483585
							1649906	186883		702488	
		Раздел: 5. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
1	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3		214,60086	201,64	193,3	43272	41482	0	6839	54120
			м3 грунта		8,34	35,92	1790	7708		4009	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и									
		траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2		6,24672	2234,23	0	13957	0	0	10049	25926
			м3 грунта		2234,23	0	13957	0		1920	
3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		34,455	1861,86	0	64150	0	0	46188	119166
			м3 грунта		1861,86	0	64150	0		8827	

4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2		244,2369402	19,08	19,08	4660	4660	0	1428	6575
			м3 грунта		0	8,12	0	1983		487	
5	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2		194,7663	8,43	8,43	1642	1642	0	503	2317
			м3 грунта		0	3,59	0	699		172	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,31725	972	0	308	0	0	222	573
			м3 грунта		972	0	308	0		42	
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		10,25775	174,7	79,98	1792	820	0	990	3004
			м3 уплотненного грунта		94,72	39,27	972	403		223	
8	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания		16,41	4399,14	179,06	72190	2938	50019	19890	99447
			м3		1171,98	52,36	19232	859		7367	
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18,051	2771				50019,32		
9	Е11-010102-0373 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /вывоз вытесненного грунта/		16,8	183,78	183,78	3087	3088	0	310	3669
			м3 грунта		0	25,64	0	431		272	
10	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 5 км/вытесненный грунт		196	59		11564				12489
			т·км							925	
11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,9295	386119,25	109758,53	358898	102021	97	285710	696176
			км трубопровода		276256	34228,72	256780	31816		51569	
12	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами110х10,0 мм		407,5759973	2352		958619		958619		1035308
			м							76689	
13	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами90х8,2 мм		535,199	1608		860600		860600		929448
			м							68848	

14	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,3551	341503,36 254896	86555 26703,4	121268 90514	30735 9482	19	98996 17621	237885
15	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами63х5,8 мм	м	358,651	797		285845		285845	22868	308713
16	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: троиники. Установка	шт.	3	2231,76 840,12	1391,64 417,94	6695 2521	4175 1254	0	3736 835	11266
18	С Перечень	Тройник неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 DN 90/63мм	шт	3	12533,04		37599		37599	3008	40607
19	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ДЛЯ ТРОЙНИКОВ	м3 основания	0,36	4399,14 1171,98	179,06 52,36	1584 422	64 19	1097	436 162	2182
19.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,396	2771				1097,32		
20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1514,24 569,25	944,99 283,73	6057 2277	3780 1135	0	3378 755	10190
22	С Перечень	Отвод 90 РЕ 100 SDR 11 с ЗН, DN 90	шт	2	11455,36		22911		22911	1833	24744
23	С Перечень	Отвод 90 РЕ 100 SDR 11 с ЗН, DN 63	шт	2	5279,46		10559		10559	845	11404
33	С Перечень	Патрубок-накладка DN 160	шт	2	15112,5		30225		30225	2418	32643
34	С Перечень	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32	шт	2	1470,54		2941		2941	235	3176
35	С Перечень	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20	шт	2	7989,29		15979		15979	1278	17257
50	С Перечень	Патрубок-накладка DN 110	шт	2	9571,43		19143		19143	1531	20674
51	С Перечень	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32	шт	2	1470,54		2941		2941	235	3176
52	С Перечень	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20	шт	2	7989,29		15979		15979	1278	17257
72	С Перечень	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63Х57	шт	6	15112,5		90675		90675	7254	97929
73	С Перечень	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 63	шт	6	1823,21		10939		10939	875	11814
74	С Перечень	Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 63	шт	6	5279,46		31677		31677	2534	34211

82	С Перечень	Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 160/32 SDR 11	шт	2	14105,36	28211		28211	2257	30468
83	С Перечень	Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 110/32 SDR 11		2	7817,86	15636		15636		16887
		Раздел: 8. Ограждение для ГРПШ - 3шт/ АС-3								
170	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		48,3	1939	93654		93654		101146
		Итого по разделу: 8. Ограждение для ГРПШ - 3шт/ АС-3								101146
		ИТОГО:				3258741	196352	2597334	479520	4037321
						453491	56073		299062	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Подземный газопровод среднего давления		4037321	0
Подземный газопровод низкого давления		9483585	
ИТОГО	Тенге	13520906	
Временные здания и сооружения -1,3%		175772	
ИТОГО	Тенге	13696678	
Удорожание строительства в зимнее время -1,3.0,7%		124640	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	13821318	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		276426	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**14 097 744**	
С понижающим коэффициентом К= 0,949999998		**13 392 857**	
НДС 12%		**1 607 143**	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	Тенге	**15 000 000**	

ЗАКАЗЧИК :
Методист КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____Каражанов Б.

ТЕХНАДЗОР :
Технадзор _____ Обогуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК :_____Ж.Оспанова
Директор ТОО "Ремстрой"