Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

ф3

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за МАЙ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		25	04.04.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	151 133 961,61									
В отчётном месяце:	85 000 000									
в т.ч.:										
СМР	**25 000 000**	**22 321 428**							**2 678 571**	**25 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ Кузембаев Н.К.
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Директор _____ Рысбай Ә.С.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____ Әбібуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____ Б.Миркамалов
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

АКТ № 4

выполненных работ за МАЙ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3**	**м3 грунта**	**1796,588982**	**201,64**	**193,30**	**362264**	**347281**	**0**	**57252**	**453078**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,34**	**35,92**	**14984**	**64533**		**33561**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**55,569618**	**2234,23**	**--**	**124155**	**--**	**--**	**89392**	**230631**
		НР - 72%; СП - 8%			**2234,23**	**--**	**124155**	**--**		**17084**	
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**327,0186086**	**1861,86**	**--**	**608863**	**--**	**--**	**438381**	**1131024**
		НР - 72%; СП - 8%			**1861,86**	**--**	**608863**	**--**		**83780**	
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2**	**м3 грунта**	**1854,087134**	**19,08**	**19,08**	**35376**	**35376**	**--**	**10840**	**49913**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**8,12**	**--**	**15055**		**3697**	

5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1854,087134	8,43 --	8,43 3,59	15630 --	15630 6656	--	4792 1634	22056
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,017898	972,00 972,00	-- --	2933 2933	-- --	--	2112 404	5449
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	100,08072	174,70 94,72	79,98 39,27	17484 9480	8004 3930	0	9655 2171	29310
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания *НР - 99%; СП - 8%*	м3	155,6568	4399,14 1171,98	179,06 52,36	684756 182427	27872 8150	474457	188671 69874	943301
9	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /вывоз вытесненного грунта/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	171,624	183,78 --	183,78 25,64	31541 --	31541 4400	--	3168 2777	37486
10	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 5 км/вытесненный грунт *СП - 8%*	т·км	1532,995625	59,00 --	-- --	90447 --	-- --		-- 7236	97682
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,18282	603465,53 400400,00	202249,19 63892,36	110326 73201	36975 11681	149	84033 15549	209908
		ОТВОД НА ОДИН ДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ - 206шт /8353.04/									

234	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	186	32927,63	1961,18	6124539	364779	3617010	2206168	8997164
		НР - 99%; СП - 8%			11520,16	460,77	2142750	85703		666457	
		ОТВОД НА ДВА ДОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ - 53шт /8353.04/									
243	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	48	32927,63	1961,18	1580526	94137	933422	569334	2321849
		НР - 99%; СП - 8%			11520,16	460,77	552968	22117		171989	
252	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	31	1514,24	944,99	46941	29295	--	26178	78969
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	17647	8796		5850	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 110х10,0 L-1,2м - 34 шт									
258	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	34	6876,55	2289,30	233803	77836	20978	163204	428767
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	134989	29863		31760	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 110х10,0 L-1,2м - 19 шт									
260	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	19	6876,55	2289,30	130654	43496	11723	91202	239604
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	75435	16688		17749	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 140х12,7 L-1,2м - 5 шт									
262	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	5	6876,55	2289,30	34383	11447	3085	24001	63054
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	19851	4392		4671	

		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 160х14,6 L-1,2м - 3 шт									
264	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	3	6876,55	2289,30	20630	6868	1851	14400	37833
		НР - 99%: СП - 8%			3970,26	878,33	11911	2635		2802	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 180х16,4 L-1,2м - 2 шт									
266	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	2	6876,55	2289,30	13753	4579	1233	9600	25221
		НР - 99%: СП - 8%			3970,26	878,33	7941	1757		1868	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 225х20,5 L-1,2м - 2 шт									
268	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	2	6876,55	2289,30	13753	4579	1233	9600	25221
		НР - 99%: СП - 8%			3970,26	878,33	7941	1757		1868	
		Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность) - 70 шт /ГСН-13									
270	Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт контрольный. Устройство	шт.	70	7036,64	700,40	492565	49028	219275	242754	794145
		НР - 99%: СП - 8%			3203,75	299,20	224262	20944		58826	
272	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,035	322947,96	76557,88	11303	2679	2	9356	22312
		НР - 99%: СП - 8%			246352,00	23662,52	8622	828		1653	
		ИТОГО:					10786626	1191402	5284419	4254094	16243978
							4220359	222227		1076211	

РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

124	Перечень	Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2НУ1 с регулятором давления РДГ-50Н с узлом учета СТГ-80/250 сэл.корректором miniELCOR	шт	3	1780035,71	--	5340107	--		--	5340107
					--	--	--	--	5340107	--	
		ИТОГО:					5340107				5340107
									5340107		

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	619,642284	201,64	193,30	124945	119777	0	19746	156266
		НР - 72%; СП - 8%			8,34	35,92	5168	22258		11575	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3 грунта	19,617168	2234,23	--	43829	--	--	31557	81417
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	43829	--		6031	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	116,547	1861,86	--	216994	--	--	156236	403088
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	216994	--		29858	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2	м3 грунта	632,5230359	19,08	19,08	12069	12069	--	3698	17028
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,12	--	5136		1261	
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	662,20542	8,43	8,43	5582	5582	--	1712	7878
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,59	--	2377		584	

6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,07265	972,00	--	1043	--	--	751	1937
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	1043	--		143	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,87635	174,70	79,98	6093	2789	0	3365	10214
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	3303	1370		757	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	55,194	4399,14	179,06	242806	9883	168237	48655	314778
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	64686	2890		23317	
9	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /вывоз вытесненного грунта/	м3 грунта	57,12	183,78	183,78	10498	10498	--	1054	12476
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,64	--	1465		924	
10	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 5 км/вытесненный грунт	т·км	392	59,00	--	23128	--		--	24978
		СП - 8%			--	--	--	--		1850	
16	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2231,76	1391,64	4464	2783	0	1812	6777
		НР - 99%; СП - 8%			840,12	417,94	1680	836		502	
17	Перечень	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 110/63мм	шт	2	12432,14	--	24864	--	24864	--	26853
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ДЛЯ ТРОЙНИКОВ	м3 основания	3,24	4399,14	179,06	14253	580	9876	2856	18478
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	3797	170		1369	

20	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4**	**1514,24**	**944,99**	**6057**	**3780**	**0**	**2457**	**9195**
		НР - 99%; СП - 8%			**569,25**	**283,73**	**2277**	**1135**		**681**	
21	**Перечень**	**Отвод 90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 110**	**шт**	**2**	**13893,75**	**--**	**27788**	**--**	**27788**	**--**	**30011**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2223**	
23	**Перечень**	**Отвод 90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 63**	**шт**	**2**	**5279,46**	**--**	**10559**	**--**	**10559**	**--**	**11403**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**845**	
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2**	**1514,24**	**944,99**	**3028**	**1890**	**--**	**1689**	**5094**
		НР - 99%; СП - 8%			**569,25**	**283,73**	**1138**	**567**		**377**	
25	**Перечень**	**Переход с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 110/90**	**шт.**	**1**	**5067,86**	**--**	**5068**	**--**	**5068**	**--**	**5473**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**405**	
26	**Перечень**	**Переход с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 90/63**	**шт.**	**1**	**11968,75**	**--**	**11969**	**--**	**11969**	**--**	**12927**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**958**	
29	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами160х14,6 мм**	**м**	**2,4232021**	**4963,00**	**--**	**12026**	**--**	**12026**	**--**	**12988**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**962**	
		ИТОГО:					**807062**	**169631**	**293515**	**275587**	**1169260**
							343916	**38203**		**86612**	

в т.ч. Ст-сть оборудования

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ		16243978	
РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ		0	
РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ		5340107	**5340107**
РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ		1169260	
ИТОГО	Тенге	**22753345**	
Временные здания и сооружения -1,3%		226372	
ИТОГО	Тенге	**22979717**	
Удорожание строительства в зимнее время -1,3.0,7%		160520	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**23140238**	

Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		356003
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**23 496 240**
С понижающим коэффициентом К= 0,949999998		**22 321 428**
НДС 12%		**2 678 571**
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	Тенге	**25 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
Методист КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Каражанов Б.

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор **Абдуллаев Е.А.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"