Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

ф3

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за АВГУСТ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		25	04.04.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	151 133 961,61									
В отчётном месяце:	136 020 565,45									
в т.ч.										
СМР	**15 020 565,45**	**13 411 219,15**							**1 609 346,30**	**15 020 565,45**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____Кузембаев Н.К.
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Директор _____Рысбай Ә.С.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор _____Шилмирзаева Г.Р.
ТОО "MS Engineering Construction"

Эксперт _____Әлімарданұлы Қ.
ТОО "MS Engineering Construction"

ПОДРЯДЧИК: _____Б.Миркамалов
Директор ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

АКТ № 6

выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
309	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,670268	861660,26	269432,16	577543	180592	9783	464591	1125505
		НР - 99%; СП - 8%			577632,00	122510,90	387168	82115		83371	
310	С1241-102-0178 241-102-0178 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	м	580,9144	2948,00	--	1712536	--	1712536	--	1849539
		СП - 8%			--	--	--	--		137003	
312	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,473	788333,09	226585,27	372882	107175	4906	307285	734580
		НР - 99%; СП - 8%			551376,00	104837,68	260801	49588		54413	
313	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	474,892	1213,00	--	576044	--	576044	--	622128
		СП - 8%			--	--	--	--		46084	
314	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0505	1446315,74	528249,86	73039	26677	18127	36350	118140
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	28235	8482		8751	
315	С1241-112-0148 241-112-0148 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм**	шт.	14	2064,00	--	28896	--	28896	--	31208
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
316	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм**	шт.	26	1155,00	--	30030	--	30030	--	32432
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	

318	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3283,42	157,70	3283	158	284	2888	6665
		НР - 99%; СП - 8%			2842,00	74,80	2842	75		494	
319	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	69194,00	--	69194	--	69194	--	74730
		СП - 8%			--	--	--	--		5536	
320	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071,00	--	6142	--	6142	--	6633
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
321	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1742,75	94,62	6971	378	601	6110	14127
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	5992	180		1046	
322	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	32348,00	--	258784	--	258784	--	279487
		СП - 8%			--	--	--	--		20703	
		Крепление газопровода диам.108х4,5 на опорах диам.76х3,0 Н-3,5м (АС-7) - 82шт									
324	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м3	17,22	30814,73	1192,25	530630	20531	404458	100826	681972
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	105641	5157		50516	
325	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,081908	116188,42	6189,88	125705	6697	9519	75902	217735
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	109489	513		16129	
326	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,508472	649680,00	--	980024	--	980024	--	1058426
		СП - 8%			--	--	--	--		78402	
327	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,856	537,00	--	4756	--	4756	--	5136
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		Крепление газопровода диам.89х4,0 на опорах диам.76х3,0 Н-3,5м (АС-7) - 65шт									

330	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м3	13,65	30814,73	1192,25	420621	16274	320607	79923	540588
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	83740	4088		40044	
331	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,53595	116188,42	6189,88	178460	9507	13514	107755	309112
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	155438	729		22897	
332	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,5301	649680,00	--	994075	--	994075	--	1073601
		СП - 8%			--	--	--	--		79526	
333	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,85	537,00	--	3141	--	3141	--	3393
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		Крепление газопровода диам.57х3,5 на опорах диам.57х3,0 Н-3,5м (АС-7) - 190шт									
336	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м3	39,9	30814,73	1192,25	1229508	47571	937158	233622	1580180
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	244779	11948		117050	
337	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,3668	116188,42	6189,88	391183	20840	29623	236199	677573
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	340720	1597		50191	
338	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,3554	649680,00	--	2179936	--	2179936	--	2354331
		СП - 8%			--	--	--	--		174395	
339	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,4	537,00	--	6122	--	6122	--	6612
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
		Крепление газопровода диам.57х3,5 на консольных опорах диам.89х3,0 Н-5,0м (АС-8) - 2шт									
342	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м3	0,760456	30814,73	1192,25	23433	907	17861	4453	30117
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	4665	228		2231	
343	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	5,5424	2984,73	7,16	16543	40	13685	2631	20708

		НР - 93%; СП - 8%			508,50	2,02	2818	11		1534	
344	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,052842	116188,42	6189,88	6140	327	465	3707	10635
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	5348	25		788	
345	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,105684	649680,00	--	68661	--	68661	--	74154
		СП - 8%			--	--	--	--		5493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10874281**	**437673**	**8692190**	**1662241**	**13539444**
							1731684	**164736**	**--**	**1002922**	
		Накладные расходы	Тенге				**1662241**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1002922**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**530**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1896421**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13539444**				

			в т.ч. Ст-сть оборудования
РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ		13 539 444	**0**
ИТОГО	Тенге	**13 539 444**	**0**
Временные здания и сооружения -1,3%		176 013	
ИТОГО	Тенге	**13 715 457**	
Удорожание строительства в зимнее время -1,3.0,7%		124 811	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**13 840 267**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		276 805	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**14 117 073**	
С понижающим коэффициентом К= 0,949999998		**13 411 219,15**	
НДС 12%		**1 609 346,30**	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	Тенге	**15 020 565,45**	

ЗАКАЗЧИК :
Методист КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____ **Каражанов Б.**

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Әбибуллаев Ғ.А.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт _____ **Әлімарданұлы Қ.**
ТОО "MS Engineering Construction"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"