Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Актастинской основной школы в с.Актасты, Айтекебийского района, Актюбинской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			32	13.02.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено	**98 667 492,40**	**17 954 853,04**			**27 512 116,00**				**5 456 036,29**	**50 923 005,33**
Акт приемки выполненных работ №1		7 879 231,29			27 512 116				4 246 961,67	39 638 308,96
Акт приемки выполненных работ №2		351 890,78							42 226,89	394 117,68
Акт приемки выполненных работ №3		5 999 868,99							719 984,28	6 719 853,27
Акт приемки выполненных работ №4		3 723 861,98							446 863,44	4 170 725,41

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мыздыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"СанТехМонтаж-Актобе"

Эксперт _____ **Чурмантаев С.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Актастинской основной школы в с.Актасты, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Тепломеханические решения

Договор подряда **№ 32 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за октябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 06-04-01)

на Тепломеханические решения

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тепломеханические решения										
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	20		52398,53	23730,84	1047971	474617	88728	594218	1773565
						24231,30	8418,06	484626	168361		131375	
2	513-105-0309 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х450=900 кВт	комплект	1		23707050,00	--	23707050	--		--	23707050
						--	--	--	--	23707050	--	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4		35611,84	704,61	142447	2818	22766	115464	278544
						29215,64	239,49	116863	958		20633	
4	511-403-0113 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 14,0 м^3/ч, Н 5,3 м вод. ст., фланцевый	шт.	2		245267,00	--	490534	--		--	490534
						--	--	--	--	490534	--	
5	511-403-0205 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 1,5 м^3/ч, Н 2,7 м вод. ст., резьбовой	шт.	2		79746,00	--	159492	--		--	159492
						--	--	--	--	159492	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пластинчатый теплообменик									
6	1118-0801-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 27	Теплообменники пластинчатые разборные (в сборе) массой до 80 кг. Установка на стальных опорах в тепловых пунктах	теплообменник	1	7845,89 7309,86	208,97 14,16	7846 7310	209 14	327	7178 1202	16225
7	245-301-0110 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 90 кВт-100 кВт, количество пластин 30, DN 32	шт.	2	227180,00 --	-- --	454360 --	-- --	454360	-- 36349	490709
		Арматура									
8	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1184,74 1034,51	3,36 1,01	1185 1035	3 1	147	1015 176	2376
9	242-310-0604 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 $м^3$/ч	шт.	1	226236,00 --	-- --	226236 --	-- --	226236	-- 18099	244335
10	1311-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	3904,42 3821,13	-- --	3904 3821	-- --	83	2866 542	7311
11	245-601-0105 РСНБ РК 2022	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	шт.	1	13391,00 --	-- --	13391 --	-- --	13391	-- 1071	14462
12	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	9046,84 5479,11	456,67 101,51	72375 43833	3653 812	24889	43752 9290	125417
13	519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	231966,00 --	-- --	1855728 --	-- --	1855728	-- --	1855728
14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	4858,89 3097,80	197,30 45,84	34012 21685	1381 321	10946	21565 4446	60024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	519-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	185616,00 --	-- --	1299312 --	-- --	1299312	-- --	1299312
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	4858,89 3097,80	197,30 45,84	24294 15489	986 229	7819	15404 3176	42874
17	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	9164,00 --	-- --	45820 --	-- --	45820	-- 3666	49486
18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	4811,69 3097,80	150,10 22,92	24058 15489	751 115	7818	15292 3148	42498
19	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2805,00 --	-- --	14025 --	-- --	14025	-- 1122	15147
20	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	2439,38 2045,10	369,77 123,45	4879 4090	740 247	49	4250 730	9860
21	242-404-0105 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	26337,00 --	-- --	52674 --	-- --	52674	-- 4214	56888
22	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1990,25 1714,72	253,75 73,86	1990 1715	254 74	21	1753 299	4042
23	242-404-0704 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	31849,00 --	-- --	31849 --	-- --	31849	-- 2548	34397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	9046,84 5479,11	456,67 101,51	18094 10958	913 203	6223	10938 2323	31355
25	242-306-0105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	21511,00 --	-- --	43022 --	-- --	43022	-- 3442	46464
26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	4858,89 3097,80	197,30 45,84	14577 9293	592 138	4692	9242 1906	25725
27	242-307-0405 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	7975,00 --	-- --	7975 --	-- --	7975	-- 638	8613
28	242-307-0404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5608,00 --	-- --	11216 --	-- --	11216	-- 897	12113
29	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	3434,62 539,63	-- --	20608 3238	-- --	17370	3173 1902	25684
30	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	860,89 708,75	-- --	2583 2126	-- --	457	2084 373	5040
31	245-701-1004 СпрСЦ 02.2023	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 100 L=46 мм	шт.	3	15930,00 --	-- --	47790 --	-- --	47790	-- 3823	51613
		ФЛАНЦЫ									
32	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	20	3246,00 --	-- --	64920 --	-- --	64920	-- 5194	70114
33	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	2363,00 --	-- --	14178 --	-- --	14178	-- 1134	15312
		ТРУБОПРОВОДЫ									
34	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1323,11 1189,98	83,06 33,53	10585 9520	664 268	401	9592 1614	21791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	8	2717,00 --	-- --	21736 --	-- --	21736	-- 1739	23475
36	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1080,14 992,50	62,15 25,44	12962 11910	746 305	306	11971 1995	26928
37	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	12	1265,00 --	-- --	15180 --	-- --	15180	-- 1214	16394
38	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	826,67 772,45	35,39 14,21	6613 6180	283 114	150	6167 1022	13803
39	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	8	859,00 --	-- --	6872 --	-- --	6872	-- 550	7422
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									
40	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	12	919,00 --	-- --	11028 --	-- --	11028	-- 882	11910
41	241-112-0119 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	14	537,00 --	-- --	7518 --	-- --	7518	-- 601	8119
42	241-112-0113 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,5 мм	шт.	6	850,00 --	-- --	5100 --	-- --	5100	-- 408	5508
		Антикоррозия									
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,04	142,46 76,79	3,37 0,46	718 387	17 2	314	269 79	1066
44	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	5,04	228,08 33,72	4,37 0,69	1150 170	22 3	958	120 102	1371
		Теплоизоляция									
45	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	5,04	3282,51 1510,49	214,55 104,19	16544 7613	1081 525	7850	6185 1818	24547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	234-304-0102 РСНБ РК 2022	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм**	$м^2$	5,04	2432,00	--	12257	--	12257	--	13238
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		--	--	--	--		981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**31247879**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				777351				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					489730			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172690			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1309461		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						27512116		
		- Накладные расходы	Тенге							882498	
		- Сметная прибыль	Тенге							276723	
		ИТОГО ПО АКТУ									**31247879,00**
		В том числе оборудование									**27512116,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%									56036,45
		Итого									31303915,45
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									34126,20
		Итого									31338041,64
		Непредвиденные работы и затраты-2%									76518,51
		Итого									32156996,57
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									34697399,30
		Тендерная скидка 2%									35391347,29
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									4246961,67
		ВСЕГО по Акту									**39638308,96**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мухамбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"СанТехМонтаж-Актобе"

Эксперт _____ **Нурмаметов С.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор:
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

42100

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование стройки - "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Актастинской основной школы в с.Актасты, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Благоустройство территории

Договор подряда **№ 32 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 за октябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 07-01-01)

на Вертикальная планировка

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Объем грунта для вертикальной планировки ГП-4										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Площади. Планировка/Н=0,2м/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)/прим.поз.2/**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**661,62**		**2,62**	**2,62**	**1733**	**1733**	**--**	**404**	**2309**
						--	**0,85**	**--**	**562**		**172**	
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$(Выемка)**	**$м^3$ грунта**	**310,27**		**191,85**	**181,38**	**59525**	**56277**	**--**	**12411**	**77691**
						10,47	**45,08**	**3249**	**13987**		**5756**	
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м(из отвала насып)**	**$м^3$**	**115,34**		**96,26**	**96,26**	**11103**	**11102**	**--**	**2531**	**14725**
						--	**30,47**	**--**	**3514**		**1091**	
		Избыток пригодного грунта ГП-4										
4	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**194,93**		**155,78**	**149,01**	**30366**	**29046**	**--**	**6427**	**39736**
						6,77	**39,02**	**1320**	**7606**		**2943**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	412-101-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	321,6345	530,00	--	170466	--		--	184103
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		--	--	--	--		13637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									318565
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4569				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98158			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25669			
		- Перевозка грузов	Тенге				170466				
		- Накладные расходы	Тенге							21773	
		- Сметная прибыль	Тенге							23599	
		ИТОГО ПО АКТУ									**318565,00**
		В том числе оборудование									**0,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%									4778,48
		Итого									323343,48
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									2910,09
		Итого									326253,57
		Непредвиденные работы и затраты-2%									6525,07
		Итого									332778,64
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									359068,15
		Тендерная скидка 2%									351890,78
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									42226,89
		ВСЕГО по Акту									**394117,68**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мусабаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"СанТехМонтаж-Актобе"

Эксперт _____ **Турешбаев С.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Есенова Г.Т.**

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** 42200

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"** Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Актастинской основной школы в с.Актасты, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Благоустройство территории

Договор подряда **№ 32 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 за октябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 07-01-02)

на Покрытия

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие, S=315,49м^2 ГП-3,5										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/толщ.150мм/	м^3 материала основания в плотном теле	47,3235		12124,86 258,62	1795,19 418,48	573791 12239	84955 19804	476597	34606 48672	657069
2	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство/толщ.150мм/	м^3 материала основания в плотном теле	47,3235		3171,40 394,88	2774,21 647,71	150082 18687	131285 30652	110	53286 16269	219638
3	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/толщ.150мм/	м^3	59,62761		7376,00 --	-- --	439813 --	-- --	439813	-- 35185	474998
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,189294		195948,06 --	3550,24 1679,67	37092 --	672 318	36420	343 2995	40430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство/толщ.60мм/	$м^3$ материала основания в плотном теле	18,9294	3171,40 394,88	2774,21 647,71	60033 7475	52514 12261	44	21315 6508	87855
6	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм/толщ.60мм/	$м^3$	23,851044	8723,00 --	-- --	208053 --	-- --	208053	-- 16644	224697
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых В,марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство/тип В.марка II/	$м^2$ покрытия	315,49	3097,02 40,80	285,06 42,97	977079 12872	89934 13557	874273	28542 80450	1086071
				Бордюры ГП-5							
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	111,92	3388,83 1389,95	52,24 22,09	379278 155563	5846 2472	217869	170678 43997	593953
9	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	$м^3$	5,0364	48264,00 --	-- --	243077 --	-- --	243077	-- 19446	262523
				Корыта ГП-5							
10	1147-0113-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	$м^2$	315,49	653,25 531,57	121,68 42,57	206094 167705	38388 13430	--	159398 29240	394732
		Щебеночное покрытие, S=140,05$м^2$ ГП-3,5									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/толщ.150мм/	$м^3$ материала основания в плотном теле	21,0075	12124,86 258,62	1795,19 418,48	254713 5433	37712 8791	211568	15362 21606	291681
12	1127-0403-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15/22/ см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	140,05	2097,61 95,33	406,46 119,80	293770 13351	56925 16778	223494	32539 26105	352415
13	1127-0403-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=7	Покрытия толщиной 15/22/ см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	$м^2$ покрытия	140,05	818,78 --	168,22 51,38	114670 --	23559 7196	91111	7771 9795	132236
				Бордюры ГП-5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	58,97	3388,83 1389,95	52,24 22,09	199839 81965	3081 1303	114793	89929 23182	312950
15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	$м^3$	2,65365	48264,00 --	-- --	128076 --	-- --	128076	-- 10246	138322
				Корыта ГП-5							
16	1147-0113-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,925	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40/37/ см	$м^2$	140,05	604,25 491,70	112,55 39,38	84625 68863	15762 5515	--	65452 12006	162084
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5431652**
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				544153				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					540633			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132077			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3265297		
		- Накладные расходы	Тенге							679221	
		- Сметная прибыль	Тенге							402346	
		ИТОГО ПО АКТУ									**5431652,00**
		В том числе оборудование									**0,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%									81474,78
		Итого									5513126,78
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									49618,14
		Итого									5562744,92
		Непредвиденные работы и затраты-2%									111254,90
		Итого									5673999,82
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									6122245,81
		Тендерная скидка 2%									5999868,99
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									719984,28
		ВСЕГО по Акту									**6719853,27**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мусабаев Б.Е.М.

Технический надзор:
ТОО"СанТехМонтаж-Актобе"

Эксперт _____ Турмагамбетов С.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ Сакенова Г.Т.

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ Ерлан Н.Е.

42300

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование стройки - "Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Актастинской основной школы в с.Актасты, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Наименование объекта - Благоустройство территории

Договор подряда **№ 32 от 13.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 за октябрь месяц 2024 года
(Локальная смета 07-01-03)

на Мафы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Мафы. ГП-5										
1	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	1		76485,00	172,00	76485	172	73626	--	82604
						2687,00	40,00	2687	40		6119	
2	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3		53188,00	46,00	159564	138	158925	--	172329
						167,00	11,00	501	33		12765	
		Противопожарный щит, ГП-1.2										
3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство(В3,5)	$м^3$	0,05		43933,50	2001,93	2197	100	1600	474	2885
						9937,05	485,04	497	24		214	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,4		3850,25	31,69	1540	13	1325	190	1868
						505,94	4,85	202	2		138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,022	274375,08 96320,25	2272,00 993,55	6036 2119	50 22	3867	1927 637	8600
6	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	1,08	3430,63 750,66	28,01 13,57	3705 811	31 15	2863	743 356	4804
7	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,08	569,29 508,45	2,68 1,34	615 549	2 1	64	440 84	1140
		Ящик с песком, ГП-1.3									
8	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,018	274375,08 96320,25	2272,00 993,55	4939 1734	41 18	3164	1576 521	7037
9	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	2,2105263	3430,63 750,66	28,01 13,57	7583 1659	62 30	5862	1520 728	9832
10	1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,2105263	756,13 508,45	2,68 1,34	1671 1124	6 3	541	902 206	2778
11	1110-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Приборы. Установка	комплект	3	945,22 938,02	7,20 3,15	2836 2814	21 9	--	2541 430	5807
12	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508,00 --	-- --	1016 --	-- --	1016	-- 81	1097
13	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	1	3633,00 --	-- --	3633 --	-- --	3633	-- 291	3924
		Ограждение металлическое, L=101,5м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	28	67475,00	10177,00	1889300	284956	1394568	--	2040444
					7492,00	3833,00	209776	107324		151144	
15	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	7	59561,00	10174,00	416927	71218	294336	--	450281
					7339,00	3833,00	51373	26831		33354	
16	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	477134,00	7162,00	477134	7162	430112	--	515305
					39860,00	2783,00	39860	2783		38171	
17	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство/В3,5/	м^3	1,152	14297,39	1018,78	16471	1174	6006	8894	27394
					8064,93	419,32	9291	483		2029	
18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,09504	322159,00	--	30618	--	30618	--	33067
					--	--	--	--		2449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3102270	365146	2412126	19207	3371196
							324997	137618	--	249717	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3102270				
	Материалы		Тенге				2376860				
	Всего заработная плата		Тенге					462615			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35267				
		Накладные расходы	Тенге				19207				
		Сметная прибыль	Тенге				249717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3371194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					462615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3371194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					462615			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3371194**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**324997**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**365146**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**137618**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2412127**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19207**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**249717**	
		ИТОГО ПО АКТУ									**3371194,00**
		В том числе оборудование									**0,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%									50567,91
		Итого									3421761,91
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									30795,86
		Итого									3452557,77
		Непредвиденные работы и затраты-2%									69051,16
		Итого									3521608,92
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									3799816,03
		Тендерная скидка 2%									3723861,98
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									446863,44
		ВСЕГО по Акту									**4170725,41**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Арыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО"СанТехМонтаж-Актобе"

Эксперт _____ **Ташмухамбетов С.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BNProject"

Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор _____ **Ерлан Н.Е.**