Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ACK-Sunrise" БИН 120540016048

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard" БИН 240240031481

Наименование строительства и его адрес: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Договор субподряда №27/5-12 от 27 декабря 2024 г.

Форма №3

СПРАВКА № 1 от 27.12.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

код заказчика	код подрядчи	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№27/5-12	27.12.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сети канализации к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха "Жасыбай"	20 000,00	17 857,14							2 142,86	20 000,00

К оплате: Двадцать тысяч тенге 00 тиын.

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Stroy Standard"
БИН 240240031481

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жолбарысканов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ACK-Sunrise"
БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аскапов Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

Заказ 14

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise" РК СКО г.Петропавловск ул. Шухова, д.44 БИН 120540016048**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Джамбульская д.1 кв.4 БИН 240240031481**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Объект: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Договор субподряда №27/5-12 от 27 декабря 2024 г.

Акт №1 от 27.12.2024 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

на Общестроительные работы

на Строительство сети канализации к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Основание: №6-02-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные сети канализации					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0113 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	9,18	524	4 810	
2	2	6101-0105-0501 Кклим = 1,12	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	0,268	10878	2 915	
3	3	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (доработка)	м3	0,15	7979	1 197	
4	4	6301-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,003	1494056	4 482	
5	5	6302-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,15	3965	595	

6	6	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	8,745	789	6 900	
Всего								

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%, с Кветер = 1)	20 899
Итого с общеплощадочными затратами	1 358
Сметная прибыль (5%)	22 257
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	1 113
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	445
Итого с коэффициентом понижения К=0,75	23 815
НДС (12%)	17 857,14
Всего по акту с учетом НДС	2 142,86
	20 000,00

Субподрядчик :
ТОО "Stroy Standard" БИН 240240031481

Директор _____ Жолбарысканов Д.М.

Генподрядчик:
ТОО "ACK-Sunrise" БИН 120540016048

Директор _____ Аскапов Е.Д.