Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС "**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Темирастауская средняя школа» в с.Жаныс би, Иргизского района, Актюбинской области»**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			41	15.02.2024г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**1 000 873,82**	**893 637,34**	**893 637,34**						**107 236,48**	**1 000 873,82**
Акт приемки выполненных работ №1		252 266,55	252 266,55		0				30 271,99	282 538,53
Акт приемки выполненных работ №2		641 370,79	641 370,79		0				76 964,49	718 335,28

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС "

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____ **Бегембетов Е.С.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Темирастауская средняя школа» в с.Жаныс би, Иргизского района, Актюбинской области»**

(наименование)

Договор подряда №41 от 15.02.2024г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Внутренее устройство газоснабжения ЛС 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г. (версия 2023.8)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Внутренний газопровод низкого давления									
1	1	1311-0201-0102	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соеденениях** *НР - 75%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**4552,01** 4469,77	**0,00** 0,00	**9104** 8940	**0** 0	**164**	**6705** 1265	**17073**
			Запорная арматура									
4	4	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	**6,000**	**5314,50** 3624,14	**154,54** 26,83	**31887** 21745	**927** 161	**9215**	**21468** 4268	**57623**
6	6	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**шт.**	**3**	**5314,50** 3624,14	**154,54** 26,83	**15944** 10872	**463** 80	**4609**	**10734** 2134	**28812**
8	8	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**5314,50** 3624,14	**154,54** 26,83	**10629** 7248	**309** 54	**3072**	**7156** 1423	**19208**
10	10	1311-0201-0101	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соеденениях** *НР - 75%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**3033,44** 2951,20	**0,00** 0,00	**3033** 2951	**0** 0	**82**	**2213** 420	**5666**

			Газопровод									
15	15	1116-0401-0101	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	7	1584,96 1512,01	41,09 9,12	11095 10584	288 64	223	10435 1722	23252
17	17	1116-0401-0101	**Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	14	1584,96 1512,01	41,09 9,12	22189 21168	576 128	445	20870 3445	46504
19	19	1116-0401-0101	**Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	3	1584,96 1512,01	41,09 9,12	3962 3780	103 23	79	3727 615	8304
21	21	1116-0401-0101	**Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	2	1584,96 1512,01	41,09 9,12	2377 2268	62 14	47	2236 369	4982
			Прокладка газопровод в футляре через стену									
23	23	1116-0401-0101	**Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	1	1577,26 1512,01	47,09 9,12	1577 1512	41 9	24	1491 245	3313
25	25	1116-0401-0103	**Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 80 мм. Прокладка** *СП - 8%*	м	1	2172,41 1982,3	140,86 48,63	2172 1982	141 49	49	1990 333	4495
			Другие элементы									
27	27	1109-0305-0301	**Конструкции опорные (ОП-2 2 шт) для крепления трубопроводов внутри здания и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03644	218548,57 191822,21	11766,38 899,31	7964 6990	429 33	545	4846 1025	13834
33	33	1120-1301-0101	**Кронштейны. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кг изделия	0,800	155,72 132,28	5,17 1,12	125 106	4 1	15	105 18	248

37	37	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	656,01	0	1312	0	50	1237	2753
			НР - 98%; СП - 8%			631,23	0	1262	0		204	
39	39	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т	0,00306	1955633,56	895599,32	5984	2740	0	4176	10973
			НР - 99%; СП - 8%			1060034,24	318458,32	3244	974		812	
	Антикоррозийное покрытие трубопровода											
44	44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (газопровод)	м2	2,95	167,50	3,48	494	11	218	184	732
			НР - 69%; СП - 8%			89,86	0,54	265	2		54	
45	45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (опор)	м2	1,29	167,50	3,48	216	5	95	80	320
			НР - 69%; СП - 8%			89,86	0,54	116	1		24	
46	46	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и т.п. Окраска масляная, количество окрасок 2 (газопровод)	м2	2,95	1077,32	1,93	3178	6	584	2073	5671
			НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	2588	3		420	
47	47	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и т.п. Окраска масляная, количество окрасок 2 (опор)	м2	1,29	1077,32	1,93	1390	2	256	906	2480
			НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	1132	1		184	
48	48	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80	км	0,025	1635254,62	1309232,62	40881	32730	875	13462	58690
			НР - 91%; СП - 8%			291032,01	300698,5	7276	7517		4347	
	Стыки подлежащие контроля											
49	49	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1346,73	23,98	5387	96	193	3110	9176
			НР - 61%; СП - 8%			1274,4	0	5098	0		680	

50	50	1312-1501-0204	**Клапан обратный КОГ-15 /КЗГЭМ/. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**2759,40** 2759,4	**0** 0	**2759** 2759	**0** 0		**1683** 355	**4798**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**328907**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**328907**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге				**0**				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:												**328907**
		В том числе оборудование										**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%										4934
		ИТОГО										333841
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										3005
		Итого										336845
		Непредвиденные работы и затраты-2%										6737
		ИТОГО										343582
		В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100% К=1,075										369351
		Тендерная скидка 2%	0,683									252 266,55
		Налог на добавленную стоимость - 12%										30 271,99
		ВСЕГО по АКТУ										**282 538,53**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС "

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____ **Бегембетов Е.С.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Темирастауская средняя школа» в с.Жаныс би, Иргизского района, Актюбинской области»**

(наименование)

Договор подряда №41 от 15.02.2024г.

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Наружные сети газопровода ЛС 6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г. (версия 2023.8)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Разработка котлована									
1	1	1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от обьема котлована или его площади, применено Кзтр=1,2, Кэм=1,2**			248,30	233,59	6878	6471	0	1555	9108
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**27,70**	14,71	63,28	407	1753		675	
2	2	1101-0205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэф к затратам труда -1,12**			5198,60		31192		--	22459	57942
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**6,00**	5198,6		31192			4292	
			Обратная засыпка									
3	3	1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**			37,74	37,74	1034	1034	--	254	1391
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**27,39**	--	12,88	--	353		103	
4	4	1101-0201-0501	**Грунт 1.2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**27,39**	330,25	150,79	9046	4130	0	5007	15178
			СП - 8%			179,46	74,45	4915	2039	0	1124	

5	5	1101-0201-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную . Группа грунтов	м3 грунта	5,96	1676,87		9994		0	7196	18565
			СП - 8%			1676,87		9994		0	1375	
			Отвозка лишнего грунта									
6	6	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	0,35	169,16	160,26	59	56	0	14	78
			НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,65	3	16		6	
7	7	411-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 /2,727/ км	т*км	0,42	512,68	--	215	--		--	232
			НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		17	
8	8	1116-0601-0101	Работа в отвале 1 группы грунтов	м3	0,35	41,13	35,53	14	12		4	20
			НР - 72%; СП - 8%			5,41	12,19	2	4		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58432	11703		36488	102514
								46513	4165		7594	
			РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод высокого давления									
			Укладка в траншею труб									
9	9	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	736836,80	310263,08	1105	466		804	2062
			НР - 99%; СП - 8%			426573,72	115167,17	640	173		153	
13	13	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80	км трубопровода	0,0015	1635254,62	1309232,62	2453	1964	52	808	3522
			НР - 69%; СП - 8%			291032,01	300698,5	437	451		261	
14	14	1124-0202-0105	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующий стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,00	40842,68	7827,69	40843	7828	6011	26734	72983
			НР - 80%; СП - 8%			27003,72		27004	0		5406	
			Узел выхода ПВХ газопровода Ду-63 из грунта, лист ГСН-5 /1 шт/									
15	15	1122-0301	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	1153868,67	202838,21	1500	264	144	1194	2910
			НР-99%, СП - 8%			839759,4	88155,07	1092	115		216	
18	18	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00133	736836,80	310263,08	980	412		716	1829
			НР-99%, СП - 8%			426573,72	115167,17	567	153		135	
22	22	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т фасонных частей	0,001468	2405338,56	895599,32	3531	1314	661	2003	5977

			НР-99%, СП - 8%			1060034,24	318458,32	1556	467		443	
25	25	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0126151	86418,91	15046,64	1090	190	301	453	1666
			НР - 98%; СП - 8%			47489,02	4516,53	599	57		123	
27	27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3658379	146,19	2,6	53	1	33	13	72
			СП - 8%			52,51	0,54	19	0		5	
28	28	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчанное. Устройство	м3 основания	0,1	15241,90	1939,85	1524	194	1160	239	1904
			НР - 69%; СП - 8%			1698,70	866,77	170	87		141	
			Опознавательный знак /1шт/ дист ГСН-4									
30	30	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 25м. Монтаж	т	0,004	51712,88	20853,83	207	84	63	62	291
			СП - 8%			15050,8	7463,44	60	30		22	
32	32	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,18	50852,65	2087,11	9153	375	6685	1998	12043
			СП - 8%			11628,58	567,69	2093	102		892	
33	33	1125-0129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	1	4709,58	--	4710	--	988	3387	8745
			СП - 8%			3722,14	--	3722	--		648	
35	35	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,00119	1327431,93	12260,11	1580	14	1411	187	1909
			СП - 8%			130436,54	2921,54	155	3		141	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				187594	13106	136374	38595	115913
								38114	1638		18096	
			РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод высокого давления									
37	37	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0063	979384,69	126907,97	6170	799	414	5241	12324
			СП - 8%			786885,66	53401,47	4957	336		913	
39	39	1122-0901-0201	Задвижки или клапана обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3911,94	166,1	3912	166	907	2894	7351
			СП - 8%			2838,6	85,08	2839	85		545	
41	41	1122-1201-0101	к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1368,72	55,54	2737	111	456	2148	5276

			СП - 8%			1084,78	--	2170	--		391	
44	44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 да два раза	м2	1,13	335,00	6,96	379	8	168	141	562
			СП - 8%			179,72	1,07	203	1		42	
			Испытание и контроль стыков									
45	45	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1346,73	23,98	2693	48	96	1555	4588
			НР - 69%; СП - 8%			1274,4		2549			340	
46	46	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80	км трубопровода	0,0063	1635254,62	1309232,62	10302	8248	220	3392	14790
			НР - 69%; СП - 8%			291032,01	300698,5	1834	1894		1096	
			Молниеотвод									
47	47	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	1352,53	119,77	10820	958	1315	6435	18636
			НР - 80%; СП - 8%			1068,34	48,91	8547	391		1380	
			Зземлитель									
56	56	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	8325,57	322,17	74930	2900	50396	16401	98638
			СП - 8%			2403,76	127,31	21634	1146		7307	
57	57	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	1209,53	45,57	14514	547	8198	4298	20317
			СП - 8%			480,75	16,75	5769	201		1501	
			Элементы фундамента									
58	58	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	0,32	37754,66	1980,89	12081	634	10589	930	14052
			НР - 80%; СП - 8%			2680,82	514,18	858	165		1041	
59	59	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В25/	м3	2,11	47511,19	3051,84	100249	6439	84847	9747	118795
			СП - 8%			4247,99	828,12	8963	1747		8800	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				381300	20858	300119	53182	315329
								60323	5966		34761	
			РАЗДЕЛ 4.Надземный газопровод низкого давления									
61	61	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0615	736836,80	310263,08	45315	19081		32984	84563

			СП - 8%			426572,72	115167,17	26234	7083		6264	
63	63	1310-0904-0101	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэф. К затратам труда - 0,3, к времени**	**км кабеля**	**0,0615**	48528,21	30137	2984	1853		1029	4334
			НР-61%, СП - 8%			18391,21	9043,1	1131	556		321	
67	67	1125-0210-0101	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80**	**км трубопровода**	**0,0615**	1635254,62	1309232,62	100568	80518	2152	33116	144379
			СП - 8%			291032,01	300698,5	17898	18493		10695	
			Узел выхода ПВХ газопровода Ду-63 из грунта , лист ГСН-5 /2шт/									
68	68	1122-0301-0103	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0026**	1153868,67	202838,21	3000	527	290	2388	5820
			НР-99%, СП - 8%			839759,4	88155,07	2183	229		431	
71	71	1122-0501-0423	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,00266**	736836,80	310263,08	1960	825		1427	3658
			НР-99%, СП - 8%			426573,72	115167,17	1135	306		271	
75	75	1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка**	**т фасонных частей**	**0,002936**	2405338,56	895599,32	7062	2629	1321	4007	11954
			НР-99%, СП - 8%			1060034,24	318458,32	3112	935		886	
78	78	1109-0305-0305	**Конструкции опорные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0252302**	86418,91	15046,64	2180	380	602	905	3332
			НР - 98%; СП - 8%			47489,02	4516,53	1198	114		247	
80	80	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7316758**	146,19	2,6	107	2	67	27	144
			СП - 8%			52,51	0,54	38	0		11	
81	81	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчанное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2**	15241,90	1939,85	3048	388	2320	477	3807
			НР - 69%; СП - 8%			1698,70	866,77	340	173		282	
			Опознавательный знак /1шт/ дист ГСН-4									
83	83	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 25м. Монтаж**	**т**	**0,004**	51712,88	20853,83	207	84	63	62	291
			СП - 8%			15050,8	7463,44	60	30		22	
85	85	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,18**	50852,65	2087,11	9153	375	6685	1998	12043
			СП - 8%			11628,58	567,69	2093	102		892	
86	86	1125-0129-0501	**Протектор. Установка опознавательного знака**	**знак**	**3**	4709,58	--	14129	--	2963	10161	26234
			СП - 8%			3722,14	--	11166	--		1943	

88	88	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т	0,00119	1327431,93	12260,11	1580	14	1411	187	1909
			СП - 8%			130436,54	2921,54	155	3		141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				503053	106676	329634	88768	302468
								66743	28024		47346	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								836224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь		Тенге				0				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:												**836224**
		В том числе оборудование										**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%										12543
		ИТОГО										848767
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%										7639
		Итого										856406
		Непредвиденные работы и затраты-2%										17128
		ИТОГО										873534
		В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100% К=1,075										939049
		Тендерная скидка 2%		0,683								641 370,79
		Налог на добавленную стоимость - 12%										76 964,49
		ВСЕГО по АКТУ										**718 335,28**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС "

Генеральный директор _____ **Нурымбет Нуркен Нурымбетович**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Архстрой-KZ"

Директор _____ **Бегембетов Е.С.**