Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Малика Габдуллина, Зерендинского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140008148	170340027213			64	03.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Малика Габдуллина, Зерендинского района, Акмолинской области	**148 600 038,00**	**148 600 038,00**	**148 600 038,00**				**15 921 432,64**	**148 600 038,00**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
БИН 060140008148

Руководитель _____ **Шоманов А.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 180640010261

Эксперт_____ **Жунусов Е. Т.**
ИИН 861012350548
аттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Луч 2050"
БИН 170340027213

Директор _____ **Уразбаев Е. К.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024.5)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

БИН 060140008148, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58, тел 87163222893, 87163222892

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"

БИН 170340027213, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 85, 206А, тел 87055504422

Наименование объекта: Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Малика Габдуллина, Зерендинского района, Акмолинской области

Договор подряда №64 от 3 сентября 2024г.

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 4-1 - Электрические сети				**50 221 388**
			Раздел 1. Земляные работы				
			КЛ-10кВ				
1	1	6101-0103-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 4	м^3	11,834	586	6935
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,366	9 558	3498
3	3	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 2	м^3	11,346	98	1112
4	4	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	0,854	3 784	3232
5	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	12,2	656	8003
6	6	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60	827	49620
7	7	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	15	254	3810
8	8	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,кирпичом	м	60	773	46380
9	9	6124-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, плитами	м	15	818	12270

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,306	87 725	26844
			ВЛ-0,4кВ и НО				
11	11	6101-0103-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 4	$м^3$	28,906	586	16939
12	12	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	0,894	9 558	8545
13	13	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	27,714	98	2716
14	14	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	2,086	3 784	7893
15	15	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	29,8	656	19549
16	16	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	92	827	76084
17	17	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	147	254	37338
18	18	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладк а в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	50	571	28550
19	19	241-207-0704 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	50	2 838	141900
			Заземление				
20	20	6101-0103-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 4	$м^3$	6,984	586	4093
21	21	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	0,216	9 558	2065
22	22	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	6,696	98	656
23	23	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	0,504	3 784	1907
24	24	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	7,2	656	4723
25	25	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40	827	33080
		Раздел 2.	Материалы и оборудование ВЛЗ-10кВ и КЛ-10кВ				
26	26	6124-0103-2501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 к В, на ток до 3200 А	шт.	2	426 758	853516

1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	Прайс	Комплектные распределительные устройства КРУН-10к В с вакуумным выключателем ВВ-АЕ с микропроцессорной релейной защиты РС83- А2.0	комплект	2	5 926 292,86	11852586
28	28	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 к ВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	41 541	41541
29	29	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 к ВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	120 460	120460
30	30	515-102-1204 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) к В типа 2КТПГ 100/6(10)-0,4к В, номинальная мощность 100 к ВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23	комплект	1	11 830 256	11830256
31	31	6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 к В	шт.	6	15 267	91602
32	32	247-302-0117 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА	шт.	6	4 996	29976
33	33	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 843	11686
34	34	247-301-0306 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 RN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	шт.	2	41 568	83136
35	35	247-301-0406 СпрСЦ 05.2024	Устройство сбора и передачи данных УСПД МИРТ-881-WD3 (RF433/1)	шт.	2	679 678	1359356
36	36	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Провода ВЛ 6-10 к В сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,43	442 489	1075248
37	37	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 к В СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	2 430	620	1506600
38	38	6124-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 к В из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	75	2 027	152025
39	39	6124-0201-0605 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 к В, масса 1 м до 6 кг	м	150	3 805	570750
40	40	243-133-0209 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 к В СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х95/16 (мк)- 10	м	230	8 930	2053900
41	41	1308-0201-1820 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм.	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 к В, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	12 704	50816

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	243-903-8201 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживаюшие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 к В ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	4	63 474	253896
43	43	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	60	24	1440
44	44	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	45	53	2385
45	45	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	15	88	1320
46	46	247-215-0130 РСНБ РК 2022	Шина аломиниевая марки АД31Т размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	18	5 627	101286
47	47	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция бок овая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	24,2	4 271	103358
48	48	225-204-1401 РСНБ РК 2022	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 1.6	шт.	4	49 833	199332
			Фундамент под 2КТПГ				
49	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,5	34 305	85762
50	50	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	9,2	48 852	449438
51	51	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,193	68 239	13170
52	52	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,193	430 058	83001
53	53	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0096	2 310 795	22184
54	54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Стены, фундаменты . Гидроизоляция бок овая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,92	4 271	16742
			Внешний контур заземления				
55	55	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	40	1 452	58080
56	56	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	10	7 750	77500
57	57	6124-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	36	6 407	230652
58	58	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	360	1 343	483480
			Опора П10-4(н) 12комплект				

1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е. Установка	опора	12	28 591	343092
60	60	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	12	71 681	860172
61	61	ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2006	шт	36	14 662,5	527850
62	62	ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х51	шт	36	2 185,71	78686
63	63	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02676	1 132 558	30307
64	64	ПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	шт	12	1 329,64	15956
65	65	252-102-0408 СпрСЦ 05.2024	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	72	8 356	601632
66	66	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	72	69	4968
67	67	252-207-2118 СпрСЦ 05.2024	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	144	1 561	224784
68	68	252-207-1205 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	48	1 380	66240
			Опора Крм10-1(н) 4комплект				
69	69	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е с одним подк осом. Установка	опора	4	58 904	235616
70	70	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	71 681	573448
71	71	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	6 905	55240
72	72	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	33 540	134160
73	73	ПРАЙС ЛИСТ	Накладка ОГ2	шт	8	3 050,89	24407
74	74	ПРАЙС ЛИСТ	Накладка ОГ5	шт	4	1 320,54	5282
75	75	ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х51	шт	4	2 185,71	8743
76	76	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 411	5644

1	2	3	4	5	6	7	8
77	77	ПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У51	шт	4	6 739,29	26957
78	78	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	12 157	97256
79	79	ПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	шт	24	1 329,64	31911
80	80	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	21 725	86900
81	81	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 126	16504
82	82	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2 606	10424
83	83	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3 148	25184
84	84	252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	3 041	36492
85	85	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 669	18676
86	86	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0504	374 529	18876
87	87	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1 195	14340
88	88	252-207-3914 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 303	10424
89	89	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	1 940	31040
90	90	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	1 940	23280
91	91	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм.	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4	62 341	249364
92	92	515-201-0505 СпрСЦ 05.2024	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	4	167 495	669980
93	93	243-903-0824 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 к В, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-нб	шт.	4	76 801	307204
94	94	252-102-0408 СпрСЦ 05.2024	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	16	8 356	133696

1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	252-106-0108 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	4 832	115968
96	96	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	16	69	1104
97	97	225-204-0907 РСНБ РК 2022	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки ПА 2-2	шт.	36	149 098	5367528
98	98	252-206-0401 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А 70-5	шт.	12	3 798	45576
99	99	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	24	1 717	41208
100	100	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	8	649	5192
101	101	243-902-0617 РСНБ РК 2022	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 16-12	100 шт.	0,08	1 238	99
102	102	ПРАЙС ЛИСТ	Ошинковка	м	36	15 300	550800
103	103	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	4	1 050	4200
104	104	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0041256	954 056	3936
105	105	252-207-2118 СпрСЦ 05.2024	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	32	1 561	49952
106	106	252-201-0237 СпрСЦ 05.2024	Ушко типа UU-7-16	шт.	12	3 031	36372
107	107	252-108-1001 СпрСЦ 05.2024	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	шт.	12	14 025	168300
108	108	252-207-4815 СпрСЦ 05.2024	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	12	11 061	132732
109	109	252-207-1205 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	20	1 380	27600
110	110	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01	1 132 558	11326
			Опора УА10-4(н) 2комплект				
111	111	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм.	- Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е с двумя подк осами. Установка	опора	2	90 838	181676
112	112	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	71 681	430086

1	2	3	4	5	6	7	8
113	113	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	6 905	41430
114	114	ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2008	шт	6	15 482,14	92893
115	115	ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2010	шт	2	18 533,04	37066
116	116	ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ2011	шт	2	8 560,71	17121
117	117	ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х51	шт	2	2 185,71	4371
118	118	ПРАЙС ЛИСТ	Крепление подкоса У51	шт	4	6 739,29	26957
119	119	ПРАЙС ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	шт	4	1 329,64	5319
120	120	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	12 157	72942
121	121	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00446	1 132 558	5051
122	122	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00975	954 056	9302
123	123	252-102-0408 СпрСЦ 05.2024	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	12	8 356	100272
124	124	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	69	828
125	125	252-207-2118 СпрСЦ 05.2024	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	12	1 561	18732
126	126	252-201-0237 СпрСЦ 05.2024	Ушко типа UU-7-16	шт.	24	3 031	72744
127	127	252-108-1001 СпрСЦ 05.2024	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/10	шт.	24	14 025	336600
128	128	252-207-4815 СпрСЦ 05.2024	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	24	11 061	265464
129	129	252-207-1205 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	20	1 380	27600
		Раздел 3.	Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ				
130	130	6124-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладк а кабеля до 35 к В из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	126	1 231	155106
131	131	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладк а кабеля до 35 к В из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	63	1 131	71253

1	2	3	4	5	6	7	8
132	132	6124-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	36	1 547	55692
133	133	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	14	1 077	15078
134	134	6124-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	30	2 389	71670
135	135	6124-0201-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	15	1 815	27225
136	136	243-113-0647 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	196	2 970	582120
137	137	243-113-0603 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБ бШв 3х6 (ок)-1	м	94	506	47564
138	138	1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,09 Изм.	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	6 545	26180
139	139	243-903-2009 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х70/120-ВЛ	шт.	4	8 265	33060
140	140	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	92	24	2208
141	141	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	11	53	583
142	142	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	15	88	1320
143	143	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	66	106	6996
			Опора освещения 3комплект				
144	144	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1,275	37 341	47610
145	145	247-306-0409 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	3	66 036	198108
146	146	247-306-0310 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	15 853	47559
147	147	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	20 405	61215
148	148	247-103-2304 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	3	96 599	289797

1	2	3	4	5	6	7	8
149	149	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,102	1 232 758	125843
150	150	242-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	30	105	3150
151	151	6124-0302-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 609	19827
152	152	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " С" 1Р 6А 4,5 к А " С"	шт.	3	649	1947
153	153	247-216-0305 РСНБ РК 2022	Аксессуары для зажимов наборны х ЗН-101 Заглушка для зажимов наборных 250А	шт.	9	235	2115
154	154	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6	143	858
		Локальная смета 6-1 - Наружные сети водопровода и канализации					**5 355 181**
		Раздел 1.	**Земляные работы**				
155	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	276,9156	376	104120
156	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2	Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2	м^3	8,5644	9 558	81859
157	3	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	91,5	656	60024
158	4	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	12,670528	475	6019
159	5	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,391872	7 965	3121
160	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Траншеи и котлованы .Засы пка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	269,016308	98	26364
161	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,320092	4 156	34578
162	8	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	12,670528	656	8312
		Раздел 2.	Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
163	9	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладк а трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,128	1 495 058	191367

1	2	3	4	5	6	7	8
164	10	241-201-0109 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм	м	129,28	4 443	574391
165	11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм.	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопроводо	0,055	1 415 945	77877
166	12	241-201-0106 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5 мм	м	50,5	1 464	73932
167	13	241-201-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	м	5,05	383	1934
168	14	241-201-0110 РСНБ РК 2022	Труба/гильза/ полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х20,8 мм	м	0,6	5 730	3438
169	15	241-201-0109 РСНБ РК 2022	Труба/гильза/ полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм	м	0,6	4 443	2666
170	16	241-201-0106 РСНБ РК 2022	Труба/гильза/ полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5 мм	м	0,3	1 464	439
171	17	6121-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	13 817	13817
172	18	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды , Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	48 932	48932
173	19	6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7 322	7322
174	20	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды , Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	28 851	28851
175	21	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0412	3 884 297	160033
176	22	241-113-0109 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	1	2 517	2517
177	23	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151884
178	24	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	5 318	21272
179	25	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	19456
180	26	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	6	2 707	16242
181	27	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 415	7245

1	2	3	4	5	6	7	8
182	28	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	3	1 547	4641
183	29	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 139	10278
184	30	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751	3502
185	31	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 667	14001
186	32	241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	928	1856
187	33	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	543	543
188	34	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0018	3 884 297	6992
189	35	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1065
190	36	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	530	530
191	37	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфек цией, диаметр 50-65 мм	км	0,183	274 756	50280
192	38	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопров	183	383	70089
193	39	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,602	49 257	78910
194	40	6121-0801-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Продавливание без разработк и грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 300 мм	м	6	42 964	257784
195	41	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	6,024	14 727	88715
196	42	6121-0801-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм	м	6	7 284	43704
197	43	243-907-5104 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций,кабельных трасс,несущих консолей и металлических профилей типа М10х40	1000 шт.	0,012	65 057	781
198	44	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03768	382 131	14399

1	2	3	4	5	6	7	8
199	45	241-117-0102 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм	шт.	1	1 619	1619
200	46	6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубк ов/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	26 741	26741
			Водомерный узел				
201	47	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранны ми в блок и, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64 203	64203
202	48	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,584	649	379
203	49	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	628	1256
204	50	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 851	4851
205	51	241-507-0303 РСНБ РК 2022	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 25 мм	10 шт.	0,1	1 805	181
206	52	241-511-0105 РСНБ РК 2022	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 25 мм	10 шт.	0,1	1 616	162
207	53	6116-0605-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6 025	6025
208	54	242-404-0306 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	45 604	45604
209	55	242-207-0606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды , пара, нейтральных жидк остей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345- 2005 DN 50	шт.	1	22 386	22386
210	56	245-501-0113 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1	90 723	90723
			Колодцы Д1500 2шт				
211	57	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,838	81 636	313319
212	58	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	28 163	56326
213	59	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	31 824	127296
214	60	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	29 582	118328
215	61	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	2	36 998	73996

1	2	3	4	5	6	7	8
216	62	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 611	9222
217	63	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13 181	26362
218	64	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	46078
219	65	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,06	1 143 119	68587
220	66	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,к оличество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,74	3 552	6180
		Раздел 3.	Канализация К1				
			Земляные работы				
221	67	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	98,358	376	36983
222	68	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2	Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2	$м^3$	3,042	9 558	29075
223	69	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	32,5	656	21320
224	70	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	19,005792	475	9028
225	71	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,587808	7 965	4682
226	72	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Траншеи и котлованы .Засы пка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18,51245	98	1814
227	73	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,7255	4 156	23795
228	74	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	19,005792	656	12468
			Канализация К1				
229	75	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	65	2 873	186745
230	76	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,403	49 257	118365

1	2	3	4	5	6	7	8
231	77	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопров	65	403	26195
			Колодцы Д1500 3шт				
232	78	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	5,605	83 636	468780
233	79	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,48	27 014	94009
234	80	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	28 163	84489
235	81	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	31 824	95472
236	82	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	29 582	207074
237	83	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	3	36 998	110994
238	84	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 611	13833
239	85	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	23 039	138234
240	86	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0876	1 143 119	100137
241	87	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,к оличество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,5404	3 552	9024
242	88	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1	76 759	76759

	Локальная смета 6-2 - Выгреб на 10м3						**4 719 625**
			Земляные работы				
243	1	6101-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	283,4631	379	107433
244	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	8,7669	9 558	83794
245	3	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,22	36 198	44162
246	4	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные	$м^3$	32,72	1 392	45546
247	5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	32,72	3 778	123616

1	2	3	4	5	6	7	8
248	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	32,72	656	21464
249	7	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 к Вт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	211,9838	67	14203
250	8	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	6,5562	4 156	27248
251	9	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	218,54	656	143362
			Горловина				
252	10	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,118	49 309	5818
253	11	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13 181	26362
254	12	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 611	4611
255	13	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка	шт.	1	9 875	9875
256	14	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
			Стенки и днище				
257	15	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	18,45	83 386	1538472
258	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	344 590	26630
259	17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодическ ого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0631	336 177	21213
260	18	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,44071	382 476	168561
			ПОКРЫТИЕ				
261	19	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,75	140 981	246717
262	20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодическ ого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16776	336 177	56397
			Дыхательное устройство				
263	21	6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10 509	10509
264	22	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,34	708	241

1	2	3	4	5	6	7	8
265	23	6122-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм	км	0,002	2 181 922	4364
266	24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Пояса в опалубк е.Устройство	$м^3$	0,2	95 152	19030
267	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодическ ого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	336 177	619
268	26	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00353	1 507 839	5323
269	27	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000264	954 056	252
			Стремянка				
270	28	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т конструкц	0,03532	270 642	9559
271	29	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,03532	1 146 761	40504
272	30	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,02428	206	211
			ШТУКАТУРКА				
273	31	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	14,616	76 759	1121910
274	32	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция бок овая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхнос	7,8	4 271	33314
275	33	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхнос	7,8	2 908	22682
276	34	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируем	7,8	3 034	23665
277	35	6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$ изолируем	7,8	872	6802
278	36	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция бок овая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхнос	61,2	4 271	261385
279	37	6111-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхнос	39,52	5 999	237080
280	38	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция бок овая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхнос	39,52	4 271	168790
281	39	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируем	11,5	861	9902
282	40	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	10	496	4960

1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 7-2 - Генеральный план					**49 916 878**
			Раздел 1. Вертикальная планировка				
283	1	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	306	139	42534
284	2	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4	Добавлять при перемещении грунта на кажды е последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	306	477	145962
285	3	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 к Вт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	556	67	37252
286	4	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на кажды е последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	$м^3$	556	30	16680
287	5	6101-0101-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	329	499	164171
288	6	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	5 922	75	444150
			Раздел 2. Покрытие				
			Тип .1 Асфальтобетонное покрытие				
289	7	7101-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,666	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой,толщина 12 см/20см/	$м^2$	614	1 745	1071430
290	8	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,4912	223 697	109880
291	9	7101-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,25	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой,толщина 12 см/15см/	$м^2$	614	1 308	803112
292	10	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	614	2 600	1596400
293	11	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4	добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101- 0602-0306	$м^2$	614	1 059	650226
294	12	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	614	2 917	1791038
295	13	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	167	5 475	914325

1	2	3	4	5	6	7	8
296	14	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	167	2 534	423178
			Тип 2. Брусчатое покрытие тротуаров				
297	15	6113-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из песка	$м^3$	13,5	17 032	229932
298	16	7101-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	270	1 239	334530
299	17	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	270	4 365	1178550
300	18	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	270	4 122	1112940
301	19	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	233	5 475	1275675
302	20	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	233	1 624	378392
		Раздел 3.	Озеленение				
303	21	6113-0102-0418 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовк а стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратны м комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, добавление растительной земли до 50%	яма	36	39 713	1429668
304	22	6113-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посадк а дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	36	36 026	1296936
305	23	254-102-0704 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	36	4 256	153216
306	24	6113-0108-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди вручную, добавление растительной земли до 50%	м	18	3 586	64548
307	25	6113-0109-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м	18	2 513	45234
308	26	254-104-1201 РСНБ РК 2022	Жимолость с оголённой корневой системой	шт.	108	1 019	110052
309	27	6113-0112-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную	$м^2$	114	2 114	240996
310	28	6113-0112-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	114	336	38304
311	29	6113-0112-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посев газона партерного,мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	114	722	82308
		Раздел 4.	МАФ				

1	2	3	4	5	6	7	8
312	30	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна " Сатурн"	шт.	1	53 094	53094
313	31	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	1	77 153	77153
314	32	8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	312 675	312675
315	33	8601-0307-0405 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО без крышки	шт.	2	59 124	118248
316	34	8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции беседок , поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	1	388 076	388076
317	35	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	100,8	309 420	31189536
318	36	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1	768 333	768333
319	37	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	3	276 048	828144

Всего по акту:	**110 213 072**
в том числе:	
стоимость оборудования	24 470 926
строительно-монтажные работы	85 742 146
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	6 430 661
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийнымиявлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	276 518
Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1 482 280
Итого:	118 402 531
Сметная прибыль (5)%	4 622 466
Непредвиденные работы и затраты (3)%	3 552 076
Итого	**126 577 074**
Итого в текущих ценах 2024г.	**126 577 074**

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 28 %				35 441 581
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 72 %				91 135 493
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 28 %, к - 1,0557				37 415 677
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 72 %, к - 1,075				97 970 655
			Итого в текущих ценах 2024г.				**135 386 332**
			Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98				-2 707 726,64
			Итого в текущих ценах				**132 678 605,36**
			НДС (12 %)				15 921 432,64
			Итого				**148 600 038,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Луч 2050"
БИН 170340027213

Директор _____ **Уразбаев Е. К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
БИН 060140008148

Руководитель _____ **Шоманов А.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MaGuKaNa"
БИН 180640010261

Эксперт _____ **Жунусов Е. Т.**
ИИН 861012350548
аттестат №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ93VJE00026362 от 19.05.2017г.
аттестат №KZ39VJE00026364 от 19.05.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Фирма Кокше-TechnoPlast"

Эксперт _____ **Искаков Л. Д.**
ИИН 751223301176
аттестат №KZ02VJE00054966 от 01.06.2020г.