Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, Костанайская область, г.Костанай, ул.Кайрбекова, 403**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **151/5-0 Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Новоильиновка района Беимбета Майлина Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружные электросети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ 1

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 4-01-01-02 Наружные электросети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети 0,4 кВ										
1	1	6101-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2		1,35	496,0	496,0	669,6	669,6			669,6	
				м^3		0,0	147,0	0,0	198,45				
2	2	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2		0,9	96,0	96,0	86,4	86,4			86,4	
				м^3		0,0	24,0	0,0	21,6				
3	3	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		0,9	640,0	246,0	576,0	221,4			576,0	
				м^3		394,0	79,0	354,6	71,1				
4	4	6124-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее		0,45	808,0	448,0	363,6	201,6			363,6	
				м		360,0	146,0	162,0	65,7				
5	9	6124-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг		7,25	1 211,0	438,0	8 779,75	3 175,5	391,5		8 779,75	
				м		719,0	118,0	5 212,75	855,5				
6	18	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*		0,00725	80 456,0	45 070,0	583,3	326,76			583,3	
				км кабеля		35 386,0	9 566,0	256,54	69,35				
			Итого по разделу 1: Сети 0,4 кВ					11 059	4 681	392	0	11 059	
								5 986	1 282	0	0		
			ИТОГО по акту					11 059	4 681	392	0	11 059	
								5 986	1 282	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								11059*9,4/100	1 040	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								11059+0+0+1040	**12 099**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								12099*5/100	605	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								12099*5/100	605	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 309**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								13309*1,075	**14 307**	
			Понижающий коэффициент								14307*-2/100	-286,14	
			Итого с понижающим коэффициентом									**14 021**	
			НДС (12%)								14021*12/100	1 683	
			Итого НДС								14021+1683	**15 704**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Компания Таир"
БИН 171140032403
Директор _____ **Мунбаев Р.Н.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор _____ **Дзюба Н.А.**