Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, Костанайская область, г.Костанай, ул.Кайрбекова, 403**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **151/5-0 Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Новоильиновка района Беимбета Майлина Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети водопровода и канализаци**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ 3

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 4-01-01-02 Наружные электросети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2		5,88984	372,0	372,0	2 191,03	2 191,03			2 191,03	
				м^3		0,0	77,0	0,0	453,53				
2	2	6101-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*		0,18216	7 548,0	0,0	1 374,94	0,0			1 374,94	
				м^3		7 548,0	0,0	1 374,94	0,0				
3	3	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1		0,167454	3 683,0	0,0	616,73	0,0			616,73	
				м^3		3 683,0	0,0	616,73	0,0				
4	4	6101-0106-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1		6,089034	55,0	55,0	334,9	334,9			334,9	
				м^3		0,0	14,0	0,0	85,25				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		6,256488	640,0	246,0	4 004,16	1 539,1			4 004,16	
				м^3		394,0	79,0	2 465,06	494,26				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					8 522	4 065	0	0	8 522	
								4 457	1 033	0	0		
			Раздел 2: Водопровод В1										
6	11	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,2352	10 031,0	459,0	2 359,3	107,96	1 116,02		2 359,3	
				м^3		4 827,0	105,0	1 135,32	24,7				
7	12	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 132 мм		0,0038	1 462 148,0	498 955,0	5 556,16	1 896,03			5 556,16	
				км		963 193,0	123 768,0	3 660,13	470,31				
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					7 915	2 004	1 116	0	7 915	
								4 795	495	0	0		
			ИТОГО по акту					16 437	6 069	1 116	0	16 437	
								9 252	1 528	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								16437*9,4/100	1 545	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								16437+0+0+1545	17 982	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								17982*5/100	899	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								17982*5/100	899	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 780	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								19780*1,075	21 264	
			Понижающий коэффициент								21264*-2/100	-425,28	
			Итого с понижающим коэффициентом									20 839	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)								20839*12/100	2 501	
			Итого с НДС								20839+2501	**23 340**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Компания Таир"
БИН 171140032403
Директор_____ Мунбаев Р.Н.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба П.А.