Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.03.2023 № 183

Декларация о соответствии

«18» 02 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Сұңқар Құрылыс LTD» Атырауская обл., Жылыойский район, г.Кулсары, ул.Шафих Избасов, 30; БИН 070540009231, тел. 8(7132) 568278

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Нұрберген Азат Сергейұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство уличного освещения в ауле Аккистау и населенном пункте Оркен Исатайского района, Атырауской области»** по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский с.о., с.Аккистау

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района» Руководитель Сыдихов Ж.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Qazyna Stroi Servis», ТОО «УниверсалСтройСервис»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Redline Pro», №38-2022 ЭСН (Наружные электроснабжения)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел строительства Исатайского района» № 50 от 01.11.2022 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство уличного освещения в ауле Аккистау и населенном пункте Оркен Исатайского района, Атырауской области	м	14301		16353,4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)					
В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Данный участок находится в ауле Аккыстау Исатайского района Атырауской области.

Строительство уличного освещения в ауле Аккистау и населенном пункте Оркен Исатайского района, ,характеризуются следующими данными: Общая протяженность электролинии – 16353,4 м,светильники светодиодные LED 523 - штуки, Опоры 95- 567 шт. шкафы управления- 16 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 22 сентябрь 2023 год;

месяц, год

окончание работ: 18 февраль 2024 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 82% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Технические условия на электроснабжение
№27-1931, №27-1932, №27-1933, №27-1934, №27-1935, №27-1937, №27-1938, №27-1939, №27-1940, №27-1941, №27-1942, №27-1943, №27-1944, №27-1945, №27-1947, №27-1948, №27-1949, №27-1950, №27-1951, №27-1952, №27-1953, №27-1958, от 08.04.2022., выданные АО «Атырау Жарык»

Нач. Исатайского РЭС Букеев Ш. Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) – Проектом не предусмотрено;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – не предусмотрен проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство уличного освещения в ауле Аккистау и населенном пункте Оркен Исатайского района, Атырауской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор Нұрберген Азат Сергейұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)