Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

г.Кызылорда «30» «06» 2020 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "МК-Сервис LTD " , г.Кызылорда, Ж.Берденов,37
(наименование организации, юридический адрес)
В лице Директора Нурекешов Кайрат Сембаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Работы по установке опор освещения по ул.Зеленая в п. Белкуль»
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является КГУ «Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорда», и.о. акима Сәду Жасұлан Хабидуллаұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: отсутствует
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гор Сервис Проект»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) КГУ «Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорда», распоряжение №17Ө от 20.02.2020 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Освещение улицы Зеленая в п. Белкуль в Кызылорда	км шт	0,658 14 опор		0,818 18 опор	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Для обеспечения нормы освещенности улицы Зеленая в пос. Белкуль в г.Кызылорда предусмотрены светильники на металлических опорах с светодиодными лампами в количестве 18 шт, выполнены щебеночные подготовки под оппоры. Сеть электроосвещения улицы Зеленая выполнена кабелем типа АВВГ 4х16 мм2, протяженностью L-0,05 км и проводом СИП4 4-16 мм2 протяженностью 0,6 км, проводом СИП 2 А 2х16+1х25-0,6/1,0 протяженностью 0,218 км

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Оборудование отсутствует;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «19» 05 2020 года;
окончание работ «30» 06 2020 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 45 дней ;
фактически один месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) отсутствует:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) М.П.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); Не требуется.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты не требуется.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Работы по установке опор освещения по ул.Зеленая в п. Белкуль

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнитель (генеральный подрядчик) ТОО "МК-Сервис LTD "
Директор Нурекешов Кайрат Сембаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.