Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Улица Интернациональная, Дом 33, КВ. 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **151/5-0 Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Новоильиновка района Беимбета Майлина Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружные электросети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ 1

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **4-01-01-02 Наружные электросети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети 0,4 кВ										
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2**	м³	1,35	496,0 0,0	496,0 147,0	669,6 0,0	669,6 198,45			669,6	
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м³	0,9	96,0 0,0	96,0 24,0	86,4 0,0	86,4 21,6			86,4	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	0,9	640,0 394,0	246,0 79,0	576,0 354,6	221,4 71,1			576,0	
4	4	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	0,45	808,0 360,0	448,0 146,0	363,6 162,0	201,6 65,7			363,6	
5	9	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг**	м	7,25	1 211,0 719,0	438,0 118,0	8 779,75 5 212,75	3 175,5 855,5	391,5		8 779,75	
6	18	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3***	км кабеля	0,00725	80 456,0 35 386,0	45 070,0 9 566,0	583,3 256,54	326,76 69,35			583,3	
			Итого по разделу 1: Сети 0,4 кВ					11 059 5 986	4 681 1 282	392 0	0 0	11 059	
			ИТОГО по акту					11 059 5 986	4 681 1 282	392 0	0 0	11 059	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								11059*9,4/100	1 040	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								11059+0+0+1040	**12 099**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								12099*5/100	605	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								12099*5/100	605	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 309**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								13309*1,075	**14 307**	
			Понижающий коэффициент								14307*-2/100	-286,14	
			Итого с понижающим коэффициентом									**14 021**	
			Итого по акту									**14 021**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «СеверСтрой-Компани»
БИН 181040003715
Директор_____ Тюебаев З.Ж.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.