Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО "Мерей и компания"

Генеральный подрядчик: ТОО «Stroy System Group»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»

Авторский надзор: ТОО «Бакытжан Жоба»

Наименование объекта: «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Исабекова, мкр. Балашак)»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

Наименование пусковых комплексов объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительны		Налог на добавленную стоймость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	544 078,00	58 294		544 078,00			100%			58 294	544 078,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	15 778,26	1 691		15 778,26						1 691	15 778,26
Услуга авторского надзора	2 502,76	268		2 502,76						268	2 502,76
Всего по стройке	562 359,02	60 252,75		562 359,02						60 252,75	562 359,02

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ Искаков Т.А.

Инвестор:

Директор ТОО «Мерей и компания»

_____ Корнкбаев Ж.А.

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ Уразалиев Ж.П.

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт по техническому

_____ Турдыбов К.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____ Байжанов А.С.

Главный специалист ТОО «Бакытжан жоба»

_____ Налибаев А.

Форма 2с приложение 2.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 104

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный подрядчик : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаймаметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Исабекова, мкр. Балашак)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Исабекова, мкр. Балашак)»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-027 от 26.08.2024г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 2020/01. Наружные сети газоснабжения (6-1)									
1	1	6303-0101-0103 ЕСН РСМС РК 2021	Прокладка трубопроводов подземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм		0,0027	3 333 515,0	1 039 861,0	9 000,0	2 807,0	135,0		9 000,0
				км		2 243 487,0	246 104,0	6 057,0	664,0			
2	2	241-102-0107 РСМС РК 2021	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм		2,727	588,0		1 595,0		1 595,0		1 595,0
				м								
3	3	6017-0301-0101 ЕСН РСМС РК 2024	Устройство установок для регулирования давления газа ГРПШ		1	60 243,0	2 501,0	60 243,0	2 501,0	348,0		60 243,0
				установка		57 394,0	629,0	57 394,0	629,0			
4	4	513-302-0402 СборСУ 99.2021	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-8 с регулятором давления газа РДГД-2,8, с одним узлом учета газа G4		1	70 173,0		70 173,0				70 173,0
				шт.						70 173,0		
5	5	241-102-0107 РСМС РК 2021	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм		2	588,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0
				м								
6	6	242-203-1102 РСМС РК 2021	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, РN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	27 352,0		54 704,0		54 704,0		54 704,0
				шт.								
7	7	241-116-0103 РСМС РК 2021	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		4	2 037,0		8 148,0		8 148,0		8 148,0
				шт.								
8	8	214-203-0102 РСМС РК 2021	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 10 мм(поставка)		0,21812	335 832,0		73 249,0		73 249,0		73 249,0
				т								
9	9	212-101-2004 РСМС РК 2021	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6		0,21	18 436,0		3 872,0		3 872,0		3 872,0
				м³								
10	10	241-114-0104 РСМС РК 2021	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х30-32х3,0 мм		1	530,0		530,0		530,0		530,0
				шт.								
11	11	241-112-0108 РСМС РК 2021	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 18х2,8 мм		1	155,0		155,0		155,0		155,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	6111-0501-0505 ЕСН РСНК РК 2004	Поверхность металлическая огрунтованная.Окраска эмалью ПФ-115		1,56	383,0	7,0	597,0	11,0	268,0		697,0
				м²		204,0	2,0	318,0	3,0			
13	13	6111-0501-0208 ЕСН РСНК РК 2004	Поверхность металлическая.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,56	493,0	9,0	769,0	14,0	289,0		789,0
				м²		350,0	2,0	546,0	3,0			
14	14	1125-0210-0101 РСНК РК 2002	Трубопроводы промышленные диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 MPa (80 кгс/см2)		0,002	2 135 649,0	1 540 608,0	4 271,0	3 082,0	68,0		4 271,0
				км трубопровода		860 288,0	283 371,0	1 121,0	567,0			
15	15	6401-0203-0101 ЕСН РСНК РК 2004	Монтаж змеевиков вертикальных из стали углеродистой, размер 50x50x5 мм		6	9 429,0	457,0	56 574,0	2 742,0	25 410,0		56 574,0
				м.п.		4 737,0	122,0	28 422,0	732,0			
16	16	6401-0203-0202 ЕСН РСНК РК 2004	Монтаж змеевиков горизонтальных из стали углеродистой, сечение 160 мм2		5	1 332,0	57,0	6 660,0	285,0	2 690,0		6 660,0
				м		737,0	14,0	3 685,0	70,0			
17	17	1125-0210-0101 РСНК РК 2002	Трубопроводы промышленные диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 MPa (80 кгс/см2)		0,0027	2 135 649,0	1 540 608,0	5 766,0	4 160,0	93,0		5 766,0
				км трубопровода		860 288,0	283 371,0	1 513,0	765,0			
18	18	1125-0128-0101 РСНК РК 2002	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		2	5 356,0	4 611,0	10 712,0	9 222,0			10 712,0
				стык		745,0	869,0	1 490,0	1 738,0			
19	19	261-107-0811 РСНК РК 2002	Пленка радиографическая РТ-5		24	419,0		10 056,0		10 056,0		10 056,0
				дм2								
20	20	6303-0202-0103 ЕСН РСНК РК 2004	Врезка штуцеров в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		1	45 511,0	4 563,0	45 511,0	4 563,0	3 687,0		45 511,0
				врез		37 341,0	0,0	37 341,0	0,0			
21	21	6111-0501-0505 ЕСН РСНК РК 2004	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью ПФ-115		0,21	383,0	7,0	80,0	1,0	36,0		80,0
				м²		204,0	2,0	43,0	0,0			
22	22	6111-0501-0208 ЕСН РСНК РК 2004	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,21	493,0	9,0	104,0	1,0	28,0		104,0
				м²		350,0	2,0	74,0	0,0			
			ИТОГО по смете 903-001- Наружные сети газоснабжения [6-1]					423 939,0	29 389,0	186 371,0	0,0	423 939,0
								138 034,0	5 171,0	70 173,0	0,0	
			Итого по сводному смете					423 939,0	29 389,0	186 371,0	0,0	423 939,0
								138 034,0	5 171,0	70 173,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							70 173,0		
			СМР							251 766,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: текущие затраты / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общехозяйственные затраты) - 5,5%		5,5%					20 872		
			Итого с общехозяйственными затратами									374 636
			Сметная прибыль 5%		5%					18 732		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%					22 241		
			ИТОГО без НДС									485 784
			НДС		12%					58 294		
			ИТОГО с НДС									544 078

Заказчик:Государственное [illegible] жилищно-коммунального хозяйства [illegible] города Астаны "Центр [illegible]

Руководитель [illegible] Ибраев Т.А.

Инвестор

ТОО "Мерей и компания" БИН [illegible]

Директор Корембаев Ж.А.

Генеральный Подрядчик

ТОО «Stroy System Group» БИН [illegible]

Директор Уразалиев Ж.П.

Авторский надзор

ТОО «[illegible]» БИН [illegible]

Директор Бейшов А.С.

Эксперт по авторскому надзору Назибаев А.

Технический надзор

ТОО «Технический надзор» БИН [illegible]

Директор Смадияров Ш.Т.

Эксперт по техническому надзору Турашов К.Е.