Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

« 30 » октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «РАЙС KZ» Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 Лицензия № 18000562, 15.01.2018 года, БИН 110240020454
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Дзюба Ивана Анатолиевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Новоильиновка района Беимбета Майлина Костанайской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина», И.о. руководителя Сайлыбаев Аяпберген Серикович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Шебер-СВТ», БИН 070340013113, ГСЛ №000486 от 17.05.2007 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Оспанова Е.А**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Элоим ЛТД», БИН 020340004026, ГСЛ № 008686 от 18.04.2002 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Асанов Н.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Tolagay», БИН 151040015773, ГСЛ № 18000031 от 04.01.2018 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Беспаев А.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Амарант KZ», БИН 150540022385, ГСЛ № 22006075 от 30.03.2022 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Асанов Н.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Жезкуат», БИН 090940006780, ГСЛ № 23027107 от 12.12.2023 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Кызылбаев Н.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Куандык – К», БИН 020140003447, ГСЛ № 23012131 от 29.05.2023 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Жаманшалов Б.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, ГСЛ №21027414 от 27.09.2021г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Каркенова К.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, ГСЛ № 21029875 от 18.10.2021 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Сеильбеков З.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Kaz Мегаполюс S», БИН 140140006763, ГСЛ № 23000400 от 09.01.2023 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Абдикаликов Ж.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Quba Group», БИН 231240007340, ГСЛ № 23027869 от 26.12.2023 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Ахметкалиев Б.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Бай-Скак», БИН 110740008082, ГСЛ №14009442 от 24.06.2014 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Сулейменов Е.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, ГСЛ №19013520 от 24.06.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Кокжанов Б.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «StoryTrade KZ» БИН 191240005047, ГСЛ №24022272 от 25.06.2024 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Абсадиков М.О.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Дельтастрой 1», БИН 190140000109, ГСЛ № 19006083 от 12.03.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Адыханов Ш.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, ГСЛ № 24028305 от 16.09.2024 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Кокжанов Б.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «ТАБЫС-АСМ», БИН 131040012428, ГСЛ № 19000548 от 15.01.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Пекушева Н.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «КазАрт-Құрылысы», БИН 160740013414, ГСЛ № 24028304 от 16.09.2024 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Омаров Т.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», БИН 131140019101, ГСЛ №24029938 от 07.10.2024 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **БАЙДУРИН А.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Нурай - Сервис», БИН 040240007586, ГСЛ № 24029934 от 07.10.2024 год
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Елеубеков Б.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Строй Комбо», БИН 190440031497 №19010665 от 14.05.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Шапаев Р.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Астана Проект Индустрия", 151/5-0**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", № 16 от 13.03.2024 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность наружных сетей водоснабжения	м	155,05	155,05	155,05	155,05
Протяженность наружных сетей канализации (хозяйственно-бытовая)	м	52,15	52,15	52,15	52,15
Протяженность наружных сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ	м	290	290	290	290
Протяженность воздушной линии наружных сетей связи	м	190	190	190	190

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется

следующими данными:

Водоснабжение: Водопроводные сети системы В1 выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø32х2,0мм. Водопроводная арматура и фасонные части в колодцах окрашены грунтовкой ГФ-021. При прохождении полиэтиленовых труб через стенки колодцев проложены гильзы из трубы ПЭ 100 SDR 17 Ø160мм. Зазор между гильзой и трубопроводом заделан просмолённой паклей в асбестоцементном растворе. В местах пересечения с канализацией труба проложена в футляре из трубы стальной электросварной L-5,00м Ø219х6. Футляры покрываются весьма усиленной антикоррозийной изоляцией.

Канализация: выполнена из гофрированных двухслойных труб из полипропилена DN/OD 110 SN8 с раструбом и DN/OD 160 SN8 с раструбом. Смотровые колодцы К1 выполнены из сборных железобетонных элементов. Железобетонные элементы колодцев и стыки элементов в колодцах выполнены на сульфатостойком цементе. Колодцы перекрыты чугунными люками типа «Л». Вокруг люков колодцев, размещённых вне дороги, выполнена отмостка шириной 1м из асфальта толщиной 30мм по щебёночному основанию толщиной 150 мм. Сброс стоков осуществляется в железобетонный септик объемом 5м3, выполненный из сборных железобетонных элементов.

Электрические сети: Кабельная ЛЭП-0,4кВ выполнена кабелем ВБбШВ 4х25 к щиту ЩВР-ФАП. Основное питание выполнено от КТП №308-03 ПОЧТА 10/0,4кВ 250 кВА., резервное питание выполнено от ДГУ ТСС АД-25С-Т400-1РПМ7. В местах пересечения с трубопроводом, проездами, водо- и газопроводом, теплотрассой кабель защищается толстостенной ПНД трубой.

Наружные сети связи: выполнены от существующей АТС. От оборудования АТС кабель ОКГ-4xG.652D-7кН проложен по существующим опорам связи №114 и 254 до опоры №1. С опоры №1 далее кабель подвешивается по опорам до опоры №5, с которой выполняется ввод в здание ФАП. Между опорами кабель крепится к тросу на подвесках. Расстояние между подвесками- 0.8м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **13.06.2024 года;**
(месяц, год)
окончание работ: **31.10.2024 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 (два);**
фактически, месяц: **4 (четыре);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

КГП „Районная больница р-на Б.Майлина" УЗАКО Затаров А.Ж. 04.12.2024

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Новоильиновка района Беимбета Майлина Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор «РАЙС KZ» Дзюба Иван Анатолиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)