ждена приказом и.о.Министра индустрии и
труктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхСтрой-KZ"

Наименование строительства и его адрес: Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Инженерные сети.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21-10	14.08.2023				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	13 075 543,00	11 674 591,96							1 400 951,04	13 075 543,00
Акт приемки выполненных работ №1		11 674 591,96							1 400 951,04	13 075 543,00

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Генеральный директор — Нурымбет Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхСтрой-KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор — Бегембетов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхСтрой-KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Инженерные сети.

(наименование, адрес)

Объект : Теплосети
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21-10 от 14.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

по локальной смете 6-3
за сентябрь 2023 год

на теплосети

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	327,1	321,10 --	321,10 77,24	105032 --	105032 25265	-- --	18190 9859	133081
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	19	2186,32 2186,32	-- --	41540 41540	-- --	-- --	29909 5716	77165
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м³ грунта	346,1	66,72 --	66,72 18,80	23092 --	23092 6507	-- --	4686 2222	30000
4	4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м³ грунта	181,4	66,72 --	66,72 18,80	12103 --	12103 3410	-- --	2456 1165	15724

5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									93850
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	163,26	46,86 --	46,86 13,20	7650 --	7650 2155	--	1551 736	9937
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ грунта	18,14	1129,70 1129,70	-- --	20493 20493	-- --	--	14755 2820	38068
8	8	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ излишнего грунта	м³ уплотненного грунта	163,26	236,84 120,96	115,88 50,15	38666 19748	18918 8187	--	20114 4702	63482
9	9	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	м³ грунта	164,8	271,24 11,19	259,63 64,47	44700 1844	42787 10625	69	8978 4295	57973
10	10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	т*км	280,16	69,00 --	-- --	19331 --	-- --		-- 1546	20877
				м³ грунта	164,8	33,19 3,64	29,47 8,21	5470 600	4857 1353	13	1406 550	7426
				Канал КЛ120х60-8(26,9м)								
11	11	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	4,5192	12800,31 4150,42	1457,42 542,12	57847 18757	6586 2450	32504	19934 6222	84004
12	12	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	8,59	15054,33 5951,04	3778,00 1249,94	129317 51119	32453 10737	45745	72991 16185	218492
				Гидроизоляция канала КЛ120х60-8								
13	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	53,262	1140,11 468,00	33,81 19,22	60725 24927	1801 1024	33997	24393 6810	91928
14	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м² стяжки	106,524	170,43 5,79	5,78 3,18	18155 617	616 339	16922	898 1524	20577
15	19	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизолом	м² изолируемой поверхности	53,262	2357,78 916,41	113,63 16,56	125580 48810	6052 882	70718	46710 13783	186073
16	20	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Защитный слой из бетона В5.Устройство	м² стяжки	53,262	889,70 463,47	32,80 19,22	47387 24685	1747 1024	20955	24167 5724	77278

17	21	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 30мм									93850
				м² стяжки	106,524	109,01 5,58	5,78 3,18	11612 594	616 339	10402	877 999	13488
			Деформационный шов КЛс150-90-8(2шт)									
31	39	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заполнение шва битумной мастикой.Устройство									
				м шва	10	212,61 111,16	4,30 1,91	2126 1112	43 19	971	1334 277	3737
32	40	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	6	4312,09 311,77	10,41 2,59	25873 1871	63 16	23939	1754 2210	29837
33	41	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Защитная кирпичная стенка.Устройство									
				м³ кладки	0,1	44269,61 9034,96	3283,91 687,71	4427 903	329 69	3195	904 426	5758
34	42	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Защитный слой из бетона .Устройство									
				м³	0,06	70524,03 25437,20	2761,44 603,14	4231 1526	165 36	2540	1422 452	6105
35	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
				м² поверхности	4	1185,84 398,87	28,64 3,82	4743 1595	114 15	3034	1498 499	6740
			Тепловая камера УТ5 (1шт)									
36	44	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем									
				м² площади уплотнения	24	359,26 99,47	46,07 15,90	8622 2387	1106 382	5129	2603 898	12123
37	45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство									
				м³	2,3	25166,35 1807,19	1659,26 346,34	57883 4157	3817 797	49909	4507 4991	67382
38	46	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В7,5									
				м³	1	29378,51 4598,26	2026,03 435,12	29379 4598	2026 435	22755	4580 2717	36676
39	47	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены тепловой камеры из бетонных блоков на растворе М50									
				м³ кладки	20	13536,32 6065,79	4013,67 840,54	270726 121316	80274 16811	69136	128458 31935	431119
40	49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щебень для дренажа.Укладка									
				м³ основания	0,025	8738,35 1247,31	2592,54 1061,40	218 31	65 27	122	54 22	293
41	50	1106-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямка из бетона В7,5.Устройство									
				м³	0,1	37017,26 8446,46	3277,65 688,01	3702 845	328 69	2529	831 363	4896

42	51	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м² покрытия	23,75	1332,78 353,63	126,40 45,50	31654 8399	3002 1081	20253	8911 3245	43810
43	52	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка и опорных подушек	шт. сборных конструкций	10	937,32 245,60	363,97 76,22	9373 2456	3640 762	3277	3798 1054	14224
44	53	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	3379,70 1350,94	1970,35 412,63	6759 2702	3940 825	117	4162 874	11795
45	58	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,8052	42708,18 23429,55	13657,83 4252,87	34389 18865	10997 3424	4527	15380 3981	53751
46	59	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,8052	18778,27 14108,38	2354,21 5,73	15120 11360	1896 5	1864	7842 1837	24799
47	62	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	16	10230,69 2686,71	1728,44 551,84	163691 42987	27655 8829	93049	61144 17987	242822
48	66	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02904	587947,45 87921,44	9685,73 1967,62	17074 2553	281 57	14240	3080 1612	21767
49	67	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестница МС-2.Монтаж	т конструкций	0,11568	105120,11 53475,69	35815,29 12025,26	12160 6186	4143 1391	1831	5228 1391	18779
50	69	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,28	19744,33 8509,13	10207,23 3790,43	5528 2383	2858 1061	287	4064 767	10359
51	74	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	4	3264,27 2187,28	631,39 251,92	13057 8749	2526 1008	1782	9659 1817	24534
52	76	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	26,8	1082,92 325,30	158,05 37,06	29022 8718	4236 993	16068	8934 3036	40993
53	77	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	26,8	1191,17 286,80	37,77 5,92	31923 7686	1013 159	23224	7217 3131	42272
54	78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	68,16	1185,84 398,87	28,64 3,82	80827 27187	1952 260	51688	25526 8508	114861

55	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м²	55,6	93,60 35,39	2,28 0,36	5204 1968	127 20	3109	1372 526	7102
				Дренажный колодец(1шт)								
56	80	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дренажный колодец.Устройство	м³ конструкций колодца	1,1	54831,98 24354,24	15194,01 6096,97	60315 26790	16714 6707	16811	33161 7478	100954
57	87	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	4	937,32 245,60	363,97 76,22	3749 982	1456 305	1311	1519 421	5689
58	91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону с внутренней и наружной стороны колодца	м² поверхности	28,03	1185,84 398,87	28,64 3,82	33239 11180	803 107	21256	10497 3499	47235
59	92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Бетонное основание.Устройство	м³ подстилающего слоя	0,07	29772,19 5080,45	11,09 --	2084 356	1 --	1727	334 193	2612
60	93	1123-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка колодца щебнем.Устройство	м³ фильтрующего основания	14	5147,08 553,40	132,23 37,25	72059 7748	1852 522	62459	8186 6420	86665
61	94	1111-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	то же глиной	м³ подстилающего слоя	1,78	20836,37 9931,74	4286,84 2258,81	37089 17678	7631 4021	11780	20397 4599	62085
62	96	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заделка трубы бетоном.Устройство	м³ заделки	0,36	201728,03 108978,05	1855,03 821,43	72622 39232	668 296	32722	33203 8466	114291
63	97	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	м³ подстилающего слоя	0,4	12800,31 4150,42	1457,42 542,12	5120 1660	583 217	2877	1764 551	7435
64	98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Бетонная отмостка.Устройство	м³ подстилающего слоя	0,85	29772,19 5080,45	11,09 --	25306 4318	9 --	20979	4059 2349	31715
65	99	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	829507,22 633923,22	5227,76 2191,58	4148 3170	26 11	952	3149 584	7880
				Газонепроницаемый узел ввода теплосети (1шт)								
66	101	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Антисептированная доска.Установка	м³ древесины в конструкции	0,0058	196456,51 34740,23	1611,49 687,71	1139 201	9 4	929	185 106	1430

67	102	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04296	1880798,90 713978,53	692387,24 214495,58	80799 30673	29745 9215	20381	39488 9623	129910
68	103	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подпорные стенки из бетона В15.Устройство	$м^3$	0,18	26725,90 1551,52	1790,80 388,94	4811 279	322 70	4210	318 410	5539
69	104	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентгруба диаметром 80мм.Установка	м трубопровода	2	5636,07 1336,00	115,70 32,76	11272 2672	232 66	8368	2683 1116	15071
70	105	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,28	1180,14 1035,09	1,47 0,69	330 290	-- --	40	232 45	607
71	106	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	1,12	4137,55 649,31	10,91 2,59	4634 727	12 3	3895	679 425	5738
72	107	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	$м^2$ поверхности	1,12	1813,25 168,00	5,83 1,55	2031 188	7 2	1836	177 177	2384
73	108	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3974,00 2989,98	-- --	7948 5980	-- --	1968	5860 1105	14913
			.Конструкция крепления неподвижных опор для труб 200 (1шт)									
74	109	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,18	8738,35 1247,31	2592,54 1061,40	1573 225	467 191	881	386 157	2116
75	110	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,16	28831,21 1807,19	1659,26 346,34	4613 289	265 55	4059	314 394	5321
76	111	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Железобетонная опора из бетона В25,F100,W6.Устройство	$м^3$	1,2	37689,77 6361,13	873,35 330,60	45228 7633	1048 397	36547	7307 4203	56738
77	115	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,808	1185,84 398,87	28,64 3,82	4516 1519	110 15	2887	1426 475	6417
78	116	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Швеллер №10.Укладка	т конструкций	0,0275	49830,90 18148,06	31627,02 14568,26	1370 499	870 401	1	621 159	2150

			Подземная прокладка в ж.б канале КЛ 120х60-8								
79	118	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Песчаная подсыпка и засыпка трубопроводов	м³ основания	90,9	8800,81 1496,77	251,94 66,86	799994 136056	22902 6078	641036	140712 75256	1015962
80	119	1124-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,02	3677557,72 1858868,16	1705624,96 423103,06	73551 37177	34112 8462	2262	45183 9499	128233
81	121	1124-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,081	2797171,89 1476338,85	1251847,18 303986,28	226571 119583	101400 24623	5588	142764 29547	398882
82	122	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 426х7,0мм.Укладка	км трубопровода	0,02	46707343,49 1387340,16	1291374,97 441064,89	934147 27747	25827 8821	880573	36202 77628	1047977
83	123	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Протаскивания в футляр труба стальная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке диаметром 219 мм	м трубы, уложенной в футляре	20	2142,94 1715,46	13,37 4,01	42859 34309	267 80	8283	34046 6152	83057
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								2674111
			Электроснабжение									
84	1	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	727,98	492,20 223,04	212,51 75,39	358312 162369	154703 54882	41240	156421 41182	555915
85	2	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	265,46	558,68 223,04	278,99 102,93	148307 59208	74061 27324	15038	62303 16849	227459
86	21	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	338,06 252,05	31,51 9,93	30425 22685	2836 894	4904	16977 3793	51194
			Наружная канализация									
87	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1077,5	321,10 --	321,10 77,24	345985 --	345985 83226	--	59920 32476	438381

88	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									93850
				$м^3$ грунта	37,9	2186,32 2186,32	-- --	82862 82862	-- --	--	59660 11402	153924
89	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
				$м^3$ основания	7,2	8800,81 1496,77	251,94 66,86	63366 10777	1814 481	50775	11146 5961	80472
90	13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка									
				м трубопровода	148,4	192,04 123,85	25,71 10,21	28499 18379	3815 1515	6305	19696 3855	52050
91	15	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка									
				м трубопровода	48,1	231,87 149,55	31,24 12,39	11153 7193	1503 596	2457	7711 1509	20374
92	17	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие									
				$м^3$ конструкций колодца	0,62	54831,98 24354,24	15194,01 6096,97	33996 15100	9420 3780	9476	18691 4215	56902
93	18	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие									
				$м^3$ конструкций колодца	8,77	45331,83 16954,37	10250,76 4179,72	397560 148690	89899 36656	158971	183493 46484	627537
			Наружное водоснабжение									
94	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
				$м^3$ основания	5,6	8800,81 1496,77	251,94 66,86	49285 8382	1410 374	39493	8669 4636	62590
95	13	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею									
				км трубопровода	0,1454	679336,32 338928,83	340407,49 92198,11	98776 49280	49496 13406	--	62059 12867	173702
96	14	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из стальной трубы диаметром 377х9мм.Прокладка									
				км трубопровода	0,01	2546334,04 1288843,20	1129692,84 385807,46	25463 12888	11297 3858	1278	16579 3363	45405
97	16	1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра									
				км трубопровода	0,01	7125583,16 569437,77	1001123,43 282159,47	71256 5694	10012 2822	55550	8431 6375	86062
98	22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Упор бетонный.Устройство									
				$м^3$	0,112	33677,58 7837,60	1738,53 382,39	3772 878	195 43	2699	838 369	4979
			Газопровод низкого давления к жилому дому по ГП №16									
	1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал									
				$м^3$ грунта	393,82	321,10 --	321,10 77,24	126456 --	126456 30419	--	21900 11870	160226

2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									93850
			$м^3$ грунта	12,18	2186,32 2186,32	-- --	26629 26629	-- --	--	19173 3664	49466
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
			$м^3$ грунта	304,5	46,86 --	46,86 13,20	14269 --	14268 4019	--	2893 1373	18535
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			$м^3$ грунта	101,5	1129,70 1129,70	-- --	114665 114665	-- --	--	82558 15778	213001
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	304,5	236,84 120,96	115,88 50,15	72118 36832	35286 15271	--	37514 8770	118402
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	23,5	8800,81 1496,77	251,94 66,86	206819 35174	5920 1571	165725	36378 19456	262652
7	1122-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов, диаметр 280х16.6 мм с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0295	2608562,93 1272077,76	1242495,43 451508,62	76953 37526	36654 13320	2773	50337 10183	137474
8	1122-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов, диаметр 225х13.4 мм с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,085	2278014,51 1140049,92	1043974,85 385305,68	193631 96904	88738 32751	7989	128359 25759	347749
9	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов, диаметр 140х8,3 мм с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0975	1571940,73 926290,56	566243,13 221059,66	153264 90313	55208 21553	7743	110748 21121	285133
10	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из полиэтиленовой трубы диаметром 400х23,7 мм.Прокладка	км трубопровода	0,004	2807443,49 1387340,16	1291374,97 441064,89	11230 5549	5165 1764	516	7240 1478	19948
11	261-301-1580 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 400х23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр									
			м	4,016	28034,00 --	-- --	112585 --	-- --	112585	-- 9007	121592
12	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из полиэтиленовой трубы диаметром 315х18,7 мм.Прокладка									
			км трубопровода	0,008	2121384,54 1056222,72	949773,80 326326,00	16971 8450	7599 2611	922	10950 2234	30154
14	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из полиэтиленовой трубы диаметром 200х11,9 мм.Прокладка	км трубопровода	0,0115	1604015,68 787975,68	713063,06 242289,33	18446 9062	8200 2786	1184	11730 2414	32590

16	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полиэтиленовые диаметром 280х16,6 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	2508,42 1732,65	18,48 5,73	10034 6931	74 23	3029	6884 1353	18271
17	1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полиэтиленовые диаметром 225х13,4 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	2365,78 1732,65	17,20 5,16	18926 13861	137 41	4928	13763 2615	35305
18	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полиэтиленовые диаметром 140х8,3 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,5	2049,01 1713,55	12,51 3,63	23564 19706	144 42	3714	19550 3449	46563
22	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из стальных труб диаметром 219х6мм .Прокладка	км трубопровода	0,0008	1604015,68 787975,68	713063,06 242289,33	1283 630	571 194	82	816 168	2267
24	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра диаметром 219х6мм	км трубопровода	0,0008	4052287,02 514402,86	322929,79 59606,49	3242 412	259 48	2571	455 296	3992
25	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5215,21 4318,86	380,40 80,03	5215 4319	380 80	516	4311 762	10288
27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2908,73 2441,82	163,24 36,14	14544 12209	817 181	1518	12142 2135	28821
29	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5482,62 3680,09	1802,53 1165,48	5483 3680	1802 1165	--	4797 822	11102
32	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2498,12 2126,89	371,23 3,44	2498 2127	371 3	--	2109 369	4976
35	1124-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Врезка Д=280х16,6мм в Д=280х16,6мм	врезка	1	78112,79 38298,33	11459,09 --	78113 38298	11459 --	28356	37915 9282	125311
36	1308-0201-0201	Прокладка алюминиевого провода	м кабеля	235,5	455,09 204,45	193,99 67,72	107174 48148	45685 15948	13341	46149 12265	165587

38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									93850
		НР - 8% от ОЗП - 8%	км кабеля	0,259	34721,92 12390,08	22331,84 6092,83	8993 3209	5784 1578	--	2920 953	12866
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонная отмостка из бетона В7,5. Устройство									
		НР - 8% от ОЗП - 8%	м³	0,05	26085,37 1807,19	1659,26 346,34	1304 90	83 17	1131	98 112	1514
41	1339-0201-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
		НР - 60% от ОЗП - 80%	стык	2	2425,46 2147,04	71,28 --	4851 4294	143 --	414	2619 598	8068
42	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
		НР - 80% от ОЗП - 80%	стык	2	1908,06 1717,63	47,52 --	3816 3435	95 --	286	2096 473	6384
43	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений									
		НР - 60% от ОЗП - 80%	стык	10	222,16 222,16	-- --	2222 2222	-- --	--	1355 286	3863
44	1339-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений									
		НР - 80% от ОЗП - 80%	стык	1	222,16 222,16	-- --	222 222	-- --	--	136 29	386
45	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении									
		НР - 80% от ОЗП - 80%	шт.	1	5482,62 3680,09	1802,53 1165,48	5483 3680	1802 1165	--	4797 822	11102
47	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении									
		НР - 99%, СП - 80%	шт.	1	3554,45 3033,87	520,58 10,70	3554 3034	521 11	--	3014 525	7094
49	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство									
		НР - 99%, СП - 80%	шт.	2	10270,17 5070,01	3230,51 1121,74	20540 10140	6461 2243	3939	12260 2624	35424
54	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ковер.Установка									
		НР - 99%, СП - 80%	шт.	2	9733,17 5070,01	3230,51 1121,74	19466 10140	6461 2243	2865	12260 2538	34264
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорная подушка под ковер В7,5.Устройство									
		НР - 8% от ОЗП - 8%	м³	0,168	26085,37 1807,19	1659,26 346,34	4382 304	279 58	3799	329 377	5088

56	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка ковера песком	м² основания	1,02	8800,81 1496,77	251,94 66,86	8977 1527	257 68	7193	1579 844	11400
57	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 114х4мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	53	6389,60 1336,00	115,70 32,76	338649 70808	6132 1736	261709	71093 32779	442522
58	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 108х4мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	107	6205,60 1336,00	115,70 32,76	663999 142952	12380 3505	508667	143528 64602	872129
59	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89х3мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	49	4374,60 1336,00	115,70 32,76	214355 65464	5669 1605	143222	65728 22407	302489
60	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76х3мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	17	3758,38 1208,84	79,91 23,03	63892 20550	1359 392	41983	20523 6753	91168
61	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	15	2915,05 1019,05	65,58 19,70	43726 15286	984 296	27456	15270 4720	63715
62	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	241	751,19 733,56	-- --	181037 176788	-- --	4249	173252 28344	382634

Всего	**15 663 685,00**
Временные здания и сооружения (2,3%)	360264,76
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**320 479,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**16 344 428,75**
Тендерная скидка 20%	13075543,00
Итого	**13 075 543,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхСтрой-KZ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бигембетов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС",
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)