Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование обьекта : "Строительство школы на 1500 мест мкр. Арай в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№24-04/24	24.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 1500 мест мкр. Арай в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"	1 852 222,65									
в.т.ч. с начало строительства	1 852 222,65	1 653 770,22								
в.т.ч. за отчетный месяц	1 852 222,65	1 653 770,22							198 452,43	1 852 222,65

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Директор _____ Е. А. Танжарык

СУБПОДРЯДЧИК:
ИП "Карамурзаев"
Руководитель _____ С. К. Карамурзаев

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование стройки - Строительство школы на 1500 мест мкр. Арай в городе Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1319374,70**
	Раздел 1.	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1**				**431220**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	44,22579	338	14948
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	м^3	1,36781	6 917	9461
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3	30,36058	90	2732
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3	7,59015	3 609	27393
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3	30,36058	578	17548
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
6	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	0,0137	1 540 846	21110
		ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
11	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	шт.	1	12 825	12825
13	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	11 065	22130
15	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	7	7 144	50008
17	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасон	0,0196	3 422 751	67086
20	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	7 385	29540
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ				
22	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверс	4	7 376	29504
		КОЛОДЕЦ Д=1500мм - 1шт				
27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	26 894	134
28	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,02	72 913	74371
37	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м^2	7,2495	7 232	52428
	Раздел 1.	**ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**				
		Раздел 2. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				**888155**
		КАНАЛ СБОРНЫЙ Ж/Б КЛ 152х78 - 364м /ТС.АС. Лист 2/				
102	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3	7,062	13 453	95000
103	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборн	20,999	34 648	727566
106	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,638	40 042	65589
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			1319374,70
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			87078,73
		ИТОГО	тенге			1406453,43

		Сметная прибыль 5%	тенге			70322,67
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			61614,80
		ИТОГО	тенге			**1538390,90**
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			1538390,90
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			1653770,22
		ИТОГО	тенге			1653770,22
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			198452,43
		ИТОГО	тенге			1852222,65

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Директор Е. А. Танжарык

СУБПОДРЯДЧИК:
ИП "Карамурзаев"
Руководитель С. К. Карамурзаев