Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование обьекта : "Строительство школы на 1500 мест мкр. СПМК-70 в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№24-04/24	24.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 1500 мест мкр. СПМК-70 в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"	2 153 527,06									
в.т.ч. с начало строительства	2 153 527,06	1 922 792,01								
в.т.ч. за отчетный месяц	2 153 527,06	1 922 792,01							230 735,04	2 153 527,06

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Директор _____ Е. А. Таңжарық

СУБПОДРЯДЧИК:
ИП "Карамурзаев"
Руководитель _____ С. К. Карамурзаев

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование стройки - Строительство школы на 1500 мест мкр. СПМК-70й в городе Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1533999,77**
	Раздел 1.	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1**				**201767**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	26,53547	338	8969
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	$м^3$	0,82069	6 917	5677
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$	18,21635	90	1639
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	4,55409	3 609	16436
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	18,21635	578	10529
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
6	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	0,0112	1 540 846	17310
		КОЛОДЕЦ Д=1500мм - 1шт				
27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,004	26 894	108
28	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$	1,11	72 913	80933
37	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,3195	7 232	60167
	Раздел 1.	**ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**				
		Раздел 2. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				**1332232**
		КАНАЛ СБОРНЫЙ Ж/Б КЛ 152х78 /ТС.АС. Лист 2/				
102	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$	10,592	13 453	142500
103	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$	31,498	34 648	1091350
106	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	2,457	40 042	98383
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			**1533999,77**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			101243,98
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			
		ИТОГО	тенге			1635243,76
		Сметная прибыль 5%	тенге			81762,19
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			71637,79
		ИТОГО	тенге			1788643,73
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			1788643,73
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			1922792,01
		ИТОГО	тенге			1922792,01
		Итого на прогнозную стоимость 2024 г.- 12%				230735,04
		ИТОГО:				2153527,06

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы"
Директор _____ Е. А. Танжарык

СУБПОДРЯДЧИК:
ИП "Карамурзаев"
Руководитель _____ С. К. Карамурзаев