Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью « Асан М Компани» Алматинская область Карасайский район г. Каскелен улица Казбек би
в лице генерального директора Макулова Жаксылык
по объекту: **«Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Унгиртас Жамбылского района Алматинской области (1 тип,1-3 участковых инспекторов)».**
заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел строительство Жамбылского района Алматинской области» в лице руководителя Акегулова Марат Набиевич удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии
с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствует

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью « АРС ЛТД» №288/2015
утвержден(а) ГУ « Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области» приказ №138 от 27.08.2015г

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические
показатели (мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная
способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико – экономические показатели

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь земельного участка	М2	1000,00	1000,00

Общая площадь застройки	М2	136,36	136,36
Площадь покрытия	М2	210,0	210,0
Неблагоустраиваемая территория	м2	717,64	717,64
Общая площадь дома	М2	69,0	69,0
Жилая площадь дома	М2	40,4	40,4
Общая площадь опорного пункта	М2	22,3	22,3
Общая площадь здания	М2	91,3	91,3
Площадь застройки	М2	124,38	124,38
Строительный объем	М3	360,70	360,70
Углярка			
Площадь	М2	7,56	7,56
Строительный объем	М3	7,35	7,35
Надворная уборная 2штук			
Площадь	М2	1,98	1,98
Строительный объем	М3	3,96	3,96

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание одноэтажное без подвала, фундаменты монолитные бетонные со стенами наружными из кирпича керамического с маркой по прочности М75 на цементно - песчанным растворе, толщина стен-380мм, с утеплением с наружи минплитой толщиной 100мм внутренних стен 380мм из керамического кирпича М75.Перегородки из кирпича керамического, марки М75, на растворе М50 толщиной 120мм. Кровля из металлочерепицы по деревянному несущему каркасу. Полы устроены по грунту из линолеума, бетона и керамической плитки. Цоколь-штукатурка ,окраска масляной краской, Оконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, стеклопакеты с 2-хслойным остеклением, цвет профиля белый. Входные двери - металлические утепленные, внутренние двери деревянные. Отделка внутренних стен и потолков - улучшенная штукатурка, левкас сухими смесями, водоэмульсионная покраска. Отделка наружных стен - улучшенная штукатурка, окраска фасадной краской.

Склад угля представляет собой одноэтажное здание с размерами в осях 3,6х2,1 м высота помещение переменная от 1,7 м до 1,9м фундамент монолитный, ленточный из бетона В 7,5 стены из шлакоблоков толщиной 200мм, крыша односкатная из профнастила.
Надворная уборная на 1 очко 2 штук выполнена из деревянного бруса хвойных пород размерами 0,9х 1,1м. деревянные стены, стены выгреба -бетонные глубиной 1,7м. перекрытие - деревянные.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ « » 2018 год;
месяц, год
окончание работ « » 2018 год;
месяц, год
при продолжительности строительства,____ месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:______
фактически ____ месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация________

Электроснабжение Главный инженер ЖРЭС ________

Телефонизация Начальник Жамбылского ЛТУ ________

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, **«Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Унгиртас Жамбылского района Алматинской области (1 тип,1-3 участковых инспекторов)».**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных
работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие
по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик генеральный директор **Макулов Ж**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.