Генподрядчик: ТОО "Артемида Лтд", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1

Субподрядчик:ТОО «ТМ-Тепломир», Республика Казахстан, Абай область, Кокпектинский район, Кокпектинский сельский округ, село Кокпекты, улица Абылайхана, дом 19

Наименование объекта: Наименование объекта: Строительство "МЖК "Нурия", Республика Казасхтан, Алматиснкая обл., Талгарский район, Бесагашский сельсский округ, ул.Райымбек Батыра д.2313 корпус1, д.2313 корпус 2.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2022г

тепловой пункт. Локальная смета 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф2018), равный МРП2018:МРП2001 или 2425:775									
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	1	1387,40 410,16	18,11 7,32	1387 410	18 7	959	409 144	1940
2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	10	1386,24 410,16	18,11 7,32	13862 4102	181 73	9579	4091 1436	19390
3	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	15	1986,28 410,16	18,11 7,32	29794 6152	272 110	23370	6137 2874	38806
4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	7	2007,01 778,62	39,36 15,05	14049 5450	276 105	8323	5445 1559	21053
5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	50	2582,84 923,65	47,20 17,60	129142 46182	2360 880	80600	46121 14021	189284
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до *НР - 98%; СП - 8%*	м	33	89,35 87,57	1,04 –	2949 2890	34 –	25	2832 462	6243
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до *НР - 98%; СП - 8%*	м	50	90,25 87,57	1,04 –	4513 4379	52 –	82	4291 704	9508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%, СП - 8%*	м	83	628,51 302,57	68,95 34,53	52167 25114	5723 2866	21330	21264 5874	79305
9	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм *СП - 8%*	м	1,1	260,00 --	-- --	286 --	-- --	286	-- 23	309
10	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм *СП - 8%*	м	11	323,00 --	-- --	3553 --	-- --	3553	-- 284	3837
11	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм *СП - 8%*	м	16,5	483,00 --	-- --	7970 --	-- --	7970	-- 638	8607
12	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм *СП - 8%*	м	7,7	639,00 --	-- --	4920 --	-- --	4920	-- 394	5314
13	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм *СП - 8%*	м	55	800,00 --	-- --	44000 --	-- --	44000	-- 3520	47520
14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента *СП - 8%*	м	124,5	40,00 --	-- --	4980 --	-- --	4980	-- 398	5378
15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	50	542,00 --	-- --	27100 --	-- --	27100	-- 2168	29268
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	9	2279,01 1865,43	112,91 27,62	20511 16789	1016 249	2706	16697 2977	40184
17	СТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия *СП - 8%*	шт	9	17229,00 --	-- --	155061 --	-- --	155061	-- 12405	167466
18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	2	54863,08 3575,75	209,87 34,55	109726 7151	420 69	102155	7076 9344	126147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Регулятор перепада давления Ду 32мм, Ру25, вода 130град.; регул. перепад 0,3-2,0бар Kvs-3,7м3/ч:									
19	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	2	1245,07	--	2490	--	88	1802	4635
		НР - 75%, СП - 8%			1201,00	--	2402	--		343	
20	СТПРАЙС лист	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	1	46311,00	--	46311	--	46311	--	50016
		СП - 8%			--	--	--	--		3705	
21	СТПРАЙС лист	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	1	9332,00	--	9332	--	9332	--	10079
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	фланец	1	578,92	29,70	579	30	21	523	1190
		НР - 99%; СП - 8%			528,00	--	528	--		88	
23	СТПРАЙС лист	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	1	6207,00	--	6207	--	6207	--	6704
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2	2279,01	112,91	4558	226	601	3710	8930
		НР - 98%, СП - 8%			1865,43	27,62	3731	55		661	
25	СТПРАЙС лист	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	2	11196,00	--	22392	--	22392	--	24183
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
26	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	4	1955,00	--	7820	--	7820	--	8446
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
27	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	5	1394,11	--	6971	--	966	4504	12392
		НР - 75%; СП - 8%			1201,00	--	6005	--		918	
28	СТПРАЙС лист	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	2	64837,00	--	129674	--	129674	--	140048
		СП - 8%			--	--	--	--		10374	
29	СТПРАЙС лист	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	2	10802,00	--	21604	--	21604	--	23332
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
30	СТПРАЙС лист	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	1	111781,00	--	111781	--	111781	--	120723
		СП - 8%			--	--	--	--		8942	
31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	3	2251,43	85,33	6754	256	902	5525	13262
		НР - 98%; СП - 8%			1865,43	13,81	5596	41		982	
32	СТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	3	10233,00	--	30699	--	30699	--	33155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2456	
33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	2251,43	85,33	2251	85	301	1842	4421
		НР - 98%; СП - 8%			1865,43	13,81	1865	14		327	
34	СТПРАЙС лист	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	2	5564,00	--	11128	--	11128	--	12018
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
35	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4	1372,00	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
36	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных трубдиам. 80 мм (гребенка)	м	1,2	3002,11	68,74	3603	82	2296	1230	5219
		НР - 98%; СП - 8%			1020,80	25,04	1225	30		387	
37	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до	м	1,2	90,25	1,04	108	1	2	103	228
		НР - 98%; СП - 8%			87,57	--	105	--		17	
38	СТПРАЙС лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	1	1387,00	--	1387	--	1387	--	1498
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		Регулятор перепада давления Ду 20мм, Ру25, диап.40-90 град.С; регул.Kvs-3,8м3/ч:									
39	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	2	1245,07	--	2490	--	88	1802	4635
		НР - 75%; СП - 8%			1201,00	--	2402	--		343	
40	СТПРАЙС лист	Клапан VG регулируюший "Danfoss" Дания	шт	1	94842,37	--	94842	--	94842	--	102430
		СП - 8%			--	--	--	--		7587	
41	СТПРАЙС лист	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	1	86463,00	--	86463	--	86463	--	93380
		СП - 8%			--	--	--	--		6917	
42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	фланец	1	578,92	29,70	579	30	21	523	1190
		НР - 99%; СП - 8%			528,00	--	528	--		88	
43	СТПРАЙС лист	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	1	6207,00	--	6207	--	6207	--	6704
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
44	СТПРАЙС лист	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	1	1387,00	--	1387	--	1387	--	1498
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
45	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	1	2251,43	85,33	2251	85	301	1842	4421
		НР - 98%; СП - 8%			1865,43	13,81	1865	14		327	
46	СТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	1	11217,00	--	11217	--	11217	--	12114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		897	
47	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	2251,43	85,33	2251	85	301	1842	4421
		НР - 98%; СП - 8%			1865,43	13,81	1865	14		327	
48	СТПРАЙС лист	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	1	8062,00	–	8062	–	8062	–	8707
		СП - 8%			–	–	–	–		645	
49	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	1454,00	–	2908	–	2908	–	3141
		СП - 8%			–	–	–	–		233	
50	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	1	1245,07	–	1245	–	44	901	2317
		НР - 75%; СП - 8%			1201,00	–	1201	–		172	
51	СТПРАЙС лист	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	1	75416,00	–	75416	–	75416	–	81449
		СП - 8%			–	–	–	–		6033	
52	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	21412,91	418,12	21413	418	3387	17397	41915
		НР - 98%; СП - 8%			17607,85	144,28	17608	144		3105	
53	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на	шт	1	10807,97	2745,45	10808	2745	3761	3822	15800
		НР - 72%; СП - 8%			4302,00	1006,20	4302	1006		1170	
54	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	шт	2	2381,31	17,38	4763	35	1860	2065	7374
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	–	2868	–		546	
55	СТПРАЙС лист Энко	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q	шт	1	462906,00	–	462906	–	462906	–	499938
		СП - 8%			–	–	–	–		37032	
56	СТПРАЙС лист	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	1	7038,00	–	7038	–	7038	–	7601
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
57	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до32 мм	шт	1	1394,11	–	1394	–	193	901	2478
		НР - 75%; СП - 8%			1201,00	–	1201	–		184	
58	СТПРАЙС лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	1	7000,00	–	7000	–	7000	–	7560
		СП - 8%			–	–	–	–		560	
59	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	флапец	2	578,92	29,70	1158	59	43	1045	2380
		НР - 99%; СП - 8%			528,00	–	1056	–		176	
60	СТПРАЙС лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	2	11472,00	–	22944	–	22944	–	24780
		СП - 8%			–	–	–	–		1836	
61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	2251,43	85,33	2251	85	301	1842	4421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1865,43	13,81	1865	14		327	
62	СТПРАЙС лист	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	1	3896,00	–	3896	–	3896	–	4208
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
63	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	814,00	–	1628	–	1628	–	1758
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
64	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 25 мм	1шт	6	2251,43	85,33	13509	512	1804	11050	26523
		НР - 98%; СП - 8%			1865,43	13,81	11193	83		1965	
65	СТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	6	7091,00	–	42546	–	42546	–	45950
		СП - 8%			–	–	–	–		3404	
66	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	1	3996,95	303,38	3997	303	91	2816	7358
		НР - 75%; СП - 8%			3603,00	151,91	3603	152		545	
67	СТПРАЙС лист	Погодный компенсатор ECL210	шт	1	77328,00	–	77328	–	77328	–	83514
		СП - 8%			–	–	–	–		6186	
68	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	3	1245,07	–	3735	–	132	2702	6952
		НР - 75%; СП - 8%			1201,00	–	3603	–		515	
69	СТПРАЙС лист	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	2	11790,00	–	23580	–	23580	–	25466
		СП - 8%			–	–	–	–		1886	
70	СТПРАЙС лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	1	11790,00	–	11790	–	11790	–	12733
		СП - 8%			–	–	–	–		943	
71	СТПРАЙС лист	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	7	718,00	–	5026	–	5026	–	5428
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
72	СТПРАЙС лист	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	1	45462,00	–	45462	–	45462	–	49099
		СП - 8%			–	–	–	–		3637	
73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	14	1921,71	–	26904	–	20927	5857	35382
		НР - 98%; СП - 8%			426,90	–	5977	–		2621	
74	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	8	2894,21	–	23154	–	19557	3525	28813
		НР - 98%; СП - 8%			449,57	–	3597	–		2134	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2176656	15390	1956456	193534	2559803
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			204811	5926	–	189610	
		Материалы -		Тенге			37893				
		Всего заработная плата -		Тенге			7222	28745			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			21314				
		Сметная прибыль -		Тенге			4737				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге			63943				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							23
		Сметная заработная плата -		Тенге				28745			
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			117875				
Материалы -				Тенге			21330				
Всего заработная плата -				Тенге				27979			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			65709				
		Накладные расходы -		Тенге			21264				
		Сметная прибыль -		Тенге			11131				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			150271				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				27979			
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			2020888				
Материалы -				Тенге			278563				
Всего заработная плата -				Тенге				154013			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			1583630				
Сдача и испытание -				Тенге			1024				
		Накладные расходы -		Тенге			150954				
		Сметная прибыль -		Тенге			173747				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге			2345589				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							113
		Сметная заработная плата -		Тенге				154013			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2559802				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				210737			
		Временные здания и сооружения 0,9%			**23 038**		**2 582 840**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2х0,9=1,08%			**27 895**		**2 610 735**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			**52 215**		**2 662 950**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,1550935					**3 075 956**				
		НДС на 2021 год, - 12 %			**369 115**		**3 445 070**				

Принял:

Генподрядчик: ТОО "Артемида Лтд"

Директор Касанов А.Ш. _____

Руководитель Проекта Асхаров Р. _____

Начальник участка Кырыкбаев Д. _____

Инженер ОВ и ВК Чалабов А. _____

Сдал:

Субподрядчик ТОО «ТМ-Тепломир»

Директор Садыков А.Т. _____