Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района»

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО «Shugyla Comfort Stroy»

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Стройка: Строительство газификации распределительного газопровода 210-ми жилых домов в массиве "Нур" с.Кумжота Байзакского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 27 декабря 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№111	14.12.2021г		036-028-431		

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **декабрь** 2021 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство газификации распределительного газопровода 210-ми жилых домов в массиве "Нур" с.Кумжота Байзакского района Жамбылской области	26 754 240,80	16 344 226,05							1 961 307,13	18 305 533,18
	Удержание 5%	1 337 712,04	817 211,30							98 065,36	915 276,66
	К оплате	**25 416 528,76**	15 527 014,75							1 863 241,77	**17 390 256,52**

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района»

_____ Мекебаев Н

Подрядчик:

Директор ТОО «Shugyla Comfort Stroy»

_____ Алиева А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Shugyla Comfort Stroy»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация распределительного газопровода 210-ти жилых домов в массиве "НУР", с.Кумжота Байзакский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№110** от **14.12.2021г**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1313,5	173,82	79,75	228313	104752	0	125856	382503
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	123561	51240		28334	
2	6	E11-220301-0103 Изм. и доп. выв. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,004	584293,45	117624,29	2337	471	106	1926	4604
				км трубопровода		440100	46203,07	1760	185		341	
3	7	C1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм		4,016	2994		12024		12024		12986
				м							962	
4	8	C1241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм		2	957		1914		1914		2067
				шт.							153	
5	9	E11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		2	3265,15	157,7	6530	316	567	5738	13249
				задвижка или клапан		2823,73	74,3	5647	149		981	
6	10	C1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов. Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80		2	50849		101698		101698		109834
				шт.							8136	
7	11	E11-240202-0106 Изм. и доп. выв. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	33329,01	4286,27	33329	4286	8390	20446	58077
				врезка		20652,9	0	20653	0		4302	
8	12	E11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1		1	1884,21	0	1884	0	0	1357	3500
				м3 грунта		1884,21	0	1884	0		259	
9	13	E11-010205-0501	Траншеи, вязухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,6	878,8	0	527	0	0	380	980
				м3 грунта		878,8	0	527	0		73	
10	14	E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,44	26226,54	1802,15	11663	793	8456	2370	14023
				м3		5486,04	434,04	2414	191		1123	
11	15	C1212-101-0612	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2		0,4488	16268		7301		7301		7885
				м3							584	
12	16	E11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опоры		0,07645	27661,05	11911,34	2116	911	210	876	3231
				т конструкций		13005,85	3586,3	995	274		239	

[redacted]	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование [redacted]	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материал[redacted] / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	17	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07648	856578		65511		65511		70752
14	18	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,21792	82,07 29,1	1,9 0,3	182 65	5 1	113	5241 45 18	245
15	19	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,11	1884,21 1884,21	0 0	2091 2091	0 0	0	1506 288	3885
16	20	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,75	878,8 878,8	0 0	659 659	0 0	0	475 91	1225
17	21	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,206	26226,54 5486,04	1802,15 434,04	5460 1130	371 89	3959	1110 526	7034
18	22	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,6	25793,81 6095,6	1199,27 297,46	15648 3657	719 178	11271	3491 1531	20484
19	23	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж рамы под ГРПШ	т конструкций	0,079	116602,03 100537,6	7088,8 471,29	9212 7942	560 37	709	5506 1177	15895
20	24	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,079	424901		33567		33567		36252
21	25	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,291	82,07 29,1	1,9 0,3	188 67	5 1	117	2685 46 19	253
22	28	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	16589,04 1405,35	1136,42 269,41	829 70	56 13	702	76 72	977
23	29	С1212-101-0612	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	2,4	16127		38705		38705		41801
24	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,8	908,16 310,37	20,27 2,97	14349 4904	320 47	9125	3096 4604 1516	20469
25	31	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	28	3608,87 2181,36	1152,5 451,05	100777 61078	32270 12629	7429	86975 15020	203065
26	32	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,5156	645236		332684		332684		359299
27	33	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	958,07 883,24	33,23 5,05	1916 1766	66 10	83	26615 2096 321	4333
28	34	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,515	645236		332297		332297		358881
29	35	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,32	422,96 422,96	0 0	3096 3096	0 0	0	26584 2136 419	5651
30	36	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Kтр=1,1, Kзм=1,1, Kмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	21,16942	106,04 54,78	2,95 0,33	2245 1160	62 7	1023	805 244	3294
31	37	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Kтр=1,1, Kзм=1,1, Kмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	21,16942	261,85 20,58	2,44 0,49	5543 436	51 10	5056	308 468	6319
32	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	39	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	13,29476	99,60	0,59	1324	8		279	7216
						476,1	2,22	3165	59	5774	351	
						37,42	0,45	497	12		534	
34	40	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5	1884,21	0	2826	0	0	2035	5250
						1884,21	0	2826	0		389	
35	41	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	26226,54	1802,15	7952	540	5765	1616	10333
						5486,04	434,04	1646	130		765	
36	42	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	26505,87	1802,15	7952	540	5765	1616	10243
						5486,04	434,04	1646	130		765	
37	43	С1212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,306	17054		5219		5219		5636
											417	
38	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3	908,16	20,27	2724	61	1733	874	3886
						310,37	2,97	931	9		288	
39	45	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,07622	173504,1	114229,26	13224	8707	274	5132	19825
						55684,2	28477,92	4244	2171		1469	
40	46	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	3	3238		9714		9714		10491
											777	
41	47	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,5	2184		5460		5460		5897
											437	
42	48	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00212	480451		1019		1019		1100
											81	
43	49	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,21038	82,07	1,9	181	5	113	45	244
						29,1	0,3	64	1		18	
44	50	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	926,66	28,36	4633	142	3196	965	6046
						259,02	9,02	1295	45		448	
45	51	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0121	469545		5681		5681		6136
											455	
46	52	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	872,95	25,3	17459	506	12924	3015	22112
						201,46	7,94	4029	159		1638	
47	53	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02576	469545		12095		12095		13063
											968	
48	54	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	4	669,59	62,01	2678	248	1682	596	3536
						187,07	19,85	748	79		262	
49	55	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,005152	489955		2524		2524		2726
											202	
50	56	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4373,55	171,61	34988	1373	25557	6093	44368
						1007,3	50,53	8058	404		3287	
51	57	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01264	343539		4342		4342		4689

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	59	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	68425,5 869182,4	82357,23 268853,24	274 3477	329 1076	106	178 2754	6729
54	60	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	км трубопровода	4,16	573760 2994	121706,73	2295 12455	487	12455	498 996	13451
55	61	ЦТ3-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	м стык	1	936,15 858	25,68 0	936 858	26 0	52	523 117	1576
56	67	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	32859,92 10722,58	3185,82 74,3	197160 64336	19115 446	113709	64134 20904	282197
57	68	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12	1712		20544		20544	1644	22188
58	69	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	2	7635		15270		15270	1222	16492
59	70	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4374		8748		8748	700	9448
60	71	С1241-209-0329	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм	шт.	1	9158		9158		9158	733	9891
61	72	С1241-209-0201	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	2061		2061		2061	165	2226
62	73	С1241-202-0212	Кран полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1	1608		1608		1608	129	1737
63	74	Е11-250203-0106	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 300 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	14	214648,11 79312,5	131864,3 41946,6	3005074 1110375	1846100 587252	48598	1544841 363993	4913908
64	75	ЦТ3-100904-0101 ФР. 1310 позр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,501	31403,2 9909,9	21493,3 4870,87	47136 14875	32261 7311	0	13533 4854	65523
65	76	Прайс	Лента сигнальная с металлической проволокой	м	1501	32,14		48242		48242	3859	52101
66	77	ЦТ3-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	127	936,15 858	25,68 0	118891 108966	3261 0	6664	66469 14829	200189
67	78	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1,501	420015,24 68425,5	340841,45 82357,23	630443 102707	511603 123618	16133	205956 66912	903311
68	79	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,501	869182,4 573760	268853,24 121706,73	1304643 861214	403549 182682	39880	1033457 187048	2525148
69	80	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1507,004	2994		4511970		4511970	360958	4872928
			ИТОГО:					11459735	2976556	5945318	3222967	15625110
			В том числе :					2537859	970324		1174618	
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		206145				15831255
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17 %		187943				16019198
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		325028				16344226
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		1961307,13				18305533,18
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Shugyla Comfort Stroy»
(наименование организации)

Директор **Алиева А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области»
(наименование организации)

Руководитель **Мекебаев Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Тараз СерпінҚұрылыс»
(наименование организации)

Касимбеков К.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)