Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» ноября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова 179А, офис 421
наименование организации, юридический адрес

в лице Мусина Марата Шагибайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района Акмолинской области»,
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Буландынского района», И.о.руководителя Жарья.Ёлка.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Жылу Тепло Сервис», ТОО «СК «Алатауинжстрой», ТОО «Строитель 2003», ТОО «КреативСтройИнвест»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «PNP Project»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел строительства" Буландынского района , № 01-08/64 от 16.10.2020 года Заключение № VS-0023/20 от 15.10.2020 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
6 894 626	Ккал/час	6 894 626	0	6 894 626	0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Построены инженерные сети теплоснабжения центральной части города Макинск, применены металлические трубы диаметром 325 мм., 273 мм., 219мм., 159 мм., 133мм.. 108мм., 76 мм., , установлены тепловые камеры, наружные узлы теплотрассы, в подземной части трубы уложены в ЖБИ лотки, надземная трасса установлена на ФБС, вся теплотрасса утеплена и изолирована, трубы огрунтованы, установлены краны, произведена обратная засыпка грунта, переходы за асфальтированы, произведена опрессовка, а также промывка и дезинфекция.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август, 2021г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь, 2021г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 4 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, 4 месяца;

фактически, 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ГКП на ПХВ "Макинск Жылу" Аяубергенов А.Б. 26.11.2021 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения На основании ЗРК № 2243 VUA 00230465 от 13.06.2020 не требуется Аяубергенова С.А. 26.11.2021 г.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района Акмолинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚМОЛА ОБЛЫСЫ КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KAZ СТРОЙ PLAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. ГОРОД КОКШЕТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН