Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«14» июня 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью « Асан М Компани» Алматинская область Карасайский район г. Каскелен улица Казбек би
в лице генерального директора Макулова Жаксылык
по объекту: «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Каспан Кербулакского района Алматинской области (1 тип,1-3 участковых инспекторов)».
заказчиком которого является Государственное учреждение « Управление строительство Алматинской области» лице заместителя управления Нуржанов Айбек Диасович

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии
с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствует

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью « АРС ЛТД» №327/2014
утвержден(а) ГУ « Управление строительства Алматинской области» приказ №37 от 27.05.2015г

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические
показатели (мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная
способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	%
Площадь участка	М2	1200,00	100
-площадь застройки	м2	136,36	13,6

-площадь покрытия	М2	227,3	18,9
Не благоустраиваемая территопия	М2	836,3	69,8
-этажность		1	
-общая площадь дома	М2	69,0	
-жилая площадь дома	М2	40,4	
-общая площадь опорного пункта	М2	22,3	
-общая площадь здания	М2	91,3	
-строительный объем	М3	360,70	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание одноэтажное без подвала, со стенами наружными из кирпича керамзитового с маркой по прочности В3 на цементно - песчанным растворе, толщина стен-510мм внутренних стен 380мм из керамического кирпича М75.Перегородки из кирпича керамического, марки М75, на растворе М50 толщиной 120мм. Кровля из металлочерепицы по деревянному несущему каркасу. Полы устроены по грунту из линолеума, бетона и керамической плитки. Цоколь-штукатурка ,окраска масляной краской, Окна-блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, стеклопакеты с 2-хслойным остеклением, цвет профиля белый. Входные двери - металлические утепленные, внутренние двери деревянные. Отделка внутренних стен и потолков - улучшенная штукатурка, левкас сухими смесями, окраска известью. Отделка наружных стен - улучшенная штукатурка, окраска фасадной краской.
Склад угля представляет собой одноэтажное здание с размерами в осях 3,6х2,1 м высота помещение переменная от 1,7 м до 1,9м фундамент монолитный, ленточный из бетона В 7,5 стены из шлакоблоков толщиной 200мм, крыша односкатная из профнастила. Надворная уборная на 1 очко выполнена из деревянного бруса хвойных пород размерами 0,9х 1,1м. деревянные стены, стены выгреба - бетонные глубиной 1,7м. перекрытие - деревянные.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «15» марта 2018 год;
месяц, год
окончание работ «15» июня 2018 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, 3 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
фактически 3 месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация_____

Электроснабжение_____
Телефонизация _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Каспан Кербулакского района Алматинской области (1 тип,1-3 участковых инспекторов)».

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных
работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие
по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик генеральный директор **Макулов Ж**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта в
эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж	Площадь застройки М2	Объем здания М3	Общая площадь М2	Жилая площадь М2	Площадь не жилых омещений М2	Площадь парковочных мест М2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем по ул. Рыскулова № 16 «А» в с. Каспан, Кербулакского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)	М2	1	124,38	360,70	91,3 22,3	40,4	50,9	
2. Углярка		1	10,0	18,75	7,35			

Опорный пункт

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
				Бетонная площадь 221,50м2				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
ленточные бетонные	наружные из керамзитового кирпича, внутренние из керамического кирпича	металлочерепица	Индивидуальный котел на твердом топливе	От существующий опора ВЛ-0,4 кВ от ТП11-02-02	Отсутствует централизованная водопроводная сеть	бойлер	септик 4,5м3	Не газофиксирован

Углярка

Монолитные бетонные кл. В7,5	Из шлакблока по верху с монолитным бетонным поясом т-150мм	Из профильного листа толщиной 0,7мм	Не отапливается	От электрощита жилье				

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П