Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"
Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"
Наименование стройки: "Строительство участкового поста полиции в микрорайоне Байтерек-1 города Кызылорда"
Договор: № 604/3 от 20.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	684 093,00	610 798,00						73 296,00	**684 093,00**
Итоге к оплате									**684 093,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____**Досмуратов К. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор_____**Байжан Қ. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Объект: "Строительство участкового поста полиции в микрорайоне Байтерек-1 города Кызылорда"

Договор: № 604/3 от 20.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
1	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В3,5/**	$м^3$	0,912		25037,66	1611,12	22834	1469	19715	1790	26594
		НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	1650	316		1970	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										
2	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	$м^3$	1,321		38980,10	2862,56	51493	3781	39643	8060	64317
		НР - 91%; СП - 8%				6108,05	596,64	8069	788		4764	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
3	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0611		28732,88	1313,20	1756	80	24	1529	3548
		НР - 91%; СП - 8%				27035,68	464,88	1652	28		263	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					76083	5330	59382	11379	94459
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					11371	1132	--	6997	
		Материалы	Тенге					76083				
		Всего заработная плата	Тенге					59381				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге						12503			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					94459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12503			
		РАЗДЕЛ 2. Стена									
4	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**2,02**	**17759,44**	**4287,79**	**35874**	**8661**	**8566**	**19269**	**59554**
		НР - 93%; СП - 8%			**9231,13**	**1025,78**	**18647**	**2072**		**4411**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		Состав работ:									
		1. Кладка конструкций из кирпича									
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
		3. Расшивка швов кладки наружных стен									
5	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0511**	**99044,21**	**3351,46**	**5061**	**171**	**--**	**4597**	**10430**
		НР - 93%; СП - 8%			**95692,75**	**1033,43**	**4890**	**53**		**773**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
		Состав работ:									
		1. Укладка арматурных сеток									
6	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки. Устройство**	**$м^3$**	**0,802**	**76359,94**	**6254,85**	**61241**	**5016**	**39057**	**16565**	**84031**
		НР - 91%; СП - 8%			**21405,92**	**1291,88**	**17168**	**1036**		**6224**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
7	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,105**	**383478,00**	**--**	**40265**	**--**	**40265**	**--**	**43486**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3221**	
8	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,051**	**399352,00**	**--**	**20367**	**--**	**20367**	**--**	**21996**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1629**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**162808**	**13848**	**108255**	**40431**	**219497**
							40705	**3161**	**--**	**16258**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**162808**				
		Материалы	Тенге				**47623**				
		Всего заработная плата	Тенге					**43866**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**60632**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					43866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				219497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					43866			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытия									
9	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.**	**Деревянная балка Б-1,2,3**	**м³ древесины в конструкции**	0,525	**201240,86**	**1107,70**	**105651**	**581**	**87063**	**16404**	**131820**
		НР - 90%; СП - 8%			**34298,95**	**419,36**	**18007**	**220**		**9764**	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
10	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м³**	0,525	**10011,18**	**61,07**	**5256**	**32**	**3580**	**1492**	**7288**
		НР - 90%; СП - 8%			**3130,88**	**26,25**	**1644**	**14**		**540**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**110907**	**613**	**90643**	**17896**	**139108**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19651**	**234**	**--**	**10304**	
	Материалы		Тенге				**110907**				
	Всего заработная плата		Тенге				**90643**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19885**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**139107**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**19885**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**139107**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**14**
								19885			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
11	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пояса в опалубке. Устройство/бетон кл.В15/**	**м³**	1,11	**52441,10**	**6779,58**	**58210**	**7526**	**34860**	**15805**	**79936**
		НР - 91%; СП - 8%			**14256,00**	**1390,73**	**15824**	**1544**		**5921**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,083	383478,00	--	31829	--	31829	--	34375
		СП - 8%			--	--	--	--		2546	
13	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ**	$м^3$	0,483	201240,86	1107,70	97199	535	80098	15092	121274
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	16566	203		8983	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
14	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	12,33	1090,59	29,44	13447	363	1018	11230	26651
		НР - 92%; СП - 8%			978,57	11,40	12066	141		1974	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$								
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
15	С1224-102-0104 224-102-0104 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	14,1795	2605,00	--	36938	--	36938	--	39893
		СП - 8%;			--	--	--	--		2955	
		Формула объема = 12,33.1,15									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				237623	8424	184743	42127	302129
							44456	1888	--	22379	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237623				
	Материалы		Тенге				115976				
	Всего заработная плата		Тенге					46344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					46344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				302129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					46344			
		РАЗДЕЛ 5. Фасад									
16	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	15,03	4982,30	16,76	74884	252	32949	33390	116936
		НР - 80%; СП - 8%			2773,34	3,58	41683	54		8662	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	$м^3$								
	261-201-0115	Металлосайдинг	$м^2$								
		Состав работ: 1. Разметка точек крепления кронштейнов 2. Установка кронштейнов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Монтаж утеплителя с креплением 4. Установка вертикальных несущих направляющих 5. Монтаж панелей из металлосайдинга									
17	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укрытие плит утеплителя ветрогидрозащитной пленкой 2. Разметка мест соприкосновения с кронштейнами 3. Выполнение надрезов в полотне мембраны 4. Крепление ветрогидрозащитного материала	**$м^2$ поверхности облицовки**	**15,03**	**334,29** **48,80**	**0,29** **0,14**	**5024** **733**	**4** **2**	**4287**	**588** **449**	**6062**
18	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**8,23**	**1622,46** **1126,00**	**41,80** **37,02**	**13353** **9267**	**344** **305**	**3742**	**7657** **1681**	**22691**
19	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Цоколь. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0343 Шпатлевка масляно-клеевая 261-201-0342 Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	**$м^2$ окрашиваемой поверхности** кг 8,3946 (кг)	**8,23**	**2151,12** **1585,73**	**9,47** **4,36**	**17704** **13051**	**78** **36**	**4575**	**10469** **2254**	**30427**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**110965** **64734**	**678** **397**	**45553** –	**52104** **13046**	**176116**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**110965**				
		Материалы	Тенге				**45553**				
		Всего заработная плата	Тенге					**65131**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**176115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65131**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**176115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65131**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**931307,00**
		Временные здания - 0,9%	**Тенге**								**8382,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**939689,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**610798,00**
		НДС-12%	**Тенге**								**73296,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**684093,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"
Директор _____ **Досмуратов К. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"
Директор _____ **Байжан Қ. А.**