Приложение № 3
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	км	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ - СИП-3 1х50-20	км	0,117
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения - АПвПу 3х50/25 -10	км	0,06
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	5
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцентными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением... АПвПу 3х50/25 -10	км	0,06
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	4
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м2	
	2) булыжные	м2	

	3) тротуары	м2	

Заказчик

Главный специалист КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Іскендір Қуаныш Жомартұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

_____

(подпись руководителя, место печати (при его наличии)

Авторский надзор:

Разработчик проекта ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» Кадиркулов Кенжегали, KZ00VJE00023380 от 28.02.2017 г

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

(подпись руководителя, место печати (при наличии)

Приложение №13
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	269,67	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) ПЭ трубы Ø 110*6,6 мм	м	269,67	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-200 мм	шт	2	
	" d-100 м	шт	1	
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-32 мм	шт	1	
	" d-25 мм	шт	1	
	" d-	шт		
	Гидрант Н-1250 мм	шт	2	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
	Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца
Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба полиэтиленовая для в/с	PE 100 SDR 17	ПЭ	Ø 200*11,9 мм	269,67 м	
2	Адаптер		ПЭ	Ø 200*219 мм	8 шт	
3	Адаптер		ПЭ	Ø 110*108 мм	1 шт	
4	Задвижка фланцевая			DN 100,	1 шт	
5	Задвижка фланцевая			DN 200	2 шт	
6	Фланец плоский приварной			Ø100 мм	1 шт	
7	Гидрант пожарный			Н-1750 мм	2 шт	
8	Кольцо колодцев марки		ЖБИ	КС 15-9	3 кт	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Главный специалист КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Іскендір Қуандық Жомартұлы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

_____

подпись руководителя, место печати (при его наличии)

Авторский надзор: **Разработчик проекта ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» Кадиркулов Кенжегали, KZ00VJE00023380 от 28.02.2017 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение №15
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	504	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	30	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	6	
	Протяженность подземной прокладки:	м	474	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =50	шт	2	
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =63	шт	1	
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)

Масштаб _____

Вертикальный разрез скважины (колодца)

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба полиэтиленовая	PE 100 SDR 17	ПЭ	Ø 63*3,8мм	474 м	
2	Краны шаровые 1 МПа	ПЭ 100 SDR 11	ПЭ	DN 63	1	
3	Муфта	PE 100 SDR 11	ПЭ	Ø 110 мм	2 шт	
4	Муфта	PE 100 SDR 11	ПЭ	Ø 63 мм	17 шт	
5	Тройник	PE 100 SDR 17	ПЭ	Ø 110 мм	1 шт	
6	Отвод 90°	PE 100 SDR 11	ПЭ	Ø 63 мм	5 шт	
7	Отвод 60°	PE 100 SDR 11	ПЭ	Ø 63 мм	2 шт	
8	Газорегуляторный пункт шкафной марки	ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-ОГ-СГ		(DN 50)	1 кт	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Главный специалист КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Іскендір Қуаныш Жомартұлы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии),

(подпись руководителя Место печати (при его наличии)

Авторский надзор: **Разработчик проекта ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» Кадиркулов Кенжеали, КЗ00УИ00023380 от 28.02.2017 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение №16
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,6
	2) марка	км	
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	17
	2) ККС 2	шт	
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	1
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые Ø110*6,6 мм	км	0,737
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства		

Горизонтальный разрез колодца
Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Кабель оптический	КС-ОКЛО			1 600 м	
2	Колодцы ж/б сборные	ККС-1,	ЖБИ		17 шт	

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Главный специалист КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Іскендір Қуаныш Жомартұлы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

(подпись руководителя, место печати (при его наличии)

Авторский надзор: **Разработчик проекта ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» Кадиркулов Кенжеали КZ00VJE00023380 от 28.02.2017 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)