Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование обьекта : "Строительство школы на 600 учащихся в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
					№24-04/24	24.04.2024				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 600 учащихся в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"	1 729 760,82									
в.т.ч. с начало строительства	1 729 760,82	1 544 429,30								
в.т.ч. за отчетный месяц	1 729 760,82	1 544 429,30							185 331,52	1 729 760,82

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Директор Е. А. Таңжарык

СУБПОДРЯДЧИК:
ИП "Карамурзаев"
Руководитель К. К. Карамурзаев

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компания"

Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование стройки - Строительство школы на 600 учащихся в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети водоснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1225208**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2091637
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1013662*
		машины и механизмы	тенге			1492487
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*264581*
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	206,4315	338	69774
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	6,3845	6 917	44161
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	131,77434	90	11860
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	32,94358	3 609	118893
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотне	131,77434	578	76166
6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство	$м^3$ основан	4,343	8 530	37046
7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство	$м^3$ основан	9,77	8 530	83372
8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,117	133	1878
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
9	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопро	0,167	2 849 423	475854
11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопро	0,005	1 313 171	6566
13	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопро	0,005	1 243 346	6217
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВТУЛКИ, ПЕРЕХОДЫ				
27	1122-0901-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или	2	23 241	46482
29	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или	1	8 796	8796

31	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратны. стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижк а или	2	6 663	13326
37	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	8 404	67232
39	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 485	4485
		КОЛОДЦЫ				
41	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$	1,63	73 991	120753
49	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхн	6,9237	4 672	32348
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			1225207,59
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			80863,70
		ИТОГО	тенге			1306071,29
		Сметная прибыль 5%	тенге			65303,56
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			65303,56
		ИТОГО	тенге			1436678,42
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			1436678,42
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			1544429,30
		ИТОГО	тенге			1544429,30
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			185331,52
		ИТОГО	тенге			1729760,82

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Директор _____ Е.А. Таңжарық

СУБПОДРЯДЧИК:
ИП "Карамурзаев"
Руководитель _____ С.К. Карамурзаев