Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» сентября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью « Асан М Компани» Алматинская область Карасайский район г. Каскелен улица Казбек би
в лице генерального директора Макулова Жаксылык
по объекту: **«Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Головацский Панфиловского района Алматинской области (1 тип,1-3 участковых инспекторов)».**
заказчиком которого является Государственное учреждение « Отдел строительство Панфиловского района Алматинской области» в лице И.о руководителя Кумусбеков С. Б удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии
с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствует

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью « АРС ЛТД» №344/2015
утвержден(а) ГУ « Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области» приказ №63 от 30.04.2015г

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические
показатели (мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная
способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико – экономические показатели

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь земельного участка	М2	1000	1000

Общая площадь застройки	М2	136,36	136,36
Площадь покрытия	М2	198,0	198,0
Неблагоустраиваемая территория	м2	685,64	685,64
Общая площадь дома	М2	69,0	69,0
Жилая площадь дома	М2	40,4	40,4
Общая площадь опорного пункта	М2	22,3	22,3
Общая площадь здания	М2	91,3	91,3
Площадь застройки	М2	124,38	124,38
Строительный объем	М3	360,70	360,70
Углярка			
Площадь	М2	10,0	10,0
Строительный объем	М3	7,35	7,35
Надворная уборная 2штук			
Площадь	М2	1,98	1,98
Строительный объем	М3	3,96	3,96

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание одноэтажное без подвала, фундаменты монолитные бетонные со стенами наружными из кирпича керамического с маркой по прочности М75 на цементно - песчанным растворе, толщина стен-380мм, с утеплением с наружи минплитой толщиной 100мм внутренних стен 380мм из керамического кирпича М75.Перегородки из кирпича керамического, марки М75, на растворе М50 толщиной 120мм. Кровля из металлочерепицы по деревянному несущему каркасу. Полы устроены по грунту из линолеума, бетона и керамической плитки. Цоколь-штукатурка ,окраска масляной краской, Оконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, стеклопакеты с 2-хслойным остеклением, цвет профиля белый. Входные двери - металлические утепленные, внутренние двери деревянные. Отделка внутренних стен и потолков - улучшенная штукатурка, левкас сухими смесями, водоэмульсионная покраска. Отделка наружных стен - улучшенная декоративная штукатурка, окраска водоэмульсионной краской.

Склад угля представляет собой одноэтажное здание с размерами 4,0х2,5 м высота помещение переменная от 1,7 м до 1,9м фундамент монолитный, ленточный из бетона В 7,5 стены из шлакоблоков толщиной 200мм, крыша односкатная из профнастила.

Надворная уборная на 1 очко 2 штук выполнена из деревянного бруса хвойных пород размерами 0,9х 1,1м. деревянные стены, стены выгреба -бетонные глубиной 1,7м. перекрытие - деревянные.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «15» мая 2018 год;
месяц, год
окончание работ «27» сентября 2018 год;
месяц, год
при продолжительности строительства,____ месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____
фактически _____ месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация_____

Электроснабжение_____
Телефонизация _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, **«Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Головацкого Панфиловского района Алматинской области (1 тип,1-3 участковых инспекторов)».**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных
работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие
по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик генеральный директор _____ **Макулов Ж**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
27.09.2018 г.

М.П.