Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района»

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО «Shugyla Comfort Stroy»

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Стройка: Строительство газификации распределительного газопровода 107-ми жилых домов по 1 пер. Дангыл ата, с.Кумжота Байзакского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 27 декабря 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№111	14.12.2021г		036-028-431		

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за декабрь 2021 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство газификации распределительного газопровода 107-ми жилых домов по 1 пер. Дангыл ата, с.Кумжота Байзакского района Жамбылской области	31 966 775,68	19 528 575,38							2 343 429,04	21 872 004,42
	Удержание 5%	1 598 338,78	976 428,77							117 171,45	1 093 600,22
	К оплате	**30 368 436,90**	18 552 146,61							2 226 257,59	**20 778 404,20**

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района»

_____ Мекебаев Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «Shugyla Comfort Stroy»

_____ Алиева А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики [redacted] от 2 апреля 2019 года № 178

[redacted]

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области»**

(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО «Shugyla Comfort Stroy»**

(полное наименование)

Стройка : **Газификация распределительного газопровода 107-ми жилых домов по 1 пер. Дангыл ата, с.Кумжота Байзакский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№111** от **14.12.2021г.**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1664,2	173,82 94,07	79,75 39,01	289271 156551	132720 64920	0	159460 35898	484629
2	6	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	584293,45 440100	117624,29 46283,07	9349 7042	1882 739	425	7703 1364	18416
3	7	E11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	508330.64 412390	73595,76 27988,82	1017 825	147 56	45	872 151	2040
4	8	C1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	16,064	2994		48096		48096	3848	51944
5	9	C1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1891		3797		3797	304	4101
6	10	C1241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	2	957		1914		1914	153	2067
7	11	C1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347		347		347	28	375
8	12	E11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3265,15 2823,73	157,7 74,3	9795 8471	473 223	851	8607 1472	19874
9	13	C1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	50849		152547		152547	12204	164751
10	14	E11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1733,12 1488,37	94,62 44,58	1733 1488	95 45	150	1518 260	3511
11	15	C1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348		32348		32348	2588	34936
12	16	E11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	[redacted]	1	13078,79	[redacted]	13079	1711	2397	[redacted]	23717

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				врезка		8970,64	0	8971	0		1757	
13	17	E11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5	1884,21	0	2826	0	0	2035	5250
						1884,21	0	2826	0		389	
14	18	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,9	878,8	0	791	0	0	569	1469
						878,8	0	791	0		109	
15	19	E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,66	26226,54	1802,15	17310	1189	12684	3556	22535
						5486,04	434,04	3621	286		1684	
16	20	C1212-101-0612	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	0,6732	16268		10952		10952		11828
											876	
17	21	E11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опоры	т конструкций	0,11472	27661,05	11911,34	3173	1366	315	1313	4845
						13005,85	3586,3	1492	411		359	
18	22	C1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11472	856578		98267		98267		106128
											7861	
19	23	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,32688	82,07	1,9	273	6	170	67	367
						29,1	0,3	97	1		27	
20	24	E11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,5	1884,21	0	942	0	0	678	1750
						1884,21	0	942	0		130	
21	25	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,34	878,8	0	299	0	0	215	555
						878,8	0	299	0		41	
22	26	E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,22	26226,54	1802,15	5831	396	4228	1185	7512
						5486,04	434,04	1207	95		561	
23	27	C1212-101-0612	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	0,7344	16268		11947		11947		12903
											956	
24	28	E11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опоры	т конструкций	0,0224	27661,05	11911,34	620	266	61	256	946
						13005,85	3586,3	291	80		70	
25	29	C1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0224	856578		19187		19187		20722
											1535	
26	30	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6496	82,07	1,9	53	1	33	13	71
						29,1	0,3	19	0		5	
27	31	E11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,11	1884,21	0	2091	0	0	1506	3885
						1884,21	0	2091	0		288	
28	32	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,75	878,8	0	659	0	0	475	1225
						878,8	0	659	0		91	
29	33	E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,206	26226,54	1802,15	5460	371	3959	1110	7034
						5486,04	434,04	1130	89		526	
30	34	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,6	26079,81	1199,27	15648	719	11271	3491	20484
						6095,6	297,46	3657	178		1531	
31	35	E11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж рамы под ГРПШ	т конструкций	0,079	116602,03	7088,8	9212	560	709	5506	15895
						100537,6	471,29	7942	37		1177	
32	36	C1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,079	424901		33567		33567		36252
											2685	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	37	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,291	82,07 29,1	1,9 0,3	188 67	5 1	117	46 19	253
34	40	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	16589,04 1405,35	1136,42 269,41	829 70	56 13	702	76 72	977
35	41	С1212-101-0612	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	2,4	16127		38705		38705	3096	41801
36	42	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,8	908,16 310,37	20,27 2,97	12533 4283	280 41	7970	4021 1324	17878
37	43	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14	3608,57 2181,36	1152,5 451,05	50389 30539	16135 6315	3714	43487 7510	101532
38	44	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,5156	645236		332684		332684	26615	359299
39	45	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	958,07 883,24	33,23 5,05	958 883	33 5	42	1048 161	2167
40	46	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,515	645236		332297		332297	26584	358881
41	47	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,446418	82,07 29,1	1,9 0,3	283 100	7 1	176	70 28	381
42	48	Е11-130301-0406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Ктр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	21,16942	106,04 54,78	2,95 0,33	2245 1160	62 7	1023	805 244	3294
43	49	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Ктр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	21,16942	261,85 20,58	2,44 0,49	5543 436	51 10	5056	308 468	6319
44	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,29476	192,79 99,60	5,36 0,59	2563 1324	71 8	1168	919 279	3761
45	51	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	13,29476	476,1 37,42	2,22 0,45	3165 497	59 12	5774	351 534	7216
46	52	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5	1884,21 1884,21	0 0	2826 2826	0 0	0	2035 389	5250
47	53	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	26226,54 5486,04	1802,15 434,04	7952 1646	540 130	5765	1616 765	10243
48	54	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	26226,54 5486,04	1802,15 434,04	7952 1646	540 130	5765	1616 765	10243
49	55	С1212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,306	17054		5219		5219	417	5636
50	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3	908,16 310,37	20,27 2,97	2724 931	61 9	1733	874 288	3886
51	57	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,07622	173504,1 55684,2	114229,26 28477,92	13224 4244	8707 2171	274	5132 1469	19825
52	58	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	[illegible]	3	3238		9714		9714		10491

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	59	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м м	2,5	2184		5460		5460	777 437	5897
54	60	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00212	480451		1019		1019	81	1100
55	61	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,21038	82,07 29,1	1,9 0,3	181 64	5 1	113	45 18	244
56	62	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	926,66 259,02	28,36 9,02	4633 1295	142 45	3196	965 448	6046
57	63	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0121	469545		5681		5681		6136
58	64	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	872,95 201,46	25,3 7,94	17459 4029	506 159	12924	455 3015 1638	22112
59	65	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02576	469545		12095		12095		13063
60	66	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	4	669,59 187,07	62,01 19,85	2678 748	248 79	1682	968 596 262	3536
61	67	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,005152	489955		2524		2524		2726
62	68	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4373,55 1007,3	171,61 50,53	34988 8058	1373 404	25557	202 6093 3287	44368
63	69	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01264	343539		4342		4342		4689
64	70	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 100 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,018	420015,24 68425,5	340841,45 82357,23	7560 1232	6135 1482	193	347 2470 802	10832
65	71	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	869182,4 573760	268853,24 121706,73	13907 9180	4301 1947	425	11016 1994	26917
66	72	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	796071,39 547680	226046,51 104146,32	1592 1095	452 208	45	1291 231	3114
67	73	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	16,064	2994		48096		48096	3848	51944
68	74	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1891		3797		3797	304	4101
69	75	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	936,15 855	25,68 0	1872 1716	51 0	105	1047 234	3153
70	86	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	32859,92 10722,58	3185,82 74,3	394319 128671	38230 892	227418	128267 41807	564393
71	87	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12	1712		20544		20544	1644	22188

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	88	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	4	7635		30540		30540		32983
											2443	
73	89	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497		4497		4497		4857
											360	
74	90	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	1613		4839		4839		5226
											387	
75	91	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	883		883		883		954
											71	
76	92	С1241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	1	3037		3037		3037		3280
											243	
77	93	Е11-250203-0106	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 300 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	14	214648,11	131864,3	3005074	1846100	48598	1544841	4913908
						79312,5	41946,6	1110375	587252		363993	
78	94	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 возр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,902	31403,2	21493,3	59729	40880	0	17149	83028
						9909,9	4870,87	18849	9264		6150	
79	95	Прайс	Лента сигнальная с металлической проволокой	м	1902	32,14		61130		61130		66020
											4890	
80	96	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	161	936,15	25,68	150720	4134	8448	84264	253783
						858	0	138138	0		18799	
81	97	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1,902	420015,24	340841,45	798869	648280	20443	260978	1144635
						68425,5	82357,23	130145	156643		84788	
82	98	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,902	869182,4	268853,24	1653185	511359	50535	1309550	3199754
						573760	121706,73	1091292	231486		237019	
83	99	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1909,608	2994		5717366		5717366		6174755
											457389	
			ИТОГО:					13706439	3270641	7530752	3642373	18678882
								2905841	1065865		1387906	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		243577				
			Итого с временными									18922459
			Зимние удорожания			1,17 %		222069				
			Итого с зимними удорожаниями									19144528
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		384047				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19528575
			НДС			12 %		2343429,045				
			Итого с НДС									21872004,42

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Shugyla Comfort Stroy»
(наименование организации)

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района Жамбылской области»
(наименование организации)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						заработная плата рабочих-строителей	зарплата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор **Алиева А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Тараз СерпінКұрылыс»

(наименование организации)

Касимбеков К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель **Мекебаев Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)