Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: АО "РЗА"
Наименование строительства: "Строительство сервисных сетей водопровода к жилым домам на участке Карлан, Казалинского района, Кызылординской области"

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источ. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№23	10.04.2018г.				
		дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на при обретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 952 647,84							530 640,84	
За отчетный период:	4 952 647,84	4 422 007,00						530 640,84	4 952 647,84

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Казалинского района"
_____ Тыштыков Б.

Методист КГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Казалинского района"
_____ Ниязов М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"
Эксперт по техническому надзору _____ Турумбетова Э.

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "РЗА"
_____ Имандосов С.Ж.

Форма-2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: АО "РЗА"

Договор: №23 от 10.04.2018 г.

Объект: "Строительство сервисных сетей водопровода к жилым домам на участке Карлан, Казалинского района, Кызылординской области"

Справка

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР	Оборудование	Прочие	Общая сметная стоимость тенге
		Глава-2. Основные объекты строительства				
	Лок. смета 2-1-1	Сервисные сети водопровода к жилым домам на участке Карлан	4 327 490			4 327 490
		Итого по главе 2:	**4 327 490**			**4 327 490**
		Глава-8. Временные здания и сооружения				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,3%)	56 257			
		Итого по главе 8:	**56 257**			**56 257**
		Итого по главам 2-8:	**4 383 747**			**4 383 747**
		Глава-9. Дополнительные затраты на строительство				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,07 %)	90 744			90 744
	ГНОССС	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			505 720	505 720
		Итого по главе 9.	**90 744**		**505 720**	**596 463**
		Итого по главам 2-9	**4 474 491**		**505 720**	**4 980 211**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**4 474 491**		**505 720**	**4 980 211**
		Итого текущих и прогнозных ценах 2017 г. (Иинф=1,0697784)	**4 786 713,76**		**541 008,25**	**5 327 722,01**
		Итого по договорных ценах. k=0,8299996	**3 972 970,38**		**449 036,62**	**4 422 007,00**
		НДС- 12%			530 640,84	**530 640,84**
		Всего к оплате:	**3 972 970,38**		**979 677,46**	**4 952 647,84**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Казалинского района"

_____ **Тиньпитыков Б.**

Методист
КГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Казалинского района"

_____ **Ниязов М.**

Подрядчик:
Президент АО "РЗА"

_____ **Имандосов С.Ж.**

Технадзор:
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"
Эксперт по техническому надзору

_____ **Турумбетова Э.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: АО "РЗА"

Договор: №23 от 10.04.2018 г.

Объект: "Строительство сервисных сетей водопровода к жилым домам на участке Карлан, Казалинского района, Кызылординской области"

АКТ №
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №02-01					
		Раздел 1. Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**3348,5370**	**84,87**	**284 198**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей 2=669,68)	чел-ч	0,00888	29,735	669,68	19 913
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	64,627	1108,52	71 640
		Итого по оплата труда:					**91 553**
1.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	64,627	4089,410	264 285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0193	64,627	1108,520	71 640
		Итого по эксплуатации машин					**264 285**
		Накладные расходы первого уровня	**%**	**59,10**		**54 108**	
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**14 344**	
		Накладные расходы -				**68 452**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**28 212**	
		Сметная стоимость				**380 862**	
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2**	**м3 грунта**		**103,5630**	**1329,95**	**137 734**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,8=719,67)	чел-ч	1,84800	191,384	719,67	137 734
		Итого по оплата труда:					**137 734**
		Накладные расходы первого уровня	**%**	**59,10**		**81 401**	
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**9 291**	
		Накладные расходы -				**90 692**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**18 274**	
		Сметная стоимость				**246 700**	
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3 грунта**		**2864,1295**	**21,32**	**61 074**

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	23,085	951,74	21 971
		Итого по оплата труда:					**21 971**
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	23,085	2645,610	61 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0081	23,085	951,740	21 971
		Итого по эксплуатации машин					**61 074**
		Накладные расходы первого уровня	%	**59,10**		**12 985**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**3 140**	
		Накладные расходы -				**16 125**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**6 176**	
		Сметная стоимость				**83 374**	
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**		**200,4891**	**635,93**	**127 497**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (1,7=654,25)	чел-ч	0,972	194,875	654,25	127 497
		Итого по оплата труда:					**127 497**
		Накладные расходы первого уровня	%	**59,10**		**75 351**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**8 601**	
		Накладные расходы -				**83 952**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**16 916**	
		Сметная стоимость				**228 365**	
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3 грунта**		**2864,1295**	**115,43**	**330 607**
5.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (1=617,21)	чел-ч	0,108	309,326	617,21	190 919
5.2.	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	75,183	826,45	62 135
		Итого по оплата труда:					**253 054**
5.3.	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм), 5м3/мин	маш.-ч	0,0263	75,183	1812,040	136 235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0263	75,183	826,450	62 135
5.4.	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1050	300,734	11,480	3 452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого по эксплуатации машин					**139 688**
		Накладные расходы первого уровня	%	**59,10**		**149 555**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**20 359**	
		Накладные расходы -				**169 914**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**40 042**	
		Сметная стоимость				**540 563**	
		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге			**941 110**	
		Накладные расходы -	тенге			**429 134**	
		в т.ч. накладные первого уровня	тенге			**373 399**	
		в т.ч. накладные второго уровня	тенге			**55 735**	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	тенге			**109 620**	
		Всего по разделу 1	тенге			**1 479 864**	
		Раздел 2. Водопровод В1 (подводка к жилым домам)					

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.А.

	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,5120**	**179754,52**	**92 034**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,7=798,06)	чел-ч	173,00000	88,576	798,06	70 689
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,6500	9,549	738,58	7 053
		Итого по оплата труда:					**77 742**
6.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5000	8,960	2191,860	19 639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	17,5000	8,960	732,020	6 559
6.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1100	0,056	2814,360	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1100	0,056	951,740	54
6.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,0000	4,096	120,740	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
6.6	31-060101-0101	Электростанция передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,9300	0,476	1166,370	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,9300	0,476	826,450	394
6.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1100	0,056	1761,610	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1100	0,056	826,450	47
		Итого по эксплуатации машин					**20 947**
6.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,1600	0,082	215,220	18
6.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,0000	2,560	148,830	381
		Итого материалов					**399**
		Накладные расходы первого уровня	**%**	**62,10**		**48 277**	
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**5 949**	
		Накладные расходы -				**54 227**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**11 701**	
		Сметная стоимость				**157 962**	
7	**23-010501-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**517,1200**	**95,33**	**49 297**
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**2 090**	
		Накладные расходы -				**2 090**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**4 111**	
		Сметная стоимость				**55 498**	
8	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**		**4,0000**	**360,32**	**1 441**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,8=807,32)	чел-ч	0,41000	1,640	807,32	1 324
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0100	0,040	826,45	33
		Итого по оплата труда:					**1 357**
8.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0100	0,040	1761,610	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0100	0,040	826,450	33
		Итого по эксплуатации машин					**70**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Туркестанова Э.Ж.
KZ46VJE00016548 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0100	0,040	304,790	12
8.5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0100	0,040	371,420	15
8.6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0200	0,080	246,980	20
		Итого материалов					**47**
		Накладные расходы первого уровня	%	**60,40**		**820**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**96**	
		Накладные расходы -				**916**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**189**	
		Сметная стоимость				**2 545**	
9	**23-030301-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	**шт**		**4,0000**	**4889,7**	**19 559**
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**829**	
		Накладные расходы -				**829**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**1 631**	
		Сметная стоимость				**22 019**	
10	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**4,0000**	**851,56**	**3 406**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,3=760,41)	чел-ч	0,88	3,52	760,41	2 677
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	826,45	33
		Итого по оплата труда:					**2 710**
10.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0100	0,040	1761,610	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0100	0,040	826,450	33
		Итого по эксплуатации машин					**70**
10.4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0008	0,0032	179457,350	574
10.5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0500	0,200	424,320	85
		Итого материалов					**659**
		Накладные расходы первого уровня	%	**62,10**		**1 683**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**216**	
		Накладные расходы -				**1 898**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**424**	
		Сметная стоимость				**5 729**	
11	**23-040901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Краны шаровые фланцевые модели 1270, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт**		**4,0000**	**9838,52**	**39 354**
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**1 669**	
		Накладные расходы -				**1 669**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**3 282**	
		Сметная стоимость				**44 305**	

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова О.Ж.

	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**1,3310**	**216403,8**	**288 033**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,7=798,06)	чел-ч	194,00000	258,214	798,06	206 070
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,8300	35,711	741,36	26 475
		Итого по оплата труда:					**232 545**
12.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6000	32,743	2191,860	71 767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	24,6000	32,743	732,020	23 968
12.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,3200	0,426	2814,360	1 199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,3200	0,426	951,740	405
12.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,0000	15,972	120,740	1 928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
12.6	31-060101-0101	Электростанция передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,3900	1,850	1166,370	2 158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,3900	1,850	826,450	1 529
12.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5200	0,692	1761,610	1 219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,5200	0,692	826,450	572
		Итого по эксплуатации машин					**78 271**
12.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,4400	0,586	215,220	126
12.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,0000	23,958	148,830	3 566
		Итого материалов					**3 692**
		Накладные расходы первого уровня	**%**	**62,10**		**144 410**	
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**18 336**	
		Накладные расходы -				**162 746**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**36 062**	
		Сметная стоимость				**486 842**	
13	**23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 74х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**1344,3100**	**670,37**	**901 185**
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**38 210**	
		Накладные расходы -				**38 210**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**75 152**	
		Сметная стоимость				**1 014 547**	
14	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 4**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,0408**	**595482,92**	**24 284**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (5=951,74)	чел-ч	312,70000	12,752	951,74	12 136
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3000	3,846	948,83	3 649
		Итого по оплата труда:					**15 785**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00018538 от 24.03.2016 г.
KZ05VJE00016517 от 01.04.2016 г.
KZ68VJE00010918 от 04.04.2016 г.

	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 квт (108 л.с.)	маш.-ч	92,1100	3,756	2999,350	11 266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	92,1100	3,756	951,740	3 575
14.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,1900	0,089	1761,610	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,1900	0,089	826,450	74
		Итого по эксплуатации машин					**11 424**
14.5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,0900	0,00367	197175,180	724
		Итого материалов					**724**
		Накладные расходы первого уровня	**%**	**62,10**		**9 803**	
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**1 445**	
		Накладные расходы -				**11 248**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**2 843**	
		Сметная стоимость				**38 374**	
15	**23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**5,0000**	**892,48**	**4 462**
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**189**	
		Накладные расходы -				**189**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**372**	
		Сметная стоимость				**5 024**	
16	**23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**2,0000**	**507,56**	**1 015**
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**43**	
		Накладные расходы -				**43**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**85**	
		Сметная стоимость				**1 143**	
17	**23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**3,0000**	**210,82**	**632**
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**27**	
		Накладные расходы -				**27**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**53**	
		Сметная стоимость				**712**	
18	**11-220601-0301 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,0050**	**1000769,26**	**5 004**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,8=807,32)	чел-ч	203,00000	1,015	807,32	819
18.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3984	0,001992	1038,10	2

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Т[illegible]ова Э.Ж.
KZ46VJE00016838 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

		Итого по оплата труда:					**821**
18.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1000	0,0005	3356,720	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1000	0,0005	826,450	0
18.4	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,8400	0,1492	775,470	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел	чел-ч	0,2984	0,001492	1109,000	2
18.5	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	69,1000	0,3455	38,810	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого по эксплуатации машин					**131**
18.6	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730,00	8,65	386,390	3 342
18.7	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43,00	0,215	2778,480	597
18.8	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,37	0,00185	16137,420	30
18.9	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00155	6598,380	10
18.10	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03	0,00015	365442,270	55
18.11	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00125	14250,080	18
18.12	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,20	0,00600	211,970	1
		Итого материалов					**4 054**
		Накладные расходы первого уровня	**%**	**62,10**		**510**	
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**234**	
		Накладные расходы -				**744**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**460**	
		Сметная стоимость				**6 208**	
19	**11-220601-0302 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,0050**	**1272482**	**6 362**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,8=807,32)	чел-ч	204,00000	1,020	807,32	823
19.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4284	0,002142	1023,25	2
		Итого по оплата труда:					**826**
19.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1300	0,00065	3356,720	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1300	0,00065	826,450	1
19.4	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,8400	0,1492	775,470	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел	чел-ч	0,2984	0,001492	1109,000	2
19.5	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	69,1000	0,3455	38,810	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого по эксплуатации машин					**131**
19.6	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2310,00	11,55	386,390	4 463
19.7	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	58,00	0,290	2778,480	806
19.8	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,50	0,00250	16137,420	40
19.9	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00155	6598,380	10
19.10	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,038	0,00019	365442,270	69
19.11	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00125	14250,080	18

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.

	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,20	0,00600	211,970	1
		Итого материалов					**5 408**
		Накладные расходы первого уровня	%	**62,10**		**513**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**292**	
		Накладные расходы -				**804**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**573**	
		Сметная стоимость				**7 740**	
20	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**4,0000**	**1429,04**	**5 716**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,3=760,41)	чел-ч	1,40000	5,600	760,41	4 258
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0300	0,120	826,45	99
		Итого по оплата труда:					**4 357**
20.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0300	0,120	1761,610	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0300	0,120	826,450	99
		Итого по эксплуатации машин					**211**
20.4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0015	0,0060	179457,350	1 077
20.5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1000	0,400	424,320	170
		Итого материалов					**1 246**
		Накладные расходы первого уровня	%	**62,10**		**2 706**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**357**	
		Накладные расходы -				**3 063**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**702**	
		Сметная стоимость				**9 482**	
21	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**6,0000**	**851,56**	**5 109**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,3=760,41)	чел-ч	0,88000	5,280	760,41	4 015
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0100	0,060	826,45	50
		Итого по оплата труда:					**4 065**
21.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0100	0,060	1761,610	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0100	0,060	826,450	50
		Итого по эксплуатации машин					**106**
21.4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	тн	0,0008	0,0048	179457,350	861
21.5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0500	0,300	424,320	127
		Итого материалов					**989**
		Накладные расходы первого уровня	%	**62,10**		**2 524**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**324**	
		Накладные расходы -				**2 848**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**637**	
		Сметная стоимость				**8 594**	

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.А.
KZ46VJE00016523 от 24.03.2016 г.
KZ46VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ46VJE00016518 от 04.04.2016 г.

	23-040102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, Chevron ГОСТ 5762-2002	шт		4,0000	32634,34	130 537
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		5 535	
		Накладные расходы -				5 535	
		Сметная прибыль	%	8,00		10 886	
		Сметная стоимость				146 958	
23	23-040105-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт		4,0000	3621,39	14 486
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		614	
		Накладные расходы -				614	
		Сметная прибыль	%	8,00		1 208	
		Сметная стоимость				16 308	
24	23-040103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт		8,0000	1505,29	12 042
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		511	
		Накладные расходы -				511	
		Сметная прибыль	%	8,00		1 004	
		Сметная стоимость				13 557	
25	23-040901-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г	Краны шаровые фланцевые модели 1270, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, FAF ГОСТ 21345-2005	шт		2,0000	16400,12	32 800
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		1 391	
		Накладные расходы -				1 391	
		Сметная прибыль	%	8,00		2 735	
		Сметная стоимость				36 926	
26	23-040901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г	Краны шаровые фланцевые модели 1270, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, FAF ГОСТ 21345-2005	шт		4,0000	9838,52	39 354
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		1 669	
		Накладные расходы -				1 669	
		Сметная прибыль	%	8,00		3 282	
		Сметная стоимость				44 305	

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016838 от 24.03.2016 г.
KZ25VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 4	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,0006**	**595482,92**	**336**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (5=951,74)	чел-ч	312,7	0,176	951,74	168
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,0532	948,83	51
		Итого по оплата труда:					**219**
27.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 квт (108 л.с.)	маш.-ч	92,1100	0,052	2999,350	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	92,1100	0,052	951,740	50
27.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,1900	0,001	1761,610	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,1900	0,001	826,450	1
		Итого по эксплуатации машин					**158**
27.5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,0900	0,00005	197175,180	10
		Итого материалов					**10**
		Накладные расходы первого уровня	**%**	**62,10**		**136**	
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**20**	
		Накладные расходы -				**156**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**39**	
		Сметная стоимость				**532**	
28	**23-010102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**шт**		**0,5000**	**473,68**	**237**
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**10**	
		Накладные расходы -				**10**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**20**	
		Сметная стоимость				**267**	
29	**11-220601-0301 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 505 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,0005**	**1000769,26**	**500**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,8=807,32)	чел-ч	203	0,1015	807,32	82
29.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3984	0,000199	1038,15	0
		Итого по оплата труда:					**82**
29.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1000	0,00005	3356,720	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1000	0,00005	826,450	0
29.4	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,8400	0,0149	775,470	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел	чел-ч	0,2984	0,000149	1109,000	0
29.5	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	69,1000	0,0346	38,810	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого по эксплуатации машин					**13**
29.6	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730,00	0,87	386,390	334

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ46VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016518 от 04.04.2016 г.

	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43,00	0,022	2778,480	60
[illegible]	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,37	0,00019	16137,420	3
29.9	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00016	6598,380	1
29.10	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,030	0,000015	365442,270	5
29.11	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,000125	14250,080	2
19.12	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,20	0,00060	211,970	0
		Итого материалов					**405**
		Накладные расходы первого уровня	%	**62,10**		**51**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**23**	
		Накладные расходы -				**74**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**46**	
		Сметная стоимость				**621**	
30	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3**		**4,2900**	**24860,34**	**106 651**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,2=751,15)	чел-ч	8,86	38,009	751,15	28 551
30.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,2180	9,515	1004,49	9 558
		Итого по оплата труда:					**38 109**
30.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0250	0,10725	3356,720	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0250	0,10725	826,450	89
30.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4000	6,006	3029,460	18 195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,4000	6,006	1108,520	6 658
30.5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0320	0,137	154,980	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	-	-	-	-
30.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0160	0,069	1166,370	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0160	0,069	826,450	57
30.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7770	3,333	1761,610	5 872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,7770	3,333	826,450	2 755
		Итого по эксплуатации машин					**24 528**
30.8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2260	0,96954	1569,940	1 522
30.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13300	0,57057	17757,300	10 132
30.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0429	15705,860	674
30.11	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	0,2746	146308,260	40 170
30.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01716	27827,950	478
30.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000110	0,000472	13569,650	6
30.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,3432	196,550	67
30.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,00133	28,000	0
30.16	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,51	1014,500	522

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00018538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ69VJE00016918 от 04.04.2016 г.

		Итого материалов					53 572
		Накладные расходы первого уровня	%	62,10		23 666	
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		5 525	
		Накладные расходы -				29 191	
		Сметная прибыль	%	8,00		10 867	
		Сметная стоимость				146 709	
31	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт		6,0000	14136,44	84 819
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		3 596	
		Накладные расходы -				3 596	
		Сметная прибыль	%	8,00		7 073	
		Сметная стоимость				95 488	
32	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт		3,0000	12640,62	37 922
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		1 608	
		Накладные расходы -				1 608	
		Сметная прибыль	%	8,00		3 162	
		Сметная стоимость				42 692	
33	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт		3,0000	9511,58	28 535
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		1 210	
		Накладные расходы -				1 210	
		Сметная прибыль	%	8,00		2 380	
		Сметная стоимость				32 124	
34	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт		3,0000	2243,29	6 730
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		285	
		Накладные расходы -				285	
		Сметная прибыль	%	8,00		561	
		Сметная стоимость				7 576	
35	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт		3,0000	1031,35	3 094
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		131	

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.

		Накладные расходы -				**131**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**258**	
		Сметная стоимость				**3 483**	
36	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**		**82,8000**	**720,39**	59 648
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,9=817,19)	чел-ч	0,21	17,554	817,19	14 345
36.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1656	826,45	137
		Итого по оплата труда:					**14 481**
36.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,615	402,09	649
36.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0020	0,1656	1761,61	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0020	0,166	826,450	137
		Итого по эксплуатации машин					**941**
36.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4000	198,72	212,160	42 160
36.6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	тн	0,00024	0,019872	51147,900	1 016
36.7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	тн	0,00016	0,013248	89491,310	1 186
		Итого материалов					**44 362**
		Накладные расходы первого уровня	**%**	**50,80**		**7 357**	
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**2 841**	
		Накладные расходы -				**10 198**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**5 588**	
		Сметная стоимость				**75 433**	
37	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия днище из горячего асфальтобетонной смеси толщиной 25 мм. (толщ. 10 мм) Устройство**	**м2**		**6,7500**	**1225,34**	**8 271**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,9=725,84)	чел-ч	0,14	0,965	725,84	701
37.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020	0,1364	826,45	113
		Итого по оплата труда:					**813**
37.3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0140	0,0945	2452,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0140	0,0945	826,450	78
37.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм), 5м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,034425	1812,04	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0051	0,034425	826,450	28
37.5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0100	0,067500	11,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
37.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,007425	1761,61	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0011	0,007425	826,450	6
37.7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,043875	56,99	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого по эксплуатации машин					**310**
37.8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	тн	0,0579	0,39	17797,480	6 956
37.9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000675	27827,950	19
37.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	тн	0,000173	0,001168	91776,840	107
37.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	тн	0,000518	0,003497	51147,900	179

		Итого материалов					**7 260**
		Накладные расходы первого уровня	%	60,90		495	
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		372	
		Накладные расходы -				867	
		Сметная прибыль	%	8,00		731	
		Сметная стоимость				9 869	
38	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=3**	**Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонной смеси. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2**		**6,7500**	**-670,28**	**-4 524**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,9=725,84)	чел-ч	0,0603	0,407	-725,84	-295
38.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,008775	-2479,35	-22
		Итого по оплата труда:					**-317**
38.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм), 5м3/мин	маш.-ч	0,0039	0,026325	-1812,04	-48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0039	0,026325	826,450	22
38.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0078	0,052650	-11,48	-1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого по эксплуатации машин					**-48**
38.5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	тн	0,0348	0,2349	-17797,480	-4 181
		Итого материалов					**-4 181**
		Накладные расходы первого уровня	%	60,90		-193	
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		-200	
		Накладные расходы -				-393	
		Сметная прибыль	%	8,00		-393	
		Сметная стоимость				-5 311	
39	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**3,0000**	**10017,76**	**30 053**
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		1 274	
		Накладные расходы -				1 274	
		Сметная прибыль	%	8,00		2 506	
		Сметная стоимость				33 834	
40	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Стремянка С-2**	**тн**		**0,0512**	**299949,34**	**15 369**
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		652	
		Накладные расходы -				652	
		Сметная прибыль	%	8,00		1 282	
		Сметная стоимость				17 303	

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016838 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016817 от 04.04.2016 г.
KZ65VJE00016918 от 04.04.2016 г.

	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиотары, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2		1,4347	594,73	853
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,3=760,41)	чел-ч	0,6460	0,92682	760,41	705
41.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000574	802,77	0
		Итого по оплата труда:					**705**
41.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000143	1360,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,000143	732,020	0
41.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000430	1761,61	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0003	0,000430	826,450	0
		Итого по эксплуатации машин					**1**
41.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0030	0,0043	84,660	0
41.6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0270	0,0387	480,560	19
41.7	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,2460	0,3529	364,280	129
		Итого материалов					**148**
		Накладные расходы первого уровня	%	54,80		386	
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		53	
		Накладные расходы -				439	
		Сметная прибыль	%	8,00		103	
		Сметная стоимость				1 396	
		Отмостка					
42	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м2		1,8840	6036,13	11 372
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,5=701,16)	чел-ч	3,2400	6,10416	701,16	4 280
42.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5500	1,036200	826,45	856
		Итого по оплата труда:					**5 136**
42.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0900	0,169560	3356,72	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0900	0,169560	826,450	140
42.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм), 5м3/мин	маш.-ч	0,4600	0,866640	1812,04	1 570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,4600	0,866640	826,450	716
42.5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9300	1,752120	11,48	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого по эксплуатации машин					**2 160**
42.6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2900	0,5464	2094,870	1 145
42.7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0900	0,16956	2094,870	355
42.8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,0000	1,88400	1817,800	3 425
42.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1500	0,28260	28,000	8
		Итого материалов					**4 932**
		Накладные расходы первого уровня	%	60,90		3 128	

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Нурмаганбетова Э.Ж.

		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**615**	
		Накладные расходы -				**3 743**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**1 209**	
		Сметная стоимость				**16 324**	
43	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2**		**18,8400**	**920,23**	**17 337**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,2=682,02)	чел-ч	0,3610	6,80124	682,02	4 639
43.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,535056	798,85	427
		Итого по оплата труда:					**5 066**
43.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0120	0,226080	3356,72	759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0120	0,226080	826,450	187
43.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,746064	10,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
43.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм), 5м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,152604	1812,04	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0081	0,152604	826,450	126
43.6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,156372	1360,59	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0083	0,156372	732,020	114
		Итого по эксплуатации машин					**1 256**
43.7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,576504	2058,820	1 187
43.8	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,576504	17757,360	10 237
43.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0350	0,659400	28,000	18
		Итого материалов					**11 443**
		Накладные расходы первого уровня	**%**	**60,90**		**3 085**	
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**866**	
		Накладные расходы -				**3 951**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**1 703**	
		Сметная стоимость				**22 991**	
44	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2**		**18,8400**	**401,31**	**7 561**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,2=682,02)	чел-ч	0,0416	0,78374	682,02	535
44.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,035796	2928,08	105
		Итого по оплата труда:					**639**
44.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	0,610416	10,59	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
44.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,143184	1360,59	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0076	0,143184	732,020	105
		Итого по эксплуатации машин					**201**
44.5	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,384336	17757,360	6 825
		Итого материалов					**6 825**
		Накладные расходы первого уровня	**%**	**60,90**		**389**	
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**337**	
		Накладные расходы -				**726**	

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбатова Э.Ж.

		Сметная прибыль	%	**8,00**		**663**	
		Сметная стоимость				**8 950**	
45	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км**		**0,5120**	**39708,18**	**20 331**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3=732,02)	чел-ч	51,5000	26,36800	732,02	19 302
		Итого по оплата труда:					**19 302**
45.2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	тн	0,00059	0,000302	428741,27	130
45.3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	6,042	148,83	899
		Итого материалов					**1 029**
		Накладные расходы первого уровня	%	**62,10**		**11 986**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**1 370**	
		Накладные расходы -				**13 357**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**2 695**	
		Сметная стоимость				**36 382**	
46	**11-220701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км**		**1,3310**	**42213,25**	**56 186**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3=732,02)	чел-ч	51,5000	68,54650	732,02	50 177
		Итого по оплата труда:					**50 177**
46.2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	тн	0,00133	0,001770	428741,27	759
46.3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,5	35,272	148,83	5 249
		Итого материалов					**6 008**
		Накладные расходы первого уровня	%	**62,10**		**31 160**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**3 703**	
		Накладные расходы -				**34 864**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**7 284**	
		Сметная стоимость				**98 333**	
47	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 4**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,0004**	**595482,92**	**238**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (5=951,74)	чел-ч	312,7	0,125	951,74	119
47.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,0377	948,83	36
		Итого по оплата труда:					**155**
47.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 квт (108 л.с.)	маш.-ч	92,1100	0,037	2999,350	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	92,1100	0,037	951,740	36
47.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,1900	0,001	1761,610	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,1900	0,001	826,450	1
		Итого по эксплуатации машин					**112**
47.5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	тн	0,0900	0,00004	197175,180	7
		Итого материалов					**7**
		Накладные расходы первого уровня	%	**62,10**		**96**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**14**	

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ49VJE00016536 от 24.03.2016 г.
KZ69VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

		Накладные расходы -				**110**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**28**	
		Сметная стоимость				**376**	
48	**23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 ммх3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт**		**1,0000**	**336,86**	**337**
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**14**	
		Накладные расходы -				**14**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**28**	
		Сметная стоимость				**379**	
49	**11-221101-0107 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 1**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**		**2,0000**	**19468,75**	**38 938**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (4,9=939,4)	чел-ч	5,6	11,180	939,40	10 502
49.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,2	6,4000	960,87	6 150
		Итого по оплата труда:					**16 652**
49.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 квт (108 л.с.)	маш.-ч	2,3300	4,66	2999,35	13 977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,3300	4,66	951,740	4 435
49.4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,4900	0,98	3819,46	3 743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,3300	0,98	1108,520	1 086
49.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3800	0,760	1761,610	1 339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,3800	0,760	826,450	628
49.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7400	3,48000	17,050	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого по эксплуатации машин					**19 118**
49.7	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2300	0,46	4812,700	2 214
49.8	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4700	2,94	181,000	532
49.9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0026	200244,360	521
49.10	23-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000	0,80	7562,740	6 050
		Итого материалов					**9 317**
		Накладные расходы первого уровня	**%**	**62,10**		**10 341**	
		Накладные расходы второго уровня	**%**	**4,24**		**2 089**	
		Накладные расходы -				**12 430**	
		Сметная прибыль	**%**	**8,00**		**4 109**	
		Сметная стоимость				**55 477**	
50	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**		**2,0000**	**360,32**	**721**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,8=807,32)	чел-ч	0,4	0,820	807,32	662
50.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0	0,0200	826,45	17

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.М.
KZ49VJE00016529 от 24.03.2016 г.
KZ28VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ58VJE00016918 от 04.04.2016 г.

		Итого по оплата труда:					**679**
50.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0100	0,020	1761,610	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0100	0,020	826,450	17
		Итого по эксплуатации машин					**35**
50.4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0100	0,02	304,790	6
50.5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0100	0,02	371,420	7
50.6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0200	0,04	246,980	10
		Итого материалов					**23**
		Накладные расходы первого уровня	%	**60,40**		**410**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**48**	
		Накладные расходы -				**458**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**94**	
		Сметная стоимость				**1 273**	
51	**23-030301-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	**шт**		**2,0000**	**4889,7**	**9 779**
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**415**	
		Накладные расходы -				**415**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**816**	
		Сметная стоимость				**11 010**	
52	**11-100201-0101 РСНБ РК 2015**	**Крышка деревянная**	**м2**		**0,6000**	**3376,39**	**2 026**
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (1,7=654,25)	чел-ч	0,233	0,1398	654,25	91
52.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,0207	939,28	19
		Итого по оплата труда:					**111**
52.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,00828	3029,46	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0138	0,00828	1108,520	9
52.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,01242	1761,610	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0207	0,01242	826,450	10
		Итого по эксплуатации машин					**47**
52.5	27-010101-0102	Щиты настила	м2	1,0000	0,60	3145,680	1 887
		Итого материалов					**1 887**
		Накладные расходы первого уровня	%	**59,80**		**66**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**89**	
		Накладные расходы -				**155**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**174**	
		Сметная стоимость				**2 355**	
53	**11-100102-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены. Обивка кровельный сталью оцинкованной по войлоку**	**м2**		**0,8000**	**2137,29**	**1 710**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (1,7=654,25)	чел-ч	0,334	0,2672	707,33	189
53.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00168	826,43	1

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Х.
KZ48VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ29VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016518 от 04.04.2016 г.

		Итого по оплата труда:					**190**
53.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,00168	1761,610	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0021	0,00168	826,450	1
		Итого по эксплуатации машин					**3**
53.4	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	тн	0,0044	0,00352	273808,400	964
53.5	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0100	0,00800	346,490	3
53.6	21-130805-0201	Войлок строительный	тн	0,0018	0,00144	382842,720	551
		Итого материалов					**1 518**
		Накладные расходы первого уровня	%	**59,80**		**114**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**77**	
		Накладные расходы -				**191**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**152**	
		Сметная стоимость				**2 053**	
54	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкция деревянные каркасов. Огнезащита**	**м3**		**0,0150**	**6466,42**	**97**
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,2=751,15)	чел-ч	1,880	0,0282	751,15	21
54.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,00018	920,56	0
		Итого по оплата труда:					**21**
54.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0040	0,00006	3029,46	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0040	0,00006	1108,520	0
54.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0080	0,00012	1761,610	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0080	0,00012	826,450	0
		Итого по эксплуатации машин					**0**
54.5	21-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	тн	0,00504	0,000076	11640,510	1
54.6	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,80000	0,147000	507,080	75
		Итого материалов					**75**
		Накладные расходы первого уровня	%	**59,80**		**13**	
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**5**	
		Накладные расходы -				**17**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**9**	
		Сметная стоимость				**124**	
55	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**		**1,0000**	**3504,26**	**3 504**
		Накладные расходы второго уровня	%	**4,24**		**149**	
		Накладные расходы -				**149**	
		Сметная прибыль	%	**8,00**		**292**	
		Сметная стоимость				**3 945**	

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00018538 от 24.03.2016 г.
KZ[illegible] от 04.04.2016 г.
KZ[illegible] от 04.04.2016 г.

30	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0020	381819,66	764
		Накладные расходы второго уровня	%	4,24		32	
		Накладные расходы -				32	
		Сметная прибыль	%	8,00		64	
		Сметная стоимость				860	
		Итого прямые затраты по разделу 2	тенге			2 225 509	
		Накладные расходы -	тенге			411 181	
		в т.ч. накладные первого уровня	тенге			303 933	
		в т.ч. накладные второго уровня	тенге			107 248	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	тенге			210 935	
		Всего по разделу 2	тенге			2 847 625	
		Всего по локальной ресурсной смете	тенге			4 327 489	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Казалинского района"

Тыныштыков Б.

Методист КГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Казалинского района"

Ниязов М.

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "РЗА"

Имандосов С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"
Эксперт по техническому надзору

Турумбетова Э.Ж.