Форма КС-3

Генподрядчик **ТОО"Лира"**
Субподрядчик **ТОО"Сантехцентр"**

Объект: Строительство двух 18-ти квартирных жилых домов (малосемейное общежитие) с инженерно-коммуникационной инфраструктурой, строительство котельной в селе Смирново, Аккайынского района, Северо-Казахстанской области" (строительство двух 18-ти квартирных жилых домов) дом №2

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

№ сметного расчета	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах (тенге)		
		Сметная стоимость	прочие затраты	Всего (тенге)
2	3	4	5	6
Акт выполн. работ Ф-2В	Итого по объекту в текущем уровне цен	6 498 926		6 498 926
	НДС 12%		779 871	779 871
	Всего к оплате	6 498 926	779 871	7 278 797

Генподрядчик _____ Субподрядчик _____

SANA-2001 Версия 25-2.28 от 16.11.15г
Генподрядчик:ТОО"Лира"
Субподрядчик:ТОО"Сантехцентр"
Наименование объекта:Строительство двух 18-ти квартирных жилых домов (малосемейное общежитие) с инженерно-коммуникационной инфраструктурой, строительство котельной в селе Смирново, Аккайынского района, Северо-Казахстанской области" (строительство двух 18-ти квартирных жилых домов) дом №2

Акт № 851

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Строительные работы дома №1,№2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кровля									
1	Е8-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)	1,6	9766,89	365,89	15627	585	2439	6,66	11
		м3		1154,25	137,25	1847	220	118	0,67	1
2	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции один слой в 2 слоя толя	8,4	104,98	0,99	882	8	119	0,0694	1
		м2		11,59	0,38	97	3	119	0,0018	–
3	Е10-14-1	Установка стропил нарожники,прогоны,стойки,затяжки	23,9	21304,82	334,28	509185	7989	101053	22,1	528
		м3		3397,5	126	81200	3011	120	0,62	15
4	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев накладки,прокладки	2,07	22541,72	316,57	46661	655	8959	22,5	47
		м3		3487,5	119,25	7219	247	120	0,58	1
5	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	25,97	573,75	28,11	14900	730	4187	0,78	20
		м3		123,75	10,58	3214	275	120	0,052	1
6	Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	145	616,73	3,72	89426	539	7514	0,2921	42

		м2		42,95	0,59	6228	86	119	0,0075	1
7	Е58-18-1	Устройство разжелобков из листовой стали	95	353,59	0,96	33591	91	6688	0,337	32
		м		59	0,16	5605	15	119	0,0015	–
8	Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали - скаты кровли	145	167,91	0,93	24347	135	13674	0,5	73
		м2		79,11	0,14	11471	20	119	0,0014	–
9	99-1-1(пп)	Плоский лист толщ.0,7мм с полимерным покрытием	203,93818	539,02		109927				
		м2								
10	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	651	251,09	2,55	163460	1660	22614	0,1959	128
		м2		28,78	0,41	18736	267	119	0,0051	3
11	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	651	978,44	8,31	636964	5410	73867	0,5663	369
		м2		94,18	1,17	61311	762	119	0,0048	3
12	Е6-19-2	Заделка цементным раствором с добавлением волокнистым материалом	0,06	9004,35	283,24	540	17	51	4,15	–
		м3		722,25	106,99	43	6	105	0,5226	–
13	Е12-20-3	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа коньковых	51,1	395,33	6,18	20201	316	2767	0,27	14
		м		45,06	0,43	2303	22	119	0,0017	–
14	99-1-1(пп)	Плоский лист толщ.0,7мм с полимерным покрытием	26,5216	539,02		14296				
		м2								
15	Е10-52-1	Обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам,огнезащита	796	20,49	0,91	16310	724	4795	0,029	23
		м2		4,68	0,34	3725	271	120	0,00168	1
16	Е10-13-1	Укладка ходовых досок,вдоль конька	125	105,97	0,9	13246	113	865	0,0349	4
		м		5,42	0,34	678	43	120	0,0016	–
17	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.) в построечных условиях и на производственных базах	0,16008	49326,74	16388,64	7896	2623	4676	161	26
		т		28980	3478,9	4639	557	90	13,02	2
18	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам,устройство карнизов	126	454,64	7,54	57285	950	32887	1,43	180

		м2		214,65	2,86	27046	360	120	0,0139	2
19	Е10-52-1	Обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам,огнезащита	126	20,49	0,91	2582	115	760	0,029	4
		м2		4,68	0,34	590	43	120	0,00168	–
20	Е12-20-2	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	154	293,69	247,51	45228	38117	14144	0,2278	35
		м		38,16	39,02	5877	6009	119	0,1258	19
21	Е12-20-1	Устройство (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа торцевых	154	424,37	351,59	65353	54145	20460	0,3366	52
		м		56,37	55,27	8681	8512	119	0,1782	27
22	99-1-1(пл)	Плоский лист толщ.0,7мм с полимерным покрытием	130,536	539,02		70362				
		м2								
23	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,038	13711,46	5475,86	521	208	226	28,9	1
		т		5040	1552,87	192	59	90	5,46	–
24	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,038	133700		5081				
		т								
25	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами (КО-1)	90	864,94	2,49	77845	224	1135	0,059	5
		м		9,68	0,92	871	83	119	0,0045	–
26	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	12,3	28,73	0,02	353	–	64	0,0295	–
		м2		5,81	–	71	–	90	–	–
27	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	24,6	20,35	0,02	501	–	92	0,0213	1
		м2		4,16	–	102	–	90	–	–
28	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	1007	24,13	0,05	24299	50	9251	0,049	49
		м2		7,7	0,02	7754	20	119	0,0001	–
	Проемы									
29	Е10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	3,18	398,48	102,53	1267	326	714	0,899	3
		м2		151,65	35,67	482	113	120	0,1393	–

30	Е10-23-3	Установка блоков в дверные наружные и тренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	1,59	899,59	31,85	1430	51	386	1,15	2
		м2		190,8	12,04	303	19	120	0,0587	–
31	99-12-642	ДС19-9гг	4,77	12300		58671				
		м2								
32	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,18	104,4	0,09	332	–	213	0,358	1
		м2		56,48	0,05	180	–	120	0,0002	–
33	Е7-57-9	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой с двух сторон	18	173,87	52,19	3130	939	1274	0,184	3
		м шва		30,83	19,71	555	355	140	0,0963	2
34	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				
		комплект								
35	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	2,7	681,62	6,33	1840	17	893	1,79	5
		м2		312,75	2,39	844	6	105	0,0117	–
36	Е10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	2,88	398,48	102,53	1148	295	648	0,899	3
		м2		151,65	35,67	437	103	120	0,1393	–
37	6-1-2	Блоки оконные подвальные ОБП-1	2,88	6860		19757				
		м2								
38	1-1-813	Задвижка накладная	9	142		1278				
		шт								
39	1-1-820	Фиксатор ФК-2	9	3080		27720				
		шт								
40	1-1-819	Петля накладная	36	40		1440				
		шт								
41	Е61-28-1	Натягивание сетки оцинкованной	1,53	845,88	0,85	1294	1	189	0,816	1
		м2		117,5	0,13	180	–	105	0,0013	–
42	Е15-201-1	Остекление оконным стеклом 3мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	1,35	718,72	2,93	970	4	90	0,406	1
		м2		63	1,1	85	1	105	0,0054	–
43	99-12-6523	Стоимость полотна с отверстиями	1,53	3110		4758				
		м2								

44 Е69-5-4	Сверление отверстий диаметром до 10 мм [illegible]убиной до 20 см в деревянных конструкциях электродрелью	108	16,54	–	1786	–	1786	0,105	11
	отверстие		16,54	–	1786	–	100	–	–
45 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (КР100 Мр25)	105,724	1218,21	34,37	128794	3634	25185	1,21	128
	м2		189	12,87	19982	1361	118	0,0629	7
	Всего прямые затраты				**2328364**	**120671**			**1803**
					284334	**22849**			**85**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1923357				
	Накладные расходы, тенге				364667				
	- заработная плата, тенге				54700				
	- трудоемкость, чел-ч				182				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				161 582				
	Всего				**2 854 613**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 854 613**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=1730 тенге (Имрп = 2,232)				**6 371 496**				
	Налог (2 %)				127 430				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6 498 926**				
	НДС (12 %)				779 871				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7 278 797**				

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____