Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 02 февраля 2021 года № 53

Форма

Декларация о соответствии

"05" 09 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Мангыстау Тазалык" РК, Мангистауская область, Каракиянский район , Курыкский с.о улица Досан Батыр, здание 4***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Итыбаева Айгуль Кисикбаевна***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство пандусов в социальных объектах для маломобильных групп населения Каракиянского района»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Каракиянский районный отдел строительства" Кылаубаева Гулмира Толыбаевна***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***не привлекались***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Инженер-К", г. Актау -2022г. Заключение экспертизы выдано № ГОСТЭ-0008/22 от 14.11.2022г ТОО «ГОСТЭКСПЕРТИЗА»***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» № 01-05/268-Н от 18.11.2022 г..***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

1	Количество пандусов	Шт	37
2	Количество подьемников	Шт	7

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
1	Количество пандусов	Шт	37
2	Количество подьемников	Шт	7

Архитектурно-планировочные решения.

Проектом предусмотрены строительства крылец с пандусоми, подьемники и устроиства козырьков.

Пандусы

На входах предусмотрены пандусы с нормативным значением уклона не более 5%.

Уклон пандусы приняты согласно СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения» и СП РК 3.06-101-2012 «**Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения**».

Ширина пандуса — полоса движения коммуникационного прохода в чистоте 1,2 м, с переменной высотой. Пандусы запроектированы с нескользкой поверхностью покрытия (противоскользящие плитки из керамогранита). Площадка крыльца входа и пандус для входа МГН - бетонное покрытие, толщиной 150 мм.

Подъемники

На объектах у главных входов при высоте подъема 0,8 м и более согласно СП РК 3.06-101-2012 п. 4.3.2.20 предусмотрены подъемные платформы. Конструкция подъемника полного заводского изготовления.

Конструктивные решения

Уровень ответственности - III (пониженный).

Пандусы

Крыльца и пандусы - монолитные из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе, армированными сетками (ГОСТ 23279-2012) из арматуры диаметром 10мм класса А400 (ГОСТ 34028-2016).

Ограждение и поручни - из стальных труб диаметром 32 мм по ГОСТ Р 54159-2010. Для крепления стоек предусмотрены закладные детали из стальной пластины толщиной 6 мм (ГОСТ 19903-2015) и арматуры диаметром 10 мм класса А400 по ГОСТ 34028-2016.

Все поверхности крыльца и пандуса облицованы керамогранитной плиткой с нескользящей поверхностью.

Козырьки

Конструктивная схема навеса (козырька) – металлический каркас.

Фундаменты под стойки навеса – столбчатые, монолитные из бетона класса В12,5 насульфатостойком портландцементе.

Стойки - металлические из стальных квадратных труб сечением 120х6 мм по ГОСТ 8639-82.

Балки - металлические из швеллеров №10 по ГОСТ 8240-97.

Прогоны - металлические из стальных уголков 50х3 мм по ГОСТ 8509-93.

Покрытие выполнено из профилированных листов Н57-750-0,8 по ГОСТ 24045-2016.

Мероприятия по защите строительных конструкций, сетей и сооружений откоррозии:

бетон подземных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе, ввиду сульфатной агрессии грунтов;

все боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине;

под бетонными и железобетонными конструкциями предусмотрена подготовка из щебня, пропитанного битумом до полного насыщения, толщиной 100 мм;

антикоррозионная защита арматурных изделий обеспечена соблюдением требуемойрабочим проектом толщины защитного слоя бетона;

металлические элементы конструкций окрашиваются двумя слоями эмали ПФ-115 по огрунтовке из ГФ-021 в соответствии со СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Запроектированные пандусы и подъемники размещены у входных групп существующих зданий, обеспеченных соответствующей инженерной инфраструктурой.

Согласно письму ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» 01-39 №363 от 11.10.2022 года отсутствует необходимость электроснабжения подъемников для маломобильных групп населения в виду наличия ранее предусмотренных сетей.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке поеле индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***март 2021г*** ;
месяц, год
окончание работ ***сентябрь 2023г*** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3,0*** ;
фактически, месяц: ***30*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **95%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора) ;

10.Испольнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) ;

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект;
«Строительство пандусов в социальных обьектах для маломобильных групп населения Каракиянского района»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Мангыстау Тазалык" Итыбаева.А .К
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)