Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

№ НК-78 « 30 » 06 2023г.

Подрядчик (ген. Подрядчик) ТОО «Асанас-Дар» БИН 030640005245
Кызылординская область, г.Кызылорда, Кашаубаева, 13
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Карабаевой Рыскуль Абушаметовны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул.Жас алаш и Теркти в г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети.»***
(наименование, местонахождение объекта)
Заказчиком которого является : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,
Кызылординская область, г.Кызылорда,ул. Мустафа Шокай147, БИН 060140014281
Руководитель Әнуар Айдын Серікұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
удостоверяет, что:

1. *Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;*
2. *субподрядными организациями ТОО «Компания Жанкент»БИН 190340021456 ГСЛ№20015131 от 12.10.2020г в лице директора Ғылман Г.Ж*

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. *Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Димаш - Сервис»проект №04/1-20*
(наименование проектной организации, номер проекта)

Объект: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул.Жас алаш и Теркти в г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети.»***

Утвержден(а) приказом : Коммунальное государственное учреждение «Городской отдел строительства» пр.№196/1 от 16.12.2020 г

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. *Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):*

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактический*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Труба п/эРЕ 100 SDR 11 25 х2,0мм	*м*	*2242*		*2242*	
Труба п/эРЕ 100 SDR 17 110 х 6,6мм	*м*	*2992*		*2992*	
Труба п/эРЕ 100 SDR 11	*м*	*14*		*14*	

160 х 9,5мм					
Песок	м3	455		455	
Пожарный гидрант	шт	10		10	
Водопроводные ж/б колодцы	шт	27		27	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделемDN 100	шт	2		2	
Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды DN 32	шт	44		44	
Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды DN 15	шт	10		10	
Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды DN 25	шт	97		97	

Показатели	По проекту			Фактический		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: При проведении строительно-монтажных работ были использованы : Труба п/эРЕ 100 SDR 11 25 х2,0мм-2242м ; Труба п/эРЕ 100 SDR 17 110 х 6,6мм-2992 м; Труба п/эРЕ 100 SDR 11 160 х 9,5м-14м; Песок -455м3; Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделемDN100-2шт;водопроводные ж/б колодцы – 27шт; Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды DN 25-97шт, DN15- 10шт; DN32- 44шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 14 сентябрь 2022г.;
(месяц, год)

окончание работ 30 июнь 2023 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4

фактический, месяц: 9,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей / или зданий (сооружении) выполнена (обязательное приложение и декларации о соответствии):

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация,отопление, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что утверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М. П. (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается.

(не предусмотрено)

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения (не предусмотрено)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: объект ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул.Жас алаш и Теректи в г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети»***

(наименование объекта, комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию ,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный директор) ТОО «Асанас-Дар» БИН030640005245.
Кызылординская область, г.Кызылорда, А.Кашаубаева, 13

Директор - Карабаева Рыскуль Абушаметовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя подпись, дата м.п.)