Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области
Договор: №32/1 от 19.03.2021г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		32/1	19.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области	1 802 024,85	1 608 950,76		-	-	-	-	-	193 074,09	1 802 024,85

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Суб подрядчик: ТОО «АДС-2001»

ДОГОВОР №32/1 от 19.03.2021

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области

Акт выполненных работ №1 от 27.05.2021г.
за май месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01. Наружный водопровод.										
		РАЗДЕЛ 1. В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		1928,1563	149,01	141,53	287320	272886	--	56477	371301
		НР - 72%; СП - 8%				7,49	33,20	14434	64007		27504	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		59,6337	1798,10	--	107228	--	--	77204	199186
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	--	107228	--		14755	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (УШИРЕНИЕ КОЛОДЦА). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		19,8779	1798,10	--	35743	--	--	25735	66395
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	--	35743	--		4918	
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		1757,33208	14,72	14,72	25868	25868	--	6921	35412
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,47	--	9612		2623	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		195,25912	712,43	--	139107	--	--	100157	258406
		НР - 72%; СП - 8%				712,43	--	139107	--		19141	
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя**	м3		1757,33208	73,21	73,21	128648	128648	--	33615	175244
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,57	--	46688		12981	
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3		1757,33208	7,01	7,01	12322	12322	--	2494	16002
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,97	--	3464		1185	
8	1101-0107-1304 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	м3 грунта		55,0768	35,10	35,10	1933	1933	--	451	2575
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,37	--	626		191	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		46,96	3553,31	153,51	166863	7209	115347	45823	229701
		НР - 99%; СП - 8%				943,50	42,14	44307	1979		17015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км	0,3847277	327306,04	102650,16	125924	39492	898	95175	238786
		НР - 99%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		222324,00	27556,92	85534	10602		17688	
							1030956	488358	116245	444052	1593008
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				426352	136978	--	118001	
		Материалы	Тенге				1030956				
		Всего заработная плата	Тенге				116245				
		Накладные расходы	Тенге					563331			
		Сметная прибыль	Тенге				444052				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				118001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1593008				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					563331			544
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1593008				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					563331			544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								1593008
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				426352				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					488358			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					136978			
		- Накладные расходы	Тенге						116245		
		- Сметная прибыль	Тенге							444052	
										118001	

		Всего по акту										1 593 008
		в том числе оборудования и прочих затрат										-
		Временные здания и сооружения (2,9 %)										46 197
		Итого с временными зданиями и сооружениями										**1 639 205**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2„%*0,8=1,84%										30 161
		Итого										**1 669 367**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										33 387
		Итого										**1 702 754**
		в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901										**1 787 723**
		Итого с понижающим коэффициентом										1 608 950,76
		Налог на добавленную стоимость-12%										193 074,09
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**1 802 024,85**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 070340005757 «Байсын-А» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Субподрядчик:

Директор ТОО "АДС-2001"

Уразбаев М.М.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «АДС-2001» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН БИН 070940003981