Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N108 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за ноябрь 01.11.2023

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительном монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N108 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай	179 123,80	159 931,96							19 191,84	179 123,80
	ИТОГО по справке	179 123,80	159 931,96							19 191,84	179 123,80

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Ахмедов А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ерназаров Н.Ж.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приказу № 2-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N108 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N108 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование)

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные сети 0,4 кВ										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,208		2492,31	–	20457	–	–	14729	38001
		НР - 72%; СП - 8%				2492,31	–	20457	–		2815	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	45,6		331,01	214,11	15094	9763	–	7030	23894
		НР - 72%; СП - 8%				116,90	97,22	5331	4433		1770	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,472		1301,18	–	7120	–	–	5126	13226
		НР - 72%; СП - 8%				1301,18	–	7120	–		980	
4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	2,736		272,77	272,77	746	746	–	124	940
		НР - 72%; СП - 8%				–	62,93	–	172		70	
5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0054		218935,29	–	1182	–	–	899	2247
		НР - 76%; СП - 8%				218935,29	–	1182	–		166	
6	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5,4		764,03	393,85	4126	2127	–	1991	6607
		НР - 72%; СП - 8%				370,18	141,97	1999	767		489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	40,2	524,81	291,01	21097	11698	–	9889	33465
		НР - 72%, СП - 8%			233,80	107,87	9399	4336		2479	
8	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	45,6	7,79	0,86	355	39	–	240	643
		НР - 72%, СП - 8%			6,93	0,39	316	18		48	
9	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	5,85	593,65	281,92	3473	1649	–	1731	5621
		НР - 72%, СП - 8%			311,73	99,34	1824	581		416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73650	26022	–	41759	124644
							47628	10307	–	9233	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				44145				
	Всего заработная плата		Тенге					29004			
		Накладные расходы	Тенге				20881				
		Сметная прибыль	Тенге				5202				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				70228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					29004			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29505				
	Всего заработная плата		Тенге					28931			
		Накладные расходы	Тенге				20878				
		Сметная прибыль	Тенге				4031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				124642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					57935			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети газоснабжения									
		Стальной подземный газопровод									
10	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0025	1068148,94	330061,10	2670	825	–	2174	5232
		НР - 99%, СП - 8%			738087,84	140337,79	1845	351		388	
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0015	1451547,63	702859,40	2177	1054	–	1446	3913
		НР - 99%, СП - 8%			748688,23	224921,55	1123	337		290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4847	1879	–	3620	9145
							2968	688	–	678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4847				
	Всего заработная плата		Тенге					3656			
		Накладные расходы	Тенге				3620				
		Сметная прибыль	Тенге				678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

5050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3656			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети связи									
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,54	2492,31	--	1346	--	--	969	2500
		НР - 72%, СП - 8%			2492,31	--	1346	--		185	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	0,36	1301,18	--	468	--	--	337	870
		НР - 72%, СП - 8%			1301,18	--	468	--		64	
14	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	3	331,01	214,11	993	643	--	462	1572
		НР - 72%, СП - 8%			116,90	97,22	351	292		116	
15	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,003	218935,29	--	657	--	--	499	1249
		НР - 76%, СП - 8%			218935,29	--	657	--		92	
16	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	10,8	456,89	44,83	4934	485	--	3326	8920
		НР - 72%, СП - 8%			412,06	15,61	4450	169		661	
17	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	14	389,13	89,91	5448	1259	--	3046	9174
		НР - 61%, СП - 8%			299,22	57,48	4189	805		680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13846	2387	--	8639	24285
							11461	1266	--	1798	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11375				
	Всего заработная плата		Тенге					10256			
		Накладные расходы	Тенге				6834				
		Сметная прибыль	Тенге				1457				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10256			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2471				
	Всего заработная плата		Тенге					2471			
		Накладные расходы	Тенге				1805				
		Сметная прибыль	Тенге				341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12727			
		РАЗДЕЛ 4.Наружные сети водоснабжения									
18	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2546,15	132,30	2546	132	--	2449	5395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 29%; СП - 8%			2413,85	60,07	2414	60		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2546	132	–	2449	5395
							2414	60	–	400	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2546				
		Всего заработная плата	Тенге					2474			
		Накладные расходы	Тенге				2449				
		Сметная прибыль	Тенге				400				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				5395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2474			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								163465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				64471				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30420			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12321			
		- Накладные расходы	Тенге							56467	
		- Сметная прибыль	Тенге							12109	
		Временные здания и сооружения	%	1,30		2125,05					
		Итого с временными								165590,05	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%			0,00					
		Итого								165590,05	
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		3311,80				168901,85	
		Скидка субподрядчика	%						159 931,96		
		НДС	%	12,00		19191,84					
		Итого с НДС								179123,80	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерназаров Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Ахмедов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)