Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

# Декларация о соответствии

с.Карауылкелды «03» октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания «АрАй-НС», г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 28, 20**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Уразбаева Алмаса Мэлсовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения по ул.Жаңа құрылыс-1 в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области» расположенного по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Жаңа құрылыс-1**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Руководитель отдела Қонаров Болатбек Серікұлы**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «AlmasGroup»; ТОО «РаЗа Строй»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «МастИнжПроект»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной **Приказом № 184 Государственного учреждения «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 31.12.2021 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая протяженность водопровода ø110 мм | км | 3,5094 | 3,5094 | 3,4883 | 3,4883 |
| Общая протяженность водопровода ø63 мм | км | 0,8848 | 0,8848 | 0,843 | 0,843 |
| Общая протяженность водопровода ø25 мм | км | 1,1615 | 1,1615 | 1,3619 | 1,3619 |
| Количество потребителей | шт | 94 | 94 | 98 | 98 |
| Водопроводные колодцы ø2000 | комплект | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Водопроводные колодцы ø1500 | комплект | 39 | 39 | 33 | 33 |
| Количество пожарных гидрантов | комплект | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Количество задвижек ø100 | шт | 25 | 25 | 22 | 22 |
| Вантуз | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | - | - |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Водопроводные сети**

**Данным проектом для водоснабжения села предусмотрено:**

**- проектирование сетей водопровода к границам земельных участков водопотребителей;**

**Подводка к границам земельных участков водопотребителей приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR17 диаметром 25х1,5 мм.**

**Минимальная глубина заложения трубопроводов принята 2,50 м. На сетях водопровода предусмотрена установка:**

**- задвижек для выделения ремонтных участков и в точке врезки;**

**- в пониженных переломных точках - выпусков для опорожнения трубопроводов;**

**- пожарных гидрантов.**

**Сети водопровода подводятся непосредственно к границам земельных участков потребителей, приборы учёта воды устанавливаются на вводе.**

**Колодцы на сетях запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.пр. 901- 09-11.84 диаметрами 1,5 м и диаметрами 2,0 м. Люки водопроводных колодцев, размещаемых на застроенной территории без дорожного покрытия возвышаются над поверхностью земли на 0,5 м. Вокруг колодцев предусмотрены бетонные отмостки шириной 1 м с уклоном от крышки люка.**

**Расстояние между пожарными гидрантами не превышает 200 м. Гидранты установлены не ближе 5 м от стен зданий и не далее 2,5 м от края проезжей части автодороги. Высота пожарных гидрантов принята из условия, что расстояние от верха ПГ до крышки колодца составляет не менее 150 мм и не более 400 мм. В непосредственной близости от проектируемых колодцев с пожарными гидрантами установлены указательные знаки ПГ на стойках.**

**Диаметр сетей и деталировка колодцев приняты с учётом возможности подключения индивидуальных жилых домов.**

**Трубопровод из полиэтиленовых труб уложен на песчаное основание толщиной 10 см. При обратной засыпке трубопроводов из полиэтиленовых труб, над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30 см, не содержащего твёрдых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубой производится ручным инструментом.**

**Величина гидравлического испытательного давления Ри для выполнения предварительного испытания напорных трубопроводов на прочность величина принимается с коэффициентом 1,3 от внутреннего расчетного давления.**

**Значение коэффициента уплотнения грунта при обратной засыпке не менее 0,95.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2023 года**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2023 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **4,0**
по норме или по проекту организации строительства **4,0** месяцев;
фактически **5,0** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КГП „Байганин" директор Кулманов В. Ш.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения в проекте не предусмотрено

Руководитель Байганинского РОЗиСП Б. Раушанова

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей водоснабжения по ул.Жаңа құрылыс-1 в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**ТОО «Компания «АрАй-НС», директор Уразбаев Алмас Мэлсович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)