Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного жилого дома №40 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№154	24.09.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	70 000 000,00								7 500 000,00	
за отчетный период	70 000 000,00	**62 500 000,00**	-	-	-	-	-	-	**7 500 000,00**	**70 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство 40 квартирного жилого дома №40 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

Не удается отобразить сенсорный рисунок. Возможно, этот файл был поврежден, переименован и или удален. Убедитесь, что файл находится в правильной папке, имеет правильное имя файла и расширение файла, а затем повторите попытку.

Не удается отобразить сенсорный рисунок. Возможно, этот файл был поврежден, переименован и или удален. Убедитесь, что файл находится в правильной папке, имеет правильное имя файла и расширение файла, а затем повторите попытку.

Не удается отобразить сенсорный рисунок. Возможно, этот файл был поврежден, переименован и или удален. Убедитесь, что файл находится в правильной папке, имеет правильное имя файла и расширение файла, а затем повторите попытку.

АКТ
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы ниже 0,000					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1836,1100**		**139,30**	**255769,00**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	16,305	762,00	12424,00
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	35,437	1554,00	55069,00
		Итого оплата труда:				**36,76**	**67493,00**
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	35,437	6867,00	243345,00
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**243345,00**
		НР первого уровня	%	72		26,47	48595,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	24349,00
		Сметная стоимость:				**179,03**	**328714,00**
2	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда-1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1**	**м3 грунта**	**1426,0000**		**153,23**	**218505,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	13,929	669,68	9327,79
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	30,273	885,08	26794,05
		Итого оплата труда:				**25,33**	**36121,84**
2. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	30,273	6867,00	207884,86
		Итого эксплуатация машин:				**141,04**	**201120,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	72		18,24	26007,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,71	26681,89
		Сметная стоимость:				**190,18**	**271194,71**
3	**Е11-010205-0802 11-010205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработкавручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин-1,15**	**м3 грунта**	**100,8900**		**1188,87**	**119946,00**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	1,161	117,184	732,02	85781,18
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,061951	6,25	885,08	5531,94
		Итого оплата труда:				**905,07**	**91313,11**
3. 3	861 С (31-050503-0102)	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,16905	17,056	551,00	9397,59
3. 4	870 С (31-050503-0101)	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,112355	11,336	345,00	3910,76
		Итого эксплуатация машин:				**145,25**	**14654,70**
		НР первого уровня	%	72		651,65	65745,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,84	20263,15
		Сметная стоимость:				**2041,37**	**205954,65**
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20м**	**м3**	**3363,0000**		**43,70**	**146963,00**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	38,672	885,08	34227,38
		Итого оплата труда:				**10,18**	**34227,38**
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	38,672	3800,00	146951,74
		Итого эксплуатация машин:				**42,93**	**144373,90**
		НР первого уровня	%	72		7,33	24643,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	18726,21
		Сметная стоимость:				**56,60**	**190333,12**
5	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**3363,0000**		**37,39**	**125749,00**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	33,097	885,08	29293,61
		Итого оплата труда:				**8,71**	**29293,61**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	33,097	3800,00	125769,11
		Итого эксплуатация машин:				**36,74**	**123562,86**
		НР первого уровня	%	72		6,27	21091,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,76	16023,63
		Сметная стоимость:				**48,42**	**162864,19**
6	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20м**	**м3**	**2354,1000**		**43,70**	**102874,00**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	27,07	885,08	23959,12
		Итого оплата труда:				**10,18**	**23959,12**
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	27,07	3800,00	102866,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**42,93**	**101061,51**
		НР первого уровня	%	72		7,33	17250,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	13108,32
		Сметная стоимость:				**56,60**	**133232,90**
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**2354,1000**		**30,63**	**72101,00**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	18,972	885,08	16791,98
		Итого оплата труда:				**7,13**	**16791,98**
7. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	18,972	3800,00	72094,64
		Итого эксплуатация машин:				**30,09**	**70829,94**
		НР первого уровня	%	72		5,14	12090,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,90	9187,18
		Сметная стоимость:				**39,67**	**93378,44**
8	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2354,1000**		**131,75**	**310144,00**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	254,235	617,21	156916,60
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	61,793	885,08	54692,03
		Итого оплата труда:				**89,89**	**211608,63**
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	61,793	2338,00	144472,77
8. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	247,173	14,00	3460,43
		Итого эксплуатация машин:				**64,38**	**151556,13**
		НР первого уровня	%	72		64,72	152358,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,44	50469,49
		Сметная стоимость:				**217,91**	**512971,79**
9	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**2354,1000**		**76,87**	**180962,00**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0122	28,719	617,21	17725,91
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	28,719	885,08	25418,98
		Итого оплата труда:				**18,33**	**43144,88**
9. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	28,719	5417,00	155573,04
		Итого эксплуатация машин:				**66,80**	**157256,86**
9. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	235,405	30,00	7062,15
		Итого материалов:				**2,54**	**5979,29**
		НР первого уровня	%	72		13,20	31064,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,83	23136,88
		Сметная стоимость:				**99,90**	**235163,26**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**100,8900**		**706,64**	**71293,00**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	98,065	654,25	64159,08
		Итого оплата труда:				**635,93**	**64159,08**
		НР первого уровня	%	72		457,87	46194,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,07	12820,56
		Сметная стоимость:				**1291,59**	**130308,10**
11	**Е11-010205-0802 11-010205-0802 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспо ая периодического профиля класса А-III (А400) диам ртерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	**м3**	**744,0000**		**1033,80**	**769150,00**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,01	751,444	732,02	550072,36
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05387	40,08	885,08	35473,58
		Итого оплата труда:				**787,02**	**585545,94**
11. 3	861 С (31-050503-0102)	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,147	109,369	551,00	60262,12
11. 4	870 С (31-050503-0101)	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0977	72,689	345,00	25077,78
		Итого эксплуатация машин:				**126,31**	**93973,33**
		НР первого уровня	%	72		566,65	421593,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,65	129937,07
		Сметная стоимость:				**1775,10**	**1320680,18**
12	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**744,0000**		**131,75**	**98019,00**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	80,349	617,21	49592,46
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	19,529	885,08	17285,05
		Итого оплата труда:				**89,89**	**66877,51**
12. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	19,529	2338,00	45659,67
12. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	78,117	14,00	1093,64
		Итого эксплуатация машин:				**64,38**	**47898,32**
		НР первого уровня	%	72		64,72	48151,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,44	15950,55
		Сметная стоимость:				**217,91**	**162121,36**
13	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**744,0000**		**76,87**	**57192,00**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,0122	9,077	617,21	5602,18
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	9,077	885,08	8033,53
		Итого оплата труда:				**18,33**	**13635,71**
13. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	9,077	5417,00	49168,03
		Итого эксплуатация машин:				**66,80**	**49700,20**
13. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	74,398	30,00	2231,95
		Итого материалов:				**2,54**	**1889,72**
		НР первого уровня	%	72		13,20	9817,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,83	7312,29
		Сметная стоимость:				**99,90**	**74322,10**
		Водопонижение					
14	**Е11-010208-0101 11-010208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**48,0000**		**3371,89**	**161851,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	2,55	122,4	769,67	94207,61
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	3,456	885,08	3058,84
		Итого оплата труда:				**2026,38**	**97266,44**
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	0,336	4249,00	1427,66
14. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	0,96	5417,00	5200,32
14. 5	1287 С (32-050101-0108)	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	7,2	1225,00	8820,00
14. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	0,864	174,00	150,34
14. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	25,872	26,00	672,67
		Итого эксплуатация машин:				**350,26**	**16812,27**
14. 8	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,015	0,72	1639,00	1180,08
14. 9	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	1,92	1273,00	2444,16
14.10	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000077	628269,00	48,25
14.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	0,264	293,00	77,35
14.12	147333 С (21-130812-1031)	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00048	421512,00	202,33
14.13	150411 С (23-010102-0111)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 90, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	2,88	1839,00	5296,32
14.14	187951 С (23-030103-0604)	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1	48	168,90	8107,20
14.15	188048 С (23-040101-0302)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,048	22030,00	1057,44
14.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	4,84	232,32	30,00	6969,60
		Итого материалов:				**1058,98**	**50830,89**
		НР первого уровня	%	72		1459,00	70031,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		527,16	25303,65
		Сметная стоимость:				**5358,05**	**257186,26**
15	**Е11-010208-0201 11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**48,0000**		**1178,82**	**56583,00**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,65	31,2	732,02	22839,02
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	7,68	885,08	6797,41
		Итого оплата труда:				**617,43**	**29636,44**
15. 3	654 С (31-010301-0301)	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	6,72	3843,00	25824,96
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,96	2465,00	2366,40
		Итого эксплуатация машин:				**557,21**	**26746,13**
		НР первого уровня	%	72		444,55	21338,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,15	8503,03
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**86424,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**144,0000**		**5752,29**	**828330,00**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=633,26)	чел-ч	0,342	49,248	633,26	31186,81
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	12,47	885,08	11037,31
		Итого оплата труда:				**293,22**	**42224,12**
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	1,598	4329,00	6919,48
16. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	8,467	6550,00	55460,20
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	2,405	2465,00	5927,84
		Итого эксплуатация машин:				**459,72**	**66199,45**
16. 6	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	0,2448	23378,00	5722,94
16. 7	187514 С (23-021104-1601)	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	144	5007,00	721008,50
		Итого материалов:				**5075,99**	**730943,44**
		НР первого уровня	%	72		211,12	30401,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650,74	93707,03
		Сметная стоимость:				**6614,15**	**952438,10**
17	**Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**144,0000**		**426,55**	**61423,00**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,231	33,264	617,21	20530,87
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	8,179	885,08	7239,25
		Итого оплата труда:				**192,85**	**27770,12**
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	1,598	4329,00	6919,47
17. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	4,176	6550,00	27352,80
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	2,405	2465,00	5927,83
		Итого эксплуатация машин:				**271,19**	**39050,87**
		НР первого уровня	%	72		138,85	19994,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,70	8884,55
		Сметная стоимость:				**627,10**	**90302,54**
		Фундаменты					
18	**Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**1486,8000**		**400,13**	**594908,00**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=638,2)	чел-ч	0,0018	2,676	638,20	1707,97
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	126,095	885,08	111604,31
		Итого оплата труда:				**76,21**	**113312,28**
18. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	18,139	4161,00	75476,01
18. 4	613 С (32-010102-0201)	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	38,508	115,00	4428,42

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	38,508	3374,00	129926,05
18. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,163548	5417,00	885,94
18. 7	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	29,141	7711,00	224707,81
18. 8	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	1,635	3485,00	5699,63
18. 9	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	38,508	3941,00	151760,09
		Итого эксплуатация машин:				**388,28**	**577291,27**
18.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,004	5,947	30,00	178,42
		Итого материалов:				**10,70**	**15908,72**
		НР первого уровня	%	72		54,87	81584,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,65	73820,70
		Сметная стоимость:				**504,65**	**750313,50**
19	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1672,6500**		**1273,00**	**2129283,00**
20	**Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**632,0000**		**1217,62**	**769534,00**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,143	90,375	725,84	65598,10
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	12,766	885,08	11299,21
		Итого оплата труда:				**121,67**	**76897,31**
20. 3	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	8,848	3173,00	28074,53
20. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	3,223	2338,00	7535,79
20. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	6,32	14,00	88,48
20. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,695196	2465,00	1713,66
20. 7	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	4,108	245,00	1006,45
		Итого эксплуатация машин:				**61,97**	**39167,40**
20. 8	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	36,593	16830,00	615852,93
20. 9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0632	40416,00	2554,28
20.10	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,109019	130035,00	14176,33
20.11	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,327058	54214,00	17731,12
		Итого материалов:				**1051,86**	**664768,39**
		НР первого уровня	%	94		114,37	72283,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,35	91861,36
		Сметная стоимость:				**1477,35**	**933678,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-110101-1904 11-110101-1904 РСНБ РК 2015 к=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**632,0000**		**1081,37**	**683423,00**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,1005	63,516	725,84	46102,39
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	4,108	885,08	3635,90
		Итого оплата труда:				**78,70**	**49738,29**
21. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	4,108	2338,00	9604,49
21. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	8,216	14,00	115,02
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**9960,37**
21. 5	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	36,656	16830,00	616919,60
		Итого материалов:				**992,66**	**627360,23**
		НР первого уровня	%	94		73,98	46753,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,07	79678,86
		Сметная стоимость:				**1281,42**	**809855,84**
22	**С121-130104-0103 21-130104-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,10902**		**130035,00**	**14176,00**
		Ленточный фундамент					
23	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**287,3000**		**32052,08**	**9208562,00**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	1034,28	760,41	786476,75
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	88,029	885,08	77912,45
		Итого оплата труда:				**3008,66**	**864389,19**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,77571	4249,00	3295,99
23. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	61,54	39,00	2400,05
23. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	78,289	5764,00	451259,17
23. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	3,591	4329,00	15546,52
23. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	2,327	79,00	183,84
23. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	355,562	174,00	61867,86
23. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	5,373	2465,00	13243,24
		Итого эксплуатация машин:				**1921,14**	**551944,81**
23.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	291,609	24639,00	7184965,47
23.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	87,052	70,00	6093,63
23.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,40222	53953,00	21700,97

1	2	3	4	5	6	7	8
23.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	1,35	58360,00	78804,08
23.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,071825	26517,00	1904,58
23.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	37,349	310,00	11578,19
23.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	25,34	6994,00	177226,96
23.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,37349	212247,00	79272,12
23.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,813059	30,00	24,39
23.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	112,622	907,00	102147,78
		Итого материалов:				**27393,46**	**7870140,32**
		НР первого уровня	%	91		2737,88	786594,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3796,37	1090698,15
		Сметная стоимость:				**38586,34**	**11085854,20**
24	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	**т**	**5,32794**		**198348,00**	**1056786,00**
25	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	**т**	**5,32794**		**198348,00**	**1056786,00**
26	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ХОМУТ)**	**т**	**3,36139**		**198348,00**	**666725,00**
		Монолитный пояс МП1					
27	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**29,6800**		**38473,20**	**1141884,00**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	8,25	244,86	769,67	188461,30
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	21,462	885,08	18995,23
		Итого оплата труда:				**6989,78**	**207456,53**
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,080136	4249,00	340,50
27. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	14,57	39,00	568,23
27. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	20,767	5764,00	119701,48
27. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,249312	4329,00	1079,27
27. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,082	61,809	174,00	10754,69
27. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,365064	2465,00	899,88
		Итого эксплуатация машин:				**4532,75**	**134532,02**
27. 9	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,125	23516,00	708423,85
27.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	74,2	70,00	5194,00

1	2	3	4	5	6	7	8
27.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,240408	58360,00	14030,20
27.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,011872	26517,00	314,81
27.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	10,982	310,00	3404,29
27.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0742	212247,00	15748,72
27.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,035616	30,00	1,07
27.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	23,121	907,00	20970,48
		Итого материалов:				**27590,67**	**818890,65**
		НР первого уровня	%	91		6360,70	188785,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4892,39	145206,20
		Сметная стоимость:				**49726,29**	**1475875,62**
28	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,19553**		**198348,00**	**237131,00**
29	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,28033**		**213050,00**	**59724,00**
		Монолитный пояс МП2					
30	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**3,3200**		**38473,20**	**127731,00**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	8,25	27,39	769,67	21081,26
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	2,401	885,08	2124,80
		Итого оплата труда:				**6989,78**	**23206,07**
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008964	4249,00	38,09
30. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	1,63	39,00	63,56
30. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	2,323	5764,00	13389,80
30. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,027888	4329,00	120,73
30. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	6,914	174,00	1203,02
30. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,040836	2465,00	100,66
		Итого эксплуатация машин:				**4532,75**	**15048,74**
30. 9	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,37	23516,00	79244,22
30.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	8,3	70,00	581,00
30.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,026892	58360,00	1569,42
30.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,001328	26517,00	35,21
30.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,228	310,00	380,80

1	2	3	4	5	6	7	8
30.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0083	212247,00	1761,65
30.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,003984	30,00	0,12
30.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	2,586	907,00	2345,76
		Итого материалов:				**27590,67**	**91601,02**
		НР первого уровня	%	91		6360,70	21117,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4892,39	16242,75
		Сметная стоимость:				**49726,29**	**165091,29**
31	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,10688**		**198348,00**	**21199,00**
32	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03384**		**213050,00**	**7210,00**
		Монолитный пояс МП3					
33	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**19,8500**		**38473,20**	**763693,00**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	8,25	163,762	769,67	126043,08
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	14,354	885,08	12704,03
		Итого оплата труда:				**6989,78**	**138747,11**
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,053595	4249,00	227,73
33. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	9,744	39,00	380,03
33. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	13,889	5764,00	80056,46
33. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,16674	4329,00	721,82
33. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	41,338	174,00	7192,75
33. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,244155	2465,00	601,84
		Итого эксплуатация машин:				**4532,75**	**89975,13**
33. 9	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,148	23516,00	473794,49
33.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	49,625	70,00	3473,75
33.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,160785	58360,00	9383,41
33.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00794	26517,00	210,54
33.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	7,345	310,00	2276,80
33.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,049625	212247,00	10532,76
33.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,02382	30,00	0,71
33.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	15,463	907,00	14025,08
		Итого материалов:				**27590,67**	**547674,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	91		6360,70	126259,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4892,39	97114,04
		Сметная стоимость:				**49726,29**	**987066,91**
34	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,79921**		**198348,00**	**158522,00**
35	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,22329**		**213050,00**	**47572,00**
		Стеновые блоки фундаментов ФБС					
36	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**103,0000**		**1479,88**	**152428,00**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,476	49,028	751,15	36827,54
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	20,476	885,08	18123,33
		Итого оплата труда:				**533,50**	**54950,87**
36. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	2,709	4329,00	11726,88
36. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	13,699	3996,00	54741,44
36. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	4,069	2465,00	10028,90
		Итого эксплуатация машин:				**730,26**	**75217,30**
36. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,422302	20658,00	8723,91
36. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	1,236	16850,00	20826,69
		Итого материалов:				**392,07**	**40383,16**
		НР первого уровня	%	118		629,53	64842,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,18	23709,09
		Сметная стоимость:				**2339,59**	**240979,12**
37	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**300,0000**		**2098,78**	**629635,00**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,668	200,4	751,15	150530,37
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	84,03	885,08	74373,23
		Итого оплата труда:				**749,68**	**224903,60**
37. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	11,76	4329,00	50909,01
37. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	54,6	3996,00	218181,47
37. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	17,67	2465,00	43556,52
		Итого эксплуатация машин:				**1024,72**	**307415,71**
37. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	2,13	20658,00	44001,51
37. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	4,95	16850,00	83407,45
		Итого материалов:				**572,30**	**171688,94**
		НР первого уровня	%	118		884,62	265386,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,56	97667,11
		Сметная стоимость:				**3308,96**	**992688,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**49,0000**		**3163,03**	**154989,00**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,937	45,913	769,67	35337,94
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	21,962	885,08	19437,99
		Итого оплата труда:				**1117,87**	**54775,93**
38. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	3,553	4329,00	15378,81
38. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	13,083	3996,00	52279,79
38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	5,326	2465,00	13129,36
		Итого эксплуатация машин:				**1621,11**	**79434,35**
38. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,230301	20658,00	4757,55
38. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	1,446	16850,00	24356,73
		Итого материалов:				**820,75**	**40216,72**
		НР первого уровня	%	118		1319,09	64635,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		489,10	23966,02
		Сметная стоимость:				**4971,23**	**243590,63**
39	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**101,0000**		**4474,00**	**451874,00**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	1,18	119,18	769,67	91729,34
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	69,791	885,08	61770,66
		Итого оплата труда:				**1519,80**	**153500,00**
39. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	15,19	4329,00	65759,29
39. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	31,815	3996,00	127132,83
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	22,786	2465,00	56166,55
		Итого эксплуатация машин:				**2424,55**	**244879,66**
39. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,717101	20658,00	14813,86
39. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	4,212	16850,00	70967,20
		Итого материалов:				**1141,24**	**115265,00**
		НР первого уровня	%	118		1793,37	181130,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		683,91	69075,09
		Сметная стоимость:				**6951,27**	**702079,09**
40	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**78,2800**		**20738,00**	**1623371,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**34,8900**		**19782,00**	**690194,00**
42	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**107,1500**		**18016,00**	**1930414,00**
43	**СТ СН РК**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**220,3200**		**270,00**	**59486,00**
44	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных заделок (В7,5)**	**м3**	**35,0000**		**26387,75**	**923571,00**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	3,06	107,1	751,15	80448,15
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	8,004	885,08	7084,62
		Итого оплата труда:				**2500,94**	**87532,78**
44. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0945	4249,00	401,53
44. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	6,373	39,00	248,57
44. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	6,58	5764,00	37927,11
44. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,5355	4329,00	2318,18
44. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,28	79,00	22,12
44. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,7945	2465,00	1958,44
		Итого эксплуатация машин:				**1234,12**	**43194,21**
44. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	35,7	20620,00	736133,89
44.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,0245	40416,00	990,19
44.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,301	58360,00	17566,36
44.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,0091	26517,00	241,30
44.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0175	404706,00	7082,35
44.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	15,05	310,00	4665,50
44.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,02695	30,00	0,81
44.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	14	907,00	12698,00
		Итого материалов:				**22855,11**	**799928,66**
		НР первого уровня	%	91		2275,85	79654,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3127,85	109474,69
		Сметная стоимость:				**31791,45**	**1112700,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,8000**		**3461,41**	**2769,00**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	0,725	0,579978	838,79	486,48
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,014159	885,08	12,53
		Итого оплата труда:				**623,79**	**499,01**
45. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,00216	5764,00	12,45
45. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,0008	4329,00	3,46
45. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0112	2465,00	27,61
45. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	0,27935	26,00	7,26
		Итого эксплуатация машин:				**64,24**	**51,39**
45. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,000168	16850,00	2,83
45. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,004	561,00	2,24
45. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,00488	5488,00	26,78
45.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,00536	293,00	1,57
45.11	150609 С (23-010201-0186)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	0,79997	2533,00	2026,32
45.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	0,087917	174,00	15,30
		Итого материалов:				**2789,05**	**2231,15**
		НР первого уровня	%	98		611,31	489,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,43	355,53
		Сметная стоимость:				**4517,14**	**3613,58**
		Арматура над отверстиями (АС.Л-18)					
46	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,02221**		**56459,47**	**1254,00**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	56,4	1,253	760,41	952,57
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,011994	885,08	10,62
		Итого оплата труда:				**43365,07**	**963,18**
46. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,005109	5764,00	29,45
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,006885	2465,00	16,97
		Итого эксплуатация машин:				**2121,53**	**47,12**
		НР первого уровня	%	93		40329,51	895,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10561,87	234,59
		Сметная стоимость:				**107350,86**	**2384,37**
47	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III(А400), диаметром 10 до 40 мм, ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02221**		**213489,00**	**4742,00**
		Арматура над дверными проемами (АС.Л-5)					

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,12177**		**56459,47**	**6875,00**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	56,4	6,868	760,41	5222,32
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,065755	885,08	58,20
		Итого оплата труда:				**43365,07**	**5280,52**
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,028007	5764,00	161,43
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,037748	2465,00	93,05
		Итого эксплуатация машин:				**2121,53**	**258,34**
		НР первого уровня	%	93		40329,51	4910,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10561,87	1286,11
		Сметная стоимость:				**107350,86**	**13072,01**
49	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,12177**		**195353,00**	**23788,00**
		Сетки					
50	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,44836**		**56459,47**	**25314,00**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	56,4	25,287	760,41	19228,74
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,242113	885,08	214,29
		Итого оплата труда:				**43365,07**	**19443,03**
50. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,103122	5764,00	594,40
50. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,138991	2465,00	342,61
		Итого эксплуатация машин:				**2121,53**	**951,20**
		НР первого уровня	%	93		40329,51	18082,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10561,87	4735,49
		Сметная стоимость:				**107350,86**	**48131,51**
51	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,44836**		**16536,85**	**7414,00**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	16,88	7,568	732,02	5539,81
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,076216	885,08	67,46
		Итого оплата труда:				**12506,96**	**5607,27**
51. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,076216	4329,00	329,94
51. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017933	28,00	0,50
51. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,331766	200,00	66,35
		Итого эксплуатация машин:				**847,07**	**379,77**
51. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,345	97,00	130,46
		Итого материалов:				**3333,29**	**1494,42**
		НР первого уровня	%	91		11381,33	5102,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3046,51	1365,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30964,69**	**13882,46**
52	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,44836**		**213050,00**	**95523,00**
		Гидроизоляция					
53	**Е11-130301-1201 11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**м2**	**1435,0000**		**416,45**	**597601,00**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0414	59,409	779,54	46311,61
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,430499	885,08	381,03
		Итого оплата труда:				**32,54**	**46692,64**
53. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1435	4249,00	609,73
53. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,1435	27,00	3,87
53. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,287	2465,00	707,45
53. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	9,327	137,00	1277,87
		Итого эксплуатация машин:				**1,83**	**2624,16**
53. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00005	0,07175	290315,00	20830,07
53. 8	249523 С (22-040501-1307)	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,32	459,199	1121,00	514762,34
		Итого материалов:				**382,35**	**548665,23**
		НР первого уровня	%	69		22,45	32217,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,89	68727,53
		Сметная стоимость:				**486,79**	**698546,46**
54	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**742,0000**		**2075,34**	**1539903,00**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,201	149,142	732,02	109175,12
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	5,194	885,08	4597,11
		Итого оплата труда:				**153,33**	**113772,23**
54. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	25,302	729,00	18445,34
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	5,194	2465,00	12803,23
		Итого эксплуатация машин:				**42,52**	**31553,09**
54. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	18,55	14628,00	271349,88
54. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	1632,403	228,00	372187,85
54. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	3116,405	226,00	704307,63
54. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,17808	54214,00	9654,45
54. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,11872	130035,00	15437,78
		Итого материалов:				**1885,68**	**1399174,76**
		НР первого уровня	%	93		142,60	105808,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,03	179584,40
		Сметная стоимость:				**2459,96**	**1825295,54**
		Перемычки, прогоны					
55	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**13,0000**		**424,05**	**5513,00**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,148	1,924	751,15	1445,31
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,559036	885,08	494,79
		Итого оплата труда:				**149,23**	**1940,10**
55. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,535635	5764,00	3087,40
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,023402	2465,00	57,68
		Итого эксплуатация машин:				**244,43**	**3177,86**
55. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,032502	16850,00	547,66
		Итого материалов:				**68,44**	**889,84**
		НР первого уровня	%	118		176,09	2289,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,49	851,41
		Сметная стоимость:				**665,63**	**8653,73**
56	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2970**		**68997,00**	**20492,00**
		Перекрытие и покрытие над цоколем на отм.-0,350					
57	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**3965,72**	**63452,00**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	1,74	27,84	798,06	22218,18
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,592	885,08	2294,15
		Итого оплата труда:				**1532,01**	**24512,32**
57. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,464	5764,00	14202,62
57. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,427	174,00	422,34
57. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,128001	2465,00	315,52
		Итого эксплуатация машин:				**943,27**	**15092,45**
57. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,684806	16850,00	11538,98
57. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01056	614991,00	6494,36
57. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0048	208994,00	1003,18
57. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,28	516,00	660,49
		Итого материалов:				**1633,82**	**26141,38**
		НР первого уровня	%	118		1807,77	28924,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,02	10080,38
		Сметная стоимость:				**6403,50**	**102456,92**
58	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**64,0000**		**5996,92**	**383803,00**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	2,66	170,24	817,19	139118,43
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	14,093	885,08	12473,26
		Итого оплата труда:				**2368,62**	**151591,68**
58. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	12,672	5764,00	73041,41
58. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	17,997	174,00	3131,44
58. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,421	2465,00	3502,27
		Итого эксплуатация машин:				**1257,83**	**80501,38**
58. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,179	16850,00	70419,52
58. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,06784	614991,00	41720,99
58. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,032	208994,00	6687,81
58. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	5,76	516,00	2972,16
		Итого материалов:				**2565,36**	**164183,20**
		НР первого уровня	%	118		2794,97	178878,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		959,39	61401,28
		Сметная стоимость:				**9751,29**	**624082,47**
59	**Е11-070505-0101 11-070505-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**9062,67**	**72501,00**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	3,69	29,52	807,32	23831,96
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	2,116	885,08	1872,82
		Итого оплата труда:				**3213,11**	**25704,78**
59. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	1,936	5764,00	11159,05
59. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	2,38	174,00	414,12
59. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,179999	2465,00	443,70
		Итого эксплуатация машин:				**1517,62**	**12140,92**
59. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	0,823996	24639,00	20302,43
59. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,275199	16850,00	4637,10
59. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00118	0,00944	614991,00	5805,48
59. 9	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,01016	40640,00	412,90

1	2	3	4	5	6	7	8
59.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,04	310,00	12,40
59.11	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0004	286680,00	114,67
59.12	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,004	208994,00	835,97
59.13	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,399998	516,00	206,40
		Итого материалов:				**4566,04**	**36528,13**
		НР первого уровня	%	118		3791,48	30331,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1402,68	11221,37
		Сметная стоимость:				**14256,83**	**114054,03**
60	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**613,9800**		**5112,00**	**3138666,00**
61	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0524**		**64640,61**	**3387,00**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=876,44)	чел-ч	42,7	2,237	876,44	1960,92
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,053969	885,08	47,77
		Итого оплата труда:				**38335,62**	**2008,69**
61. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,113	174,00	193,74
61. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,053969	2465,00	133,03
		Итого эксплуатация машин:				**6296,84**	**329,94**
61. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002096	208994,00	438,03
		Итого материалов:				**20919,78**	**1096,14**
		НР первого уровня	%	118		45236,03	2370,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11990,03	628,25
		Сметная стоимость:				**121866,67**	**6385,51**
62	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0524**		**213050,00**	**11164,00**
63	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**24,0000**		**424,05**	**10177,00**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,148	3,552	751,15	2668,03
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,032	885,08	913,39
		Итого оплата труда:				**149,23**	**3581,42**
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,988781	5764,00	5699,34
63. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,043199	2465,00	106,49
		Итого эксплуатация машин:				**244,43**	**5866,33**
63. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,059999	16850,00	1010,98
		Итого материалов:				**68,44**	**1642,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	118		176,09	4226,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,49	1571,70
		Сметная стоимость:				**665,63**	**15974,79**
64	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**3,1200**		**68997,00**	**215271,00**
65	**Е11-070512-0105 11-070512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК).**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**6769,83**	**27079,00**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	2,63	10,52	826,45	8694,16
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	2,204	885,08	1950,34
		Итого оплата труда:				**2661,15**	**10644,50**
65. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	2,2	5764,00	12680,66
65. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,475995	174,00	82,82
65. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0036	2465,00	8,87
		Итого эксплуатация машин:				**3225,42**	**12901,55**
65. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,085999	16850,00	1449,08
65. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00216	614991,00	1328,37
65. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	208994,00	83,60
		Итого материалов:				**1370,84**	**5483,30**
		НР первого уровня	%	118		3140,16	12560,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1081,40	4325,57
		Сметная стоимость:				**10991,39**	**43965,08**
66	**С121-040111-0102**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**4,0000**		**24248,00**	**96992,00**
		Монолитный участок(сечение а-а)-6шт					
67	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**4,2600**		**41865,35**	**178346,00**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	8,06	34,336	741,27	25451,89
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,328	885,08	1175,24
		Итого оплата труда:				**6250,52**	**26627,14**
67. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011502	4249,00	48,87
67. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,043	15,00	30,65
67. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,217	5764,00	7012,79
67. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,040044	4329,00	173,35
67. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,19596	79,00	15,48

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,05964	2465,00	147,01
		Итого эксплуатация машин:				**1759,32**	**7494,71**
67. 9	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,324	23516,00	101680,61
67.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,494159	114,00	56,33
67.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0213	439273,00	9356,49
67.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,042174	58256,00	2456,88
67.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,264971	40416,00	10709,08
67.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,022578	53953,00	1218,15
67.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,111186	58360,00	6488,80
67.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,003664	26517,00	97,15
67.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,365	310,00	1043,27
67.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,018275	6994,00	127,82
67.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,11928	20899,00	2492,83
67.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00257	0,010948	30,00	0,33
67.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,668	907,00	3326,74
		Итого материалов:				**34131,39**	**145399,40**
		НР первого уровня	%	91		5687,97	24230,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5189,15	22105,71
		Сметная стоимость:				**52742,47**	**224682,41**
68	**Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,32352**		**12608,25**	**4079,00**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	12,62	4,083	732,02	2988,71
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,054998	885,08	48,68
		Итого оплата труда:				**9388,56**	**3037,39**
68. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,054998	4329,00	238,09
68. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012941	28,00	0,36
68. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,15529	200,00	31,06
		Итого эксплуатация машин:				**795,07**	**257,22**
68. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,97056	97,00	94,14
		Итого материалов:				**2575,09**	**833,09**
		НР первого уровня	%	91		8543,59	2764,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2308,14	746,73
		Сметная стоимость:				**23459,98**	**7589,77**
69	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3048**		**213050,00**	**64938,00**
70	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01872**		**191111,00**	**3578,00**
		Монолитный участок УМ-1-4шт					
71	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4000**		**41865,35**	**58611,00**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	8,06	11,284	741,27	8364,42
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,436376	885,08	386,23
		Итого оплата труда:				**6250,52**	**8750,65**
71. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249,00	16,06
71. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,671434	15,00	10,07
71. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,399837	5764,00	2304,66
71. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01316	4329,00	56,97
71. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,064399	79,00	5,09
71. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0196	2465,00	48,31
		Итого эксплуатация машин:				**1759,32**	**2463,03**
71. 9	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	23516,00	33415,96
71.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,162399	114,00	18,51
71.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,007	439273,00	3074,89
71.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,01386	58256,00	807,42
71.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,087079	40416,00	3519,40
71.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00742	53953,00	400,33
71.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,03654	58360,00	2132,46
71.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001204	26517,00	31,93
71.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,106	310,00	342,86
71.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,006006	6994,00	42,01
71.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0392	20899,00	819,23
71.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00257	0,003598	30,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8
71.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,205	907,00	1093,29
		Итого материалов:				**34131,39**	**47783,55**
		НР первого уровня	%	91		5687,97	7963,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5189,15	7264,74
		Сметная стоимость:				**52742,47**	**73838,84**
72	**Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,37304**		**12608,25**	**4703,00**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	12,62	4,707	732,02	3445,90
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,063412	885,08	56,12
		Итого оплата труда:				**9388,56**	**3502,03**
72. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,063412	4329,00	274,51
72. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01492	28,00	0,42
72. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,179045	200,00	35,81
		Итого эксплуатация машин:				**795,07**	**296,57**
72. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,119	97,00	108,55
		Итого материалов:				**2575,09**	**960,53**
		НР первого уровня	%	91		8543,59	3186,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2308,14	860,96
		Сметная стоимость:				**23459,98**	**8750,81**
73	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,37304**		**195353,00**	**72874,00**
74	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0056**		**213050,00**	**1193,00**
75	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ГИЛЬЗЫ)**	**т**	**0,02892**		**199167,00**	**5760,00**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	198	5,726	779,54	4463,85
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010411	885,08	9,21
		Итого оплата труда:				**154667,55**	**4473,06**
75. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004338	4329,00	18,78
75. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006073	2465,00	14,97
		Итого эксплуатация машин:				**1145,80**	**33,14**
		НР первого уровня	%	91		140747,47	4070,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37092,38	1072,73
		Сметная стоимость:				**377006,84**	**10903,23**
76	**С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,02892**		**137704,00**	**3982,00**
		Двери металлические					

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2 проемов**	**10,6200**		**1921,64**	**20408,00**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,49	15,824	851,76	13478,20
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,390819	885,08	345,91
		Итого оплата труда:				**1301,69**	**13824,11**
77. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,157177	4329,00	680,42
77. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,233642	2465,00	575,93
		Итого эксплуатация машин:				**116,28**	**1234,93**
77. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00531	218211,00	1158,71
77. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,361083	310,00	111,94
		Итого материалов:				**536,24**	**5694,87**
		НР первого уровня	%	90		1171,52	12441,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,53	3584,65
		Сметная стоимость:				**3430,70**	**36434,34**
78	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**10,6200**		**43408,00**	**460993,00**
		Сметная прибыль (Н30=10,9122674)	%	10,91		4736,80	50304,79
		Сметная стоимость:				**48144,80**	**511297,79**
		Полы					
79	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**56,9130**		**5693,35**	**324026,00**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,1	176,43	701,16	123705,96
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	31,302	885,08	27704,93
		Итого оплата труда:				**2660,39**	**151410,88**
79. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	5,122	4249,00	21764,12
79. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	26,18	2338,00	61208,84
79. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	52,929	14,00	741,01
		Итого эксплуатация машин:				**1503,16**	**85549,21**
79. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	72,849	1273,00	92736,38
79. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	8,537	30,00	256,11
		Итого материалов:				**2016,60**	**114770,84**
		НР первого уровня	%	94		2500,77	142326,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		894,16	50889,60
		Сметная стоимость:				**9088,28**	**517241,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**569,1300**		**1081,40**	**615455,00**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,361	205,455	682,02	140124,23
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	16,163	885,08	14305,72
		Итого оплата труда:				**271,35**	**154429,96**
80. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	6,83	4249,00	29018,63
80. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	22,537	15,00	338,06
80. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	4,61	2338,00	10778,01
80. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	4,724	1888,00	8918,44
		Итого эксплуатация машин:				**88,64**	**50446,85**
80. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	17,415	2537,00	44182,56
80. 8	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	17,415	20620,00	359103,00
80. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	19,919	30,00	597,58
		Итого материалов:				**746,55**	**424883,91**
		НР первого уровня	%	94		255,06	145164,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,84	83000,80
		Сметная стоимость:				**1482,31**	**843619,95**
81	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**569,1300**		**468,39**	**266574,00**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,0416	23,676	682,02	16147,39
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	4,325	885,08	3828,32
		Итого оплата труда:				**35,10**	**19975,71**
81. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	18,44	15,00	276,60
81. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	4,325	1888,00	8166,34
		Итого эксплуатация машин:				**16,00**	**9104,98**
81. 5	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	11,61	20620,00	239403,66
		Итого материалов:				**424,02**	**241321,63**
		НР первого уровня	%	94		32,99	18777,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,71	31138,28
		Сметная стоимость:				**556,09**	**316489,46**
		Отделка цокольного этажа					
82	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**569,1300**		**316,22**	**179970,00**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,298	169,6	779,54	132210,06
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,626041	885,08	554,10
		Итого оплата труда:				**233,28**	**132764,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,626041	1888,00	1181,96
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**1277,79**
82. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,341477	19751,00	6744,51
82. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	4,212	580,00	2442,70
		Итого материалов:				**81,67**	**46482,15**
		НР первого уровня	%	80		186,62	106211,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,87	31228,87
		Сметная стоимость:				**557,71**	**317410,20**
83	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,4000**		**2747,08**	**3846,00**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	1,79	2,506	798,06	1999,99
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,028841	885,08	25,53
		Итого оплата труда:				**1446,76**	**2025,51**
83. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,028841	1888,00	54,45
		Итого эксплуатация машин:				**42,05**	**58,87**
83. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0014	19751,00	27,65
83. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,060201	19437,00	1170,14
		Итого материалов:				**1276,50**	**1787,15**
		НР первого уровня	%	80		1157,41	1620,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		426,07	596,51
		Сметная стоимость:				**4330,55**	**6062,92**
84	**Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**567,0000**		**333,43**	**199057,00**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,298	177,908	826,45	147031,79
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,597006	885,08	528,40
		Итого оплата труда:				**247,17**	**147560,19**
84. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,597006	2465,00	1471,62
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**1506,62**
84. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,238802	16850,00	4023,82
		Итого материалов:				**84,62**	**50518,61**
		НР первого уровня	%	118		291,66	174121,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,21	40722,19
		Сметная стоимость:				**693,29**	**413900,24**
		Разные работы					
		Спуск в техподполье-2шт					
85	**Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**3,6360**		**3632,56**	**13208,00**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	3,091	701,16	2167,01
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,963	885,08	1737,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1073,93**	**3904,81**
85. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,673	2338,00	3910,45
85. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,345	14,00	46,83
85. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,29088	4575,00	1330,78
		Итого эксплуатация машин:				**1476,00**	**5366,73**
85. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	4,181	1273,00	5322,92
85. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,5454	30,00	16,36
		Итого материалов:				**1560,58**	**5674,27**
		НР первого уровня	%	93		998,75	3631,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,38	1837,57
		Сметная стоимость:				**5136,70**	**18677,04**
86	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3232**		**8067,75**	**2607,00**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,1	1,002	701,16	702,37
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,177726	885,08	157,30
		Итого оплата труда:				**2660,39**	**859,67**
86. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,029082	4249,00	123,57
86. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,148643	2338,00	347,53
86. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,300518	14,00	4,21
		Итого эксплуатация машин:				**1503,16**	**485,73**
86. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	0,413617	3128,00	1293,79
86. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,048471	30,00	1,45
		Итого материалов:				**4391,00**	**1418,90**
		НР первого уровня	%	94		2500,77	808,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1153,27	372,66
		Сметная стоимость:				**11721,78**	**3787,75**
87	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3232**		**6203,03**	**2005,00**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	2,99	0,966458	701,16	677,64
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,096969	885,08	85,83
		Итого оплата труда:				**2361,99**	**763,47**
87. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,025858	4249,00	109,87
87. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,071111	2338,00	166,26
87. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,142221	14,00	1,99
		Итого эксплуатация машин:				**878,03**	**283,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,362018	2537,00	918,44
87. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,048484	30,00	1,45
		Итого материалов:				**3228,53**	**1043,56**
		НР первого уровня	%	94		2220,27	717,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		919,17	297,10
		Сметная стоимость:				**9342,47**	**3019,77**
88	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские В12,5 (ПОЛ). Устройство**	**м3**	**0,6080**		**26910,77**	**16362,00**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	1,79	1,088	732,02	796,69
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,174985	885,08	154,88
		Итого оплата труда:				**1565,04**	**951,56**
88. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001642	4249,00	6,98
88. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,065118	39,00	2,54
88. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,158447	5764,00	913,29
88. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,005958	4329,00	25,79
88. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,000608	79,00	0,05
88. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,026144	174,00	4,55
88. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,008938	2465,00	22,03
		Итого эксплуатация машин:				**1618,08**	**983,81**
88.10	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,61713	23028,00	14211,27
88.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,062017	70,00	4,34
88.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000243	58360,00	14,19
88.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000061	26517,00	1,61
88.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,01216	310,00	3,77
88.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,01824	6994,00	127,57
88.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00003	212247,00	6,45
88.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,004438	30,00	0,13
88.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,021888	1236,00	27,05
		Итого материалов:				**23982,37**	**14581,52**
		НР первого уровня	%	91		1424,19	865,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3091,99	1879,96
		Сметная стоимость:				**31426,94**	**19107,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00624**		**191111,00**	**1193,00**
90	**Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**6,0800**		**331,97**	**2018,00**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,289	1,757	826,45	1451,92
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001824	885,08	1,61
		Итого оплата труда:				**239,11**	**1453,54**
90. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001824	2465,00	4,50
		Итого эксплуатация машин:				**0,76**	**4,60**
90. 4	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,004255	17349,00	73,82
90. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	0,303947	90,00	27,36
90. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	0,030395	30,00	0,91
		Итого материалов:				**92,36**	**561,48**
		НР первого уровня	%	91		217,59	1322,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,97	364,55
		Сметная стоимость:				**609,52**	**3705,27**
91	**Е11-060601-0101 11-060601-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены бетонные. Устройство**	**м3**	**5,0400**		**61921,71**	**312085,00**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	24,8	124,992	741,27	92652,69
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,388	6,996	885,08	6192,03
		Итого оплата труда:				**19612,08**	**98844,72**
91. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013608	4249,00	57,82
91. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,476	7,437	39,00	290,04
91. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,366	6,885	5764,00	39685,91
91. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,038808	4329,00	168,00
91. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0725	0,365399	79,00	28,87
91. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0116	0,058464	2465,00	144,11
		Итого эксплуатация машин:				**8090,09**	**40773,99**
91. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,141	18609,00	95665,01
91.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0073	0,036792	40416,00	1486,98
91.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	0,453095	58360,00	26442,65
91.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00206	0,010382	26517,00	275,31
91.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,024192	404706,00	9790,64

1	2	3	4	5	6	7	8
91.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	12,902	310,00	3999,74
91.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00618	0,031147	30,00	0,93
91.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95	19,908	907,00	18056,53
		Итого материалов:				**35448,13**	**178658,33**
		НР первого уровня	%	91		17846,99	89948,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8704,57	43870,99
		Сметная стоимость:				**88473,28**	**445904,70**
92	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных лестниц В12,5 (ЛЕСТНИЦА)**	**м3**	**0,6200**		**30416,91**	**18858,00**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	2,232	760,41	1697,19
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,189963	885,08	168,13
		Итого оплата труда:				**3008,66**	**1865,32**
92. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	4249,00	7,11
92. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,132801	39,00	5,18
92. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,168946	5764,00	973,80
92. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,00775	4329,00	33,55
92. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,005022	79,00	0,40
92. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	0,767292	174,00	133,51
92. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,011594	2465,00	28,58
		Итого эксплуатация машин:				**1921,14**	**1191,08**
92.10	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,629284	23028,00	14491,15
92.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,187855	70,00	13,15
92.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,000868	53953,00	46,83
92.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,002914	58360,00	170,06
92.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000155	26517,00	4,11
92.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,080598	310,00	24,99
92.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,054683	6994,00	382,45
92.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000806	212247,00	171,07
92.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,001755	30,00	0,05
92.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,243034	907,00	220,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25758,29**	**15969,73**
		НР первого уровня	%	91		2737,88	1697,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3617,94	2243,06
		Сметная стоимость:				**36772,73**	**22798,51**
93	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0042**		**191111,00**	**803,00**
94	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка стальных труб диам.50мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)**	**км трубопровода**	**0,0699**		**375260,51**	**26231,00**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	253	17,685	889,41	15729,13
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	1,158	885,08	1025,15
		Итого оплата труда:				**239686,51**	**16754,28**
94. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,673844	4828,00	3253,32
94. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,061513	5520,00	339,55
94. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,577381	28,00	16,17
94. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,559206	73,00	40,82
94. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,083881	181,00	15,18
94. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,409619	1419,00	581,25
94. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,013281	2465,00	32,74
		Итого эксплуатация машин:				**60731,17**	**4245,16**
94.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,012582	40416,00	508,52
94.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,001398	212247,00	296,72
94.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,279603	174,00	48,65
94.13	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	70,18	--	--
		Итого материалов:				**89508,61**	**6256,72**
		НР первого уровня	%	99		237289,64	16586,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66843,11	4672,39
		Сметная стоимость:				**679393,26**	**47490,13**
95	**С123-010201-0138 23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**69,9000**		**798,00**	**55780,00**
96	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**10,0000**		**13734,21**	**137342,00**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,415	4,15	807,32	3350,38
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,259	885,08	229,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**357,96**	**3579,61**
96. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,038	1888,00	71,74
96. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,58	174,00	100,92
96. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,221	2465,00	544,76
		Итого эксплуатация машин:				**73,62**	**736,20**
96. 6	130720 С (21-060510-0101)	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	0,209	629551,00	131576,11
96. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,015	17349,00	260,23
96. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,002	208994,00	417,99
96. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,01	30,00	0,30
		Итого материалов:				**13325,55**	**133255,43**
		НР первого уровня	%	118		422,39	4223,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1544,81	15448,06
		Сметная стоимость:				**15701,41**	**157014,01**
97	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,029472**		**362621,00**	**10687,00**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	198	5,835	779,54	4548,91
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01061	885,08	9,39
		Итого оплата труда:				**154667,55**	**4558,30**
97. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004421	4329,00	19,14
97. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006189	2465,00	15,26
		Итого эксплуатация машин:				**1145,80**	**33,77**
97. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,029472	163454,00	4817,25
		Итого материалов:				**207126,28**	**6104,34**
		НР первого уровня	%	91		140747,47	4148,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54928,91	1618,84
		Сметная стоимость:				**558297,38**	**16453,92**
98	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска лестницы белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,2000**		**769,40**	**4001,00**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,646	3,359	760,41	2554,44
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00208	885,08	1,84
		Итого оплата труда:				**491,58**	**2556,28**
98. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00052	1888,00	0,98
98. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00156	2465,00	3,85
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**5,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,0156	90,00	1,40
98. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,140404	686,00	96,32
98. 7	249414 С (22-040201-0707)	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	1,279	516,00	660,08
		Итого материалов:				**277,22**	**1441,57**
		НР первого уровня	%	80		393,26	2045,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,87	659,76
		Сметная стоимость:				**1289,54**	**6705,79**
		Навес. Спуск в техподполье-2шт					
99	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1720**		**139915,16**	**24065,00**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	91	15,652	826,45	12935,37
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,262	885,08	1117,38
		Итого оплата труда:				**81703,44**	**14052,75**
99. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,051599	13,00	0,67
99. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,032	4689,00	4838,96
99. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,189197	28,00	5,30
99. 6	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,144477	1210,00	174,82
99. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	4,696	174,00	817,02
99. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,085999	3316,00	285,17
99. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,171997	26,00	4,47
		Итого эксплуатация машин:				**34357,22**	**5909,34**
99.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,447192	293,00	131,03
99.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,085999	147,00	12,64
99.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003698	207096,00	765,83
		Итого материалов:				**30350,98**	**5220,28**
		НР первого уровня	%	69		56375,37	9696,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21419,75	3684,13
		Сметная стоимость:				**217710,28**	**37445,51**
100	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,16432**		**23145,28**	**3803,00**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	5,88	0,966145	769,67	743,61
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,363126	885,08	321,40
		Итого оплата труда:				**6481,69**	**1065,01**
100. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,014788	295,00	4,36

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,144593	5455,00	788,76
100. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,024647	4329,00	106,69
100. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,156095	5530,00	863,20
100. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,037791	2465,00	93,16
100. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,368055	26,00	9,57
		Итого эксплуатация машин:				**11212,97**	**1842,41**
100. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000319	402893,00	128,43
100.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004929	70,00	0,35
100.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003073	3360,00	10,32
100.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000822	415412,00	341,28
100.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000169	60195,00	10,19
100.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000657	404706,00	265,99
100.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001643	310,00	0,51
100.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,320405	293,00	93,88
100.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,096943	147,00	14,25
100.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1880677,00	30,90
100.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000066	212247,00	13,95
100.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000051	433151,00	22,06
100.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000099	572135,00	56,40
		Итого материалов:				**7406,65**	**1216,99**
		НР первого уровня	%	69		4472,36	734,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3013,71	495,18
		Сметная стоимость:				**30631,36**	**5033,05**
101	**Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**0,00768**		**49108,49**	**377,00**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	23	0,176571	769,67	135,90
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	0,034715	885,08	30,73
		Итого оплата труда:				**21704,74**	**166,63**
101. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	0,004606	295,00	1,36

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,003608	4329,00	15,62
101. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	0,025488	5530,00	140,95
101. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,000169	8085,00	1,37
101. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,001766	28,00	0,05
101. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,005451	2465,00	13,44
101. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,006909	26,00	0,18
		Итого эксплуатация машин:				**22235,69**	**170,70**
101.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000015	402893,00	6,00
101.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00023	70,00	0,02
101.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000144	3360,00	0,48
101.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,000015	415412,00	6,38
101.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000008	60195,00	0,48
101.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,000015	404706,00	5,90
101.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000077	310,00	0,02
101.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	0,005527	293,00	1,62
101.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,001689	147,00	0,25
101.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1880677,00	1,44
101.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,000021	212247,00	4,40
101.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000002	433151,00	1,03
101.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000005	572135,00	2,64
		Итого материалов:				**9170,39**	**70,40**
		НР первого уровня	%	69		14976,27	114,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6993,10	53,69
		Сметная стоимость:				**71077,86**	**545,66**
102	**С121-050201-0603**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,00768**		**439092,00**	**3372,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
103	**С123-010201-0223 23-010201-0223 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,4000**		**7447,00**	**40214,00**
104	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0226**		**496892,00**	**11230,00**
105	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1480**		**93735,73**	**13873,00**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,5)	чел-ч	22,1	3,271	713,50	2333,74
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,05476	885,08	48,47
		Итого оплата труда:				**16095,83**	**2382,20**
105. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0222	4329,00	96,10
105. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,065121	145,00	9,44
105. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,03256	2465,00	80,26
		Итого эксплуатация машин:				**1234,83**	**182,76**
105. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,005624	218211,00	1227,23
105. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,648246	70,00	45,38
105. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,02368	51097,00	1209,99
105. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00888	57894,00	514,10
105.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,122841	58936,00	7239,76
105.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,500244	228,00	114,06
105.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,066	310,00	330,34
105.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00029	610448,00	177,08
		Итого материалов:				**76732,55**	**11356,52**
		НР первого уровня	%	90		14486,25	2143,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11809,47	1747,82
		Сметная стоимость:				**120031,45**	**17764,81**
106	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1480**		**9970,93**	**1476,00**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	0,78	0,115463	741,27	85,59
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,002517	885,08	2,23
		Итого оплата труда:				**593,24**	**87,82**
106. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00074	4329,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,001776	2465,00	4,38
		Итого эксплуатация машин:				**50,81**	**7,52**
106. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000148	71020,00	10,51
106. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000252	75217,00	18,93
106. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000992	1342730,00	1331,72
106. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,003405	30,00	0,10
106. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,001776	120,36	0,21
		Итого материалов:				**9341,92**	**1382,88**
		НР первого уровня	%	90		533,91	79,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1146,32	169,69
		Сметная стоимость:				**11651,16**	**1724,72**
107	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**11,4800**		**2602,12**	**29872,00**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	1,71	19,631	741,27	14551,53
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,223857	885,08	198,13
		Итого оплата труда:				**1284,83**	**14749,66**
107. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,138906	5764,00	800,66
107. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,033292	4329,00	144,12
107. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,051659	2465,00	127,34
		Итого эксплуатация машин:				**93,72**	**1075,85**
107. 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,004592	311190,00	1428,97
107. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000574	218211,00	125,25
107. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,001148	312813,00	359,10
107. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,061991	51097,00	3167,56
107.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,057399	68537,00	3933,97
107.11	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001217	1288391,00	1567,80
		Итого материалов:				**1240,84**	**14244,61**
		НР первого уровня	%	92		1182,04	13569,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,94	4740,47
		Сметная стоимость:				**4197,11**	**48182,16**
108	**С121-100101-0504 21-100101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**12,69688**		**3069,00**	**38967,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**11,4800**		**346,02**	**3972,00**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	0,029	0,332897	751,15	250,06
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,009069	885,08	8,03
		Итого оплата труда:				**22,48**	**258,08**
109. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,00264	4329,00	11,43
109. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,006428	2465,00	15,85
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**27,06**
109. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000459	71020,00	32,61
109. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000689	75217,00	51,81
109. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00264	1342730,00	3545,10
109. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,009069	30,00	0,27
		Итого материалов:				**321,88**	**3694,87**
		НР первого уровня	%	90		20,23	232,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,97	458,78
		Сметная стоимость:				**406,22**	**4663,04**
110	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,4000**		**769,40**	**4924,00**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,646	4,134	760,41	3143,72
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00256	885,08	2,27
		Итого оплата труда:				**491,58**	**3145,98**
110. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00064	1888,00	1,21
110. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00192	2465,00	4,73
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**6,15**
110. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,019199	90,00	1,73
110. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,172793	686,00	118,54
110. 7	249414 С (22-040201-0707)	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	1,574	516,00	812,36
		Итого материалов:				**277,22**	**1774,13**
		НР первого уровня	%	80		393,26	2516,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,87	811,96
		Сметная стоимость:				**1289,54**	**8252,74**
		Приямок (500х500х800)-3шт					
111	**Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3000**		**5765,81**	**1730,00**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	0,255038	701,16	178,82

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,162024	885,08	143,40
		Итого оплата труда:				**1073,93**	**322,23**
111. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,138021	2338,00	322,69
111. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,276041	14,00	3,86
111. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,024004	4575,00	109,82
		Итого эксплуатация машин:				**1476,00**	**442,87**
111. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,345052	3128,00	1079,32
111. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,045007	30,00	1,35
		Итого материалов:				**3693,83**	**1108,32**
		НР первого уровня	%	93		998,75	299,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		738,17	221,48
		Сметная стоимость:				**7502,73**	**2251,16**
112	**Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,7500**		**1217,62**	**4566,00**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,143	0,53624	725,84	389,22
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,075749	885,08	67,04
		Итого оплата труда:				**121,67**	**456,27**
112. 3	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,052499	3173,00	166,58
112. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,019125	2338,00	44,71
112. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,037499	14,00	0,52
112. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,004125	2465,00	10,17
112. 7	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065		245,00	5,97
		Итого эксплуатация машин:				**61,97**	**232,40**
112. 8	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,217121	16830,00	3654,15
112. 9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000375	40416,00	15,16
112.10	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,000647	130035,00	84,11
112.11	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,001941	54214,00	105,21
		Итого материалов:				**1051,86**	**3944,38**
		НР первого уровня	%	94		114,37	428,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,35	545,06
		Сметная стоимость:				**1477,35**	**5539,96**
113	**Е11-061001-0107 11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм (В7,5). Устройство**	**м3**	**0,8700**		**26903,46**	**23406,00**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	3,86	3,358	732,02	2458,27

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	0,370881	885,08	328,26
		Итого оплата труда:				**3202,91**	**2786,53**
113. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	0,3828	39,00	14,93
113. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,012615	4329,00	54,61
113. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	0,3393	3996,00	1355,84
113. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	0,409248	174,00	71,21
113. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,018966	2465,00	46,75
		Итого эксплуатация машин:				**1746,00**	**1519,02**
113. 8	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,003915	19654,00	76,95
113. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,88305	20620,00	18208,49
113.10	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,001131	40640,00	45,96
113.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,000409	26517,00	10,84
113.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000252	404706,00	102,11
113.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	0,52374	310,00	162,36
113.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,000522	212247,00	110,79
113.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00141	0,001227	30,00	0,04
113.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,09831	907,00	89,17
		Итого материалов:				**22331,86**	**19428,72**
		НР первого уровня	%	91		2914,65	2535,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3253,83	2830,83
		Сметная стоимость:				**33071,94**	**28772,58**
114	**Е11-061001-0107 11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм (В12,5). Устройство**	**м3**	**1,7400**		**29347,58**	**51065,00**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	3,86	6,716	732,02	4916,56
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	0,741765	885,08	656,52
		Итого оплата труда:				**3202,91**	**5573,08**
114. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	0,765603	39,00	29,86
114. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,02523	4329,00	109,22
114. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	0,678603	3996,00	2711,70
114. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	0,818499	174,00	142,42
114. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,037932	2465,00	93,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1746,00**	**3038,05**
114. 8	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,00783	19654,00	153,89
114. 9	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,766	23028,00	40669,91
114.10	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,002262	40640,00	91,93
114.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,000818	26517,00	21,69
114.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000505	404706,00	204,22
114.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	1,047	310,00	324,72
114.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,001044	212247,00	221,59
114.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00141	0,002453	30,00	0,07
114.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,196621	907,00	178,34
		Итого материалов:				**24775,98**	**43110,39**
		НР первого уровня	%	91		2914,65	5071,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3520,54	6125,76
		Сметная стоимость:				**35782,76**	**62262,26**
115	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,038064**		**191111,00**	**7274,00**
116	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**17,4000**		**822,41**	**14310,00**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	3,689	817,19	3014,45
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0348	885,08	30,80
		Итого оплата труда:				**175,01**	**3045,25**
116. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,3393	729,00	247,35
116. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0348	2465,00	85,78
		Итого эксплуатация машин:				**19,26**	**335,17**
116. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	41,76	226,00	9437,76
116. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004176	54214,00	226,40
116. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,002784	130035,00	362,02
		Итого материалов:				**629,91**	**10960,38**
		НР первого уровня	%	93		162,76	2832,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,51	1870,59
		Сметная стоимость:				**1092,68**	**19012,68**
117	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,03813**		**523754,02**	**19971,00**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	42,3	1,613	760,41	1226,48
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,094945	885,08	84,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**34369,19**	**1310,51**
117. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,02631	5764,00	151,65
117. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,068635	2465,00	169,19
		Итого эксплуатация машин:				**8560,15**	**326,40**
117. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,028598	19856,00	567,84
117. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,002288	218211,00	499,23
117. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,03813	439273,00	16749,70
117. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,190653	1461,00	278,54
		Итого материалов:				**483028,53**	**18418,12**
		НР первого уровня	%	93		31963,35	1218,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60641,37	2312,29
		Сметная стоимость:				**616358,74**	**23502,07**
		Кронштейн теплоузла-1шт					
118	**Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**0,04542**		**62,86**	**3,00**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,05271	0,002516	788,80	1,98
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00042	0,00002	885,08	0,02
		Итого оплата труда:				**41,95**	**2,00**
118. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,009765	0,000466	174,00	0,08
118. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00042	0,00002	2465,00	0,05
118. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00525	0,000251	18,00	0,00
		Итого эксплуатация машин:				**2,85**	**0,14**
118. 6	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	0,000005	18808,00	0,09
118. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000007	0	404706,00	0,14
118. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0	207096,00	0,08
		Итого материалов:				**18,43**	**0,88**
		НР первого уровня	%	98		41,11	1,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,35	0,54
		Сметная стоимость:				**115,32**	**5,50**
119	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0042**		**216670,00**	**910,00**
120	**С121-050204-0801**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,04122**		**270003,00**	**11130,00**
		Фундамент под опоры водоподогревателя-4шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
121	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,6320**		**4727,36**	**7715,00**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	1,387	701,16	972,64
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,881275	885,08	780,00
		Итого оплата труда:				**1073,93**	**1752,64**
121. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,750715	2338,00	1755,17
121. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,501	14,00	21,02
121. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,130559	4575,00	597,31
		Итого эксплуатация машин:				**1476,00**	**2408,81**
121. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,877	2225,00	4175,85
121. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,244799	30,00	7,34
		Итого материалов:				**2655,38**	**4333,55**
		НР первого уровня	%	93		998,75	1629,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,85	1019,75
		Сметная стоимость:				**6350,97**	**10364,71**
122	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под оборудование. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**29289,18**	**5858,00**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	3,94	0,788022	725,84	571,98
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,045701	885,08	40,45
		Итого оплата труда:				**3062,05**	**612,43**
122. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	4249,00	2,29
122. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,042001	39,00	1,64
122. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0021	4329,00	9,09
122. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,040001	3996,00	159,84
122. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0022	79,00	0,17
122. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00306	2465,00	7,54
		Итого эксплуатация машин:				**888,28**	**177,66**
122. 9	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204006	23028,00	4697,84
122.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,080002	70,00	5,60
122.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00016	40416,00	6,47
122.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0004	53953,00	21,58
122.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00138	58360,00	80,54

1	2	3	4	5	6	7	8
122.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0001	26517,00	2,65
122.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,074002	310,00	22,94
122.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00112	6994,00	7,83
122.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00138	27221,00	37,57
122.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,0035	30,00	0,11
122.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,099003	907,00	89,80
		Итого материалов:				**25541,09**	**5108,36**
		НР первого уровня	%	91		2786,47	557,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3500,18	700,06
		Сметная стоимость:				**35575,83**	**7115,36**
123	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,00384**		**469796,30**	**1804,00**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	289	1,11	760,41	843,87
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,002381	885,08	2,11
		Итого оплата труда:				**220307,24**	**845,98**
123. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00096	4329,00	4,16
123. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,001421	2465,00	3,50
		Итого эксплуатация машин:				**1960,13**	**7,53**
123. 5	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00384	189206,00	726,55
		Итого материалов:				**248077,68**	**952,62**
		НР первого уровня	%	91		200479,59	769,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73142,30	280,87
		Сметная стоимость:				**743418,19**	**2854,73**
		Лоток					
124	**Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**4,5000**		**3632,56**	**16347,00**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	3,825	701,16	2682,01
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,43	885,08	2150,81
		Итого оплата труда:				**1073,93**	**4832,82**
124. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,07	2338,00	4839,80
124. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,14	14,00	57,96
124. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,36001	4575,00	1647,05
		Итого эксплуатация машин:				**1476,00**	**6642,18**
124. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	5,175	1273,00	6587,97
124. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,675019	30,00	20,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1560,58**	**7022,81**
		НР первого уровня	%	93		998,75	4494,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,38	2274,28
		Сметная стоимость:				**5136,70**	**23115,81**
125	**Е11-061001-0107 11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм (В7,5). Устройство**	**м3**	**2,3000**		**26815,02**	**61675,00**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	3,86	8,878	732,02	6498,92
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	0,980497	885,08	867,82
		Итого оплата труда:				**3202,91**	**7366,74**
125. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	1,012	39,00	39,47
125. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,03335	4329,00	144,37
125. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	0,897007	3996,00	3584,44
125. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	1,082	174,00	188,26
125. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,05014	2465,00	123,60
		Итого эксплуатация машин:				**1746,00**	**4015,82**
125. 8	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,335	20620,00	48137,75
125. 9	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00299	40640,00	121,51
125.10	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,001081	26517,00	28,67
125.11	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000667	404706,00	269,94
125.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	1,385	310,00	429,23
125.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00138	212247,00	292,90
125.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00141	0,003243	30,00	0,10
125.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,259902	907,00	235,73
		Итого материалов:				**22243,42**	**51160,25**
		НР первого уровня	%	91		2914,65	6703,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3244,18	7461,67
		Сметная стоимость:				**32973,84**	**75840,40**
126	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлических решеток**	**т конструкций**	**1,01041**		**139915,16**	**141372,00**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	91	91,948	826,45	75990,03
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	7,416	885,08	6564,13
		Итого оплата труда:				**81703,44**	**82554,17**
126. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,303124	13,00	3,94

1	2	3	4	5	6	7	8
126. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	6,062	4689,00	28426,94
126. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,111	28,00	31,12
126. 6	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,848746	1210,00	1026,98
126. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	27,584	174,00	4799,66
126. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,505206	3316,00	1675,26
126. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,01	26,00	26,27
		Итого эксплуатация машин:				**34357,22**	**34714,97**
126.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,627	293,00	769,73
126.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,505206	147,00	74,27
126.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,021724	207096,00	4498,93
		Итого материалов:				**30350,98**	**30667,01**
		НР первого уровня	%	69		56375,37	56962,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21419,75	21642,78
		Сметная стоимость:				**217710,28**	**219977,16**
127	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток**	**т металлических изделий**	**0,6208**		**84481,02**	**52446,00**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	42,3	26,26	760,41	19968,31
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	1,546	885,08	1368,15
		Итого оплата труда:				**34369,19**	**21336,46**
127. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,428353	5764,00	2469,03
127. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	1,117	2465,00	2754,50
		Итого эксплуатация машин:				**8560,15**	**5314,16**
127. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,465602	19856,00	9244,98
127. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,037248	218211,00	8127,95
127. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	3,104	1461,00	4534,96
		Итого материалов:				**43755,53**	**27163,52**
		НР первого уровня	%	93		31963,35	19842,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12706,72	7888,36
		Сметная стоимость:				**129151,09**	**80177,26**
128	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,57751**		**213050,00**	**123039,00**
129	**С121-050201-0602**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,04329**		**270667,00**	**11717,00**
		ОГМ-1-16шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление ограждений**	**т конструкций**	**0,093632**		**139915,16**	**13101,00**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	91	8,521	826,45	7042,03
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,687283	885,08	608,30
		Итого оплата труда:				**81703,44**	**7650,33**
130. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,028091	13,00	0,37
130. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,561812	4689,00	2634,34
130. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,102999	28,00	2,88
130. 6	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,078654	1210,00	95,17
130. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	2,556	174,00	444,79
130. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,046818	3316,00	155,25
130. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,093635	26,00	2,43
		Итого эксплуатация машин:				**34357,22**	**3217,05**
130.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,243452	293,00	71,33
130.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,046818	147,00	6,88
130.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002013	207096,00	416,92
		Итого материалов:				**30350,98**	**2841,92**
		НР первого уровня	%	69		56375,37	5278,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21419,75	2005,64
		Сметная стоимость:				**217710,28**	**20385,37**
131	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ограждений**	**т конструкций**	**0,093632**		**92856,57**	**8694,00**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	86,5	8,099	760,41	6158,44
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,029025	885,08	25,69
		Итого оплата труда:				**66049,84**	**6184,13**
131. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,201301	13,00	2,62
131. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,011235	4329,00	48,64
131. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	0,413837	91,00	37,66
131. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,017789	2465,00	43,85
		Итого эксплуатация машин:				**1402,33**	**131,30**
131. 7	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000182	402893,00	73,18
131. 8	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002809	70,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 9	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001751	3360,00	5,88
131.10	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000096	60195,00	5,81
131.11	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,001498	404706,00	606,27
131.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000936	310,00	0,29
131.13	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1880677,00	17,61
131.14	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000029	433151,00	12,57
131.15	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000056	572135,00	32,14
		Итого материалов:				**25678,78**	**2404,26**
		НР первого уровня	%	69		45574,39	4267,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15105,96	1414,35
		Сметная стоимость:				**153536,91**	**14375,40**
132	**С121-050201-0501**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 0 до 5 мм, толщиной от 2 до 5мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,06144**		**216670,00**	**13312,00**
133	**С121-050106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,019456**		**251663,00**	**4896,00**
134	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,007936**		**213050,00**	**1691,00**
135	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,0944**		**191111,00**	**209152,00**
		Крепление распределительной гребенки к стене					
136	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных крепежных элементов**	**т стальных элементов**	**0,43112**		**64640,61**	**27868,00**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=876,44)	чел-ч	42,7	18,409	876,44	16134,31
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,444056	885,08	393,02
		Итого оплата труда:				**38335,62**	**16527,34**
136. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	9,161	174,00	1594,07
136. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,444056	2465,00	1094,60
		Итого эксплуатация машин:				**6296,84**	**2714,71**
136. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,017245	208994,00	3604,08
		Итого материалов:				**20919,78**	**9018,98**
		НР первого уровня	%	118		45236,03	19502,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11990,03	5169,17
		Сметная стоимость:				**121866,67**	**52539,43**
137	**С121-050201-0602**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,43112**		**270667,00**	**116690,00**
		Крыльцо-4шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
138	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,4800**		**27406,09**	**150185,00**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,79	9,809	732,02	7180,51
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,577	885,08	1395,90
		Итого оплата труда:				**1565,04**	**8576,41**
138. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014796	4249,00	62,87
138. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,586907	39,00	22,89
138. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,428	5764,00	8231,48
138. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,053704	4329,00	232,48
138. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00548	79,00	0,43
138. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,235639	174,00	41,00
138. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,080556	2465,00	198,57
		Итого эксплуатация машин:				**1618,08**	**8867,04**
138.10	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,562	23516,00	130800,38
138.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,558959	70,00	39,13
138.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002192	58360,00	127,92
138.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000548	26517,00	14,53
138.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1096	310,00	33,98
138.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1644	6994,00	1149,81
138.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000274	212247,00	58,16
138.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,040004	30,00	1,20
138.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,19728	1236,00	243,84
		Итого материалов:				**24477,69**	**134137,43**
		НР первого уровня	%	91		1424,19	7804,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3146,04	17240,24
		Сметная стоимость:				**31976,31**	**175229,76**
139	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,06776**		**191111,00**	**12950,00**
140	**Е11-110101-1702 11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,6000**		**2109,10**	**37120,00**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	1,57	27,632	769,67	21267,48
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0231	0,406559	885,08	359,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1228,83**	**21627,32**
140. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,19184	4249,00	815,13
140. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5626	9,902	15,00	148,53
140. 5	1020 С (31-040401-0101)	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	5,632	46,00	259,07
140. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,176	1888,00	332,29
140. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,03872	2465,00	95,44
		Итого эксплуатация машин:				**96,07**	**1690,91**
140. 8	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,359039	19125,00	6866,63
140. 9	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,02	0,351999	121,00	42,59
140.10	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,538559	2590,00	1394,87
140.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0585	1,03	30,00	30,89
		Итого материалов:				**804,64**	**14161,62**
		НР первого уровня	%	94		1155,10	20329,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,20	6269,06
		Сметная стоимость:				**3620,39**	**63718,75**
141	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м трубопровода**	**4,3000**		**1844,42**	**7931,00**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,297	1,277	826,45	1055,46
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0215	885,08	19,03
		Итого оплата труда:				**249,88**	**1074,49**
141. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00344	5764,00	19,83
141. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00301	4329,00	13,03
141. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,01505	2465,00	37,10
141. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,04945	26,00	1,29
		Итого эксплуатация машин:				**16,66**	**71,65**
141. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,00731	561,00	4,10
141. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000006	628269,00	3,51
141. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,012083	293,00	3,54
141.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00258	323,00	0,83
141.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,02279	508,00	11,58

1	2	3	4	5	6	7	8
141.12	157963 С (23-011306-0104)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	4,3	1495,00	6428,50
141.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,04859	174,00	8,45
141.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,01892	516,00	9,76
		Итого материалов:				**1582,30**	**6803,88**
		НР первого уровня	%	98		244,88	1053,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,99	980,36
		Сметная стоимость:				**2317,29**	**9964,34**
		Отмостка					
142	**Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**24,3600**		**3632,56**	**88489,00**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	20,706	701,16	14518,22
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	13,154	885,08	11642,70
		Итого оплата труда:				**1073,93**	**26160,92**
142. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	11,206	2338,00	26198,69
142. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	22,411	14,00	313,76
142. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,949	4575,00	8915,76
		Итого эксплуатация машин:				**1476,00**	**35955,29**
142. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	28,014	1273,00	35661,82
142. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	3,654	30,00	109,62
		Итого материалов:				**1560,58**	**38015,73**
		НР первого уровня	%	93		998,75	24329,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,38	12311,10
		Сметная стоимость:				**5136,70**	**125129,98**
143	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**11,3680**		**23331,08**	**265228,00**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,97	11,027	732,02	8071,96
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	2,291	885,08	2027,41
		Итого оплата труда:				**888,40**	**10099,37**
143. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030694	4249,00	130,42
143. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,662754	39,00	25,85
143. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	2,124	5764,00	12240,10
143. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,055703	4329,00	241,14
143. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,011368	79,00	0,90
143. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,080713	2465,00	198,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1139,69**	**12955,95**
143. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,595	20620,00	239096,32
143.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,004547	58360,00	265,37
143.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001137	26517,00	30,14
143.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,22736	310,00	70,48
143.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,34104	6994,00	2385,23
143.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,082986	30,00	2,49
143.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,409248	1236,00	505,83
		Итого материалов:				**21481,33**	**244199,77**
		Накладные расходы	%	91		808,45	9190,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2634,17	29945,24
		Сметная стоимость:				**26773,69**	**304363,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**40112710,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**39342378,00**
	Материалы -		Тенге				**16096339,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6169184,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4164708,00**
	Местные материалы -		Тенге				**9904169,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**5543739,00**
		Накладные НУЧП	Тенге				**5543739,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3590889,00**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**48477006,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6395,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6169184,00**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**663635,00**
	Материалы -		Тенге				**8521,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**149579,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**472223,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**103209,00**
		Накладные НУЧП	Тенге				**103209,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61348,00**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**828192,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149579,00**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**106697,00**
	Материалы -		Тенге				**8546,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2076,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**95994,00**
	Сдача и испытание -		Тенге				**0,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**2034,00**
		Накладные НУЧП	Тенге				**2034,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**8698,00**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**117430,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2076,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**49422628,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6532,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6320838,00**
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы. ВЫШЕ 0,000					
		Стены					
144	**С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**186,067877**		**17948,00**	**3339546,26**
145	**С121-030101-0504 21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**141,1025**		**40347,00**	**5693063,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9032609,23**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9032609,23**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3339546,26**
	Местные материалы -		Тенге				**5693063,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**985662,47**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10018271,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10018271,70**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**49145319,32**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4117121,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4221998,84**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**871468,15**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**39786030,95**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4447399,59**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**53592718,92**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0,00**
	ИТОГО:		Тенге				**53592718,92**
	Сметная прибыль		Тенге				**5848180,80**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**59440899,72**

2	3	4	5	6	7	8
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=0,9%	Тенге				529333,18
	Итого:	Тенге				62811952,78
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%	Тенге				640916,61
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				
	Итого:	Тенге				6071875,00
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				69524744,39
	Итого:					1199700,94
	Итого с понижающим коэффициентом					70724445,33
	НДС 12%	Тенге				62500000,00
	ИТОГО:	**Тенге**				**70000000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного жилого дома №40 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№154	24.09.2019г				
		Дополнительное соглашение					
		№1	18.10.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	143 283 868,92								15 351 843,10	
за отчетный период	73 283 868,92	**65 432 025,82**	-	-	-	-	-	-	**7 851 843,10**	**73 283 868,92**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство 40 квартирного жилого дома №40 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2019 г

Составлен на 2кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000					
		СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**92.0000**		**12754.38**	**1173402.64**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6.04	555.68	946.00	525673.28
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.43	39.56	1088.00	43041.28
		Итого оплата труда:				**6181.68**	**568714.56**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.38	34.96	5764.00	201509.44
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.05	4.6	2465.00	11339.00
		Итого эксплуатация машин:				**2313.57**	**212848.44**
1. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.05	4.6	2537.00	11670.20
1. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.225	20.7	18808.00	389325.60
1. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.009	0.828	19856.00	16440.77
1. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.046	21421.00	985.37
1. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.008	0.736	22269.00	16389.98
1.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.025	2.3	30.00	69.00
		Итого материалов:				**4726.97**	**434880.92**
		Накладные расходы	%	93		5748.96	528904.54
		Сметная прибыль	%	8		1480.27	136184.57
		Сметная стоимость:				**19983.61**	**1838491.75**
2	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**6.413373**		**17948.00**	**115107.22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1435.84	9208.58
		Сметная стоимость:				**19383.84**	**124315.80**
3	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**84.6615**		**91173.00**	**7718843.00**
		Сметная прибыль	%	8		7293.84	617507.44
		Сметная стоимость:				**98466.84**	**8336350.37**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
4	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**75.7371875**		**17948.00**	**1359331.00**
		Сметная прибыль	%	8		1435.84	108746.48
		Сметная стоимость:				**19383.84**	**1468077.52**
5	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**89.0120**		**40347.00**	**3591367.00**
		Сметная прибыль	%	8		3227.76	287309.37
		Сметная стоимость:				**43574.76**	**3878676.54**
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ					
6	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**34.7965**		**40347.00**	**1403934.00**
		Сметная прибыль	%	8		3227.76	112314.75
		Сметная стоимость:				**43574.76**	**1516249.14**
7	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**22.8435**		**91173.00**	**2082710.00**
		Сметная прибыль	%	8		7293.84	166616.83
		Сметная стоимость:				**98466.84**	**2249327.26**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
8	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**5.510736**		**91173.00**	**502430.00**
		Сметная прибыль	%	8		7293.84	40194.43
		Сметная стоимость:				**98466.84**	**542624.76**
9	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.22176**		**191111.00**	**42381.00**
		Сметная прибыль	%	8		15288.88	3390.46
		Сметная стоимость:				**206399.88**	**45771.24**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
10	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**72.5000**		**10168.86**	**737242.24**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4.38	317.55	865.00	274680.75
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	29	1088.00	31552.00
		Итого оплата труда:				**4223.90**	**306232.75**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	29	5764.00	167156.00
		Итого эксплуатация машин:				**2305.60**	**167156.00**
10. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.216	15.66	18808.00	294533.28
10. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.03625	21421.00	776.51
10. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.044	3.19	30.00	95.70
		Итого материалов:				**4074.56**	**295405.49**
		Накладные расходы	%	93		3928.23	284796.46
		Сметная прибыль	%	8		1127.77	81763.10
		Сметная стоимость:				**15224.85**	**1103801.79**
11	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**212.1350**		**36151.00**	**7668892.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2892.08	613511.39
		Сметная стоимость:				**39043.08**	**8282403.78**
12	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**67.836384**		**36151.00**	**2452353.00**
		Сметная прибыль	%	8		2892.08	196188.25
		Сметная стоимость:				**39043.08**	**2648541.37**
13	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.18073**		**191111.00**	**34539.00**
		Сметная прибыль	%	8		15288.88	2763.16
		Сметная стоимость:				**206399.88**	**37302.65**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
14	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1.9826**		**191111.00**	**378897.00**
		Сметная прибыль	%	8		15288.88	30311.73
		Сметная стоимость:				**206399.88**	**409208.40**
		ГИЛЬЗЫ					
15	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28.0000**		**533.00**	**14924.00**
		Сметная прибыль	%	8		42.64	1193.92
		Сметная стоимость:				**575.64**	**16117.92**
16	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**108.0000**		**417.00**	**45036.00**
		Сметная прибыль	%	8		33.36	3602.88
		Сметная стоимость:				**450.36**	**48638.88**
17	**2301-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**54.0000**		**350.00**	**18900.00**
		Сметная прибыль	%	8		28.00	1512.00
		Сметная стоимость:				**378.00**	**20412.00**
18	**2301-0201-0149 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**54.0000**		**875.00**	**47250.00**
		Сметная прибыль	%	8		70.00	3780.00
		Сметная стоимость:				**945.00**	**51030.00**
19	**2301-0201-0217 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18.2400**		**3313.00**	**60429.00**
		Сметная прибыль	%	8		265.04	4834.33
		Сметная стоимость:				**3578.04**	**65263.45**
20	**2301-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26.0000**		**2632.00**	**68432.00**
		Сметная прибыль	%	8		210.56	5474.56
		Сметная стоимость:				**2842.56**	**73906.56**
		ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
21	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**28.0100**		**68997.00**	**1932606.00**
		Сметная прибыль	%	8		5519.76	154608.48
		Сметная стоимость:				**74516.76**	**2087214.45**
22	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**1.40917**		**270667.00**	**381416.00**
		Сметная прибыль	%	8		21653.36	30513.27
		Сметная стоимость:				**292320.36**	**411929.08**
23	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**2.4000**		**95466.00**	**229118.00**
		Сметная прибыль	%	8		7637.28	18329.47
		Сметная стоимость:				**103103.28**	**247447.87**
24	**2104-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8.0000**		**2388.00**	**19104.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		191.04	1528.32
		Сметная стоимость:				**2579.04**	**20632.32**
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
25	**2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92(на отм.2,700, 5,730, 8,760, 11,790)**	**м2**	**658.1000**		**6022.00**	**3963078.00**
		Сметная прибыль	%	8		481.76	317046.26
		Сметная стоимость:				**6503.76**	**4280124.46**
26	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92(на отм.14,820)**	**м2**	**2329.9000**		**5112.00**	**11910449.00**
		Сметная прибыль	%	8		408.96	952835.90
		Сметная стоимость:				**5520.96**	**12863284.70**
27	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.30664**		**213050.00**	**65330.00**
		Сметная прибыль	%	8		17044.00	5226.37
		Сметная стоимость:				**230094.00**	**70556.02**
28	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**1.2880**		**68997.00**	**88868.00**
		Сметная прибыль	%	8		5519.76	7109.45
		Сметная стоимость:				**74516.76**	**95977.59**
29	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**64.0000**		**1980.00**	**126720.00**
		Сметная прибыль	%	8		158.40	10137.60
		Сметная стоимость:				**2138.40**	**136857.60**
30	**2104-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**20.0000**		**24248.00**	**484960.00**
		Сметная прибыль	%	8		1939.84	38796.80
		Сметная стоимость:				**26187.84**	**523756.80**
31	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит ПТ12.5-11.9**	**м3**	**0.3160**		**77939.00**	**24629.00**
		Сметная прибыль	%	8		6235.12	1970.30
		Сметная стоимость:				**84174.12**	**26599.02**
32	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93**	**м3**	**2.0000**		**77939.00**	**155878.00**
		Сметная прибыль	%	8		6235.12	12470.24
		Сметная стоимость:				**84174.12**	**168348.24**
		МП-1 (ЛИСТ14)					
33	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.26987**		**198348.00**	**450224.00**
		Сметная прибыль	%	8		15867.84	36017.93
		Сметная стоимость:				**214215.84**	**486242.11**
34	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.72892**		**213050.00**	**155296.00**
		Сметная прибыль	%	8		17044.00	12423.71
		Сметная стоимость:				**230094.00**	**167720.12**
35	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.29004**		**195353.00**	**56660.00**
		Сметная прибыль	%	8		15628.24	4532.81
		Сметная стоимость:				**210981.24**	**61193.00**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-30ШТ					
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.5199**		**213050.00**	**110765.00**
		Сметная прибыль	%	8		17044.00	8861.18
		Сметная стоимость:				**230094.00**	**119625.87**
37	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0315**		**191111.00**	**6020.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15288.88	481.60
		Сметная стоимость:				**206399.88**	**6501.60**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16ШТ					
38	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.49216**		**195353.00**	**291498.00**
		Сметная прибыль	%	8		15628.24	23319.83
		Сметная стоимость:				**210981.24**	**314817.77**
39	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0224**		**213050.00**	**4772.00**
		Сметная прибыль	%	8		17044.00	381.79
		Сметная стоимость:				**230094.00**	**5154.11**
40	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0.11568**		**137704.00**	**15930.00**
		Сметная прибыль	%	8		11016.32	1274.37
		Сметная стоимость:				**148720.32**	**17203.97**
		ОКНА					
41	**2109-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками (АРОЧНОГО ТИПА) ГОСТ 30674-99**	**м2**	**104.5500**		**19306.00**	**2018442.30**
		Сметная прибыль	%	8		1544.48	161475.38
		Сметная стоимость:				**20850.48**	**2179917.68**
		ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-3ШТ					
42	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**184.6800**		**7643.00**	**1411509.00**
		Сметная прибыль	%	8		611.44	112920.74
		Сметная стоимость:				**8254.44**	**1524430.00**
43	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**54.0000**		**3567.00**	**192618.00**
		Сметная прибыль	%	8		285.36	15409.44
		Сметная стоимость:				**3852.36**	**208027.44**
44	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0.98193**		**521272.00**	**511853.00**
		Сметная прибыль	%	8		41701.76	40948.21
		Сметная стоимость:				**562973.76**	**552800.82**
45	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0.20664**		**521272.00**	**107716.00**
		Сметная прибыль	%	8		41701.76	8617.25
		Сметная стоимость:				**562973.76**	**116332.90**
46	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0.35592**		**521272.00**	**185531.00**
		Сметная прибыль	%	8		41701.76	14842.49
		Сметная стоимость:				**562973.76**	**200373.62**
47	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.01128**		**266142.00**	**3002.00**
		Сметная прибыль	%	8		21291.36	240.17
		Сметная стоимость:				**287433.36**	**3242.25**
48	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.01056**		**198348.00**	**2095.00**
		Сметная прибыль	%	8		15867.84	167.56
		Сметная стоимость:				**214215.84**	**2262.12**
		Л2-1ШТ					
49	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**61.5600**		**7643.00**	**470503.00**
		Сметная прибыль	%	8		611.44	37640.25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8254.44**	**508143.33**
50	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0.32731**		**521272.00**	**170618.00**
		Сметная прибыль	%	8		41701.76	13649.40
		Сметная стоимость:				**562973.76**	**184266.94**
51	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0.06888**		**521272.00**	**35905.00**
		Сметная прибыль	%	8		41701.76	2872.42
		Сметная стоимость:				**562973.76**	**38777.63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**55099514.35**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**53832921.09**
	Материалы -		Тенге				**730286.41**
	Всего заработная плата -		Тенге				**874947.31**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5491704.91**
	Местные материалы -		Тенге				**46430571.30**
		Накладные расходы -	Тенге				**813701.00**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**813701.00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4371729.77**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**59018351.85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**941.79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**874947.31**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1011622.15**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1011622.15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80929.77**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1092551.92**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**254971.12**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**254971.12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20397.69**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**275368.81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**60386272.58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**941.79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**874947.31**
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование и освещение					
		Силовое электрооборудование и электроосвещение					
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
52	**2306-0901-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0.3550**		**134942.00**	**47904.41**
		Сметная прибыль	%	8		10795.36	3832.35
		Сметная стоимость:				**145737.36**	**51736.76**
53	**2306-0901-0110 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0.4750**		**104443.00**	**49610.43**
		Сметная прибыль	%	8		8355.44	3968.83
		Сметная стоимость:				**112798.44**	**53579.26**
54	**2306-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1.5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1.2000**		**48836.00**	**58603.20**
		Сметная прибыль	%	8		3906.88	4688.26
		Сметная стоимость:				**52742.88**	**63291.46**
55	**2306-0902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0.3600**		**127345.00**	**45844.20**
		Сметная прибыль	%	8		10187.60	3667.54
		Сметная стоимость:				**137532.60**	**49511.74**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**3.2000**		**242445.00**	**775824.00**
		Сметная прибыль	%	8		19395.60	62065.92
		Сметная стоимость:				**261840.60**	**837889.92**
57	**2306-0903-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**4.1600**		**143190.00**	**595670.40**
		Сметная прибыль	%	8		11455.20	47653.63
		Сметная стоимость:				**154645.20**	**643324.03**
58	**2306-0128-0403 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0450**		**366278.00**	**16482.51**
		Сметная прибыль	%	8		29302.24	1318.60
		Сметная стоимость:				**395580.24**	**17801.11**
59	**2306-0128-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.3150**		**703711.00**	**221668.96**
		Сметная прибыль	%	8		56296.88	17733.52
		Сметная стоимость:				**760007.88**	**239402.48**
60	**2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.4750**		**264886.00**	**125820.85**
		Сметная прибыль	%	8		21190.88	10065.67
		Сметная стоимость:				**286076.88**	**135886.52**
61	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.2700**		**167024.00**	**45096.48**
		Сметная прибыль	%	8		13361.92	3607.72
		Сметная стоимость:				**180385.92**	**48704.20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1982525.44**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1982525.44**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1982525.44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**158602.04**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2141127.48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2141127.48**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**57082039.79**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**800354.03**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**380004.44**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**74593.28**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**55901681.32**
		- перевозка грузов	Тенге				**0.00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0.00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**813701.00**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**57895740.79**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0.00**
	ИТОГО:		Тенге				**57895740.79**
	Сметная прибыль		Тенге				**4631659.26**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**62527400.05**
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=0,9%		Тенге				562746.60
	Итого:		Тенге				63090146.65
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%		Тенге				681373.58
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				6607880.00

2	3	4	5	6	7	8
	- инженерное оборудование поставки подряд.	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня	Тенге				**813701,00**
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**57895740,79**
	Накладные расходы II уровня	Тенге				**0,00**
	ИТОГО:	Тенге				**57895740,79**
	Сметная прибыль	Тенге				**4631659,26**
	ИТОГО по смете:	Тенге				**62527400,05**
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=0,9%	Тенге				562746,60
	Итого:	Тенге				63090146,65
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%	Тенге				681373,58
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				6607880,00
	Итого:	Тенге				70379400,23
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				1275430,40
	Итого:					71654830,63
	Итого с понижающим коэффициентом					65432025,82
	НДС 12%	Тенге				7851843,10
	ИТОГО:	**Тенге**				**73283868,92**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного жилого дома №40 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№154	24.09.2019г				
		Дополнительное соглашение					
		№2	20.12.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	441 916 712,79								47 348 219,23	
за отчетный период	12 303 883,11	**10 985 609,92**	-	-	-	-	-	-	**1 318 273,19**	**12 303 883,11**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство 40 квартирного жилого дома №40 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2019 г

Составлена 2кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ					
1	**1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**40.0000**		**3377.84**	**135113.76**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.15	46	1000.00	46000.00
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.09	3.6	1068.22	3845.60
		Итого оплата труда:				**1246.14**	**49845.60**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.01	0.4	1888.00	755.20
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.08	3.2	2465.00	7888.00
		Итого эксплуатация машин:				**216.08**	**8643.20**
1. 5	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.008	0.32	323.00	103.36
1. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.4	686.00	274.40
1. 7	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	40	1326.00	53040.00
1. 8	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.8	516.00	412.80
1. 9	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	40	666.00	26640.00
		Итого материалов:				**2011.76**	**80470.56**
		Накладные расходы	%	98		1221.22	48848.69
		Сметная прибыль	%	8		367.92	14717.00
		Сметная стоимость:				**4966.99**	**198679.44**
2	**2309-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**40.0000**		**39836.00**	**1593440.00**
		Сметная прибыль	%	8		3186.88	127475.20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**43022.88**	**1720915.20**
3	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-1,6**	**шт**	**40.0000**		**475.01**	**19000.40**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.41	16.4	1053.00	17269.20
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.4	1088.00	435.20
		Итого оплата труда:				**442.61**	**17704.40**
3. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.4	2465.00	986.00
		Итого эксплуатация машин:				**24.65**	**986.00**
3. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.4	323.00	129.20
3. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.4	508.00	203.20
3. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.8	516.00	412.80
		Итого материалов:				**18.63**	**745.20**
		Накладные расходы	%	98		433.76	17350.31
		Сметная прибыль	%	8		72.70	2908.06
		Сметная стоимость:				**981.47**	**39258.77**
4	**2309-0101-0503 РСНБ РК 2015**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**40.0000**		**11682.00**	**467280.00**
		Сметная прибыль	%	8		934.56	37382.40
		Сметная стоимость:				**12616.56**	**504662.40**
5	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Автоматическая система контроля загазованности, диаметр до 40 мм. Установка**	**шт**	**40.0000**		**475.01**	**19000.40**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.41	16.4	1053.00	17269.20
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.4	1088.00	435.20
		Итого оплата труда:				**442.61**	**17704.40**
5. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.4	2465.00	986.00
		Итого эксплуатация машин:				**24.65**	**986.00**
5. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.4	323.00	129.20
5. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.4	508.00	203.20
5. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.8	516.00	412.80
		Итого материалов:				**18.63**	**745.20**
		Накладные расходы	%	98		433.76	17350.31
		Сметная прибыль	%	8		72.70	2908.06
		Сметная стоимость:				**981.47**	**39258.77**
6	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД**	**шт.**	**40.0000**		**55803.57**	**2232142.90**
		Сметная прибыль	%	8		4464.29	178571.43
		Сметная стоимость:				**60267.86**	**2410714.29**
		УСТАНОВКА КРАНОВ					
7	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8.0000**		**1856.12**	**14848.93**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	11.76	1000.00	11760.00
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.08	1088.00	87.04
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**11847.04**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	2.8	174.00	487.20
7. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.08	2465.00	197.20
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**684.40**
7. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0088	188694.00	1660.51
7. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00112	207096.00	231.95
7. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.016	32005.00	512.08
		Итого материалов:				**300.57**	**2404.53**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	11610.10
		Сметная прибыль	%	8		264.59	2116.72
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**28575.76**
8	**2304-0909-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**10137.00**	**81096.00**
		Сметная прибыль	%	8		810.96	6487.68
		Сметная стоимость:				**10947.96**	**87583.68**
9	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16.0000**		**273.00**	**4368.00**
		Сметная прибыль	%	8		21.84	349.44
		Сметная стоимость:				**294.84**	**4717.44**
		УКЛАДКА ТРУБ					
10	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**8.580108**		**1077.54**	**9245.45**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.844	7.242	1088.00	7878.87
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.014586	1088.00	15.87
		Итого оплата труда:				**920.12**	**7894.74**
10. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0.2608	2.238	11.00	24.61
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0017	0.014586	2465.00	35.95
		Итого эксплуатация машин:				**7.06**	**60.57**
10. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0.000538	0.004616	242.00	1.12
10. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.000037	0.000317	286680.00	91.01
10. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0.226	1.939	626.00	1213.88
		Итого материалов:				**152.21**	**1306.01**
		Накладные расходы	%	99		910.92	7815.80
		Сметная прибыль	%	8		159.08	1364.90
		Сметная стоимость:				**2147.54**	**18426.14**
11	**1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР**	**м трубопровода**	**15.0000**		**450.79**	**6761.81**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.356	5.34	1088.00	5809.92
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0106	0.159	1118.77	177.88
		Итого оплата труда:				**399.19**	**5987.81**
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0012	0.018	5764.00	103.75

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0105	4329.00	45.45
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0087	0.1305	2465.00	321.68
11. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1021	1.532	26.00	39.82
		Итого эксплуатация машин:				**34.05**	**510.71**
11. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.026	0.39	561.00	218.79
11. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000004	0.000066	628269.00	41.47
11. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0044	0.066	293.00	19.34
11.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0062	0.093	508.00	47.24
11.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0275	0.4125	174.00	71.78
11.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0055	0.0825	516.00	42.57
		Итого материалов:				**29.41**	**441.18**
		Накладные расходы	%	98		391.20	5868.05
		Сметная прибыль	%	8		67.36	1010.39
		Сметная стоимость:				**909.35**	**13640.25**
12	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0.06448**		**875424.89**	**56447.40**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312.7	20.163	1300.00	26211.76
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94.3	6.08	1295.08	7874.67
		Итого оплата труда:				**528635.72**	**34086.43**
12. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92.11	5.939	4828.00	28674.71
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2.19	0.141211	2465.00	348.09
		Итого эксплуатация машин:				**450105.43**	**29022.80**
12. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.09	0.005803	208994.00	1212.83
		Итого материалов:				**18809.46**	**1212.83**
		Накладные расходы	%	99		523349.36	33745.57
		Сметная прибыль	%	8		111901.94	7215.44
		Сметная стоимость:				**1510676.19**	**97408.40**
13	**2302-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,5 мм х 3,2 мм - 26,8 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**8.0000**		**444.00**	**3552.00**
		Сметная прибыль	%	8		35.52	284.16
		Сметная стоимость:				**479.52**	**3836.16**
14	**2302-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,8 мм х 2,8 мм - 21,3 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**24.0000**		**377.00**	**9048.00**
		Сметная прибыль	%	8		30.16	723.84
		Сметная стоимость:				**407.16**	**9771.84**
15	**2302-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**80.0000**		**127.00**	**10160.00**
		Сметная прибыль	%	8		10.16	812.80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**137.16**	**10972.80**
16	**2302-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 26,8 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5.0000**		**149.00**	**745.00**
		Сметная прибыль	%	8		11.92	59.60
		Сметная стоимость:				**160.92**	**804.60**
17	**2302-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 26,8 мм х 2,8 мм - 21,3 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**16.0000**		**189.00**	**3024.00**
		Сметная прибыль	%	8		15.12	241.92
		Сметная стоимость:				**204.12**	**3265.92**
18	**2302-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Угольники прямые 15 мм**	**10 шт.**	**4.0000**		**1705.00**	**6820.00**
		Сметная прибыль	%	8		136.40	545.60
		Сметная стоимость:				**1841.40**	**7365.60**
19	**2302-1199-9927 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм**	**шт.**	**80.0000**		**27.00**	**2160.00**
		Сметная прибыль	%	8		2.16	172.80
		Сметная стоимость:				**29.16**	**2332.80**
		ИСПЫТАНИЕ					
20	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**360.0000**		**454.50**	**163620.90**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0.333	119.88	1325.00	158841.00
		Итого оплата труда:				**441.23**	**158841.00**
20. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0045	1.62	323.00	523.26
20. 3	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0.0025	0.9	128.00	115.20
20. 4	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	3.6	686.00	2469.60
20. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.009	3.24	516.00	1671.84
		Итого материалов:				**13.28**	**4779.90**
		Накладные расходы	%	98		432.40	155664.18
		Сметная прибыль	%	8		70.95	25542.81
		Сметная стоимость:				**957.86**	**344827.89**
		ОКРАСКА ТРУБ					
21	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**29.9000**		**163.96**	**4902.36**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0.0295	0.88205	2470.00	2178.66
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.00598	2176.00	13.01
		Итого оплата труда:				**73.30**	**2191.68**
21. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.00299	4249.00	12.70
21. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.00299	27.00	0.08
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.00299	2465.00	7.37
21. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0112	0.33488	137.00	45.88
		Итого эксплуатация машин:				**4.42**	**132.07**
21. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.000449	290315.00	130.21

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.002691	433151.00	1165.61
		Итого материалов:				**86.68**	**2591.63**
		Накладные расходы	%	69		50.58	1512.26
		Сметная прибыль	%	8		17.16	513.17
		Сметная стоимость:				**231.70**	**6927.79**
22	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**29.9000**		**165.28**	**4941.91**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.0213	0.63687	2000.00	1273.74
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.00598	2176.00	13.01
		Итого оплата труда:				**43.04**	**1286.75**
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.00299	4249.00	12.70
22. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.00299	27.00	0.08
22. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.00299	2465.00	7.37
22. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0065	0.19435	137.00	26.63
		Итого эксплуатация машин:				**3.13**	**93.56**
22. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000014	0.000419	386750.00	161.89
22. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.002691	604017.00	1625.41
		Итого материалов:				**119.55**	**3574.61**
		Накладные расходы	%	69		29.69	887.86
		Сметная прибыль	%	8		15.60	466.38
		Сметная стоимость:				**210.57**	**6296.15**
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ					
23	**1146-0302-0402 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2**	**отверст.**	**40.0000**		**507.92**	**20316.71**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0.2696	10.784	1071.00	11549.66
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0899	3.596	1088.00	3912.45
		Итого оплата труда:				**386.55**	**15462.11**
23. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0899	3.596	2338.00	8407.45
23. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.1798	7.192	50.00	359.60
		Итого эксплуатация машин:				**219.18**	**8767.05**
		Накладные расходы	%	84		324.70	12988.17
		Сметная прибыль	%	8		66.61	2664.39
		Сметная стоимость:				**899.23**	**35969.28**
		ВРЕЗКА					
24	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**8.0000**		**8216.93**	**65735.45**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	2.01	16.08	1235.00	19858.80
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.88	7.04	1244.59	8761.92
		Итого оплата труда:				**3577.59**	**28620.72**
24. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.65	5.2	4828.00	25105.60
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.23	1.84	2465.00	4535.60

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.23	1.84	26.00	47.84
		Итого эксплуатация машин:				**3711.13**	**29689.04**
24. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.041	0.328	5488.00	1800.06
24. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.193	1.544	293.00	452.39
24. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00022	0.00176	212247.00	373.55
24. 9	2301-0301-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0.4	3.2	4238.00	13561.60
		Итого материалов:				**2023.45**	**16187.61**
		Накладные расходы	%	99		3541.81	28334.51
		Сметная прибыль	%	8		940.70	7525.60
		Сметная стоимость:				**12699.45**	**101595.56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4933771.34**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4292862.86**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4292862.86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**343429.03**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4636291.89**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**161589.28**
	Материалы -		Тенге				**24872.69**
	Всего заработная плата -		Тенге				**89542.43**
		Накладные расходы -	Тенге				**85284.16**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**85284.16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19749.88**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**266623.32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72.53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89542.43**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**479319.21**
	Материалы -		Тенге				**89586.58**
	Всего заработная плата -		Тенге				**261930.24**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**120973.00**
		Накладные расходы -	Тенге				**256691.64**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**256691.64**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58880.87**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**794891.71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**220.42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**261930.24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5697806.92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**292.95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351472.68**
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ					
		Силовое электрооборудование и электроосвещение					
25	**2307-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**20.0000**		**28079.00**	**561580.00**
		Сметная прибыль	%	8		2246.32	44926.40
		Сметная стоимость:				**30325.32**	**606506.40**
26	**2307-0204-0647 РСНБ РК 2015**	**Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**20.0000**		**1838.00**	**36760.00**
		Сметная прибыль	%	8		147.04	2940.80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1985.04**	**39700.80**
27	**2307-0204-1405 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**40.0000**		**6546.00**	**261840.00**
		Сметная прибыль	%	8		523.68	20947.20
		Сметная стоимость:				**7069.68**	**282787.20**
28	**2307-0204-1404 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**80.0000**		**6546.00**	**523680.00**
		Сметная прибыль	%	8		523.68	41894.40
		Сметная стоимость:				**7069.68**	**565574.40**
29	**2307-0501-0802 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**40.0000**		**3090.00**	**123600.00**
		Сметная прибыль	%	8		247.20	9888.00
		Сметная стоимость:				**3337.20**	**133488.00**
30	**2307-0204-0810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**40.0000**		**615.00**	**24600.00**
		Сметная прибыль	%	8		49.20	1968.00
		Сметная стоимость:				**664.20**	**26568.00**
31	**2307-0203-0605 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1.0000**		**11361.00**	**11361.00**
		Сметная прибыль	%	8		908.88	908.88
		Сметная стоимость:				**12269.88**	**12269.88**
32	**2404-0207-3987 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный с тепловым реле**	**шт**	**2.0000**		**3442.00**	**6884.00**
		Сметная прибыль	%	8		275.36	550.72
		Сметная стоимость:				**3717.36**	**7434.72**
33	**2307-0103-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**4.0000**		**8675.00**	**34700.00**
		Сметная прибыль	%	8		694.00	2776.00
		Сметная стоимость:				**9369.00**	**37476.00**
34	**2307-0102-0123 РСНБ РК 2015**	**Светильники СА-7008**	**шт.**	**20.0000**		**6566.00**	**131320.00**
		Сметная прибыль	%	8		525.28	10505.60
		Сметная стоимость:				**7091.28**	**141825.60**
35	**2307-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НБО 05-100**	**шт.**	**40.0000**		**5273.00**	**210920.00**
		Сметная прибыль	%	8		421.84	16873.60
		Сметная стоимость:				**5694.84**	**227793.60**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
36	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**830.0000**		**138.02**	**114557.67**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.1	83	1053.00	87399.00
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0016	1.328	1321.00	1754.29
		Итого оплата труда:				**107.41**	**89153.29**
36. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0008	0.664	4689.00	3113.50
36. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0008	0.664	3316.00	2201.82
		Итого эксплуатация машин:				**6.40**	**5315.32**
36. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0032	2.656	658.00	1747.65
36. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0002	0.166	2834.00	470.44

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.000012	0.009628	76171.00	733.37
36. 8	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0.05	41.5	141.00	5851.50
36. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.122	101.26	12.00	1215.12
36.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0031	2.573	4251.00	10937.82
36.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.008	6.64	122.00	810.08
36.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0002	0.166	466.00	77.36
		Итого материалов:				**26.32**	**21843.35**
		Накладные расходы	%	72		77.34	64190.37
		Сметная прибыль	%	8		17.23	14299.84
		Сметная стоимость:				**232.59**	**193047.88**
37	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**360.0000**		**84.17**	**30300.81**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.06	21.6	1053.00	22744.80
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.144	1321.00	190.22
		Итого оплата труда:				**63.71**	**22935.02**
37. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0002	0.072	4689.00	337.61
37. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0002	0.072	3316.00	238.75
		Итого эксплуатация машин:				**1.60**	**576.36**
37. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0016	0.576	658.00	379.01
37. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0002	0.072	2834.00	204.05
37. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.000006	0.00216	76171.00	164.53
37. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0.05	18	32.00	576.00
37. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.122	43.92	12.00	527.04
37.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0031	1.116	4251.00	4744.12
37.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.008	2.88	122.00	351.36
37.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0002	0.072	466.00	33.55
		Итого материалов:				**19.39**	**6979.65**
		Накладные расходы	%	72		45.87	16513.22
		Сметная прибыль	%	8		10.40	3745.12
		Сметная стоимость:				**140.44**	**50559.15**
38	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**8560.00**		**72.06**	**616824.48**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.05	428	1053.00	450684.00
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	1.712	1321.00	2261.55
		Итого оплата труда:				**52.91**	**452945.55**

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.856	4689.00	4013.78
38. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0001	0.856	3316.00	2838.50
		Итого эксплуатация машин:				**0.80**	**6852.28**
38. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0016	13.696	658.00	9011.97
38. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0002	1.712	2834.00	4851.81
38. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.000004	0.036808	76171.00	2803.70
38. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0.05	428	19.00	8132.00
38. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.122	1044.32	12.00	12531.84
38.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0031	26.536	4251.00	112804.54
38.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.008	68.48	122.00	8354.56
38.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0002	1.712	466.00	797.79
		Итого материалов:				**18.61**	**159288.20**
		Накладные расходы	%	72		38.10	326120.80
		Сметная прибыль	%	8		8.81	75435.62
		Сметная стоимость:				**118.97**	**1018380.90**
39	**1308-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**1105.0000**		**1035.25**	**1143948.70**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.2	221	1088.00	240448.00
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1491	164.755	1162.89	191592.41
		Итого оплата труда:				**390.99**	**432040.41**
39. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0119	13.149	4689.00	61658.01
39. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0.0537	59.339	3518.00	208752.84
39. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0.0537	59.339	15.00	890.08
39. 6	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0.0716	79.118	3995.00	316076.41
39. 7	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0119	13.149	3316.00	43603.74
		Итого эксплуатация машин:				**571.02**	**630981.08**
39. 8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.001	1.105	369.00	407.75
39. 9	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.000016	0.01768	1834952.00	32441.95
39.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.248	274.04	194.00	53163.76
39.11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0.000245	0.270725	1772.00	479.72
39.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.248	274.04	287.00	78649.48
39.13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00001	0.01105	2834.00	31.32
39.14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000005	0.005525	5938576.00	32810.63

1	2	3	4	5	6	7	8
39.15	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0.102	112.71	248.00	27952.08
39.16	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.000208	0.22984	383.00	88.03
39.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0288	31.824	1461.00	46494.86
		Итого материалов:				**246.62**	**272519.58**
		Накладные расходы	%	72		281.51	311069.10
		Сметная прибыль	%	8		105.34	116401.42
		Сметная стоимость:				**1422.10**	**1571419.18**
40	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**230.0000**		**259.71**	**59733.33**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.16	36.8	1053.00	38750.40
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0028	0.644	1321.00	850.72
		Итого оплата труда:				**172.18**	**39601.12**
40. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0014	0.322	4689.00	1509.86
40. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0014	0.322	3316.00	1067.75
40. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0104	2.392	18.00	43.06
		Итого эксплуатация машин:				**11.39**	**2620.67**
40. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.00021	0.0483	20552.00	992.66
40. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.021	4.83	369.00	1782.27
40. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0.004	0.92	236.00	217.12
40. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.122	28.06	194.00	5443.64
40.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.122	28.06	287.00	8053.22
40.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0.005	1.15	541.00	622.15
40.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.32	73.6	12.00	883.20
40.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.01	2.3	160.00	368.00
		Итого материалов:				**79.84**	**18362.26**
		Накладные расходы	%	72		123.97	28512.81
		Сметная прибыль	%	8		30.69	7059.69
		Сметная стоимость:				**414.37**	**95305.83**
41	**2301-0501-1805 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**145.0000**		**1086.00**	**157470.00**
		Сметная прибыль	%	8		86.88	12597.60
		Сметная стоимость:				**1172.88**	**170067.60**
42	**2301-0501-1804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**45.0000**		**534.00**	**24030.00**
		Сметная прибыль	%	8		42.72	1922.40
		Сметная стоимость:				**576.72**	**25952.40**
43	**2301-0501-1803 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40.0000**		**344.00**	**13760.00**
		Сметная прибыль	%	8		27.52	1100.80
		Сметная стоимость:				**371.52**	**14860.80**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**141.89262**		**235.74**	**33449.09**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.14	19.865	1053.00	20917.81
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0022	0.312164	1321.00	412.37
		Итого оплата труда:				**150.33**	**21330.18**
44. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0011	0.156082	4689.00	731.87
44. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0011	0.156082	3316.00	517.57
44. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0081	1.149	18.00	20.69
		Итого эксплуатация машин:				**8.95**	**1270.12**
44. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.00021	0.029797	20552.00	612.40
44. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.021	2.98	369.00	1099.53
44. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0.002	0.283785	236.00	66.97
44. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.122	17.311	194.00	3358.31
44.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.122	17.311	287.00	4968.23
44.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0.005	0.709463	541.00	383.82
44.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0.32	45.406	12.00	544.87
44.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.01	1.419	160.00	227.03
		Итого материалов:				**79.36**	**11261.15**
		Накладные расходы	%	72		108.23	15357.73
		Сметная прибыль	%	8		27.52	3904.55
		Сметная стоимость:				**371.49**	**52711.36**
45	**2301-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**25.0000**		**211.00**	**5275.00**
		Сметная прибыль	%	8		16.88	422.00
		Сметная стоимость:				**227.88**	**5697.00**
46	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**155.0000**		**44.00**	**6820.00**
		Сметная прибыль	%	8		3.52	545.60
		Сметная стоимость:				**47.52**	**7365.60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4133414.00**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3919175.00**
	Материалы -		Тенге				**490254.20**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1058005.58**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1920361.00**
		Накладные расходы -	Тенге				**761764.02**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**761764.02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**374475.12**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**5055414.18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**979.16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1058005.58**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6884.00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6884.00**

2	3	4	5	6	7	8
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**222633,42**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7153149,33**
	- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня		Тенге				**1103739,82**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10170925,21**
Накладные расходы II уровня		Тенге				**0,00**
ИТОГО:		Тенге				**10170925,21**
Сметная прибыль		Тенге				**813674,02**
ИТОГО по смете:		Тенге				**10984599,22**
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ						
Временные здания и сооружения К=0,9%		Тенге				98861,39
Итого:		Тенге				11083460,61
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%		Тенге				119701,37
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				603153,00
Итого:		Тенге				11806314,98
Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге				224063,24
Итого:						12030378,22
Итого с понижающим коэффициентом						10985609,92
НДС 12%		Тенге				1318273,19
ИТОГО:		**Тенге**				**12303883,11**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного жилого дома №40 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	453 937 812,79								48 636 194,23	
за отчетный период	12 021 100,00	**10 733 125,00**	-	-	-	-	-	-	**1 287 975,00**	**12 021 100,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство 40 квартирного жилого дома №40 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за июнь месяц 2020 г

Составлена 2кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и освещение					
		Силовое электрооборудование и электроосвещение					
1	**1310-0408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**39590,23**	**39590,23**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	32	32	1193,00	38176,00
		Итого оплата труда:				**38176,00**	**38176,00**
1. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,02	0,02	1093,00	21,86
1. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	0,11	658,00	72,38
1. 4	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,4	0,4	281,00	112,40
1. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	0,00019	6245736,00	1186,69
1. 6	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,1	1,1	19,00	20,90
		Итого материалов:				**1414,23**	**1414,23**
		Накладные расходы	%	61		23287,36	23287,36
		Сметная прибыль	%	8		5030,21	5030,21
		Сметная стоимость:				**67907,80**	**67907,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**5108-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1,0000**		**171684,00**	**171684,00**
3	**1308-0305-0906 РСНБ РК 2015**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг**	**шт**	**20,0000**		**6469,13**	**129382,63**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4	80	1130,00	90400,00
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	1,2	1321,00	1585,20
		Итого оплата труда:				**4599,26**	**91985,20**
3. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,6	4689,00	2813,40
3. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	1,2	174,00	208,80
3. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,6	3316,00	1989,60
		Итого эксплуатация машин:				**250,59**	**5011,80**
3. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,005	404706,00	2023,53
3. 7	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	8,2	194,00	1590,80
3. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,82	455,00	373,10
3. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,46	658,00	302,68
3.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	8,2	287,00	2353,40
3.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,001	235559,00	235,56
3.12	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,4	2834,00	1133,60
3.13	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	2,88	377,00	1085,76
3.14	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,8	4251,00	3400,80
3.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	20	123,00	2460,00
3.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	4	516,00	2064,00
3.17	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	11,6	1461,00	16947,60
		Итого материалов:				**1698,54**	**33970,83**
		Накладные расходы	%	72		3311,47	66229,34
		Сметная прибыль	%	8		782,45	15648,96
		Сметная стоимость:				**10563,05**	**211260,93**
4	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**140,0000**		**4260,78**	**596508,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	280	1071,00	299880,00
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,8	1321,00	3698,80
		Итого оплата труда:				**2168,42**	**303578,80**
4. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	5,6	13,00	72,80
4. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	1,4	4689,00	6564,60
4. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	18,2	174,00	3166,80
4. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	1,4	3316,00	4642,40
4. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	28	24,00	672,00
		Итого эксплуатация машин:				**107,99**	**15118,60**
4. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,28	504746,00	141328,88
4. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0532	404706,00	21530,36
4.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	170,8	194,00	33135,20
4.11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	1,96	455,00	891,80
4.12	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	1,26	719,00	905,94
4.13	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,56	307,00	171,92
4.14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,28	1085,00	303,80
4.15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	5,04	658,00	3316,32
4.16	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	170,8	287,00	49019,60
4.17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0098	235559,00	2308,48
4.18	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2,8	2834,00	7935,20
4.19	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	140	123,00	17220,00
4.20	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	6,58	466,00	3066,28
4.21	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	1,96	192,00	376,32
		Итого материалов:				**2010,79**	**281510,10**
		Накладные расходы	%	72		1561,26	218576,74
		Сметная прибыль	%	8		465,76	65206,83
		Сметная стоимость:				**6287,80**	**880292,27**
5	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	**шт**	**40,0000**		**485,82**	**19432,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,34	13,6	1130,00	15368,00
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,8	1321,00	1056,80
		Итого оплата труда:				**410,62**	**16424,80**
5. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,4	4689,00	1875,60
5. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,4	3316,00	1326,40
		Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**3202,00**
5. 5	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,0012	718993,00	862,79
		Итого материалов:				**21,57**	**862,79**
		Накладные расходы	%	72		295,65	11825,86
		Сметная прибыль	%	8		62,52	2500,69
		Сметная стоимость:				**843,98**	**33759,34**
6	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**40,0000**		**4260,78**	**170431,06**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	80	1071,00	85680,00
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,8	1321,00	1056,80
		Итого оплата труда:				**2168,42**	**86736,80**
6. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,6	13,00	20,80
6. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,4	4689,00	1875,60
6. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	5,2	174,00	904,80
6. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,4	3316,00	1326,40
6. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	8	24,00	192,00
		Итого эксплуатация машин:				**107,99**	**4319,60**
6. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,08	504746,00	40379,68
6. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0152	404706,00	6151,53
6.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	48,8	194,00	9467,20
6.11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,56	455,00	254,80
6.12	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,36	719,00	258,84
6.13	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,16	307,00	49,12
6.14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,08	1085,00	86,80
6.15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	1,44	658,00	947,52

1	2	3	4	5	6	7	8
6.16	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	48,8	287,00	14005,60
6.17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0028	235559,00	659,57
6.18	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,8	2834,00	2267,20
6.19	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	40	123,00	4920,00
6.20	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	1,88	466,00	876,08
6.21	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,56	192,00	107,52
		Итого материалов:				**2010,79**	**80431,46**
		Накладные расходы	%	72		1561,26	62450,50
		Сметная прибыль	%	8		465,76	18630,52
		Сметная стоимость:				**6287,80**	**251512,08**
7	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1311,68**	**1311,68**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	1	1130,00	1130,00
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1321,00	52,84
		Итого оплата труда:				**1182,84**	**1182,84**
7. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	13,00	3,38
7. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4689,00	93,78
7. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	3316,00	66,32
		Итого эксплуатация машин:				**163,48**	**163,48**
7. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	455,00	18,20
		Итого материалов:				**18,20**	**18,20**
		Накладные расходы	%	72		851,64	851,64
		Сметная прибыль	%	8		173,07	173,07
		Сметная стоимость:				**2336,39**	**2336,39**
8	**1308-0303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	**шт**	**2,0000**		**4759,31**	**9518,62**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2	4	1035,00	4140,00
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1321,00	52,84
		Итого оплата труда:				**2096,42**	**4192,84**
8. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,24	13,00	3,12
8. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4689,00	93,78
8. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,24	174,00	41,76
8. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3316,00	66,32
		Итого эксплуатация машин:				**102,49**	**204,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 7	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,008	504746,00	4037,97
8. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000746	404706,00	301,91
8. 9	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,04	455,00	18,20
8.10	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	0,024	719,00	17,26
8.11	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	307,00	1,23
8.12	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1085,00	2,17
8.13	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,048	658,00	31,58
8.14	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	235559,00	42,40
8.15	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2834,00	175,71
8.16	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,122	2071,00	252,66
8.17	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00
8.18	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,045	0,09	466,00	41,94
8.19	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,024	192,00	4,61
		Итого материалов:				**2586,82**	**5173,64**
		Накладные расходы	%	72		1509,42	3018,84
		Сметная прибыль	%	8		501,50	1003,00
		Сметная стоимость:				**6770,23**	**13540,46**
9	**2307-0202-0109 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм**	**шт.**	**4,0000**		**5284,00**	**21136,00**
		Сметная прибыль	%	8		422,72	1690,88
		Сметная стоимость:				**5706,72**	**22826,88**
10	**1308-0205-0901 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**	**шт.**	**4,0000**		**4842,18**	**19368,71**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	1,15	4,6	1214,00	5584,40
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,48	1302,27	1927,36
		Итого оплата труда:				**1877,94**	**7511,76**
10. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	4689,00	375,12
10. 4	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,33	1,32	3995,00	5273,40
10. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,08	3316,00	265,28
		Итого эксплуатация машин:				**1478,45**	**5913,80**
10. 6	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,04	658,00	26,32

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 7	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,048	322,00	15,46
10. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,04	377,00	15,08
10. 9	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,05716	136698,00	7813,66
		Итого материалов:				**1967,63**	**7870,51**
		Накладные расходы	%	72		1352,12	5408,47
		Сметная прибыль	%	8		495,54	1982,17
		Сметная стоимость:				**6689,84**	**26759,36**
11	**1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**20,0000**		**2089,49**	**41789,83**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,99	19,8	1130,00	22374,00
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	9,552	956,13	9132,91
		Итого оплата труда:				**1575,35**	**31506,91**
11. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,536	4689,00	2513,30
11. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	8,48	1300,00	11024,00
11. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,536	3316,00	1777,38
		Итого эксплуатация машин:				**765,73**	**15314,68**
11. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00063	22269,00	14,03
11. 7	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	2,04	40,8	95,00	3876,00
11. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,56	377,00	211,12
		Итого материалов:				**205,06**	**4101,15**
		Накладные расходы	%	72		1134,25	22684,98
		Сметная прибыль	%	8		257,90	5157,98
		Сметная стоимость:				**3481,64**	**69632,79**
12	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**98,0000**		**1958,34**	**191917,58**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,41	40,18	1130,00	45403,40
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	41,709	911,55	38019,45
		Итого оплата труда:				**851,25**	**83422,85**
12. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0784	4689,00	367,62
12. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	41,552	1300,00	54017,60
12. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0784	3316,00	259,97
		Итого эксплуатация машин:				**557,60**	**54645,19**
12. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,003087	22269,00	68,74
12. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,3038	658,00	199,90

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,9996	377,00	376,85
12. 9	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	1,02	99,96	868,00	86765,28
12.10	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,9996	960,00	959,62
12.11	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	99,96	35,00	3498,60
		Итого материалов:				**937,44**	**91868,99**
		Накладные расходы	%	72		612,90	60064,45
		Сметная прибыль	%	8		205,70	20158,56
		Сметная стоимость:				**2776,94**	**272140,60**
13	**2307-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3**	**шт.**	**8,0000**		**2451,00**	**19608,00**
		Сметная прибыль	%	8		196,08	1568,64
		Сметная стоимость:				**2647,08**	**21176,64**
14	**2307-0101-0261 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП02-60-003 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**25,0000**		**699,00**	**17475,00**
		Сметная прибыль	%	8		55,92	1398,00
		Сметная стоимость:				**754,92**	**18873,00**
15	**2307-0102-1207 РСНБ РК 2015**	**Светильники ПСХ 60-002**	**шт.**	**25,0000**		**564,00**	**14100,00**
		Сметная прибыль	%	8		45,12	1128,00
		Сметная стоимость:				**609,12**	**15228,00**
16	**2307-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**4200,00**	**4200,00**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	336,00
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**4536,00**
17	**2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/**	**шт.**	**4,0000**		**684,00**	**2736,00**
		Сметная прибыль	%	8		54,72	218,88
		Сметная стоимость:				**738,72**	**2954,88**
18	**2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 26w E27**	**10 шт.**	**4,8000**		**583,00**	**2798,40**
		Сметная прибыль	%	8		46,64	223,87
		Сметная стоимость:				**629,64**	**3022,27**
19	**2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 18w E27**	**10 шт.**	**5,0000**		**583,00**	**2915,00**
		Сметная прибыль	%	8		46,64	233,20
		Сметная стоимость:				**629,64**	**3148,20**
20	**2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания Бк215-225-25**	**10 шт.**	**0,1000**		**583,00**	**58,30**
		Сметная прибыль	%	8		46,64	4,66
		Сметная стоимость:				**629,64**	**62,96**
21	**1308-0305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**40,0000**		**761,08**	**30443,13**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,64	25,6	1130,00	28928,00
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08	1321,00	105,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**725,84**	**29033,68**
21. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,192	7,68	13,00	99,84
21. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,04	4689,00	187,56
21. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,04	3316,00	132,64
		Итого эксплуатация машин:				**10,50**	**420,04**
21. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	1,224	455,00	556,92
21. 7	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000128	315725,00	40,41
21. 8	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,102	4,08	122,00	497,76
		Итого материалов:				**27,38**	**1095,09**
		Накладные расходы	%	72		522,61	20904,25
		Сметная прибыль	%	8		102,69	4107,79
		Сметная стоимость:				**1386,38**	**55455,17**
22	**2307-0218-1101 РСНБ РК 2015**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**40,0000**		**747,00**	**29880,00**
		Сметная прибыль	%	8		59,76	2390,40
		Сметная стоимость:				**806,76**	**32270,40**
23	**1308-0206-0501 РСНБ РК 2015**	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	**т**	**0,0045**		**76607,63**	**344,73**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	57	0,2565	1053,00	270,09
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,12	0,01404	1321,00	18,55
		Итого оплата труда:				**64142,52**	**288,64**
23. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,56	0,00702	4689,00	32,92
23. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,1	0,05895	174,00	10,26
23. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,56	0,00702	3316,00	23,28
		Итого эксплуатация машин:				**14767,20**	**66,45**
23. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	0,000011	404706,00	4,63
23. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00336	0,000015	235559,00	3,56
		Итого материалов:				**1819,43**	**8,19**
		Накладные расходы	%	72		46182,61	207,82
		Сметная прибыль	%	8		9823,22	44,20
		Сметная стоимость:				**132613,47**	**596,76**
24	**2306-1710-0706 РСНБ РК 2015**	**Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3**	**шт.**	**25,0000**		**2242,00**	**56050,00**
		Сметная прибыль	%	8		179,36	4484,00
		Сметная стоимость:				**2421,36**	**60534,00**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**38,10738**		**235,74**	**8983,25**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	5,335	1053,00	5617,79
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,083836	1321,00	110,75
		Итого оплата труда:				**150,33**	**5728,54**
25. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,041918	4689,00	196,55
25. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,041918	3316,00	139,00
25. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,30867	18,00	5,56
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**341,11**
25. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,008003	20552,00	164,47
25. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,800255	369,00	295,29
25. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,076215	236,00	17,99
25. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	4,649	194,00	901,93
25.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	4,649	287,00	1334,29
25.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,190537	541,00	103,08
25.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	12,194	12,00	146,33
25.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,381074	160,00	60,97
		Итого материалов:				**79,36**	**3024,35**
		Накладные расходы	%	72		108,23	4124,55
		Сметная прибыль	%	8		27,52	1048,62
		Сметная стоимость:				**371,49**	**14156,42**
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ					
26	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**80,0000**		**84,17**	**6733,51**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	4,8	1053,00	5054,40
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,032	1321,00	42,27
		Итого оплата труда:				**63,71**	**5096,67**
26. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,016	4689,00	75,02
26. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,016	3316,00	53,06
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**128,08**
26. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,128	658,00	84,22
26. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,016	2834,00	45,34

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00048	76171,00	36,56
26. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	4	32,00	128,00
26. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	9,76	12,00	117,12
26.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,248	4251,00	1054,25
26.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,64	122,00	78,08
26.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,016	466,00	7,46
		Итого материалов:				**19,39**	**1551,03**
		Накладные расходы	%	72		45,87	3669,60
		Сметная прибыль	%	8		10,40	832,25
		Сметная стоимость:				**140,44**	**11235,37**
27	**2306-0902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0800**		**127345,00**	**10187,60**
		Сметная прибыль	%	8		10187,60	815,01
		Сметная стоимость:				**137532,60**	**11002,61**
28	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**380,0000**		**72,06**	**27382,40**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	19	1053,00	20007,00
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,076	1321,00	100,40
		Итого оплата труда:				**52,91**	**20107,40**
28. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,038	4689,00	178,18
28. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,038	3316,00	126,01
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**304,19**
28. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,608	658,00	400,06
28. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,076	2834,00	215,38
28. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,001634	76171,00	124,46
28. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	19	19,00	361,00
28. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	46,36	12,00	556,32
28.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,178	4251,00	5007,68
28.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	3,04	122,00	370,88
28.12	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,076	466,00	35,42
		Итого материалов:				**18,61**	**7071,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		38,10	14477,33
		Сметная прибыль	%	8		8,81	3348,78
		Сметная стоимость:				**118,97**	**45208,50**
29	**2306-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3800**		**48836,00**	**18557,68**
		Сметная прибыль	%	8		3906,88	1484,61
		Сметная стоимость:				**52742,88**	**20042,29**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
30	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**500,0000**		**409,18**	**204588,83**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,34	170	1130,00	192100,00
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4	1321,00	528,40
		Итого оплата труда:				**385,26**	**192628,40**
30. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,2	4689,00	937,80
30. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,2	3316,00	663,20
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**1601,00**
30. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,01575	22269,00	350,74
30. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,0075	404706,00	3035,30
30. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	2,1	658,00	1381,80
30. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	510	12,00	6120,00
		Итого материалов:				**21,78**	**10887,83**
		Накладные расходы	%	72		277,38	138692,45
		Сметная прибыль	%	8		54,93	27462,50
		Сметная стоимость:				**741,49**	**370743,78**
31	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**80,0000**		**477,00**	**38160,00**
		Сметная прибыль	%	8		38,16	3052,80
		Сметная стоимость:				**515,16**	**41212,80**
32	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**420,0000**		**423,00**	**177660,00**
		Сметная прибыль	%	8		33,84	14212,80
		Сметная стоимость:				**456,84**	**191872,80**
33	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**41,0000**		**417,68**	**17124,97**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,36	14,76	1130,00	16678,80
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0328	1321,00	43,33
		Итого оплата труда:				**407,86**	**16722,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	2,624	13,00	34,11
33. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0164	4689,00	76,90
33. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0164	3316,00	54,38
		Итого эксплуатация машин:				**4,03**	**165,39**
33. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,4182	455,00	190,28
33. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000066	335203,00	21,99
33. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000123	315725,00	38,83
33. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0451	658,00	29,68
		Итого материалов:				**6,85**	**280,78**
		Накладные расходы	%	72		293,66	12039,93
		Сметная прибыль	%	8		56,91	2333,19
		Сметная стоимость:				**768,25**	**31498,10**
34	**2307-0217-0107 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**41,0000**		**227,00**	**9307,00**
		Сметная прибыль	%	8		18,16	744,56
		Сметная стоимость:				**245,16**	**10051,56**
35	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**125,0000**		**343,84**	**42980,43**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	36,25	1130,00	40962,50
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1	1321,00	132,10
		Итого оплата труда:				**328,76**	**41094,60**
35. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,05	4689,00	234,45
35. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,05	3316,00	165,80
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**400,25**
35. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,003938	22269,00	87,68
35. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	127,5	12,00	1530,00
		Итого материалов:				**12,94**	**1617,68**
		Накладные расходы	%	72		236,70	29588,11
		Сметная прибыль	%	8		46,44	5805,48
		Сметная стоимость:				**626,99**	**78374,03**
36	**2307-0218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**125,0000**		**355,00**	**44375,00**
		Сметная прибыль	%	8		28,40	3550,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**383,40**	**47925,00**
37	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**145,0000**		**343,84**	**49857,30**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	42,05	1130,00	47516,50
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,116	1321,00	153,24
		Итого оплата труда:				**328,76**	**47669,74**
37. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,058	4689,00	271,96
37. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,058	3316,00	192,33
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**464,29**
37. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,004567	22269,00	101,71
37. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	147,9	12,00	1774,80
		Итого материалов:				**12,94**	**1876,51**
		Накладные расходы	%	72		236,70	34322,21
		Сметная прибыль	%	8		46,44	6734,36
		Сметная стоимость:				**626,99**	**90913,87**
38	**2307-0218-1504 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**145,0000**		**357,00**	**51765,00**
		Сметная прибыль	%	8		28,56	4141,20
		Сметная стоимость:				**385,56**	**55906,20**
39	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**48,0000**		**382,98**	**18383,13**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,33	15,84	1130,00	17899,20
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0288	1321,00	38,04
		Итого оплата труда:				**373,69**	**17937,24**
39. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	3,072	13,00	39,94
39. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0144	4689,00	67,52
39. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0144	3316,00	47,75
		Итого эксплуатация машин:				**3,23**	**155,21**
39. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,4896	455,00	222,77
39. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000077	335203,00	25,74
39. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000144	315725,00	45,46
39. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0528	658,00	34,74
		Итого материалов:				**6,85**	**328,72**
		Накладные расходы	%	72		269,06	12914,82
		Сметная прибыль	%	8		52,16	2503,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**704,20**	**33801,78**
40	**2307-0218-1702 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**48,0000**		**449,00**	**21552,00**
		Сметная прибыль	%	8		35,92	1724,16
		Сметная стоимость:				**484,92**	**23276,16**
41	**2307-0202-0607 РСНБ РК 2015**	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3**	**шт.**	**770,0000**		**255,00**	**196350,00**
		Сметная прибыль	%	8		20,40	15708,00
		Сметная стоимость:				**275,40**	**212058,00**
42	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3**	**шт.**	**350,0000**		**39,00**	**13650,00**
		Сметная прибыль	%	8		3,12	1092,00
		Сметная стоимость:				**42,12**	**14742,00**
43	**2308-0306-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44**	**шт.**	**15,0000**		**116,00**	**1740,00**
		Сметная прибыль	%	8		9,28	139,20
		Сметная стоимость:				**125,28**	**1879,20**
44	**1310-0405-0104 РСНБ РК 2015**	**Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм**	**шт**	**200,0000**		**835,00**	**167000,00**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1	200	835,00	167000,00
		Итого оплата труда:				**835,00**	**167000,00**
		Накладные расходы	%	61		509,35	101870,00
		Сметная прибыль	%	8		107,55	21509,60
		Сметная стоимость:				**1451,90**	**290379,60**
45	**2306-1709-0202 РСНБ РК 2015**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**200,0000**		**1418,00**	**283600,00**
		Сметная прибыль	%	8		113,44	22688,00
		Сметная стоимость:				**1531,44**	**306288,00**
46	**1308-0305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**100,0000**		**1540,63**	**154062,80**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,49	49	1130,00	55370,00
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,26	1321,00	343,46
		Итого оплата труда:				**557,13**	**55713,46**
46. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	6,96	13,00	90,48
46. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,13	4689,00	609,57
46. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,13	3316,00	431,08
		Итого эксплуатация машин:				**11,31**	**1131,13**
46. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,006	17349,00	104,09
46. 7	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,0003	5938576,00	1781,57
46. 8	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	1,02	102	868,00	88536,00

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 9	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	204	35,00	7140,00
		Итого материалов:				**975,62**	**97561,67**
		Накладные расходы	%	72		401,14	40113,69
		Сметная прибыль	%	8		155,34	15534,12
		Сметная стоимость:				**2097,11**	**209710,61**
47	**2307-0219-0102 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**100,0000**		**147,00**	**14700,00**
		Сметная прибыль	%	8		11,76	1176,00
		Сметная стоимость:				**158,76**	**15876,00**
48	**1308-0305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**60,0000**		**572,77**	**34366,43**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,49	29,4	1130,00	33222,00
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,144	1321,00	190,22
		Итого оплата труда:				**556,87**	**33412,22**
48. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0954	5,724	13,00	74,41
48. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,072	4689,00	337,61
48. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,072	3316,00	238,75
		Итого эксплуатация машин:				**10,85**	**650,77**
48. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	0,906	455,00	412,23
48. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000096	335203,00	32,18
48. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000156	315725,00	49,25
		Итого материалов:				**8,23**	**493,66**
		Накладные расходы	%	72		400,95	24056,80
		Сметная прибыль	%	8		77,90	4673,86
		Сметная стоимость:				**1051,62**	**63097,09**
49	**2307-0219-0101 РСНБ РК 2015**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**60,0000**		**188,00**	**11280,00**
		Сметная прибыль	%	8		15,04	902,40
		Сметная стоимость:				**203,04**	**12182,40**
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
50	**1310-0104-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка кронштейнов**	**кронштт**	**4,0000**		**91,00**	**364,00**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,1	0,4	910,00	364,00
		Итого оплата труда:				**91,00**	**364,00**
		Накладные расходы	%	61		55,51	222,04
		Сметная прибыль	%	8		11,72	46,88
		Сметная стоимость:				**158,23**	**632,92**
51	**2302-1104-0404 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны настенный, У2191 УЗ**	**комплект**	**4,0000**		**556,00**	**2224,00**
		Сметная прибыль	%	8		44,48	177,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**600,48**	**2401,92**
52	**1308-0206-1703 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**6,8000**		**608,95**	**4140,87**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,4	2,72	1053,00	2864,16
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	0,12376	1321,00	163,49
		Итого оплата труда:				**445,24**	**3027,65**
52. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0091	0,06188	4689,00	290,16
52. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,43656	174,00	75,96
52. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0091	0,06188	3316,00	205,19
		Итого эксплуатация машин:				**84,02**	**571,31**
52. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,1428	369,00	52,69
52. 7	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,1	0,68	194,00	131,92
52. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,05576	455,00	25,37
52. 9	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,1	0,68	287,00	195,16
52.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000071	235559,00	16,82
52.11	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00034	0,002312	5213,00	12,05
52.12	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,2788	229,00	63,85
52.13	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,00544	8247,00	44,86
52.14	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,544	123,00	66,91
52.15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0442	1679,00	74,21
52.16	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,04624	466,00	21,55
		Итого материалов:				**103,73**	**705,40**
		Накладные расходы	%	72		320,57	2179,91
		Сметная прибыль	%	8		74,36	505,66
		Сметная стоимость:				**1003,89**	**6826,43**
53	**2301-0103-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,8000**		**1612,00**	**10961,60**
		Сметная прибыль	%	8		128,96	876,93
		Сметная стоимость:				**1740,96**	**11838,53**
54	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Планки**	**кг**	**4,0000**		**542,00**	**2168,00**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	173,44
		Сметная стоимость:				**585,36**	**2341,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90**	**кг**	**0,6500**		**989,00**	**642,85**
		Сметная прибыль	%	8		79,12	51,43
		Сметная стоимость:				**1068,12**	**694,28**
56	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	**Профиль монтажный перфорированный**	**шт.**	**4,0000**		**522,00**	**2088,00**
		Сметная прибыль	%	8		41,76	167,04
		Сметная стоимость:				**563,76**	**2255,04**
		МОЛНИЕЗАЩИТА					
57	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**70,0000**		**381,08**	**26675,41**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,15	10,5	1053,00	11056,50
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,77	1321,00	1017,17
		Итого оплата труда:				**172,48**	**12073,67**
57. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,385	4689,00	1805,27
57. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	5,033	174,00	875,74
57. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,385	3316,00	1276,66
		Итого эксплуатация машин:				**56,54**	**3957,67**
57. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,35	369,00	129,15
57. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,00126	235559,00	296,80
57. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	1,68	1461,00	2454,48
57. 9	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0644	136348,00	8780,81
		Итого материалов:				**166,59**	**11661,25**
		Накладные расходы	%	72		124,19	8693,04
		Сметная прибыль	%	8		40,42	2829,48
		Сметная стоимость:				**545,68**	**38197,93**
58	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**95,0000**		**295,57**	**28079,41**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,15	14,25	1053,00	15005,25
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,893	1321,00	1179,65
		Итого оплата труда:				**170,37**	**16184,90**
58. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,4465	4689,00	2093,64
58. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	6,83	174,00	1188,51
58. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,4465	3316,00	1480,59
		Итого эксплуатация машин:				**50,13**	**4762,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,475	369,00	175,28
58. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,00076	235559,00	179,02
58. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	1,9	1461,00	2775,90
58. 9	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,038	136348,00	5181,22
		Итого материалов:				**87,49**	**8311,42**
		Накладные расходы	%	72		122,66	11653,13
		Сметная прибыль	%	8		33,46	3178,60
		Сметная стоимость:				**451,70**	**42911,15**
59	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**160,0000**		**608,34**	**97334,94**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,18	28,8	1053,00	30326,40
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,8	1321,00	1056,80
		Итого оплата труда:				**196,15**	**31383,20**
59. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,4	4689,00	1875,60
59. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	5,376	174,00	935,42
59. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,4	3316,00	1326,40
		Итого эксплуатация машин:				**25,86**	**4137,42**
59. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	13,12	194,00	2545,28
59. 7	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	13,12	287,00	3765,44
59. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,00208	235559,00	489,96
59. 9	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	2,4	229,00	549,60
59.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0064	228133,00	1460,05
59.11	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,023	3,68	466,00	1714,88
59.12	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,208	251663,00	52345,90
		Итого материалов:				**392,94**	**62871,12**
		Накладные расходы	%	72		141,22	22595,90
		Сметная прибыль	%	8		59,97	9594,47
		Сметная стоимость:				**809,53**	**129525,31**
60	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**55,0000**		**456,00**	**25080,05**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	8,8	1053,00	9266,40
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,209	1321,00	276,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**173,50**	**9542,49**
60. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,1045	4689,00	490,00
60. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,848	174,00	321,55
60. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,1045	3316,00	346,52
		Итого эксплуатация машин:				**21,06**	**1158,07**
60. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	4,51	194,00	874,94
60. 7	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	4,51	287,00	1294,37
60. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000302	235559,00	71,26
60. 9	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,825	229,00	188,93
60.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0022	228133,00	501,89
60.11	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,1	466,00	512,60
60.12	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,04455	251663,00	11211,59
		Итого материалов:				**266,46**	**14655,57**
		Накладные расходы	%	72		124,92	6870,59
		Сметная прибыль	%	8		46,47	2556,05
		Сметная стоимость:				**627,39**	**34506,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3416786,86**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**171684,00**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**171684,00**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3227018,41**
	Материалы -		Тенге				**731223,38**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1369727,43**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1063841,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**963594,35**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**963594,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**335249,02**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4525861,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1295,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1369727,43**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**642,85**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**642,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51,43**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**694,28**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2088,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2088,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**167,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2255,04**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**15353,60**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**15353,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1228,29**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**16581,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4717077,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1295,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1369727,43**

РАЗДЕЛ 2.СЛАБЫЕ ТОКИ

		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
61	**1310-0904-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**120,0000**		**246,32**	**29558,42**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	0,14	16,8	1193,00	20042,40
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	2,892	1088,00	3146,50
		Итого оплата труда:				**193,24**	**23188,90**
61. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0241	2,892	3252,00	9404,78
		Итого эксплуатация машин:				**78,37**	**9404,78**
61. 4	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,2	84,00	100,80
61. 5	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0001	0,012	452,00	5,42
61. 6	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00001	0,0012	4174,00	5,01
		Итого материалов:				**0,93**	**111,23**
		Накладные расходы	%	72		139,13	16696,01
		Сметная прибыль	%	8		30,84	3700,35
		Сметная стоимость:				**416,29**	**49954,78**
62	**2306-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006**	**км**	**0,1200**		**192123,00**	**23054,76**
		Сметная прибыль	%	8		15369,84	1844,38
		Сметная стоимость:				**207492,84**	**24899,14**
63	**1308-0201-2703 РСНБ РК 2015**	**Муфта ОПТИЧЕСКАЯ**	**шт**	**1,0000**		**10663,46**	**10663,46**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	8	8	1088,00	8704,00
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1321,00	26,42
		Итого оплата труда:				**8730,42**	**8730,42**
63. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4689,00	46,89
63. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3316,00	33,16
		Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**80,05**
63. 5	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,00002	1123114,00	22,46
63. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0024	0,0024	1772,00	4,25

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2834,00	28,34
63. 8	2306-1702-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3,1	3,1	570,00	1767,00
63. 9	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00204	383,00	0,78
63.10	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0008	70720,00	56,58
		Итого материалов:				**1879,41**	**1879,41**
		Накладные расходы	%	72		6285,90	6285,90
		Сметная прибыль	%	8		1355,95	1355,95
		Сметная стоимость:				**18305,31**	**18305,31**
64	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Муфта оптическая GJS-M 96**	**комплект**	**1,0000**		**8963,39**	**8963,39**
		Сметная прибыль	%	8		717,07	717,07
		Сметная стоимость:				**9680,46**	**9680,46**
65	**1310-0901-1115 РСНБ РК 2015**	**Оптический разъем**	**шт**	**4,0000**		**3445,52**	**13782,08**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	2	8	1300,00	10400,00
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	1,04	1088,00	1131,52
		Итого оплата труда:				**2882,88**	**11531,52**
65. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,26	1,04	3252,00	3382,08
		Итого эксплуатация машин:				**845,52**	**3382,08**
		Накладные расходы	%	72		2075,67	8302,69
		Сметная прибыль	%	8		441,70	1766,78
		Сметная стоимость:				**5962,89**	**23851,56**
66	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Оптический разъем FC M8x0,75**	**шт**	**4,0000**		**3071,43**	**12285,71**
		Сметная прибыль	%	8		245,71	982,86
		Сметная стоимость:				**3317,14**	**13268,57**
67	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	**шт**	**24,0000**		**558,77**	**13410,53**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,5	12	1109,00	13308,00
		Итого оплата труда:				**554,50**	**13308,00**
67. 2	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00024	133,00	0,03
67. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0012	22269,00	26,72
67. 4	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00024	315725,00	75,77
		Итого материалов:				**4,27**	**102,53**
		Накладные расходы	%	61		338,25	8117,88
		Сметная прибыль	%	8		71,76	1722,27
		Сметная стоимость:				**968,78**	**23250,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С**	**шт**	**4,0000**		**18928,57**	**75714,29**
		Сметная прибыль	%	8		1514,29	6057,14
		Сметная стоимость:				**20442,86**	**81771,43**
69	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Оптическая коробка КРМ**	**шт**	**20,0000**		**8723,21**	**174464,29**
		Сметная прибыль	%	8		697,86	13957,14
		Сметная стоимость:				**9421,07**	**188421,43**
70	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**120,0000**		**259,71**	**31165,21**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	19,2	1053,00	20217,60
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,336	1321,00	443,86
		Итого оплата труда:				**172,18**	**20661,46**
70. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,168	4689,00	787,75
70. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,168	3316,00	557,09
70. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	1,248	18,00	22,46
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**1367,30**
70. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0252	20552,00	517,91
70. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,52	369,00	929,88
70. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,48	236,00	113,28
70. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	14,64	194,00	2840,16
70.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	14,64	287,00	4201,68
70.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,6	541,00	324,60
70.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	38,4	12,00	460,80
70.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,2	160,00	192,00
		Итого материалов:				**79,84**	**9580,31**
		Накладные расходы	%	72		123,97	14876,25
		Сметная прибыль	%	8		30,69	3683,32
		Сметная стоимость:				**414,37**	**49724,78**
71	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**120,0000**		**534,00**	**64080,00**
		Сметная прибыль	%	8		42,72	5126,40
		Сметная стоимость:				**576,72**	**69206,40**
72	2113-0814-2201 РСНБ РК 2015	**Скобы**	**т**	**0,0076**		**545120,00**	**4142,91**
		Сметная прибыль	%	8		43609,60	331,43
		Сметная стоимость:				**588729,60**	**4474,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	**Дюбели**	кг	1,9800		998,00	1976,04
		Сметная прибыль	%	8		79,84	158,08
		Сметная стоимость:				**1077,84**	**2134,12**
		ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
74	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования**	комплект	4,0000		30873,44	123493,75
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	28	112	1088,00	121856,00
		Итого оплата труда:				**30464,00**	**121856,00**
74. 2	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0002	0,0008	22269,00	17,82
74. 3	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0008	404706,00	323,76
74. 4	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,8	3,2	273,00	873,60
74. 5	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000002	0,000006	315254,00	2,02
74. 6	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00004	2535107,00	101,40
74. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,04	658,00	26,32
74. 8	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00004	6245736,00	249,83
74. 9	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,04	619,00	24,76
74.10	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00004	264082,00	10,56
74.11	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,04	192,00	7,68
		Итого материалов:				**409,44**	**1637,75**
		Накладные расходы	%	61		18583,04	74332,16
		Сметная прибыль	%	8		3956,52	15826,07
		Сметная стоимость:				**53413,00**	**213651,99**
75	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	шт.	4,0000		8340,00	33360,00
		Сметная прибыль	%	8		667,20	2668,80
		Сметная стоимость:				**9007,20**	**36028,80**
76	1310-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки)**	шт	40,0000		4161,86	166474,57
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	2	80	1300,00	104000,00
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	3,6	1088,00	3916,80
		Итого оплата труда:				**2697,92**	**107916,80**
76. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	3,6	4249,00	15296,40
		Итого эксплуатация машин:				**382,41**	**15296,40**
76. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,004	22269,00	89,08

1	2	3	4	5	6	7	8
76.5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00059	0,0236	404706,00	9551,06
76. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,5	20	273,00	5460,00
76. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,01	0,4	719,00	287,60
76. 8	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000001	0,000032	315254,00	10,09
76. 9	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,0004	2535107,00	1014,04
76.10	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00002	0,0008	442656,00	354,12
76.11	2113-0802-9902 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,5	20	449,00	8980,00
76.12	2113-0805-0101 РСНБ РК 2015	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	0,0004	531024,00	212,41
76.13	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,8	658,00	526,40
76.14	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,004	0,16	3939,00	630,24
76.15	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	40	387,00	15480,00
76.16	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	2	281,00	562,00
76.17	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,0004	6245736,00	2498,29
76.18	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,4	619,00	247,60
76.19	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,4	2764,00	1105,60
76.20	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,0004	264082,00	105,63
76.21	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,01	0,4	160,00	64,00
		Итого материалов:				**1179,45**	**47178,17**
		Накладные расходы	%	61		1645,73	65829,25
		Сметная прибыль	%	8		464,61	18584,31
		Сметная стоимость:				**6272,20**	**250888,12**
77	**2308-0504-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	**шт.**	**40,0000**		**1651,00**	**66040,00**
		Сметная прибыль	%	8		132,08	5283,20
		Сметная стоимость:				**1783,08**	**71323,20**
78	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Монтаж коробки ответвительной**	**шт**	**40,0000**		**558,77**	**22350,88**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,5	20	1109,00	22180,00
		Итого оплата труда:				**554,50**	**22180,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 2	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,0004	133,00	0,05
78. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,002	22269,00	44,54
78. 4	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0004	315725,00	126,29
		Итого материалов:				**4,27**	**170,88**
		Накладные расходы	%	61		338,25	13529,80
		Сметная прибыль	%	8		71,76	2870,45
		Сметная стоимость:				**968,78**	**38751,14**
79	**2308-0306-0102 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка БК-4**	**шт.**	**40,0000**		**106,00**	**4240,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,48	339,20
		Сметная стоимость:				**114,48**	**4579,20**
80	**2308-0504-0902 РСНБ РК 2015**	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**80,0000**		**194,00**	**15520,00**
		Сметная прибыль	%	8		15,52	1241,60
		Сметная стоимость:				**209,52**	**16761,60**
81	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Устройство блок управления**	**шт**	**4,0000**		**15191,47**	**60765,88**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	9	36	1300,00	46800,00
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	1,76	1088,00	1914,88
		Итого оплата труда:				**12178,72**	**48714,88**
81. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	1,76	4249,00	7478,24
		Итого эксплуатация машин:				**1869,56**	**7478,24**
81. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0012	22269,00	26,72
81. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0012	404706,00	485,65
81. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	4	273,00	1092,00
81. 7	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00004	2535107,00	101,40
81. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,08	658,00	52,64
81. 9	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00024	6245736,00	1498,98
81.10	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,32	619,00	198,08
81.11	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00008	264082,00	21,13
81.12	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	40	35,00	1400,00
81.13	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,08	160,00	12,80

1	2	3	4	5	6	7	8
81.14	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,4	3938,00	1575,20
81.15	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,12	192,00	23,04
		Итого материалов:				**1621,91**	**6487,64**
		Накладные расходы	%	61		7429,02	29716,08
		Сметная прибыль	%	8		1809,64	7238,56
		Сметная стоимость:				**24430,13**	**97720,51**
82	**2308-0504-0601 РСНБ РК 2015**	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**4,0000**		**15070,00**	**60280,00**
		Сметная прибыль	%	8		1205,60	4822,40
		Сметная стоимость:				**16275,60**	**65102,40**
83	**1308-0103-3002 РСНБ РК 2015**	**Монтаж электромагнитного замка**	**шт**	**4,0000**		**1462,00**	**5848,01**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1	4	1088,00	4352,00
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,32	1321,00	422,72
		Итого оплата труда:				**1193,68**	**4774,72**
83. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,16	4689,00	750,24
83. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,16	3316,00	530,56
		Итого эксплуатация машин:				**320,20**	**1280,80**
83. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00024	404706,00	97,13
83. 6	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	0,24	492,00	118,08
		Итого материалов:				**53,80**	**215,21**
		Накладные расходы	%	72		859,45	3437,80
		Сметная прибыль	%	8		185,72	742,86
		Сметная стоимость:				**2507,17**	**10028,67**
84	**2308-0504-0801 РСНБ РК 2015**	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40**	**шт.**	**4,0000**		**10406,00**	**41624,00**
		Сметная прибыль	%	8		832,48	3329,92
		Сметная стоимость:				**11238,48**	**44953,92**
85	**1310-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**4,0000**		**835,00**	**3340,00**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1	4	835,00	3340,00
		Итого оплата труда:				**835,00**	**3340,00**
		Накладные расходы	%	61		509,35	2037,40
		Сметная прибыль	%	8		107,55	430,19
		Сметная стоимость:				**1451,90**	**5807,59**
86	**2308-0504-0808 РСНБ РК 2015**	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	**шт.**	**4,0000**		**3514,00**	**14056,00**
		Сметная прибыль	%	8		281,12	1124,48
		Сметная стоимость:				**3795,12**	**15180,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	**м**	**90,0000**		**72,07**	**6486,20**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	4,5	1053,00	4738,50
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,018	1321,00	23,78
		Итого оплата труда:				**52,91**	**4762,28**
87. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,009	4689,00	42,20
87. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,009	3316,00	29,84
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**72,05**
87. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,144	658,00	94,75
87. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,018	2834,00	51,01
87. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000387	76171,00	29,48
87. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	4,5	19,00	85,50
87. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	10,98	12,00	131,76
87.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,279	4251,00	1186,03
87.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,72	122,00	87,84
87.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,018	516,00	9,29
		Итого материалов:				**18,62**	**1675,66**
		Накладные расходы	%	72		38,10	3428,84
		Сметная прибыль	%	8		8,81	793,20
		Сметная стоимость:				**118,98**	**10708,25**
88	**1310-0105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м провода**	**390,0000**		**358,18**	**139690,83**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,15	58,5	910,00	53235,00
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,652	1088,00	2885,38
		Итого оплата труда:				**143,90**	**56120,38**
88. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0068	2,652	4249,00	11268,35
88. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	16,575	13,00	215,47
		Итого эксплуатация машин:				**29,45**	**11483,82**
88. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,002145	22269,00	47,77
88. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	143,91	273,00	39287,43
88. 7	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,005421	253038,00	1371,72

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 8	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	12,168	2816,00	34265,09
		Итого материалов:				**192,24**	**74972,00**
		Накладные расходы	%	61		87,78	34233,43
		Сметная прибыль	%	8		35,68	13913,94
		Сметная стоимость:				**481,64**	**187838,20**
89	**2306-0408-0513 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5**	**км**	**0,1900**		**52479,00**	**9971,01**
		Сметная прибыль	%	8		4198,32	797,68
		Сметная стоимость:				**56677,32**	**10768,69**
90	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,2900**		**18675,00**	**5415,75**
		Сметная прибыль	%	8		1494,00	433,26
		Сметная стоимость:				**20169,00**	**5849,01**
91	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**90,0000**		**367,81**	**33103,09**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,22	19,8	1053,00	20849,40
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,198	1321,00	261,56
		Итого оплата труда:				**234,57**	**21110,96**
91. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,099	4689,00	464,21
91. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,43	174,00	422,82
91. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,099	3316,00	328,28
91. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	4,356	18,00	78,41
		Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**1293,72**
91. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,89	369,00	697,41
91. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,18	236,00	42,48
91. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	12,06	194,00	2339,64
91.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	12,06	287,00	3461,22
91.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000864	235559,00	203,52
91.12	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	1,62	1541,00	2496,42
91.13	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	6,03	229,00	1380,87
91.14	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	16,2	12,00	194,40
91.15	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,9	160,00	144,00
		Итого материалов:				**121,78**	**10959,96**
		Накладные расходы	%	72		168,89	15199,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		42,94	3864,24
		Сметная стоимость:				**579,64**	**52167,21**
92	**2301-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**90,0000**		**211,00**	**18990,00**
		Сметная прибыль	%	8		16,88	1519,20
		Сметная стоимость:				**227,88**	**20509,20**
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
93	**1310-0501-0116 РСНБ РК 2015**	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	**усилитель**	**4,0000**		**3304,61**	**13218,44**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	2,77	11,08	1193,00	13218,44
		Итого оплата труда:				**3304,61**	**13218,44**
		Накладные расходы	%	61		2015,81	8063,25
		Сметная прибыль	%	8		425,63	1702,54
		Сметная стоимость:				**5746,06**	**22984,22**
94	**2308-0505-0901 РСНБ РК 2015**	**Широкополосные усилители серии MX900, модель 951**	**шт.**	**4,0000**		**11584,00**	**46336,00**
		Сметная прибыль	%	8		926,72	3706,88
		Сметная стоимость:				**12510,72**	**50042,88**
95	**1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**40,0000**		**925,33**	**37013,33**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1	40	910,00	36400,00
		Итого оплата труда:				**910,00**	**36400,00**
95. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,002	0,08	1093,00	87,44
95. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,04	658,00	26,32
95. 4	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,00008	5938576,00	475,09
95. 5	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,012	0,48	19,00	9,12
95. 6	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,002	0,08	192,00	15,36
		Итого материалов:				**15,33**	**613,33**
		Накладные расходы	%	61		555,10	22204,00
		Сметная прибыль	%	8		118,43	4737,39
		Сметная стоимость:				**1598,87**	**63954,71**
96	**2307-0220-0701 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	**шт.**	**40,8000**		**351,00**	**14320,80**
		Сметная прибыль	%	8		28,08	1145,66
		Сметная стоимость:				**379,08**	**15466,46**
97	**1310-0501-0112 РСНБ РК 2015**	**Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала**	**измерение**	**20,0000**		**13242,30**	**264846,00**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	11,1	222	1193,00	264846,00
		Итого оплата труда:				**13242,30**	**264846,00**
		Накладные расходы	%	61		8077,80	161556,06
		Сметная прибыль	%	8		1705,61	34112,16
		Сметная стоимость:				**23025,71**	**460514,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**2308-0505-0801 РСНБ РК 2015**	**Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15**	**шт.**	**20,0000**		**869,00**	**17380,00**
		Сметная прибыль	%	8		69,52	1390,40
		Сметная стоимость:				**938,52**	**18770,40**
99	**2307-0202-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	**шт.**	**40,8000**		**35,00**	**1428,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,80	114,24
		Сметная стоимость:				**37,80**	**1542,24**
100	**1310-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного**	**проектная зона**	**4,0000**		**49628,80**	**198515,20**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	41,6	166,4	1193,00	198515,20
		Итого оплата труда:				**49628,80**	**198515,20**
		Накладные расходы	%	61		30273,57	121094,27
		Сметная прибыль	%	8		6392,19	25568,76
		Сметная стоимость:				**86294,56**	**345178,23**
101	**1310-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего**	**проектная зона**	**16,0000**		**37460,20**	**599363,20**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	31,4	502,4	1193,00	599363,20
		Итого оплата труда:				**37460,20**	**599363,20**
		Накладные расходы	%	61		22850,72	365611,55
		Сметная прибыль	%	8		4824,87	77197,98
		Сметная стоимость:				**65135,80**	**1042172,73**
102	**1310-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой**	**система**	**4,0000**		**74920,40**	**299681,60**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	62,8	251,2	1193,00	299681,60
		Итого оплата труда:				**74920,40**	**299681,60**
		Накладные расходы	%	61		45701,44	182805,78
		Сметная прибыль	%	8		9649,75	38598,99
		Сметная стоимость:				**130271,59**	**521086,37**
103	**1310-0501-0108 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала**	**измерение**	**4,0000**		**10975,60**	**43902,40**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	9,2	36,8	1193,00	43902,40
		Итого оплата труда:				**10975,60**	**43902,40**
		Накладные расходы	%	61		6695,12	26780,46
		Сметная прибыль	%	8		1413,66	5654,63
		Сметная стоимость:				**19084,37**	**76337,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**1310-0501-0109 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала**	**измерение**	**16,0000**		**8828,20**	**141251,20**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	7,4	118,4	1193,00	141251,20
		Итого оплата труда:				**8828,20**	**141251,20**
		Накладные расходы	%	61		5385,20	86163,23
		Сметная прибыль	%	8		1137,07	18193,15
		Сметная стоимость:				**15350,47**	**245607,59**
105	**2308-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01**	**шт.**	**4,0000**		**3574,00**	**14296,00**
		Сметная прибыль	%	8		285,92	1143,68
		Сметная стоимость:				**3859,92**	**15439,68**
106	**2308-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	**шт.**	**4,0000**		**12475,00**	**49900,00**
		Сметная прибыль	%	8		998,00	3992,00
		Сметная стоимость:				**13473,00**	**53892,00**
107	**2306-1709-0401 РСНБ РК 2015**	**Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold**	**шт.**	**145,0000**		**75,00**	**10875,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,00	870,00
		Сметная стоимость:				**81,00**	**11745,00**
		Кабельная продукция					
108	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1245,0000**		**84,18**	**104802,76**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,06	74,7	1053,00	78659,10
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,498	1321,00	657,86
		Итого оплата труда:				**63,71**	**79316,96**
108. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,249	4689,00	1167,56
108. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,249	3316,00	825,68
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**1993,24**
108. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,992	658,00	1310,74
108. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,249	2834,00	705,67
108. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00747	76171,00	569,00
108. 8	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	62,25	32,00	1992,00
108. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	151,89	12,00	1822,68
108.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	3,859	4251,00	16406,73
108.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	9,96	122,00	1215,12

1	2	3	4	5	6	7	8
108.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,249	516,00	128,48
		Итого материалов:				**19,40**	**24150,42**
		Накладные расходы	%	72		45,87	57108,21
		Сметная прибыль	%	8		10,40	12952,88
		Сметная стоимость:				**140,45**	**174863,85**
109	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**140,0000**		**72,07**	**10089,65**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	7	1053,00	7371,00
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,028	1321,00	36,99
		Итого оплата труда:				**52,91**	**7407,99**
109. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,014	4689,00	65,65
109. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,014	3316,00	46,42
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**112,07**
109. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,224	658,00	147,39
109. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,028	2834,00	79,35
109. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000602	76171,00	45,85
109. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	7	19,00	133,00
109. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	17,08	12,00	204,96
109.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,434	4251,00	1844,93
109.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,12	122,00	136,64
109.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,028	516,00	14,45
		Итого материалов:				**18,62**	**2606,58**
		Накладные расходы	%	72		38,10	5333,75
		Сметная прибыль	%	8		8,81	1233,87
		Сметная стоимость:				**118,98**	**16657,27**
110	**1308-0206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1175,0000**		**38,68**	**45451,85**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,02	23,5	1053,00	24745,50
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,235	1321,00	310,44
		Итого оплата труда:				**21,32**	**25055,94**
110. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,1175	4689,00	550,96
110. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,1175	3316,00	389,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**940,59**
110. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,88	658,00	1237,04
110. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,235	2834,00	665,99
110. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00705	76171,00	537,01
110. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	143,35	12,00	1720,20
110. 9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	3,643	4251,00	15484,27
110.10	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,235	516,00	121,26
		Итого материалов:				**16,82**	**19765,76**
		Накладные расходы	%	72		15,35	18040,27
		Сметная прибыль	%	8		4,32	5079,37
		Сметная стоимость:				**58,36**	**68571,49**
111	**2306-0407-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**1,2699**		**88874,00**	**112861,09**
		Сметная прибыль	%	8		7109,92	9028,89
		Сметная стоимость:				**95983,92**	**121889,98**
112	**2306-0407-0603 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	**км**	**0,1428**		**189402,00**	**27046,61**
		Сметная прибыль	%	8		15152,16	2163,73
		Сметная стоимость:				**204554,16**	**29210,33**
		Трубы					
113	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**1125,0000**		**235,74**	**265202,12**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	157,5	1053,00	165847,50
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	2,475	1321,00	3269,47
		Итого оплата труда:				**150,33**	**169116,98**
113. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	1,238	4689,00	5802,64
113. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	1,238	3316,00	4103,55
113. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	9,113	18,00	164,03
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**10070,21**
113. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,23625	20552,00	4855,41
113. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	23,625	369,00	8717,63
113. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	2,25	236,00	531,00
113. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	137,25	194,00	26626,50
113.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	137,25	287,00	39390,75

1	2	3	4	5	6	7	8
113.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	5,625	541,00	3043,13
113.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	360	12,00	4320,00
113.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	11,25	160,00	1800,00
		Итого материалов:				**79,36**	**89284,41**
		Накладные расходы	%	72		108,23	121764,22
		Сметная прибыль	%	8		27,52	30957,31
		Сметная стоимость:				**371,49**	**417923,65**
114	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**91,8000**		**29,00**	**2662,20**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	212,98
		Сметная стоимость:				**31,32**	**2875,18**
115	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**1055,7000**		**44,00**	**46450,80**
		Сметная прибыль	%	8		3,52	3716,06
		Сметная стоимость:				**47,52**	**50166,86**
116	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**50,0000**		**699,82**	**34990,90**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	14,5	1053,00	15268,50
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,22	1321,00	290,62
		Итого оплата труда:				**311,18**	**15559,12**
116. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,11	4689,00	515,79
116. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	8,95	174,00	1557,30
116. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,11	3316,00	364,76
116. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	2,22	18,00	39,96
		Итого эксплуатация машин:				**49,56**	**2477,81**
116. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	1,5	369,00	553,50
116. 8	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,00109	718993,00	783,70
116. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	10,9	194,00	2114,60
116.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	10,9	287,00	3128,30
116.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000525	235559,00	123,67
116.12	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,01	0,5	1541,00	770,50
116.13	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	12,5	229,00	2862,50

1	2	3	4	5	6	7	8
116.14	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	5	12,00	60,00
116.15	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	5	12,00	60,00
116.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	2,5	123,00	307,50
116.17	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,02575	251663,00	6480,32
		Итого материалов:				**344,89**	**17244,59**
		Накладные расходы	%	72		224,05	11202,57
		Сметная прибыль	%	8		73,91	3695,48
		Сметная стоимость:				**997,78**	**49888,95**
117	**2306-1705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**51,0000**		**168,00**	**8568,00**
		Сметная прибыль	%	8		13,44	685,44
		Сметная стоимость:				**181,44**	**9253,44**
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
118	**1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**27509,85**	**110039,42**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	19	76	1300,00	98800,00
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12	1088,00	130,56
		Итого оплата труда:				**24732,64**	**98930,56**
118. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	4249,00	509,88
		Итого эксплуатация машин:				**127,47**	**509,88**
118. 4	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,001	0,004	1093,00	4,37
118. 5	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,024	592,00	14,21
118. 6	2113-0816-2103 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,068	9207,00	626,08
118. 7	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,472	619,00	292,17
118. 8	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,04	2764,00	110,56
118. 9	2204-0501-0101 РСНБ РК 2015	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00004	966626,00	38,67
118.10	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00004	264082,00	10,56
118.11	2306-1002-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0488	176237,00	8600,37
118.12	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16	35,00	560,00
118.13	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,12	3938,00	472,56
		Итого материалов:				**2682,38**	**10729,54**
		Накладные расходы	%	61		15086,91	60347,64
		Сметная прибыль	%	8		3407,74	13630,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**46004,51**	**184018,02**
119	**2308-0501-2006 РСНБ РК 2015**	**Видеокамера уличная модели SW360, типа INNOVI**	**шт.**	**4,0000**		**66022,00**	**264088,00**
		Сметная прибыль	%	8		5281,76	21127,04
		Сметная стоимость:				**71303,76**	**285215,04**
120	**1310-0410-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1,0000**		**8177,80**	**8177,80**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	8	8	1000,00	8000,00
		Итого оплата труда:				**8000,00**	**8000,00**
120. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,0005	0,0005	1093,00	0,55
120. 3	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,02	0,02	281,00	5,62
120. 4	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	0,000006	5938576,00	35,63
120. 5	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П6-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2	68,00	136,00
		Итого материалов:				**177,80**	**177,80**
		Накладные расходы	%	61		4880,00	4880,00
		Сметная прибыль	%	8		1044,62	1044,62
		Сметная стоимость:				**14102,42**	**14102,42**
121	**2308-0502-0418 РСНБ РК 2015**	**Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS+4F3, типа EverFocus**	**шт.**	**1,0000**		**31971,00**	**31971,00**
		Сметная прибыль	%	8		2557,68	2557,68
		Сметная стоимость:				**34528,68**	**34528,68**
122	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**15191,47**	**15191,47**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	9	9	1300,00	11700,00
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	1088,00	478,72
		Итого оплата труда:				**12178,72**	**12178,72**
122. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	4249,00	1869,56
		Итого эксплуатация машин:				**1869,56**	**1869,56**
122. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	22269,00	6,68
122. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	404706,00	121,41
122. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	1	273,00	273,00
122. 7	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2535107,00	25,35
122. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	658,00	13,16
122. 9	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	6245736,00	374,74
122.10	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	619,00	49,52

1	2	3	4	5	6	7	8
122.11	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	264082,00	5,28
122.12	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10	35,00	350,00
122.13	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	160,00	3,20
122.14	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3938,00	393,80
122.15	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	192,00	5,76
		Итого материалов:				**1621,91**	**1621,91**
		Накладные расходы	%	61		7429,02	7429,02
		Сметная прибыль	%	8		1809,64	1809,64
		Сметная стоимость:				**24430,13**	**24430,13**
123	**2308-0505-0511 РСНБ РК 2015**	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIWD1203-04C, типа AndGood**	**шт.**	**1,0000**		**21824,00**	**21824,00**
		Сметная прибыль	%	8		1745,92	1745,92
		Сметная стоимость:				**23569,92**	**23569,92**
124	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**4,0000**		**558,77**	**2235,09**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,5	2	1109,00	2218,00
		Итого оплата труда:				**554,50**	**2218,00**
124. 2	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00004	133,00	0,01
124. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0002	22269,00	4,45
124. 4	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00004	315725,00	12,63
		Итого материалов:				**4,27**	**17,09**
		Накладные расходы	%	61		338,25	1352,98
		Сметная прибыль	%	8		71,76	287,05
		Сметная стоимость:				**968,78**	**3875,11**
125	**2307-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**4,0800**		**869,00**	**3545,52**
		Сметная прибыль	%	8		69,52	283,64
		Сметная стоимость:				**938,52**	**3829,16**
126	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**200,0000**		**235,74**	**47147,04**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	28	1053,00	29484,00
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,44	1321,00	581,24
		Итого оплата труда:				**150,33**	**30065,24**
126. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,22	4689,00	1031,58
126. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,22	3316,00	729,52
126. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,62	18,00	29,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**8,95**	**1790,26**
126. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,042	20552,00	863,18
126. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,2	369,00	1549,80
126. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,4	236,00	94,40
126. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	24,4	194,00	4733,60
126.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	24,4	287,00	7002,80
126.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	1	541,00	541,00
126.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	64	12,00	768,00
126.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2	160,00	320,00
		Итого материалов:				**79,36**	**15872,78**
		Накладные расходы	%	72		108,23	21646,97
		Сметная прибыль	%	8		27,52	5503,52
		Сметная стоимость:				**371,49**	**74297,54**
127	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**204,0000**		**24,00**	**4896,00**
		Сметная прибыль	%	8		1,92	391,68
		Сметная стоимость:				**25,92**	**5287,68**
128	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**200,0000**		**291,72**	**58344,87**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,1	20	1088,00	21760,00
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	7,56	994,81	7520,76
		Итого оплата труда:				**146,40**	**29280,76**
128. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,78	4689,00	3657,42
128. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	6	3518,00	21108,00
128. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	6	15,00	90,00
128. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,78	3316,00	2586,48
		Итого эксплуатация машин:				**137,21**	**27441,90**
128. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,08	369,00	29,52
128. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0016	1834952,00	2935,92
128. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,0192	1772,00	34,02
128.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0082	2834,00	23,24

1	2	3	4	5	6	7	8
128.11	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001	5938576,00	5938,58
128.12	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,01664	383,00	6,37
128.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,12	1461,00	175,32
		Итого материалов:				**45,71**	**9142,97**
		Накладные расходы	%	72		105,41	21082,15
		Сметная прибыль	%	8		31,77	6354,16
		Сметная стоимость:				**428,91**	**85781,18**
129	**2306-0409-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75**	**м**	**0,2040**		**150660,00**	**30734,64**
		Сметная прибыль	%	8		12052,80	2458,77
		Сметная стоимость:				**162712,80**	**33193,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4302959,07**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4159761,12**
	Материалы -		Тенге				**346197,95**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2542504,60**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1200163,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**1600489,76**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1600489,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**460820,07**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**6221070,95**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2196,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2542504,60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6118,95**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6118,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**489,52**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6608,47**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**137079,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**137079,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10966,32**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**148045,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6375724,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2196,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2542504,60**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7719745,93**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3822699,33**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**222654,04**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**89532,70**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3502708,56**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**171684,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2564084,11**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10283830,05**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0,00**
	ИТОГО:		Тенге				**10283830,05**
	Сметная прибыль		Тенге				**808971,68**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**11092801,73**
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ					
	Временные здания и сооружения К=0,9%		Тенге				98290,06
	Итого:		Тенге				11191091,79
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%		Тенге				119009,60
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				603152,00
	Итого:		Тенге				11913253,39
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге				222768,35
	Итого:						12136021,74
	Итого с понижающим коэффициентом						10733125,00
	НДС 12%		Тенге				1287975,00
	ИТОГО:		**Тенге**				**12021100,00**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"