Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного жилого дома №40 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№154	24.09.2019г				
		Дополнительное соглашение					
		№1	18.10.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1 строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	304 695 797,27								32 645 978,28	
за отчетный период	161 411 928,35	144 117 793,17	-	-	-	-	-	-	17 294 135,18	161 411 928,35

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство 40 квартирного жилого дома №40 на левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г

Составлена 2кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**828.0000**		**12754.38**	**10560623.74**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6.04	5001.12	946.00	4731059.52
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.43	356.04	1088.00	387371.52
		Итого оплата труда:				**6181.68**	**5118431.00**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.38	314.64	5764.00	1813585.00
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.05	41.4	2465.00	102051.00
		Итого эксплуатация машин:				**2313.57**	**1915636.00**
1. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.05	41.4	2537.00	105031.80
1. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.225	186.3	18808.00	3503930.40
1. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.009	7.452	19856.00	147966.91
1. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.414	21421.00	8868.29
1. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.008	6.624	22269.00	147509.86
1.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.025	20.7	30.00	621.00
		Итого материалов:				**4726.97**	**3913928.26**
		Накладные расходы	%	93		5748.96	4760140.87
		Сметная прибыль	%	8		1480.27	1225661.17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**19983.61**	**16546425.78**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
2	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**362.0000**		**12754.38**	**4617084.00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6.04	2186.48	946.00	2068410.00
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.43	155.66	1088.00	169358.07
		Итого оплата труда:				**6181.68**	**2237768.00**
2. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.38	137.56	5764.00	792895.80
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.05	18.1	2465.00	44616.50
		Итого эксплуатация машин:				**2313.57**	**837512.29**
2. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.05	18.1	2537.00	45919.70
2. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.225	81.45	18808.00	1531911.52
2. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.009	3.258	19856.00	64690.84
2. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.181	21421.00	3877.20
2. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.008	2.896	22269.00	64491.02
2.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.025	9.05	30.00	271.50
		Итого материалов:				**4726.97**	**1711161.78**
		Накладные расходы	%	93		5748.96	2081124.27
		Сметная прибыль	%	8		1480.27	535856.66
		Сметная стоимость:				**19983.61**	**7234065.00**
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ					
3	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**189.0000**		**11038.52**	**2086280.00**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	5.53	1045.17	946.00	988731.00
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.33	62.37	1088.00	67858.57
		Итого оплата труда:				**5590.42**	**1056589.58**
3. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.33	62.37	5764.00	359500.75
		Итого эксплуатация машин:				**1902.12**	**359500.75**
3. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.207	39.123	18808.00	735825.52
3. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.0945	21421.00	2024.28
3. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.035	6.615	30.00	198.45
		Итого материалов:				**3905.02**	**738048.26**
		Накладные расходы	%	93		5199.09	982628.31
		Сметная прибыль	%	8		1299.01	245512.66
		Сметная стоимость:				**17536.62**	**3314421.00**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**142.0000**		**1735.86**	**246492.00**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1.21	171.82	910.00	156355.92
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0411	5.836	1088.00	6349.77
		Итого оплата труда:				**1145.82**	**162705.70**
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0411	5.836	5764.00	33639.80
		Итого эксплуатация машин:				**236.90**	**33639.80**
4. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0207	2.939	18808.00	55284.14
4. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.003266	218211.00	712.68
4. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00016	0.02272	21421.00	486.68
4. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.003	0.425999	30.00	12.78
		Итого материалов:				**397.86**	**56496.28**
		Накладные расходы	%	93		1065.61	151316.30
		Сметная прибыль	%	8		224.12	31824.66
		Сметная стоимость:				**3025.59**	**429632.96**
5	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**142.0000**		**238.27**	**33835.00**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.219	31.098	1088.00	33835.00
		Итого оплата труда:				**238.27**	**33835.00**
		Накладные расходы	%	93		221.59	31466.55
		Сметная прибыль	%	8		36.79	5224.12
		Сметная стоимость:				**496.65**	**70525.68**
6	**1106-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**	**м3**	**1.1400**		**8473.06**	**9659.00**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	4.15	4.731	982.00	4645.70
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.615	0.701078	1093.46	766.60
		Итого оплата труда:				**4747.78**	**5412.30**
6. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.003078	4249.00	13.08
6. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2475	0.282141	39.00	11.00
6. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.5944	0.677595	5764.00	3905.66
6. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0072	0.008208	4329.00	35.53
6. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.082	2.374	174.00	413.07
6. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0107	0.012198	2465.00	30.07
		Итого эксплуатация машин:				**3867.15**	**4408.41**
6. 9	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0025	0.00285	212247.00	604.89
		Итого материалов:				**530.62**	**604.89**
		Накладные расходы	%	91		4320.48	4925.19
		Сметная прибыль	%	8		1023.48	1166.73
		Сметная стоимость:				**13817.02**	**15750.92**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**2102-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1.1571**		**21163.00**	**24488.00**
		Сметная прибыль	%	8		1693.04	1959.04
		Сметная стоимость:				**22856.04**	**26447.04**
8	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**11.4000**		**120.87**	**1378.00**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0.1	1.14	1071.00	1220.97
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	0.0114	1016.80	11.59
		Итого оплата труда:				**108.12**	**1232.56**
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0006	0.00684	4249.00	29.06
8. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0004	0.00456	1888.00	8.61
		Итого эксплуатация машин:				**3.30**	**37.67**
8. 5	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.0006	0.00684	17349.00	118.67
8. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.002	0.022801	30.00	0.68
		Итого материалов:				**10.47**	**119.35**
		Накладные расходы	%	94		101.63	1158.61
		Сметная прибыль	%	8		17.80	202.93
		Сметная стоимость:				**240.30**	**2739.54**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
9	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**652.5000**		**10168.86**	**6635180.17**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4.38	2857.95	865.00	2472126.75
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	261	1088.00	283968.00
		Итого оплата труда:				**4223.90**	**2756094.75**
9. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	261	5764.00	1504404.00
		Итого эксплуатация машин:				**2305.60**	**1504404.00**
9. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.216	140.94	18808.00	2650799.52
9. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.32625	21421.00	6988.60
9. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.044	28.71	30.00	861.30
		Итого материалов:				**4074.56**	**2658649.42**
		Накладные расходы	%	93		3928.23	2563168.12
		Сметная прибыль	%	8		1127.77	735867.86
		Сметная стоимость:				**15224.85**	**9934216.15**
10	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1748.0000**		**1735.86**	**3034287.00**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1.21	2115.08	910.00	1924722.69
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0411	71.843	1088.00	78164.96
		Итого оплата труда:				**1145.82**	**2002887.65**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0411	71.843	5764.00	414101.88
		Итого эксплуатация машин:				**236.90**	**414101.88**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0207	36.184	18808.00	680541.11
10. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.040204	218211.00	8772.96
10. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00016	0.27968	21421.00	5991.02
10. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.003	5.244	30.00	157.32
		Итого материалов:				**397.86**	**695462.41**
		Накладные расходы	%	93		1065.61	1862685.52
		Сметная прибыль	%	8		224.12	391757.80
		Сметная стоимость:				**3025.59**	**5288730.29**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
11	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**1.9826**		**56459.47**	**111937.00**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56.4	111.819	964.00	107793.60
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	1.071	1088.00	1164.82
		Итого оплата труда:				**54957.12**	**108958.43**
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.456	5764.00	2628.38
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.614608	2465.00	1515.01
		Итого эксплуатация машин:				**2089.87**	**4143.39**
		Накладные расходы	%	93		51110.12	101331.34
		Сметная прибыль	%	8		8605.57	17061.47
		Сметная стоимость:				**116175.16**	**230329.80**
		ГИЛЬЗЫ					
12	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка гильзы**	**1т**	**1.24742**		**199167.00**	**248445.00**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	246.989	1000.00	246989.26
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.449071	1282.17	575.78
		Итого оплата труда:				**198461.58**	**247565.04**
12. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.187113	4329.00	810.01
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.261958	2465.00	645.73
		Итого эксплуатация машин:				**1167.00**	**1455.74**
		Накладные расходы	%	91		180600.04	225284.19
		Сметная прибыль	%	8		30381.36	37898.34
		Сметная стоимость:				**410148.40**	**511627.52**
13	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. обшивка отопительной гильзы**	**м2**	**10.6666667**		**3614.16**	**38551.00**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0.233	2.485	727.00	1806.84
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0345	0.368	1274.40	468.98
		Итого оплата труда:				**213.36**	**2275.82**
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0138	0.1472	4329.00	637.23
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0207	0.2208	2465.00	544.27
		Итого эксплуатация машин:				**110.77**	**1181.50**
13. 5	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	1	10.667	3334.00	35562.67
		Итого материалов:				**3334.00**	**35562.67**
		Накладные расходы	%	90		192.02	2048.23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		304.49	3247.94
		Сметная стоимость:				**4110.67**	**43847.18**
		ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
14	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**552.0000**		**424.05**	**234074.00**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0.148	81.696	946.00	77284.47
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	23.736	1088.00	25824.79
		Итого оплата труда:				**186.79**	**103109.26**
14. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	22.742	5764.00	131087.29
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.993601	2465.00	2449.23
		Итого эксплуатация машин:				**241.91**	**133536.51**
14. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	1.38	16850.00	23253.02
		Итого материалов:				**42.13**	**23253.02**
		Накладные расходы	%	118		220.41	121668.93
		Сметная прибыль	%	8		51.56	28459.43
		Сметная стоимость:				**696.02**	**384202.36**
15	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**80.0000**		**2049.55**	**163964.00**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0.813	65.04	946.00	61527.94
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	17.28	1088.00	18800.67
		Итого оплата труда:				**1004.11**	**80328.62**
15. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	17.28	5764.00	99602.09
		Итого эксплуатация машин:				**1245.02**	**99602.09**
15. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.184	15402.00	2833.97
		Итого материалов:				**35.42**	**2833.97**
		Накладные расходы	%	118		1184.85	94787.77
		Сметная прибыль	%	8		258.75	20700.14
		Сметная стоимость:				**3493.14**	**279451.91**
16	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1.40917**		**64640.61**	**91090.00**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42.7	60.172	1172.00	70521.37
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.03	1.451	1088.00	1579.18
		Итого оплата труда:				**51165.04**	**72100.55**
16. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21.25	29.945	174.00	5210.43
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.03	1.451	2465.00	3577.83
		Итого эксплуатация машин:				**6236.45**	**8788.26**
16. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	0.056367	208994.00	11780.37
		Итого материалов:				**8359.76**	**11780.37**
		Накладные расходы	%	118		60374.75	85078.64
		Сметная прибыль	%	8		10001.23	14093.49
		Сметная стоимость:				**135016.59**	**190262.13**
17	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**16.0000**		**8971.46**	**143543.00**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3.64	58.24	1053.00	61326.60
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.8036	12.858	1299.47	16708.06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4877.18**	**78034.66**
17. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0146	0.2336	39.00	9.11
17. 4	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0.603	9.648	5530.00	53353.33
17. 5	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0.1986	3.178	4127.00	13113.93
17. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2258	3.613	174.00	628.63
17. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.032	2465.00	78.88
17. 8	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0.1986	3.178	1703.00	5411.44
		Итого эксплуатация машин:				**4537.22**	**72595.32**
17. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0173	0.276799	21086.00	5836.59
17.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.08	1.28	70.00	89.60
17.11	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00166	0.02656	21816.00	579.43
17.12	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.000096	0.001536	286680.00	440.34
17.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0008	0.0128	208994.00	2675.12
		Итого материалов:				**601.32**	**9621.08**
		Накладные расходы	%	118		5755.07	92080.90
		Сметная прибыль	%	8		1178.12	18849.91
		Сметная стоимость:				**15904.64**	**254473.81**
18	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8.0000**		**1641.38**	**13131.00**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.03	8.24	1000.00	8239.95
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0096	0.0768	1088.00	83.56
		Итого оплата труда:				**1040.44**	**8323.51**
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0096	0.0768	5764.00	442.67
		Итого эксплуатация машин:				**55.33**	**442.67**
18. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.033	0.263999	16850.00	4448.38
		Итого материалов:				**556.05**	**4448.38**
		Накладные расходы	%	118		1227.72	9821.74
		Сметная прибыль	%	8		229.53	1836.22
		Сметная стоимость:				**3098.64**	**24788.97**
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
19	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**62.0000**		**3559.83**	**220709.00**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1.74	107.88	1035.00	111655.57
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	10.044	1088.00	10927.85
		Итого оплата труда:				**1977.16**	**122583.42**
19. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	9.548	5764.00	55034.56
19. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1517	9.405	174.00	1636.54
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.495999	2465.00	1222.64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**933.77**	**57893.73**
19. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	2.654	16850.00	44713.07
19. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0003	0.0186	208994.00	3887.28
19. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.08	4.96	516.00	2559.35
		Итого материалов:				**825.16**	**51159.70**
		Накладные расходы	%	118		2333.04	144648.43
		Сметная прибыль	%	8		471.43	29228.59
		Сметная стоимость:				**6364.30**	**394586.02**
20	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**320.0000**		**5345.03**	**1710408.00**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2.66	851.2	1071.00	911635.09
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	70.464	1088.00	76664.82
		Итого оплата труда:				**3088.44**	**988299.91**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	63.36	5764.00	365206.99
20. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	89.984	174.00	15657.21
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	7.104	2465.00	17511.36
		Итого эксплуатация машин:				**1244.92**	**398375.57**
20. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	20.896	16850.00	352097.56
20. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.16	208994.00	33439.04
20. 8	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	28.8	516.00	14860.80
		Итого материалов:				**1251.24**	**400397.39**
		Накладные расходы	%	118		3644.36	1166193.89
		Сметная прибыль	%	8		719.15	230128.15
		Сметная стоимость:				**9708.53**	**3106730.09**
21	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**40.0000**		**9062.67**	**362507.00**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3.69	147.6	1053.00	155422.94
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2645	10.58	1088.00	11511.05
		Итого оплата труда:				**4173.35**	**166933.99**
21. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.242	9.68	5764.00	55795.57
21. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2975	11.9	174.00	2070.60
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0225	0.900001	2465.00	2218.50
		Итого эксплуатация машин:				**1502.12**	**60084.68**
21. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.103	4.12	21086.00	86874.40
21. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0344	1.376	16850.00	23185.62
21. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00118	0.0472	614991.00	29027.60
21. 9	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00127	0.0508	40640.00	2064.51

1	2	3	4	5	6	7	8
21.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.005	0.2	310.00	62.00
21.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.00005	0.002	286680.00	573.36
21.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.02	208994.00	4179.88
21.13	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.05	2	516.00	1032.00
		Итого материалов:				**3674.98**	**146999.38**
		Накладные расходы	%	118		4924.55	196982.11
		Сметная прибыль	%	8		1118.98	44759.13
		Сметная стоимость:				**15106.19**	**604248.25**
22	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.30664**		**64640.61**	**19821.00**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42.7	13.093	1172.00	15345.31
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.03	0.315833	1088.00	343.63
		Итого оплата труда:				**51165.04**	**15688.94**
22. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21.25	6.516	174.00	1133.78
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.03	0.315833	2465.00	778.53
		Итого эксплуатация машин:				**6236.45**	**1912.31**
22. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	0.012265	208994.00	2563.39
		Итого материалов:				**8359.76**	**2563.39**
		Накладные расходы	%	118		60374.75	18512.94
		Сметная прибыль	%	8		10001.23	3066.72
		Сметная стоимость:				**135016.59**	**41400.66**
23	**1107-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4.0000**		**2341.58**	**9366.00**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0.947	3.788	946.00	3583.33
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.242	0.967969	1088.00	1053.15
		Итого оплата труда:				**1159.16**	**4636.48**
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.242	0.967969	5764.00	5579.37
		Итого эксплуатация машин:				**1394.89**	**5579.37**
23. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0033	0.0132	15402.00	203.30
		Итого материалов:				**50.83**	**203.30**
		Накладные расходы	%	118		1367.81	5471.05
		Сметная прибыль	%	8		296.75	1186.96
		Сметная стоимость:				**4006.13**	**16024.01**
24	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**64.0000**		**1641.38**	**105049.00**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.03	65.92	1000.00	65920.25
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0096	0.614402	1088.00	668.47
		Итого оплата труда:				**1040.44**	**66588.72**
24. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0096	0.614402	5764.00	3541.41
		Итого эксплуатация машин:				**55.33**	**3541.41**
24. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.033	2.112	16850.00	35587.33
		Итого материалов:				**556.05**	**35587.33**
		Накладные расходы	%	118		1227.72	78574.69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		229.53	14689.89
		Сметная стоимость:				**3098.64**	**198313.58**
25	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**20.0000**		**6769.83**	**135397.00**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2.63	52.6	1088.00	57228.93
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5509	11.018	1088.00	11987.61
		Итого оплата труда:				**3460.82**	**69216.55**
25. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.55	11	5764.00	63404.15
25. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.119	2.38	174.00	414.12
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0009	0.018	2465.00	44.37
		Итого эксплуатация машин:				**3193.12**	**63862.64**
25. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0215	0.430001	16850.00	7245.52
25. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00054	0.0108	614991.00	6641.92
25. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.002	208994.00	417.99
		Итого материалов:				**715.27**	**14305.42**
		Накладные расходы	%	118		4083.77	81675.53
		Сметная прибыль	%	8		868.29	17365.80
		Сметная стоимость:				**11721.89**	**234438.33**
26	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**шт**	**4.0000**		**1404.55**	**5618.00**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0.389	1.556	1018.00	1583.95
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2186	0.874366	1088.00	951.31
		Итого оплата труда:				**633.84**	**2535.26**
26. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.077	0.307988	5764.00	1775.24
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1416	0.566378	2465.00	1396.12
		Итого эксплуатация машин:				**792.87**	**3171.37**
26. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0128	0.051198	16850.00	862.69
		Итого материалов:				**215.68**	**862.69**
		Накладные расходы	%	118		747.93	2991.60
		Сметная прибыль	%	8		172.20	688.77
		Сметная стоимость:				**2324.68**	**9298.37**
27	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**4.0000**		**6769.83**	**27079.00**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2.63	10.52	1088.00	11445.62
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5509	2.204	1088.00	2397.49
		Итого оплата труда:				**3460.82**	**13843.10**
27. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.55	2.2	5764.00	12680.64
27. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.119	0.475994	174.00	82.82
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0009	0.0036	2465.00	8.87
		Итого эксплуатация машин:				**3193.12**	**12772.34**

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0215	0.085999	16850.00	1449.08
27. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00054	0.00216	614991.00	1328.36
27. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.0004	208994.00	83.60
		Итого материалов:				**715.27**	**2861.04**
		Накладные расходы	%	118		4083.77	16334.86
		Сметная прибыль	%	8		868.29	3473.11
		Сметная стоимость:				**11721.89**	**46886.97**
		МП-1 (ЛИСТ14)					
28	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**48.6000**		**41865.35**	**2034656.00**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8.06	391.716	928.00	363512.45
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3117	15.149	1102.05	16694.59
		Итого оплата труда:				**7823.19**	**380207.03**
28. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.13122	4249.00	557.55
28. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4796	23.309	15.00	349.63
28. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2856	13.88	5764.00	80005.24
28. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0094	0.45684	4329.00	1977.66
28. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.046	2.236	79.00	176.61
28. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.014	0.6804	2465.00	1677.19
		Итого эксплуатация машин:				**1743.70**	**84743.88**
28. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	49.329	23516.00	1160020.76
28.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.116	5.638	114.00	642.69
28.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.005	0.243	439273.00	106743.34
28.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0099	0.48114	58256.00	28029.29
28.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0622	3.023	40416.00	122174.33
28.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0053	0.25758	53953.00	13897.21
28.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0261	1.268	58360.00	74027.33
28.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00086	0.041796	26517.00	1108.30
28.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.79	38.394	310.00	11902.14
28.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.00429	0.208494	6994.00	1458.21
28.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.028	1.361	20899.00	28439.36
28.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.00257	0.124902	30.00	3.75

1	2	3	4	5	6	7	8
28.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.861	41.845	907.00	37953.05
		Итого материалов:				**32641.97**	**1586399.77**
		Накладные расходы	%	91		7119.10	345988.40
		Сметная прибыль	%	8		3918.76	190451.56
		Сметная стоимость:				**52903.21**	**2571096.06**
29	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2.99879**		**12608.25**	**37809.00**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12.62	37.845	910.00	34438.70
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	0.509794	1554.00	792.22
		Итого оплата труда:				**11748.38**	**35230.92**
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.509794	4329.00	2206.90
29. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	0.119952	28.00	3.36
29. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.48	1.439	200.00	287.88
		Итого эксплуатация машин:				**833.05**	**2498.14**
29. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8.996	97.00	872.65
		Итого материалов:				**291.00**	**872.65**
		Накладные расходы	%	91		10691.03	32060.14
		Сметная прибыль	%	8		1863.94	5589.57
		Сметная стоимость:				**25163.22**	**75459.21**
30	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (над оконными проемами)**	**т**	**0.29004**		**56459.47**	**16376.00**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56.4	16.358	964.00	15769.36
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.156622	1088.00	170.40
		Итого оплата труда:				**54957.12**	**15939.76**
30. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.066709	5764.00	384.51
30. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.089912	2465.00	221.63
		Итого эксплуатация машин:				**2089.87**	**606.15**
		Накладные расходы	%	93		51110.12	14823.98
		Сметная прибыль	%	8		8605.57	2495.96
		Сметная стоимость:				**116175.16**	**33695.44**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-30ШТ					
31	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**12.6000**		**41865.35**	**527503.00**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8.06	101.556	928.00	94243.97
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3117	3.927	1102.05	4328.23
		Итого оплата труда:				**7823.19**	**98572.19**
31. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.03402	4249.00	144.55
31. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4796	6.043	15.00	90.64
31. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2856	3.599	5764.00	20742.10
31. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0094	0.11844	4329.00	512.73
31. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.046	0.5796	79.00	45.79

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.014	0.1764	2465.00	434.83
		Итого эксплуатация машин:				**1743.70**	**21970.64**
31. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	12.789	23516.00	300746.12
31.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.116	1.462	114.00	166.62
31.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.005	0.063	439273.00	27674.20
31.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0099	0.12474	58256.00	7266.85
31.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0622	0.78372	40416.00	31674.83
31.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0053	0.06678	53953.00	3602.98
31.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0261	0.32886	58360.00	19192.27
31.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00086	0.010836	26517.00	287.34
31.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.79	9.954	310.00	3085.74
31.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.00429	0.054054	6994.00	378.05
31.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.028	0.3528	20899.00	7373.17
31.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.00257	0.032382	30.00	0.97
31.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.861	10.849	907.00	9839.68
		Итого материалов:				**32641.97**	**411288.83**
		Накладные расходы	%	91		7119.10	89700.70
		Сметная прибыль	%	8		3918.76	49376.33
		Сметная стоимость:				**52903.21**	**666580.46**
32	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.5514**		**12608.25**	**6952.00**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12.62	6.959	910.00	6332.39
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	0.093738	1554.00	145.67
		Итого оплата труда:				**11748.38**	**6478.06**
32. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.093738	4329.00	405.79
32. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	0.022056	28.00	0.62
32. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.48	0.264672	200.00	52.93
		Итого эксплуатация машин:				**833.05**	**459.34**
32. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1.654	97.00	160.46
		Итого материалов:				**291.00**	**160.46**
		Накладные расходы	%	91		10691.03	5895.03
		Сметная прибыль	%	8		1863.94	1027.78
		Сметная стоимость:				**25163.22**	**13875.00**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16ШТ					
33	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**5.6000**		**41865.35**	**234446.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8.06	45.136	928.00	41886.21
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3117	1.746	1102.05	1923.66
		Итого оплата труда:				**7823.19**	**43809.86**
33. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.01512	4249.00	64.24
33. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4796	2.686	15.00	40.29
33. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2856	1.599	5764.00	9218.71
33. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0094	0.05264	4329.00	227.88
33. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.046	0.2576	79.00	20.35
33. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.014	0.0784	2465.00	193.26
		Итого эксплуатация машин:				**1743.70**	**9764.73**
33. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	5.684	23516.00	133664.94
33.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.116	0.6496	114.00	74.05
33.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.005	0.028	439273.00	12299.64
33.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0099	0.05544	58256.00	3229.71
33.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0622	0.34832	40416.00	14077.70
33.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0053	0.02968	53953.00	1601.33
33.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0261	0.14616	58360.00	8529.90
33.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00086	0.004816	26517.00	127.71
33.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.79	4.424	310.00	1371.44
33.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.00429	0.024024	6994.00	168.02
33.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.028	0.1568	20899.00	3276.96
33.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.00257	0.014392	30.00	0.43
33.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.861	4.822	907.00	4373.19
		Итого материалов:				**32641.97**	**182795.03**
		Накладные расходы	%	91		7119.10	39866.98
		Сметная прибыль	%	8		3918.76	21945.04
		Сметная стоимость:				**52903.21**	**296257.98**
34	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1.49216**		**12608.25**	**18814.00**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12.62	18.831	910.00	17136.26
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	0.253667	1554.00	394.20
		Итого оплата труда:				**11748.38**	**17530.46**
34. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.253667	4329.00	1098.13

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	0.059686	28.00	1.67
34. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.48	0.716237	200.00	143.25
		Итого эксплуатация машин:				**833.05**	**1243.04**
34. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4.476	97.00	434.22
		Итого материалов:				**291.00**	**434.22**
		Накладные расходы	%	91		10691.03	15952.72
		Сметная прибыль	%	8		1863.94	2781.30
		Сметная стоимость:				**25163.22**	**37547.55**
35	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	**1т**	**0.11568**		**199167.00**	**23040.00**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	22.905	1000.00	22904.64
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.041645	1282.17	53.40
		Итого оплата труда:				**198461.58**	**22958.04**
35. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.017352	4329.00	75.12
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.024293	2465.00	59.88
		Итого эксплуатация машин:				**1167.00**	**135.00**
		Накладные расходы	%	91		180600.04	20891.81
		Сметная прибыль	%	8		30381.36	3514.52
		Сметная стоимость:				**410148.40**	**47445.97**
		КРОВЛЯ					
36	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**724.1600**		**802.99**	**581492.00**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0.403	291.836	1071.00	312556.87
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0083	6.011	1200.29	7214.37
		Итого оплата труда:				**441.58**	**319771.24**
36. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0035	2.535	5764.00	14609.20
36. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	1.448	4329.00	6269.78
36. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0184	13.325	729.00	9713.59
36. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	2.028	2465.00	4998.15
		Итого эксплуатация машин:				**49.15**	**35590.73**
36. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.01	1455.562	132.00	192134.13
36. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00025	0.18104	101855.00	18439.83
36. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00058	0.420013	54214.00	22770.57
		Итого материалов:				**322.23**	**233344.53**
		Накладные расходы	%	92		406.25	294189.54
		Сметная прибыль	%	8		96.74	70054.53
		Сметная стоимость:				**1305.98**	**945736.21**
37	**1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2**	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	**м2**	**724.1600**		**1294.47**	**937403.00**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0.624	451.876	1071.00	483959.02
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0166	12.021	1200.29	14428.74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**688.23**	**498387.77**
37. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.007	5.069	5764.00	29218.41
37. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.004	2.897	4329.00	12539.55
37. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.033	23.897	729.00	17421.12
37. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0056	4.055	2465.00	9996.30
		Итого эксплуатация машин:				**95.53**	**69175.38**
37. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4.02	2911.123	132.00	384268.26
		Итого материалов:				**530.64**	**384268.26**
		Накладные расходы	%	92		633.17	458516.75
		Сметная прибыль	%	8		154.21	111673.55
		Сметная стоимость:				**2081.85**	**1507593.00**
38	**2111-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**164.094656**		**19968.00**	**3276642.00**
		Сметная прибыль	%	8		1597.44	262131.37
		Сметная стоимость:				**21565.44**	**3538773.46**
39	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	**м2**	**168.0000**		**321.59**	**54027.00**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0.0694	11.659	946.00	11029.60
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0021	0.3528	1198.95	422.99
		Итого оплата труда:				**68.17**	**11452.59**
39. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.1344	5764.00	774.68
39. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.084	4329.00	363.64
39. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0041	0.6888	729.00	502.14
39. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0008	0.1344	2465.00	331.30
		Итого эксплуатация машин:				**11.74**	**1971.75**
39. 7	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.1	184.8	162.00	29937.60
39. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0.5	84	132.00	11088.00
		Итого материалов:				**244.20**	**41025.60**
		Накладные расходы	%	92		62.72	10536.39
		Сметная прибыль	%	8		30.74	5165.07
		Сметная стоимость:				**415.05**	**69728.41**
40	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**724.1600**		**617.96**	**447500.00**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0.243	175.971	762.00	134089.81
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0194	14.049	1088.00	15284.99
		Итого оплата труда:				**206.27**	**149374.80**
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0126	9.124	4249.00	38769.64
40. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0.0236	17.09	158.00	2700.25
40. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0068	4.924	5764.00	28383.60
		Итого эксплуатация машин:				**96.46**	**69853.49**

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	22.159	2537.00	56218.13
40. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.0153	11.08	16367.00	181340.60
40. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0.044	31.863	162.00	5161.81
40. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0385	27.88	30.00	836.40
		Итого материалов:				**336.33**	**243556.95**
		Накладные расходы	%	92		189.77	137424.82
		Сметная прибыль	%	8		64.62	46794.01
		Сметная стоимость:				**872.35**	**631719.07**
41	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**724.1600**		**1425.83**	**1032531.00**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1.103	798.386	762.00	608370.44
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.217248	1088.00	236.37
		Итого оплата труда:				**840.43**	**608606.80**
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.144832	4249.00	615.39
41. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0001	0.072416	5764.00	417.41
		Итого эксплуатация машин:				**1.43**	**1032.80**
41. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.0357	25.853	16367.00	423128.06
		Итого материалов:				**584.30**	**423128.06**
		Накладные расходы	%	92		773.20	559918.26
		Сметная прибыль	%	8		175.92	127395.96
		Сметная стоимость:				**2374.95**	**1719845.52**
42	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**15.6100**		**93735.73**	**1463215.00**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22.1	344.981	865.00	298408.57
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.37	5.776	1276.92	7375.10
		Итого оплата труда:				**19588.96**	**305783.67**
42. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	2.341	4329.00	10136.35
42. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.44	6.868	145.00	995.92
42. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.22	3.434	2465.00	8465.30
		Итого эксплуатация машин:				**1255.45**	**19597.57**
42. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.038	0.59318	218211.00	129438.40
42. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4.38	68.372	70.00	4786.03
42. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.16	2.498	51097.00	127619.87
42. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.9366	57894.00	54223.52
42.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.83	12.956	58936.00	763592.50
42.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3.38	52.762	228.00	12029.69
42.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7.2	112.392	310.00	34841.52

1	2	3	4	5	6	7	8
42.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0.00196	0.030596	610448.00	18677.02
		Итого материалов:				**73363.78**	**1145208.54**
		Накладные расходы	%	90		17630.06	275205.30
		Сметная прибыль	%	8		8909.26	139073.60
		Сметная стоимость:				**120275.05**	**1877493.58**
43	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**17.4200**		**9970.93**	**173694.00**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0.78	13.588	928.00	12609.29
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	0.29614	1225.06	362.79
		Итого оплата труда:				**744.67**	**12972.08**
43. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005	0.0871	4329.00	377.06
43. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012	0.20904	2465.00	515.28
		Итого эксплуатация машин:				**51.23**	**892.34**
43. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0.001	0.01742	71020.00	1237.17
43. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0017	0.029614	75217.00	2227.48
43. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.116714	1342730.00	156715.39
43. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.023	0.40066	30.00	12.02
		Итого материалов:				**9195.87**	**160192.05**
		Накладные расходы	%	90		670.20	11674.87
		Сметная прибыль	%	8		851.29	14829.48
		Сметная стоимость:				**11492.43**	**200198.04**
44	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**1152.8400**		**2602.12**	**2999825.00**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1.71	1971.356	928.00	1829418.74
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0195	22.48	1157.30	26016.60
		Итого оплата труда:				**1609.45**	**1855435.34**
44. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0121	13.949	5764.00	80404.13
44. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0029	3.343	4329.00	14472.87
44. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0045	5.188	2465.00	12787.88
		Итого эксплуатация машин:				**93.39**	**107664.88**
44. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00005	0.057642	218211.00	12578.12
44. 7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.0001	0.115284	312813.00	36062.33
44. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0054	6.225	51097.00	318095.99
44. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.005	5.764	68537.00	395060.98
44.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000106	0.122201	1288391.00	157442.72
44.11	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0004	0.461136	311190.00	143500.91
		Итого материалов:				**921.85**	**1062741.05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	92		1480.69	1707000.51
		Сметная прибыль	%	8		326.62	376546.01
		Сметная стоимость:				**4409.43**	**5083371.20**
45	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**1275.04104**		**2708.00**	**3452811.00**
		Сметная прибыль	%	8		216.64	276224.89
		Сметная стоимость:				**2924.64**	**3729036.00**
46	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**1217.2800**		**346.02**	**421198.00**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0.029	35.301	946.00	33394.86
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00079	0.961651	1223.67	1176.74
		Итого оплата труда:				**28.40**	**34571.60**
46. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00023	0.279974	4329.00	1212.01
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00056	0.681677	2465.00	1680.33
		Итого эксплуатация машин:				**2.38**	**2892.34**
46. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00004	0.048691	71020.00	3458.05
46. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.00006	0.073037	75217.00	5493.61
46. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00023	0.279974	1342730.00	375930.03
46. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.00079	0.961651	30.00	28.85
		Итого материалов:				**316.21**	**384910.53**
		Накладные расходы	%	90		25.56	31114.44
		Сметная прибыль	%	8		29.73	36184.97
		Сметная стоимость:				**401.30**	**488497.15**
47	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	**м2**	**119.5300**		**3441.52**	**411365.00**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1.43	170.928	910.00	155544.39
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.009	1.076	1088.00	1170.44
		Итого оплата труда:				**1311.09**	**156714.83**
47. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.0143	1.709	11.00	18.80
47. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.009	1.076	2465.00	2651.77
		Итого эксплуатация машин:				**22.34**	**2670.58**
47. 5	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0058	0.693274	43535.00	30181.68
47. 6	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0092	1.1	68537.00	75368.49
47. 7	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0.0106	1.267	115441.00	146265.82
47. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.036	4.303	310.00	1333.95
		Итого материалов:				**2117.88**	**253149.96**
		Накладные расходы	%	90		1179.98	141043.34
		Сметная прибыль	%	8		369.72	44192.66
		Сметная стоимость:				**4991.22**	**596600.93**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом**	**м2 поверхности**	**119.5300**		**3819.40**	**456533.00**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0.845	101.003	1035.00	104537.95
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0022	0.262966	1088.00	286.11
		Итого оплата труда:				**876.97**	**104824.06**
48. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.25	29.883	13.00	388.47
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0022	0.262966	2465.00	648.21
		Итого эксплуатация машин:				**8.67**	**1036.68**
48. 5	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.000025	0.002988	315725.00	943.47
48. 6	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0.00103	0.123116	2842972.00	350015.06
		Итого материалов:				**2936.15**	**350958.52**
		Накладные расходы	%	76		666.50	79666.28
		Сметная прибыль	%	8		358.87	42895.96
		Сметная стоимость:				**4844.77**	**579095.39**
49	**1112-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**2266.0000**		**331.69**	**751617.00**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0.134	303.644	910.00	276316.04
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.6798	1088.00	739.62
		Итого оплата труда:				**122.27**	**277055.66**
49. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.6798	2465.00	1675.71
		Итого эксплуатация машин:				**0.74**	**1675.71**
49. 4	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.000112	0.253792	312813.00	79389.44
49. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.039	88.374	106.00	9367.64
49. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.014	31.724	351.00	11135.12
49. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00053	1.201	311190.00	373732.97
		Итого материалов:				**209.01**	**473625.17**
		Накладные расходы	%	92		112.49	254891.21
		Сметная прибыль	%	8		35.53	80520.65
		Сметная стоимость:				**479.71**	**1087028.78**
50	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**239.0600**		**85.79**	**20508.00**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0.059	14.105	964.00	13596.78
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0043	1.028	1207.21	1240.96
		Итого оплата труда:				**62.07**	**14837.74**
50. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0018	0.430308	5764.00	2480.30
50. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0011	0.262966	4329.00	1138.38
50. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0189	4.518	174.00	786.17
50. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0014	0.334684	2465.00	825.00
		Итого эксплуатация машин:				**21.88**	**5229.84**

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000005	0.001195	208994.00	249.81
50. 8	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0.0052	1.243	1152.00	1432.07
		Итого материалов:				**7.04**	**1681.88**
		Накладные расходы	%	92		57.10	13650.72
		Сметная прибыль	%	8		11.43	2732.74
		Сметная стоимость:				**154.32**	**36891.95**
51	**1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска суриком перил**	**м2**	**35.8590**		**85.07**	**3050.00**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0.059	2.116	964.00	2039.52
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.007172	999.00	7.16
		Итого оплата труда:				**57.08**	**2046.68**
51. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.003586	1888.00	6.77
51. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.003586	2465.00	8.84
		Итого эксплуатация машин:				**0.44**	**15.61**
51. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.0008	0.028687	90.00	2.58
51. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.005	0.179295	686.00	123.00
51. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.047	1.685	516.00	869.65
		Итого материалов:				**27.75**	**995.23**
		Накладные расходы	%	80		45.66	1637.34
		Сметная прибыль	%	8		10.46	375.02
		Сметная стоимость:				**141.18**	**5062.72**
52	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**58.4000**		**37.17**	**2171.00**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0.0349	2.038	879.00	1791.54
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.07008	1398.67	98.02
		Итого оплата труда:				**32.36**	**1889.56**
52. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0008	0.04672	4329.00	202.25
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.02336	2465.00	57.58
		Итого эксплуатация машин:				**4.45**	**259.83**
52. 5	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0066	0.38544	310.00	119.49
		Итого материалов:				**2.05**	**119.49**
		Накладные расходы	%	90		29.12	1700.61
		Сметная прибыль	%	8		5.30	309.72
		Сметная стоимость:				**71.60**	**4181.18**
53	**2107-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**3.3400**		**41444.00**	**138423.00**
		Сметная прибыль	%	8		3315.52	11073.84
		Сметная стоимость:				**44759.52**	**149496.80**
54	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**128.4250**		**1064.49**	**136707.00**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.611	78.468	1088.00	85372.83
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.024	3.082	910.00	2804.80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**686.61**	**88177.63**
54. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.009	1.156	63.00	72.82
54. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0.024	3.082	1073.00	3307.20
		Итого эксплуатация машин:				**26.32**	**3380.02**
54. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0189	2.427	19751.00	47940.27
54. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0035	0.449487	30.00	13.48
		Итого материалов:				**373.40**	**47953.75**
		Накладные расходы	%	80		549.29	70542.11
		Сметная прибыль	%	8		129.10	16579.90
		Сметная стоимость:				**1742.87**	**223828.60**
55	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**128.4250**		**331.97**	**42633.00**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.289	37.115	1088.00	40380.93
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.038527	1088.00	41.92
		Итого оплата труда:				**314.76**	**40422.85**
55. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.038527	2465.00	94.97
		Итого эксплуатация машин:				**0.74**	**94.97**
55. 4	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.0007	0.089898	17349.00	1559.63
55. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.05	6.421	90.00	577.91
55. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.005	0.642125	30.00	19.26
		Итого материалов:				**16.79**	**2156.81**
		Накладные расходы	%	91		286.43	36784.79
		Сметная прибыль	%	8		49.47	6353.40
		Сметная стоимость:				**667.87**	**85770.90**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-4ШТ					
56	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**4.0000**		**16750.52**	**67002.00**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6.08	24.32	910.00	22131.20
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.22	0.88	1321.00	1162.48
		Итого оплата труда:				**5823.42**	**23293.68**
56. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.11	0.44	4329.00	1904.76
56. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.16	0.64	11.00	7.04
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.11	0.44	2465.00	1084.60
		Итого эксплуатация машин:				**749.10**	**2996.40**
56. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.06	0.24	29337.00	7040.88
56. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.24	40640.00	9753.60
56. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1	0.4	58360.00	23344.00
56. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1.4	5.6	310.00	1736.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**10468.62**	**41874.48**
		Накладные расходы	%	90		5241.08	20964.31
		Сметная прибыль	%	8		1759.33	7037.31
		Сметная стоимость:				**23750.93**	**95003.70**
57	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**4.3200**		**9792.00**	**42301.00**
		Сметная прибыль	%	8		783.36	3384.12
		Сметная стоимость:				**10575.36**	**45685.56**
58	**1110-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство жалюзи**	**м2**	**0.0640**		**193.46**	**12.00**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0.205	0.01312	821.00	10.77
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0014	0.00009	1088.17	0.10
		Итого оплата труда:				**169.83**	**10.87**
58. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0014	0.00009	2465.00	0.22
		Итого эксплуатация машин:				**3.45**	**0.22**
58. 4	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.07	0.00448	310.00	1.39
		Итого материалов:				**21.70**	**1.39**
		Накладные расходы	%	90		152.85	9.78
		Сметная прибыль	%	8		27.70	1.77
		Сметная стоимость:				**374.01**	**23.94**
59	**2107-0205-0201 РСНБ РК 2015**	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	**м3**	**0.0640**		**34697.00**	**2221.00**
		Сметная прибыль	%	8		2775.76	177.65
		Сметная стоимость:				**37472.76**	**2398.26**
60	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**4.3200**		**9792.00**	**42301.00**
		Сметная прибыль	%	8		783.36	3384.12
		Сметная стоимость:				**10575.36**	**45685.56**
61	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**22.8000**		**1727.88**	**39396.00**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1.48	33.744	928.00	31314.43
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0195	0.4446	1157.30	514.54
		Итого оплата труда:				**1396.01**	**31828.97**
61. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0121	0.27588	5764.00	1590.17
61. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0029	0.06612	4329.00	286.23
61. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0045	0.1026	2465.00	252.91
		Итого эксплуатация машин:				**93.39**	**2129.31**
61. 6	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000106	0.002417	1288391.00	3113.78
61. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0004	0.00912	311190.00	2838.05
		Итого материалов:				**261.05**	**5951.84**
		Накладные расходы	%	92		1284.33	29282.65
		Сметная прибыль	%	8		240.98	5494.26
		Сметная стоимость:				**3253.18**	**74172.49**
62	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**25.2168**		**2708.00**	**68287.00**
		Сметная прибыль	%	8		216.64	5462.97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2924.64**	**73750.06**
63	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**1.1716**		**9970.93**	**11682.00**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0.78	0.913848	928.00	848.05
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	0.019917	1225.06	24.40
		Итого оплата труда:				**744.67**	**872.45**
63. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005	0.005858	4329.00	25.36
63. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012	0.014059	2465.00	34.66
		Итого эксплуатация машин:				**51.23**	**60.02**
63. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0.001	0.001172	71020.00	83.21
63. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0017	0.001992	75217.00	149.81
63. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.00785	1342730.00	10540.05
63. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.023	0.026947	30.00	0.81
		Итого материалов:				**9195.87**	**10773.88**
		Накладные расходы	%	90		670.20	785.21
		Сметная прибыль	%	8		851.29	997.37
		Сметная стоимость:				**11492.43**	**13464.53**
64	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**22.8000**		**346.02**	**7889.00**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0.029	0.6612	946.00	625.50
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00079	0.018012	1223.67	22.04
		Итого оплата труда:				**28.40**	**647.54**
64. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00023	0.005244	4329.00	22.70
64. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00056	0.012768	2465.00	31.47
		Итого эксплуатация машин:				**2.38**	**54.17**
64. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00004	0.000912	71020.00	64.77
64. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.00006	0.001368	75217.00	102.90
64. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00023	0.005244	1342730.00	7041.28
64. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.00079	0.018012	30.00	0.54
		Итого материалов:				**316.21**	**7209.48**
		Накладные расходы	%	90		25.56	582.78
		Сметная прибыль	%	8		29.73	677.75
		Сметная стоимость:				**401.30**	**9149.69**
65	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**4.0000**		**835.00**	**3340.00**
		Сметная прибыль	%	8		66.80	267.20
		Сметная стоимость:				**901.80**	**3607.20**
66	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная**	**шт**	**4.0000**		**490.00**	**1960.00**
		Сметная прибыль	%	8		39.20	156.80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**529.20**	**2116.80**
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ					
67	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**19.8000**		**617.96**	**12236.00**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0.243	4.811	762.00	3666.29
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0194	0.38412	1088.00	417.92
		Итого оплата труда:				**206.27**	**4084.21**
67. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0126	0.24948	4249.00	1060.04
67. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0.0236	0.46728	158.00	73.83
67. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0068	0.13464	5764.00	776.06
		Итого эксплуатация машин:				**96.46**	**1909.94**
67. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	0.60588	2537.00	1537.12
67. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.0153	0.30294	16367.00	4958.22
67. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0.044	0.8712	162.00	141.13
67. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0385	0.7623	30.00	22.87
		Итого материалов:				**336.33**	**6659.34**
		Накладные расходы	%	92		189.77	3757.47
		Сметная прибыль	%	8		64.62	1279.44
		Сметная стоимость:				**872.35**	**17272.48**
68	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**19.8000**		**94.03**	**1862.00**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0.0045	0.0891	762.00	67.89
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0015	0.0297	1088.00	32.31
		Итого оплата труда:				**5.06**	**100.21**
68. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.001	0.0198	4249.00	84.13
68. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0005	0.0099	5764.00	57.06
		Итого эксплуатация машин:				**7.13**	**141.19**
68. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.0051	0.10098	16367.00	1652.74
		Итого материалов:				**83.47**	**1652.74**
		Накладные расходы	%	92		4.66	92.19
		Сметная прибыль	%	8		7.90	156.32
		Сметная стоимость:				**106.58**	**2110.34**
69	**1112-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики**	**м2**	**19.8000**		**2826.64**	**55967.00**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0.288	5.702	982.00	5599.76
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0078	0.15444	1165.67	180.03
		Итого оплата труда:				**291.91**	**5779.78**
69. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0013	0.02574	4249.00	109.37
69. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0023	0.04554	5764.00	262.49
69. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0013	0.02574	4329.00	111.43

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0905	1.792	729.00	1306.30
69. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0029	0.05742	2465.00	141.54
		Итого эксплуатация машин:				**97.53**	**1931.13**
69. 8	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0105	0.2079	3651.00	759.04
69. 9	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	10.56	209.088	132.00	27599.62
69.10	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00057	0.011286	101855.00	1149.54
69.11	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2.3	45.54	385.00	17532.90
69.12	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.0013	0.02574	54214.00	1395.47
		Итого материалов:				**2446.29**	**48436.56**
		Накладные расходы	%	92		268.56	5317.40
		Сметная прибыль	%	8		247.62	4902.79
		Сметная стоимость:				**3342.81**	**66187.63**
70	**1112-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками**	**м**	**12.0000**		**3272.60**	**39271.00**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0.554	6.648	1018.00	6767.66
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0073	0.0876	1183.75	103.70
		Итого оплата труда:				**572.61**	**6871.36**
70. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0026	0.0312	5764.00	179.84
70. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0015	0.018	4329.00	77.92
70. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0371	0.4452	729.00	324.55
70. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0032	0.0384	2465.00	94.66
		Итого эксплуатация машин:				**56.41**	**676.97**
70. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0051	0.0612	16850.00	1031.22
70. 8	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.89	22.68	239.00	5420.52
70. 9	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4.54	54.48	132.00	7191.36
70.10	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0.067	0.804	2269.00	1824.28
70.11	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0159	0.1908	998.00	190.42
70.12	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0.08	0.96	393.00	377.28
70.13	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.00187	0.02244	3939.00	88.39
70.14	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0041	0.0492	311190.00	15310.55
70.15	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00013	0.00156	251663.00	392.59
		Итого материалов:				**2652.22**	**31826.61**
		Накладные расходы	%	92		526.80	6321.65
		Сметная прибыль	%	8		303.95	3647.43
		Сметная стоимость:				**4103.36**	**49240.32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт					
71	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**0.5000**		**10307.26**	**5154.00**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4.54	2.27	865.00	1963.55
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	0.2	1088.00	217.60
		Итого оплата труда:				**4362.30**	**2181.15**
71. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	0.2	5764.00	1152.80
		Итого эксплуатация машин:				**2305.60**	**1152.80**
71. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.216	0.108	18808.00	2031.26
71. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.00025	21421.00	5.36
71. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.044	0.022	30.00	0.66
		Итого материалов:				**4074.56**	**2037.28**
		Накладные расходы	%	93		4056.94	2028.47
		Сметная прибыль	%	8		1149.14	574.57
		Сметная стоимость:				**15513.33**	**7756.67**
72	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**0.1463**		**36151.00**	**5289.00**
		Сметная прибыль	%	8		2892.08	423.11
		Сметная стоимость:				**39043.08**	**5712.00**
73	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.1800**		**90144.95**	**16226.00**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	22.5	4.05	879.00	3559.95
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.0648	1088.00	70.50
		Итого оплата труда:				**20169.18**	**3630.45**
73. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.23	0.0414	13.00	0.54
73. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.33	0.0594	145.00	8.61
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.36	0.0648	2465.00	159.73
		Итого эксплуатация машин:				**938.24**	**168.88**
73. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0031	0.000558	218211.00	121.76
73. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	0.1674	57894.00	9691.46
73. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12	0.0216	68537.00	1480.40
73. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.0018	23747.00	42.74
73.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.45	0.261	228.00	59.51
73.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0075	0.00135	419343.00	566.11
73.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0.54	310.00	167.40
73.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0.00258	0.000464	79965.00	37.14

1	2	3	4	5	6	7	8
73.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0.00301	0.000542	610448.00	330.74
		Итого материалов:				**69429.21**	**12497.26**
		Накладные расходы	%	90		18152.26	3267.41
		Сметная прибыль	%	8		8663.78	1559.48
		Сметная стоимость:				**116960.99**	**21052.98**
74	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0.0640**		**62849.91**	**4022.00**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28.9	1.85	1053.00	1947.63
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.246	0.335744	1305.14	438.19
		Итого оплата труда:				**37278.46**	**2385.82**
74. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.59	0.54976	295.00	162.18
74. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.86	0.05504	23.00	1.27
74. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.00768	4329.00	33.25
74. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4.87	0.31168	3996.00	1245.47
74. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.066	0.004224	8085.00	34.15
74. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.01856	28.00	0.52
74. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.39	0.02496	181.00	4.52
74.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01216	2465.00	29.97
74.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.10752	26.00	2.80
		Итого эксплуатация машин:				**23658.18**	**1514.12**
74.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.00192	70.00	0.13
74.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.001197	3360.00	4.02
74.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000064	415412.00	26.59
74.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000066	60195.00	3.97
74.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.000858	404706.00	347.08
74.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.00064	310.00	0.20
74.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.37	0.08768	293.00	25.69
74.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.41	0.02624	147.00	3.86
74.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000006	1880677.00	12.04
74.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000256	220651.00	56.49
74.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.00002	433151.00	8.59

1	2	3	4	5	6	7	8
74.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000038	572135.00	21.97
74.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000124	402893.00	50.02
		Итого материалов:				**8760.03**	**560.64**
		Накладные расходы	%	69		25722.14	1646.22
		Сметная прибыль	%	8		7085.76	453.49
		Сметная стоимость:				**95657.81**	**6122.10**
75	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0.0640**		**521272.00**	**33361.00**
		Сметная прибыль	%	8		41701.76	2668.91
		Сметная стоимость:				**562973.76**	**36030.32**
76	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**2.0000**		**3016.18**	**6032.00**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	1.23	2.46	894.00	2199.24
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0964	0.1928	1130.54	217.97
		Итого оплата труда:				**1208.60**	**2417.21**
76. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0692	0.1384	5764.00	797.74
76. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0088	0.0176	4329.00	76.19
76. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0286	0.0572	729.00	41.70
76. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0253	0.0506	16.00	0.81
76. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0184	0.0368	2465.00	90.71
		Итого эксплуатация машин:				**503.57**	**1007.15**
76. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0.00167	0.00334	21163.00	70.68
76. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.42	2.84	228.00	647.52
76.10	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.000258	0.000516	22269.00	11.49
76.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.0333	0.0666	351.00	23.38
76.12	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000016	0.000032	191646.00	6.13
76.13	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1.73	3.46	580.00	2006.80
76.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0.000375	0.00075	79965.00	59.97
		Итого материалов:				**1412.99**	**2825.98**
		Накладные расходы	%	90		1087.74	2175.49
		Сметная прибыль	%	8		328.31	656.63
		Сметная стоимость:				**4432.24**	**8864.48**
77	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**2.0000**		**33418.00**	**66836.00**
		Сметная прибыль	%	8		2673.44	5346.88
		Сметная стоимость:				**36091.44**	**72182.88**
78	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2.0000**		**4249.00**	**8498.00**
		Сметная прибыль	%	8		339.92	679.84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4588.92**	**9177.84**
79	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**146.0000**		**424.05**	**61911.00**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0.148	21.608	946.00	20441.17
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	6.278	1088.00	6830.46
		Итого оплата труда:				**186.79**	**27271.63**
79. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	6.015	5764.00	34671.61
79. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.2628	2465.00	647.80
		Итого эксплуатация машин:				**241.91**	**35319.41**
79. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.365	16850.00	6150.25
		Итого материалов:				**42.13**	**6150.25**
		Накладные расходы	%	118		220.41	32180.53
		Сметная прибыль	%	8		51.56	7527.31
		Сметная стоимость:				**696.02**	**101618.67**
80	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**11.6800**		**68997.00**	**805885.00**
		Сметная прибыль	%	8		5519.76	64470.80
		Сметная стоимость:				**74516.76**	**870355.76**
81	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.81984**		**64640.61**	**52995.00**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42.7	35.007	1172.00	41028.40
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.03	0.844435	1088.00	918.75
		Итого оплата труда:				**51165.04**	**41947.15**
81. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21.25	17.422	174.00	3031.36
81. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.03	0.844435	2465.00	2081.53
		Итого эксплуатация машин:				**6236.45**	**5112.89**
81. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	0.032794	208994.00	6853.67
		Итого материалов:				**8359.76**	**6853.67**
		Накладные расходы	%	118		60374.75	49497.63
		Сметная прибыль	%	8		10001.23	8199.41
		Сметная стоимость:				**135016.59**	**110692.00**
82	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.81984**		**216670.00**	**177635.00**
		Сметная прибыль	%	8		17333.60	14210.78
		Сметная стоимость:				**234003.60**	**191845.51**
83	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**5.0400**		**1921.64**	**9685.00**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1.49	7.51	1130.00	8485.85
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0368	0.185472	1275.41	236.55
		Итого оплата труда:				**1730.64**	**8722.40**
83. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0148	0.074592	4329.00	322.91
83. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.022	0.11088	2465.00	273.32
		Итого эксплуатация машин:				**118.30**	**596.23**
83. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0005	0.00252	218211.00	549.89

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.034	0.17136	310.00	53.12
		Итого материалов:				**119.65**	**603.01**
		Накладные расходы	%	90		1557.57	7850.16
		Сметная прибыль	%	8		278.34	1402.82
		Сметная стоимость:				**3757.55**	**18938.07**
84	**2109-0402-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5.0400**		**36625.00**	**184590.00**
		Сметная прибыль	%	8		2930.00	14767.20
		Сметная стоимость:				**39555.00**	**199357.20**
85	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.2824**		**12608.25**	**3561.00**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12.62	3.564	910.00	3243.14
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	0.048008	1554.00	74.60
		Итого оплата труда:				**11748.38**	**3317.74**
85. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.048008	4329.00	207.83
85. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	0.011296	28.00	0.32
85. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.48	0.135552	200.00	27.11
		Итого эксплуатация машин:				**833.05**	**235.25**
85. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.8472	97.00	82.18
		Итого материалов:				**291.00**	**82.18**
		Накладные расходы	%	91		10691.03	3019.15
		Сметная прибыль	%	8		1863.94	526.38
		Сметная стоимость:				**25163.22**	**7106.09**
86	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.2824**		**191111.00**	**53970.00**
		Сметная прибыль	%	8		15288.88	4317.58
		Сметная стоимость:				**206399.88**	**58287.33**
		ВЕНТКАНАЛ					
87	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**43.0000**		**10307.26**	**443212.00**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4.54	195.22	865.00	168865.30
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	17.2	1088.00	18713.60
		Итого оплата труда:				**4362.30**	**187578.90**
87. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	17.2	5764.00	99140.80
		Итого эксплуатация машин:				**2305.60**	**99140.80**
87. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.216	9.288	18808.00	174688.70
87. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.0215	21421.00	460.55
87. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.044	1.892	30.00	56.76
		Итого материалов:				**4074.56**	**175206.02**
		Накладные расходы	%	93		4056.94	174448.38
		Сметная прибыль	%	8		1149.14	49412.84
		Сметная стоимость:				**15513.33**	**667073.33**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	**1000шт**	**12.5818**		**36151.00**	**454845.00**
		Сметная прибыль	%	8		2892.08	36387.57
		Сметная стоимость:				**39043.08**	**491232.22**
89	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**149.0000**		**1064.49**	**158608.00**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.611	91.039	1088.00	99050.43
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.024	3.576	910.00	3254.16
		Итого оплата труда:				**686.61**	**102304.59**
89. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.009	1.341	63.00	84.48
89. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0.024	3.576	1073.00	3837.05
		Итого эксплуатация машин:				**26.32**	**3921.53**
89. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0189	2.816	19751.00	55620.79
89. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0035	0.5215	30.00	15.64
		Итого материалов:				**373.40**	**55636.44**
		Накладные расходы	%	80		549.29	81843.67
		Сметная прибыль	%	8		129.10	19236.17
		Сметная стоимость:				**1742.87**	**259688.24**
90	**1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая**	**м2**	**149.0000**		**71.49**	**10652.00**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0.058	8.642	910.00	7864.22
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0298	1088.00	32.42
		Итого оплата труда:				**53.00**	**7896.64**
90. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0017	0.2533	27.00	6.84
90. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0298	2465.00	73.46
		Итого эксплуатация машин:				**0.54**	**80.30**
90. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0006	0.0894	19751.00	1765.74
90. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00019	0.02831	26517.00	750.70
90. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.001	0.149	90.00	13.41
90. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.00124	0.18476	30.00	5.54
90. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.009	1.341	128.00	171.65
		Итого материалов:				**18.17**	**2707.04**
		Накладные расходы	%	80		42.40	6317.31
		Сметная прибыль	%	8		9.11	1357.51
		Сметная стоимость:				**123.00**	**18326.38**
91	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**шт**	**52.0000**		**1404.55**	**73037.00**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0.389	20.228	1018.00	20592.10
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2186	11.367	1088.00	12367.51
		Итого оплата труда:				**633.84**	**32959.62**

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.077	4.004	5764.00	23079.06
91. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1416	7.363	2465.00	18150.29
		Итого эксплуатация машин:				**792.87**	**41229.34**
91. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0128	0.6656	16850.00	11215.36
		Итого материалов:				**215.68**	**11215.36**
		Накладные расходы	%	118		747.93	38892.35
		Сметная прибыль	%	8		172.20	8954.33
		Сметная стоимость:				**2324.68**	**120883.49**
92	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	**м3**	**1.9760**		**77939.00**	**154007.00**
		Сметная прибыль	%	8		6235.12	12320.60
		Сметная стоимость:				**84174.12**	**166328.06**
93	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**96.0000**		**1641.38**	**157573.00**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.03	98.88	1000.00	98880.00
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0096	0.9216	1088.00	1002.70
		Итого оплата труда:				**1040.44**	**99882.70**
93. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0096	0.9216	5764.00	5312.10
		Итого эксплуатация машин:				**55.33**	**5312.10**
93. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.033	3.168	16850.00	53380.80
		Итого материалов:				**556.05**	**53380.80**
		Накладные расходы	%	118		1227.72	117861.59
		Сметная прибыль	%	8		229.53	22034.76
		Сметная стоимость:				**3098.64**	**297469.25**
94	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**96.0000**		**1980.00**	**190080.00**
		Сметная прибыль	%	8		158.40	15206.40
		Сметная стоимость:				**2138.40**	**205286.40**
		ОКНА					
95	**2109-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками (АРОЧНОГО ТИПА) ГОСТ 30674-99**	**м2**	**104.5500**		**19306.00**	**2018442.30**
		Сметная прибыль	%	8		1544.48	161475.38
		Сметная стоимость:				**20850.48**	**2179917.68**
96	**2109-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**18.0000**		**22478.00**	**404604.00**
		Сметная прибыль	%	8		1798.24	32368.32
		Сметная стоимость:				**24276.24**	**436972.32**
97	**2109-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**157.0000**		**2179.00**	**342103.00**
		Сметная прибыль	%	8		174.32	27368.24
		Сметная стоимость:				**2353.32**	**369471.24**
98	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**280.0000**		**113.00**	**31640.00**
		Сметная прибыль	%	8		9.04	2531.20
		Сметная стоимость:				**122.04**	**34171.20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ					
99	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**73.2800**		**21148.00**	**1549725.00**
		Сметная прибыль	%	8		1691.84	123978.04
		Сметная стоимость:				**22839.84**	**1673703.48**
100	**2106-0408-1201 РСНБ РК 2015**	**Детали крепления**	**т**	**0.0527616**		**690433.00**	**36428.00**
		Сметная прибыль	%	8		55234.64	2914.27
		Сметная стоимость:				**745667.64**	**39342.62**
101	**2109-0205-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6.2000**		**1980.00**	**12276.00**
		Сметная прибыль	%	8		158.40	982.08
		Сметная стоимость:				**2138.40**	**13258.08**
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ					
102	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**178.2000**		**21148.00**	**3768574.00**
		Сметная прибыль	%	8		1691.84	301485.89
		Сметная стоимость:				**22839.84**	**4070059.49**
103	**2106-0408-1201 РСНБ РК 2015**	**Детали крепления**	**т**	**0.128304**		**690433.00**	**88585.00**
		Сметная прибыль	%	8		55234.64	7086.83
		Сметная стоимость:				**745667.64**	**95672.14**
		ВИТРАЖИ ВН-2-8ШТ					
104	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**335.2000**		**21148.00**	**7088810.00**
		Сметная прибыль	%	8		1691.84	567104.77
		Сметная стоимость:				**22839.84**	**7655914.37**
105	**2106-0408-1201 РСНБ РК 2015**	**Детали крепления**	**т**	**0.241344**		**690433.00**	**166632.00**
		Сметная прибыль	%	8		55234.64	13330.55
		Сметная стоимость:				**745667.64**	**179962.41**
106	**2109-0205-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**25.3600**		**1980.00**	**50213.00**
		Сметная прибыль	%	8		158.40	4017.02
		Сметная стоимость:				**2138.40**	**54229.82**
		ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
107	**2109-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ**	**м2**	**10.9200**		**17367.00**	**189648.00**
		Сметная прибыль	%	8		1389.36	15171.81
		Сметная стоимость:				**18756.36**	**204819.45**
108	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	**м2**	**113.4000**		**11758.00**	**1333357.00**
		Сметная прибыль	%	8		940.64	106668.58
		Сметная стоимость:				**12698.64**	**1440025.78**
109	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**67.2000**		**11999.00**	**806333.00**
		Сметная прибыль	%	8		959.92	64506.62
		Сметная стоимость:				**12958.92**	**870839.42**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние**	**м2**	**58.8000**		**11999.00**	**705541.00**
		Сметная прибыль	%	8		959.92	56443.30
		Сметная стоимость:				**12958.92**	**761984.50**
111	**2109-0102-0110 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние**	**м2**	**67.2000**		**11725.00**	**787920.00**
		Сметная прибыль	%	8		938.00	63033.60
		Сметная стоимость:				**12663.00**	**850953.60**
112	**2109-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	**м2**	**109.2000**		**11725.00**	**1280370.00**
		Сметная прибыль	%	8		938.00	102429.60
		Сметная стоимость:				**12663.00**	**1382799.60**
113	**2109-0404-1005 РСНБ РК 2015**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**224.0000**		**3714.00**	**831936.00**
		Сметная прибыль	%	8		297.12	66554.88
		Сметная стоимость:				**4011.12**	**898490.88**
114	**2109-0404-0402 РСНБ РК 2015**	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**224.0000**		**2554.00**	**572096.00**
		Сметная прибыль	%	8		204.32	45767.68
		Сметная стоимость:				**2758.32**	**617863.68**
115	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**448.0000**		**490.00**	**219520.00**
		Сметная прибыль	%	8		39.20	17561.60
		Сметная стоимость:				**529.20**	**237081.60**
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
116	**2109-0402-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**10.9200**		**76883.00**	**839562.00**
		Сметная прибыль	%	8		6150.64	67164.99
		Сметная стоимость:				**83033.64**	**906727.35**
117	**2109-0402-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**115.9200**		**58425.00**	**6772626.00**
		Сметная прибыль	%	8		4674.00	541810.08
		Сметная стоимость:				**63099.00**	**7314436.08**
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
118	**2109-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**79.2000**		**21699.00**	**1718561.00**
		Сметная прибыль	%	8		1735.92	137484.86
		Сметная стоимость:				**23434.92**	**1856045.66**
		ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-3ШТ					
119	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**2.0520**		**68997.00**	**141582.00**
		Сметная прибыль	%	8		5519.76	11326.55
		Сметная стоимость:				**74516.76**	**152908.39**
120	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**72.0000**		**1112.00**	**80064.00**
		Сметная прибыль	%	8		88.96	6405.12
		Сметная стоимость:				**1200.96**	**86469.12**
		Л2-1ШТ					
121	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0.6840**		**68997.00**	**47194.00**
		Сметная прибыль	%	8		5519.76	3775.52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**74516.76**	**50969.46**
122	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**24.0000**		**1112.00**	**26688.00**
		Сметная прибыль	%	8		88.96	2135.04
		Сметная стоимость:				**1200.96**	**28823.04**
		ПОЛЫ					
		1 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л2-448,28 М2					
123	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**20.1726**		**17948.00**	**362058.00**
		Сметная прибыль	%	8		1435.84	28964.63
		Сметная стоимость:				**19383.84**	**391022.45**
		УЗЕЛ К1-70 М2					
124	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3.1500**		**17948.00**	**56536.00**
		Сметная прибыль	%	8		1435.84	4522.90
		Сметная стоимость:				**19383.84**	**61059.10**
		2,3,4,5 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2					
125	**2103-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**м3**	**115.5128**		**14723.00**	**1700695.00**
		Сметная прибыль	%	8		1177.84	136055.60
		Сметная стоимость:				**15900.84**	**1836750.55**
		УЗЕЛ К1 - 280 М2					
126	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**12.6000**		**17948.00**	**226145.00**
		Сметная прибыль	%	8		1435.84	18091.58
		Сметная стоимость:				**19383.84**	**244236.38**
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
127	**2111-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1.1124**		**10387.00**	**11554.00**
		Сметная прибыль	%	8		830.96	924.36
		Сметная стоимость:				**11217.96**	**12478.86**
128	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**465.0800**		**1282.15**	**596301.00**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.74	344.159	1053.00	362399.64
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0554	25.765	910.00	23446.54
		Итого оплата труда:				**829.63**	**385846.18**
128. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0.047	21.859	1076.00	23520.03
128. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0084	3.907	1888.00	7375.80
		Итого эксплуатация машин:				**66.43**	**30895.82**
128. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0187	8.697	19751.00	171774.37
128. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0554	25.765	1178.00	30351.68
128. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00006	0.027905	22269.00	621.41

1	2	3	4	5	6	7	8
128. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0.0012	0.558096	463.00	258.40
		Итого материалов:				**436.50**	**203005.86**
		Накладные расходы	%	80		663.71	308676.94
		Сметная прибыль	%	8		155.67	72398.26
		Сметная стоимость:				**2101.52**	**977376.52**
		1 ЭТАЖ					
129	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1633.6800**		**1282.15**	**2094619.00**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.74	1208.923	1053.00	1272996.13
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0554	90.506	910.00	82360.34
		Итого оплата труда:				**829.63**	**1355356.47**
129. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0.047	76.783	1076.00	82618.46
129. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0084	13.723	1888.00	25908.86
		Итого эксплуатация машин:				**66.43**	**108527.32**
129. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0187	30.55	19751.00	603389.42
129. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0554	90.506	1178.00	106615.92
129. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00006	0.098021	22269.00	2182.83
129. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0.0012	1.96	463.00	907.67
		Итого материалов:				**436.50**	**713095.83**
		Накладные расходы	%	80		663.71	1084285.18
		Сметная прибыль	%	8		155.67	254312.36
		Сметная стоимость:				**2101.52**	**3433216.82**
		2-5 ЭТАЖ					
130	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2979.8204**		**1282.15**	**3820570.29**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.74	2205.067	1053.00	2321935.65
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0554	165.082	910.00	150224.67
		Итого оплата труда:				**829.63**	**2472160.32**
130. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0.047	140.052	1076.00	150695.48
130. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0084	25.03	1888.00	47257.57
		Итого эксплуатация машин:				**66.43**	**197953.05**
130. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0187	55.723	19751.00	1100577.89
130. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0554	165.082	1178.00	194466.66
130. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00006	0.178789	22269.00	3981.46
130. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0.0012	3.576	463.00	1655.59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**436.50**	**1300681.59**
		Накладные расходы	%	80		663.71	1977728.25
		Сметная прибыль	%	8		155.67	463863.88
		Сметная стоимость:				**2101.52**	**6262162.43**
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА					
131	**2111-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	**м3**	**2.5920**		**23962.00**	**62110.00**
		Сметная прибыль	%	8		1916.96	4968.76
		Сметная стоимость:				**25878.96**	**67078.26**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ					
132	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.78528**		**504746.00**	**396367.00**
		Сметная прибыль	%	8		40379.68	31709.36
		Сметная стоимость:				**545125.68**	**428076.29**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-2-20ШТ					
133	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1.2346**		**504746.00**	**623159.00**
		Сметная прибыль	%	8		40379.68	49852.75
		Сметная стоимость:				**545125.68**	**673012.16**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-20ШТ, МОБ2-40ШТ					
134	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**2.4494**		**504746.00**	**1236325.00**
		Сметная прибыль	%	8		40379.68	98905.99
		Сметная стоимость:				**545125.68**	**1335230.84**
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ					
135	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.0956**		**504746.00**	**48254.00**
		Сметная прибыль	%	8		40379.68	3860.30
		Сметная стоимость:				**545125.68**	**52114.02**
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-40 ШТ					
136	**2307-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Ящик абонентский**	**шт.**	**40.0000**		**2414.00**	**96560.00**
		Сметная прибыль	%	8		193.12	7724.80
		Сметная стоимость:				**2607.12**	**104284.80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**97368611.13**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**96560.00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**96560.00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7724.80**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**104284.80**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**72801019.88**
	Материалы -		Тенге				**20608242.00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25435992.32**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**17830929.82**
	Местные материалы -		Тенге				**3524064.72**
		Накладные расходы -	Тенге				**23489963.57**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**23489963.57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7703278.68**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**103994262.13**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26567.03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25435992.32**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**24471031.25**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**560.64**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2385.82**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**24467008.86**
		Накладные расходы -	Тенге				**1646.22**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1646.22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1957814.20**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**26430491.66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2.19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2385.82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**130529038.59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26569.22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25438378.14**
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ					
137	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами ПИТЕРФЛОУ Д 50ММ ТВ-7**	**шт.**	**1.0000**		**398247.59**	**398247.59**
		Сметная прибыль	%	8		31859.81	31859.81
		Сметная стоимость:				**430107.40**	**430107.40**
138	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 2 ступени. ВТ-12-16 DN 40мм**	**шт.**	**1.0000**		**318649.82**	**318649.82**
		Сметная прибыль	%	8		25491.99	25491.99
		Сметная стоимость:				**344141.81**	**344141.81**
139	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. ВТ-12-14 DN 40мм**	**шт.**	**1.0000**		**305503.39**	**305503.39**
		Сметная прибыль	%	8		24440.27	24440.27
		Сметная стоимость:				**329943.66**	**329943.66**
140	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Регулятор перепада давления: ВРПД DN 32мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч**	**шт.**	**1.0000**		**131583.21**	**131583.21**
		Сметная прибыль	%	8		10526.66	10526.66
		Сметная стоимость:				**142109.87**	**142109.87**
141	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Регулятор перепада давления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВС Kvs 2.5м3/ч**	**шт.**	**1.0000**		**113976.96**	**113976.96**
		Сметная прибыль	%	8		9118.16	9118.16
		Сметная стоимость:				**123095.12**	**123095.12**
142	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Импульсная трубка для регулятора перепада давления**	**шт.**	**4.0000**		**4641.43**	**18565.71**
		Сметная прибыль	%	8		371.31	1485.26
		Сметная стоимость:				**5012.74**	**20050.97**
143	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 4.0м3/ч**	**шт.**	**1.0000**		**135520.71**	**135520.71**
		Сметная прибыль	%	8		10841.66	10841.66
		Сметная стоимость:				**146362.37**	**146362.37**
144	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 6,3м3/ч**	**шт.**	**1.0000**		**135520.71**	**135520.71**
		Сметная прибыль	%	8		10841.66	10841.66
		Сметная стоимость:				**146362.37**	**146362.37**
145	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Шкаф управления 5 системами отопления ВШУ 12-33.22**	**шт.**	**1.0000**		**168730.71**	**168730.71**
146	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Датчик теплоносителя погружной ТВП (для ВТР20И)**	**шт.**	**4.0000**		**9461.25**	**37845.00**
		Сметная прибыль	%	8		756.90	3027.60
		Сметная стоимость:				**10218.15**	**40872.60**
147	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Датчик температуры наружного воздуха ТВН (для ВТР20И)**	**шт.**	**1.0000**		**8024.46**	**8024.46**
		Сметная прибыль	%	8		641.96	641.96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8666.42**	**8666.42**
148	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Насос циркуляционный для системы отопления G 3,4М3/Ч, Н**	**шт.**	**2.0000**		**97114.82**	**194229.64**
149	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Кран шаровой латунный, муфтовый вн/вн DN 15**	**шт.**	**6.0000**		**625.98**	**3755.89**
		Сметная прибыль	%	8		50.08	300.47
		Сметная стоимость:				**676.06**	**4056.36**
150	**2304-0902-1601 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7.0000**		**14511.00**	**101577.00**
		Сметная прибыль	%	8		1160.88	8126.16
		Сметная стоимость:				**15671.88**	**109703.16**
151	**2304-0902-1520 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6.0000**		**9618.00**	**57708.00**
		Сметная прибыль	%	8		769.44	4616.64
		Сметная стоимость:				**10387.44**	**62324.64**
152	**2304-0902-1519 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13.0000**		**8703.00**	**113139.00**
		Сметная прибыль	%	8		696.24	9051.12
		Сметная стоимость:				**9399.24**	**122190.12**
153	**2304-0902-1517 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1.0000**		**7697.00**	**7697.00**
		Сметная прибыль	%	8		615.76	615.76
		Сметная стоимость:				**8312.76**	**8312.76**
154	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 65**	**шт.**	**2.0000**		**15870.54**	**31741.07**
		Сметная прибыль	%	8		1269.64	2539.29
		Сметная стоимость:				**17140.18**	**34280.36**
155	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 40**	**шт.**	**3.0000**		**12379.02**	**37137.05**
		Сметная прибыль	%	8		990.32	2970.96
		Сметная стоимость:				**13369.34**	**40108.02**
156	**2302-0103-0308 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**18.0000**		**1924.00**	**34632.00**
		Сметная прибыль	%	8		153.92	2770.56
		Сметная стоимость:				**2077.92**	**37402.56**
157	**2302-0103-0807 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12.0000**		**2811.00**	**33732.00**
		Сметная прибыль	%	8		224.88	2698.56
		Сметная стоимость:				**3035.88**	**36430.56**
158	**2302-0103-0806 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**26.0000**		**2191.00**	**56966.00**
		Сметная прибыль	%	8		175.28	4557.28
		Сметная стоимость:				**2366.28**	**61523.28**
159	**2302-0103-0804 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2.0000**		**1180.00**	**2360.00**
		Сметная прибыль	%	8		94.40	188.80
		Сметная стоимость:				**1274.40**	**2548.80**
160	**2302-0103-0306 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6.0000**		**1237.00**	**7422.00**
		Сметная прибыль	%	8		98.96	593.76
		Сметная стоимость:				**1335.96**	**8015.76**
161	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 65**	**шт.**	**3.0000**		**23978.57**	**71935.71**
		Сметная прибыль	%	8		1918.29	5754.86
		Сметная стоимость:				**25896.86**	**77690.57**
162	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 40**	**шт.**	**1.0000**		**13434.11**	**13434.11**
		Сметная прибыль	%	8		1074.73	1074.73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**14508.84**	**14508.84**
163	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Фильтр сетчатый муфтовый PN 16 DN 25**	**шт.**	**1.0000**		**1479.38**	**1479.38**
		Сметная прибыль	%	8		118.35	118.35
		Сметная стоимость:				**1597.72**	**1597.72**
164	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**10.0000**		**1698.00**	**16980.00**
		Сметная прибыль	%	8		135.84	1358.40
		Сметная стоимость:				**1833.84**	**18338.40**
165	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7.0000**		**326.00**	**2282.00**
		Сметная прибыль	%	8		26.08	182.56
		Сметная стоимость:				**352.08**	**2464.56**
		ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000					
166	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**12.0000**		**1540.22**	**18482.64**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.297	3.564	1088.00	3877.63
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005	0.06	1153.24	69.19
		Итого оплата труда:				**328.90**	**3946.83**
166. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0096	5764.00	55.33
166. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0084	4329.00	36.36
166. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0035	0.042	2465.00	103.53
166. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0115	0.138	26.00	3.59
		Итого эксплуатация машин:				**16.57**	**198.82**
166. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.0017	0.0204	561.00	11.44
166. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000001	0.000016	628269.00	9.80
166. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00281	0.03372	293.00	9.88
166.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0072	323.00	2.33
166.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.0636	508.00	32.31
166.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	12	1192.00	14304.00
166.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0044	0.0528	174.00	9.19
166.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.0528	516.00	27.24
		Итого материалов:				**1200.52**	**14406.19**
		Накладные расходы	%	98		322.32	3867.89
		Сметная прибыль	%	8		149.00	1788.04
		Сметная стоимость:				**2011.55**	**24138.57**
167	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**8.0000**		**2007.52**	**16060.13**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.297	2.376	1088.00	2585.09
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005	0.04	1153.24	46.13
		Итого оплата труда:				**328.90**	**2631.22**

1	2	3	4	5	6	7	8
167. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0064	5764.00	36.89
167. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0056	4329.00	24.24
167. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0035	0.028	2465.00	69.02
167. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0115	0.092	26.00	2.39
		Итого эксплуатация машин:				**16.57**	**132.54**
167. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.0017	0.0136	561.00	7.63
167. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000001	0.00001	628269.00	6.53
167. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00281	0.02248	293.00	6.59
167.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0048	323.00	1.55
167.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.0424	508.00	21.54
167.12	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	1657.00	13256.00
167.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0176	0.1408	174.00	24.50
167.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.0352	516.00	18.16
		Итого материалов:				**1667.81**	**13342.50**
		Накладные расходы	%	98		322.32	2578.59
		Сметная прибыль	%	8		186.39	1491.10
		Сметная стоимость:				**2516.23**	**20129.83**
168	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**40.0000**		**1321.58**	**52863.34**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0.553	22.12	1109.00	24531.08
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0106	0.424	1118.77	474.36
		Итого оплата труда:				**625.14**	**25005.44**
168. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0012	0.048	5764.00	276.67
168. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.028	4329.00	121.21
168. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0087	0.348	2465.00	857.82
168. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1844	7.376	26.00	191.78
		Итого эксплуатация машин:				**36.19**	**1447.48**
168. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00008	0.0032	16850.00	53.92
168. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.002	0.08	561.00	44.88
168. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0032	0.128	5488.00	702.46
168.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0035	0.14	293.00	41.02
168.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0176	0.704	174.00	122.50

1	2	3	4	5	6	7	8
168.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	40	648.00	25920.00
		Итого материалов:				**672.12**	**26884.78**
		Накладные расходы	%	98		612.63	24505.33
		Сметная прибыль	%	8		154.74	6189.49
		Сметная стоимость:				**2088.95**	**83558.16**
169	**2301-0201-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40.0000**		**293.00**	**11720.00**
		Сметная прибыль	%	8		23.44	937.60
		Сметная стоимость:				**316.44**	**12657.60**
170	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8.0000**		**1321.58**	**10572.67**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0.553	4.424	1109.00	4906.22
170. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0106	0.0848	1118.77	94.87
		Итого оплата труда:				**625.14**	**5001.09**
170. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0012	0.0096	5764.00	55.33
170. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0056	4329.00	24.24
170. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0087	0.0696	2465.00	171.56
170. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1844	1.475	26.00	38.36
		Итого эксплуатация машин:				**36.19**	**289.50**
170. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00008	0.00064	16850.00	10.78
170. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.002	0.016	561.00	8.98
170. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0032	0.0256	5488.00	140.49
170.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0035	0.028	293.00	8.20
170.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0176	0.1408	174.00	24.50
170.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	8	648.00	5184.00
		Итого материалов:				**672.12**	**5376.96**
		Накладные расходы	%	98		612.63	4901.07
		Сметная прибыль	%	8		154.74	1237.90
		Сметная стоимость:				**2088.95**	**16711.63**
171	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**103.0000**		**2351.59**	**242213.98**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0.656	67.568	1109.00	74932.91
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0124	1.277	1118.06	1427.99
		Итого оплата труда:				**741.37**	**76360.90**
171. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0015	0.1545	5764.00	890.54
171. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0008	0.0824	4329.00	356.71
171. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0101	1.04	2465.00	2564.34

1	2	3	4	5	6	7	8
171. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2494	25.688	26.00	667.89
		Итого эксплуатация машин:				**43.49**	**4479.48**
171. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00012	0.01236	16850.00	208.27
171. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.003	0.309	561.00	173.35
171. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0041	0.4223	5488.00	2317.58
171.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0045	0.4635	293.00	135.81
171.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0464	4.779	174.00	831.58
171.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	103	1545.00	159135.00
		Итого материалов:				**1580.60**	**162801.58**
		Накладные расходы	%	98		726.54	74833.69
		Сметная прибыль	%	8		246.25	25363.81
		Сметная стоимость:				**3324.38**	**342411.47**
172	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14.0000**		**2351.59**	**32922.29**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0.656	9.184	1109.00	10185.06
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0124	0.1736	1118.06	194.10
		Итого оплата труда:				**741.37**	**10379.15**
172. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0015	0.021	5764.00	121.04
172. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0008	0.0112	4329.00	48.48
172. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0101	0.1414	2465.00	348.55
172. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2494	3.492	26.00	90.78
		Итого эксплуатация машин:				**43.49**	**608.86**
172. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00012	0.00168	16850.00	28.31
172. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.003	0.042	561.00	23.56
172. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0041	0.0574	5488.00	315.01
172.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0045	0.063	293.00	18.46
172.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0464	0.6496	174.00	113.03
172.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	14	1545.00	21630.00
		Итого материалов:				**1580.60**	**22128.37**
		Накладные расходы	%	98		726.54	10171.57
		Сметная прибыль	%	8		246.25	3447.51
		Сметная стоимость:				**3324.38**	**46541.37**
173	**2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**18.0000**		**744.00**	**13392.00**
		Сметная прибыль	%	8		59.52	1071.36
		Сметная стоимость:				**803.52**	**14463.36**

1	2	3	4	5	6	7	8
174	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4.0000**		**1449.00**	**5796.00**
		Сметная прибыль	%	8		115.92	463.68
		Сметная стоимость:				**1564.92**	**6259.68**
175	**2304-0702-0205 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8.0000**		**3574.00**	**28592.00**
		Сметная прибыль	%	8		285.92	2287.36
		Сметная стоимость:				**3859.92**	**30879.36**
176	**2304-0702-0206 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**5215.00**	**10430.00**
		Сметная прибыль	%	8		417.20	834.40
		Сметная стоимость:				**5632.20**	**11264.40**
177	**2304-0702-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10.0000**		**966.00**	**9660.00**
		Сметная прибыль	%	8		77.28	772.80
		Сметная стоимость:				**1043.28**	**10432.80**
178	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**68.0000**		**70.76**	**4811.46**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0.0501	3.407	1376.00	4687.76
		Итого оплата труда:				**68.94**	**4687.76**
178. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.015	1.02	73.00	74.46
		Итого эксплуатация машин:				**1.09**	**74.46**
178. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.0136	323.00	4.39
178. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0136	508.00	6.91
178. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.01	0.68	30.00	20.40
178. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.034	516.00	17.54
		Итого материалов:				**0.72**	**49.25**
		Накладные расходы	%	98		67.56	4594.00
		Сметная прибыль	%	8		11.07	752.44
		Сметная стоимость:				**149.38**	**10157.90**
179	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**217.0000**		**71.60**	**15536.51**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0.0501	10.872	1376.00	14959.46
		Итого оплата труда:				**68.94**	**14959.46**
179. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.015	3.255	73.00	237.62
		Итого эксплуатация машин:				**1.09**	**237.62**
179. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.0434	323.00	14.02
179. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0434	508.00	22.05
179. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.038	8.246	30.00	247.38
179. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.1085	516.00	55.99
		Итого материалов:				**1.56**	**339.43**
		Накладные расходы	%	98		67.56	14660.27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11.13	2415.74
		Сметная стоимость:				**150.29**	**32612.52**
		Антикоррозийная защита					
180	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25.0000**		**81.98**	**2049.48**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0.0295	0.7375	1235.00	910.81
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.005	1088.00	5.44
		Итого оплата труда:				**36.65**	**916.25**
180. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0025	4249.00	10.62
180. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.0025	27.00	0.07
180. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0025	2465.00	6.16
180. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0112	0.28	137.00	38.36
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**55.21**
180. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.000375	290315.00	108.87
180. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.00225	433151.00	974.59
		Итого материалов:				**43.34**	**1083.46**
		Накладные расходы	%	69		25.29	632.21
		Сметная прибыль	%	8		8.58	214.54
		Сметная стоимость:				**115.85**	**2896.23**
181	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**25.0000**		**235.85**	**5896.13**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.032	0.8	1000.00	800.00
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.015	1088.00	16.32
		Итого оплата труда:				**32.65**	**816.32**
181. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.005	4249.00	21.25
181. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.005	27.00	0.14
181. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.01	2465.00	24.65
181. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.028	0.7	137.00	95.90
		Итого эксплуатация машин:				**5.68**	**141.93**
181. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000026	0.00065	290315.00	188.70
181. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	4.5	1059.00	4765.50
		Итого материалов:				**198.17**	**4954.20**
		Накладные расходы	%	69		22.53	563.26
		Сметная прибыль	%	8		20.67	516.75
		Сметная стоимость:				**279.05**	**6976.15**
		Теплоизоляционные работы					
182	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**189.0000**		**557.04**	**105281.32**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.211	39.879	1130.00	45063.27
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.025	4.725	1088.00	5140.80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**265.63**	**50204.07**
182. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.025	4.725	2465.00	11647.13
		Итого эксплуатация машин:				**61.63**	**11647.13**
182. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	2.703	3890.00	10513.50
182. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1.5	283.5	131.00	37138.50
182. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.002	0.378	2431.00	918.92
		Итого материалов:				**256.99**	**48570.92**
		Накладные расходы	%	76		201.88	38155.09
		Сметная прибыль	%	8		60.71	11474.91
		Сметная стоимость:				**819.64**	**154911.32**
183	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**61.6000**		**239.00**	**14722.40**
		Сметная прибыль	%	8		19.12	1177.79
		Сметная стоимость:				**258.12**	**15900.19**
184	**2111-0403-0215 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17.6000**		**363.00**	**6388.80**
		Сметная прибыль	%	8		29.04	511.10
		Сметная стоимость:				**392.04**	**6899.90**
185	**2111-0403-0218 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**113.3000**		**494.00**	**55970.20**
		Сметная прибыль	%	8		39.52	4477.62
		Сметная стоимость:				**533.52**	**60447.82**
186	**2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**15.4000**		**661.00**	**10179.40**
		Сметная прибыль	%	8		52.88	814.35
		Сметная стоимость:				**713.88**	**10993.75**
187	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**120.0000**		**542.00**	**65040.00**
		Сметная прибыль	%	8		43.36	5203.20
		Сметная стоимость:				**585.36**	**70243.20**
		ДРЕНАЖ					
188	**1116-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**24.0000**		**1023.84**	**24572.15**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0.91	21.84	1109.00	24220.56
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0044	0.1056	1119.77	118.25
		Итого оплата труда:				**1014.12**	**24338.81**

1	2	3	4	5	6	7	8
188. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.049	1.176	13.00	15.29
188. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0096	5764.00	55.33
188. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0003	0.0072	4329.00	31.17
188. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0037	0.0888	2465.00	218.89
		Итого эксплуатация машин:				**13.36**	**320.68**
188. 7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0074	0.1776	174.00	30.90
		Итого материалов:				**1.29**	**30.90**
		Накладные расходы	%	98		993.83	23852.03
		Сметная прибыль	%	8		161.41	3873.93
		Сметная стоимость:				**2179.09**	**52298.11**
189	**2301-0701-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**24.0000**		**589.00**	**14136.00**
		Сметная прибыль	%	8		47.12	1130.88
		Сметная стоимость:				**636.12**	**15266.88**
		ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ					
		ПРОКЛАДКА ТРУБ					
190	**1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0.0750**		**790820.55**	**59311.54**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	418	31.35	1109.00	34767.15
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	65.42	4.906	1422.79	6980.92
		Итого оплата труда:				**556640.96**	**41748.07**
190. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	76	5.7	547.00	3117.90
190. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12.5	0.9375	2338.00	2191.88
190. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	22	1.65	4329.00	7142.85
190. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11.55	0.86625	28.00	24.25
190. 7	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	1.875	5630.00	10556.25
190. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5.78	0.4335	1419.00	615.14
190. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.14	0.0105	2465.00	25.88
		Итого эксплуатация машин:				**315655.32**	**23674.15**
190.10	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0.0012	0.00009	350730.00	31.57
190.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.05	0.00375	212247.00	795.93
190.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	19	1.425	30.00	42.75
		Итого материалов:				**11603.23**	**870.24**
		Накладные расходы	%	99		551074.55	41330.59
		Сметная прибыль	%	8		107351.61	8051.37
		Сметная стоимость:				**1449246.70**	**108693.50**
191	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**75.7500**		**1333.00**	**100974.75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		106.64	8077.98
		Сметная стоимость:				**1439.64**	**109052.73**
192	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0.0050**		**424970.00**	**2124.85**
		Сметная прибыль	%	8		33997.60	169.99
		Сметная стоимость:				**458967.60**	**2294.84**
193	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0.0300**		**424970.00**	**12749.10**
		Сметная прибыль	%	8		33997.60	1019.93
		Сметная стоимость:				**458967.60**	**13769.03**
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-5 ШТ					
194	**1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**м3 конструкции**	**1.0500**		**9108.15**	**9563.56**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	2.75	2.888	982.00	2835.53
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5533	0.580965	1298.74	754.52
		Итого оплата труда:				**3419.09**	**3590.04**
194. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.137	0.14385	39.00	5.61
194. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.55	0.5775	3996.00	2307.69
194. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.308	0.3234	729.00	235.76
194. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0033	0.003465	2465.00	8.54
		Итого эксплуатация машин:				**2435.81**	**2557.60**
194. 7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.163	0.17115	21086.00	3608.87
194. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0147	0.015435	16850.00	260.08
194. 9	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0.0026	0.00273	101855.00	278.06
194.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.00013	0.000137	171586.00	23.42
		Итого материалов:				**3971.84**	**4170.43**
		Накладные расходы	%	118		4034.53	4236.25
		Сметная прибыль	%	8		1051.41	1103.98
		Сметная стоимость:				**14194.09**	**14903.80**
195	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0.2500**		**57219.00**	**14304.75**
		Сметная прибыль	%	8		4577.52	1144.38
		Сметная стоимость:				**61796.52**	**15449.13**
196	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0.8000**		**32404.00**	**25923.20**
		Сметная прибыль	%	8		2592.32	2073.86
		Сметная стоимость:				**34996.32**	**27997.06**
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ					
197	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки ОП1 СТ РК 937-92**	**м3**	**0.1000**		**32404.00**	**3240.40**
		Сметная прибыль	%	8		2592.32	259.23
		Сметная стоимость:				**34996.32**	**3499.63**
		ВЕНТИЛИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
198	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4.0000**		**851.00**	**3404.00**
		Сметная прибыль	%	8		68.08	272.32
		Сметная стоимость:				**919.08**	**3676.32**
199	**2304-0501-0229 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6.0000**		**1402.00**	**8412.00**
		Сметная прибыль	%	8		112.16	672.96
		Сметная стоимость:				**1514.16**	**9084.96**
		Антикоррозийная защита					
200	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18.0000**		**81.98**	**1475.63**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0.0295	0.531	1235.00	655.78
200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0036	1088.00	3.92
		Итого оплата труда:				**36.65**	**659.70**
200. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	4249.00	7.65
200. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.0018	27.00	0.05
200. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	2465.00	4.44
200. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0112	0.2016	137.00	27.62
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**39.75**
200. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.00027	290315.00	78.39
200. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.00162	433151.00	701.70
		Итого материалов:				**43.34**	**780.09**
		Накладные расходы	%	69		25.29	455.19
		Сметная прибыль	%	8		8.58	154.47
		Сметная стоимость:				**115.85**	**2085.29**
201	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**18.0000**		**235.85**	**4245.22**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.032	0.576	1000.00	576.00
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.0108	1088.00	11.75
		Итого оплата труда:				**32.65**	**587.75**
201. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0036	4249.00	15.30
201. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.0036	27.00	0.10
201. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.0072	2465.00	17.75
201. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.028	0.504	137.00	69.05
		Итого эксплуатация машин:				**5.68**	**102.19**
201. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000026	0.000468	290315.00	135.87
201. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	3.24	1059.00	3431.16
		Итого материалов:				**198.17**	**3567.03**
		Накладные расходы	%	69		22.53	405.55
		Сметная прибыль	%	8		20.67	372.06
		Сметная стоимость:				**279.05**	**5022.83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Теплоизоляционные работы					
202	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**75.0000**		**557.04**	**41778.30**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.211	15.825	1130.00	17882.25
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.025	1.875	1088.00	2040.00
		Итого оплата труда:				**265.63**	**19922.25**
202. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.025	1.875	2465.00	4621.88
		Итого эксплуатация машин:				**61.63**	**4621.88**
202. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	1.073	3890.00	4172.02
202. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1.5	112.5	131.00	14737.50
202. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.002	0.15	2431.00	364.65
		Итого материалов:				**256.99**	**19274.18**
		Накладные расходы	%	76		201.88	15140.91
		Сметная прибыль	%	8		60.71	4553.54
		Сметная стоимость:				**819.64**	**61472.75**
203	**2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**82.5000**		**661.00**	**54532.50**
		Сметная прибыль	%	8		52.88	4362.60
		Сметная стоимость:				**713.88**	**58895.10**
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ					
204	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной стенки из бетона В15**	**м3**	**0.1600**		**26863.07**	**4298.09**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3.06	0.4896	946.00	463.16
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2287	0.036592	1119.18	40.95
		Итого оплата труда:				**3150.72**	**504.11**
204. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.000432	4249.00	1.84
204. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1821	0.029136	39.00	1.14
204. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.188	0.03008	5764.00	173.38
204. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0153	0.002448	4329.00	10.60
204. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.008	0.00128	79.00	0.10
204. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0227	0.003632	2465.00	8.95
		Итого эксплуатация машин:				**1225.03**	**196.00**
204. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.1632	21086.00	3441.24
204.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0007	0.000112	40416.00	4.53
204.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0086	0.001376	58360.00	80.30
204.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00026	0.000042	26517.00	1.10

1	2	3	4	5	6	7	8
204.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0005	0.00008	404706.00	32.38
204.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.43	0.0688	310.00	21.33
204.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.00077	0.000123	30.00	0.00
204.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.4	0.064	907.00	58.05
		Итого материалов:				**22743.28**	**3638.92**
		Накладные расходы	%	91		2867.15	458.74
		Сметная прибыль	%	8		2378.42	380.55
		Сметная стоимость:				**32108.63**	**5137.38**
205	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Укладка вентиляционной трубы**	**км**	**0.0020**		**393578.92**	**787.16**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	254	0.508	1193.00	606.04
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21.14	0.04228	1225.63	51.82
		Итого оплата труда:				**328931.88**	**657.86**
205. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11.79	0.02358	4828.00	113.84
205. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.88	0.00176	5520.00	9.72
205. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12.36	0.02472	28.00	0.69
205. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0.016	73.00	1.17
205. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1.5	0.003	181.00	0.54
205. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8.27	0.01654	1419.00	23.47
205. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0004	2465.00	0.99
		Итого эксплуатация машин:				**75209.43**	**150.42**
205.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.18	0.00036	40416.00	14.55
205.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.03	0.00006	212247.00	12.73
205.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9.8	0.0196	174.00	3.41
		Итого материалов:				**15347.49**	**30.69**
		Накладные расходы	%	99		325642.56	651.29
		Сметная прибыль	%	8		57537.72	115.08
		Сметная стоимость:				**776759.20**	**1553.52**
206	**2301-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2.0800**		**3185.00**	**6624.80**
		Сметная прибыль	%	8		254.80	529.98
		Сметная стоимость:				**3439.80**	**7154.78**
207	**1113-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"**	**шт**	**2.0000**		**5620.86**	**11241.73**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	1.81	3.62	1193.00	4318.66
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08	0.16	1021.25	163.40
		Итого оплата труда:				**2241.03**	**4482.06**
207. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	4249.00	84.98

1	2	3	4	5	6	7	8
207. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.03	0.06	939.00	56.34
207. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.04	0.08	2465.00	197.20
		Итого эксплуатация машин:				**169.26**	**338.52**
207. 6	2110-0502-1201 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, порошок	т	0.00309	0.00618	242336.00	1497.64
207. 7	2110-0502-1202 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, раствор	т	0.00249	0.00498	368654.00	1835.90
207. 8	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0.00067	0.00134	2426131.00	3251.02
		Итого материалов:				**3292.27**	**6584.55**
		Накладные расходы	%	69		1546.31	3092.62
		Сметная прибыль	%	8		573.37	1146.75
		Сметная стоимость:				**7740.55**	**15481.10**
208	**1146-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором**	**м3**	**0.0190**		**84363.79**	**1602.91**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	75.22	1.429	821.00	1173.36
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	0.0076	1088.00	8.27
		Итого оплата труда:				**62190.82**	**1181.63**
208. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.00399	27.00	0.11
208. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.4	0.0076	2465.00	18.73
		Итого эксплуатация машин:				**991.67**	**18.84**
208. 5	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9.5	0.1805	70.00	12.63
208. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.21	0.00399	40416.00	161.26
208. 7	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.18	0.00342	58360.00	199.59
208. 8	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0049	0.000093	26517.00	2.47
208. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5.9	0.1121	310.00	34.75
208.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0137	0.00026	30.00	0.01
		Итого материалов:				**21616.50**	**410.71**
		Накладные расходы	%	84		52240.29	992.57
		Сметная прибыль	%	8		10928.33	207.64
		Сметная стоимость:				**147532.41**	**2803.12**
209	**2102-0401-2804 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100**	**м3**	**0.0170**		**16850.00**	**286.45**
		Сметная прибыль	%	8		1348.00	22.92
		Сметная стоимость:				**18198.00**	**309.37**
210	**2113-0401-0333 РСНБ РК 2015**	**Асбестоцементная смесь**	**м3**	**0.0020**		**324673.00**	**649.35**
		Сметная прибыль	%	8		25973.84	51.95
		Сметная стоимость:				**350646.84**	**701.29**
211	**1106-1401-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных швов с применением герметика**	**1м шва**	**2.1200**		**1344.78**	**2850.93**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0.217	0.46004	1071.00	492.70
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0023	0.004876	1088.00	5.31
		Итого оплата труда:				**234.91**	**498.01**

1	2	3	4	5	6	7	8
211. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0023	0.004876	2465.00	12.02
		Итого эксплуатация машин:				**5.67**	**12.02**
211. 4	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	1.86	3.943	595.00	2346.20
		Итого материалов:				**1106.70**	**2346.20**
		Накладные расходы	%	91		213.77	453.19
		Сметная прибыль	%	8		124.68	264.33
		Сметная стоимость:				**1683.23**	**3568.44**
212	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0.2800**		**115117.22**	**32232.82**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0.369	0.10332	964.00	99.60
212. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.000112	1043.75	0.12
		Итого оплата труда:				**356.13**	**99.72**
212. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.000028	1888.00	0.05
212. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.000084	2465.00	0.21
		Итого эксплуатация машин:				**0.93**	**0.26**
212. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.003	0.00084	90.00	0.08
212. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.027	0.00756	686.00	5.19
212. 7	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.246	0.06888	466430.00	32127.70
		Итого материалов:				**114760.57**	**32132.96**
		Накладные расходы	%	80		284.91	79.77
		Сметная прибыль	%	8		9232.17	2585.01
		Сметная стоимость:				**124634.29**	**34897.60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3740279.08**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**362960.36**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**362960.36**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**468812.26**
	Материалы -		Тенге				**128414.60**
	Всего заработная плата -		Тенге				**125867.85**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**142442.65**
	Местные материалы -		Тенге				**43754.80**
		Накладные расходы -	Тенге				**106647.24**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**106647.24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46036.76**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**621496.26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**111.57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125867.85**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**14873.95**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**14873.95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1189.92**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**16063.87**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2893632.51**
	Материалы -		Тенге				**245359.96**
	Всего заработная плата -		Тенге				**167310.65**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2475597.35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**163964.44**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**163964.44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**244607.76**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3302204.71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147.52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167310.65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4302725.19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**259.09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293178.50**
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)					
213	**1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1.0000**		**21563.41**	**21563.41**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	8.5	8.5	1000.00	8500.00
213. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08	0.08	1204.50	96.36
		Итого оплата труда:				**8596.36**	**8596.36**
213. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.02	0.02	5764.00	115.28
213. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.02	0.02	4329.00	86.58
213. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	174.00	133.98
213. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.04	0.04	2465.00	98.60
		Итого эксплуатация машин:				**434.44**	**434.44**
213. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.001	0.001	16850.00	16.85
213. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.01	323.00	3.23
213. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00041	0.00041	207096.00	84.91
213.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.01	508.00	5.08
213.11	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	3	542.00	1626.00
213.12	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	685.00	8220.00
213.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2.67	2.67	174.00	464.58
213.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.02	516.00	10.32
213.15	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2198.00	2198.00
		Итого материалов:				**12628.97**	**12628.97**
		Накладные расходы	%	98		8424.43	8424.43
		Сметная прибыль	%	8		2399.03	2399.03
		Сметная стоимость:				**32386.87**	**32386.87**
214	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом**	**шт.**	**1.0000**		**25875.00**	**25875.00**
		Сметная прибыль	%	8		2070.00	2070.00
		Сметная стоимость:				**27945.00**	**27945.00**
215	**1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1.0000**		**970.18**	**970.18**

1	2	3	4	5	6	7	8
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.7725	0.7725	1053.00	813.44
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0309	0.0309	1134.60	35.06
		Итого оплата труда:				**848.50**	**848.50**
215. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00309	0.00309	4329.00	13.38
215. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.33475	0.33475	174.00	58.25
215. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02781	0.02781	2465.00	68.55
		Итого эксплуатация машин:				**140.17**	**140.17**
215. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00008	0.00008	207096.00	16.57
		Итого материалов:				**16.57**	**16.57**
		Накладные расходы	%	98		831.53	831.53
		Сметная прибыль	%	8		144.14	144.14
		Сметная стоимость:				**1945.85**	**1945.85**
216	**2304-1013-0706 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1.0000**		**4924.00**	**4924.00**
		Сметная прибыль	%	8		393.92	393.92
		Сметная стоимость:				**5317.92**	**5317.92**
217	**2302-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**2.0000**		**202.00**	**404.00**
		Сметная прибыль	%	8		16.16	32.32
		Сметная стоимость:				**218.16**	**436.32**
218	**2301-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0.2000**		**501.00**	**100.20**
		Сметная прибыль	%	8		40.08	8.02
		Сметная стоимость:				**541.08**	**108.22**
219	**2301-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0.2000**		**650.00**	**130.00**
		Сметная прибыль	%	8		52.00	10.40
		Сметная стоимость:				**702.00**	**140.40**
220	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1.0000**		**1856.12**	**1856.12**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	1.47	1000.00	1470.00
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.01	1088.00	10.88
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**1480.88**
220. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	0.35	174.00	60.90
220. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	2465.00	24.65
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**85.55**
220. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0011	188694.00	207.56
220. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00014	207096.00	28.99
220. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.002	32005.00	64.01
		Итого материалов:				**300.57**	**300.57**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	1451.26
		Сметная прибыль	%	8		264.59	264.59
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**3571.97**

1	2	3	4	5	6	7	8
221	**2304-0905-1201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1.0000**		**1161.00**	**1161.00**
		Сметная прибыль	%	8		92.88	92.88
		Сметная стоимость:				**1253.88**	**1253.88**
222	**2302-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2.0000**		**367.00**	**734.00**
		Сметная прибыль	%	8		29.36	58.72
		Сметная стоимость:				**396.36**	**792.72**
223	**2304-0102-0503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3.0000**		**144199.00**	**432597.00**
		Сметная прибыль	%	8		11535.92	34607.76
		Сметная стоимость:				**155734.92**	**467204.76**
224	**2302-0101-1006 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2.0000**		**319.00**	**638.00**
		Сметная прибыль	%	8		25.52	51.04
		Сметная стоимость:				**344.52**	**689.04**
225	**2302-0101-0710 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2.0000**		**792.00**	**1584.00**
		Сметная прибыль	%	8		63.36	126.72
		Сметная стоимость:				**855.36**	**1710.72**
226	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3.0000**		**403.00**	**1209.00**
		Сметная прибыль	%	8		32.24	96.72
		Сметная стоимость:				**435.24**	**1305.72**
227	**2113-0816-3301 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления патрубка и трубы**	**шт.**	**1.0000**		**868.00**	**868.00**
		Сметная прибыль	%	8		69.44	69.44
		Сметная стоимость:				**937.44**	**937.44**
228	**2301-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0.6000**		**1864.00**	**1118.40**
		Сметная прибыль	%	8		149.12	89.47
		Сметная стоимость:				**2013.12**	**1207.87**
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)					
229	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5.0000**		**1812.90**	**9064.48**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1.22	6.1	1071.00	6533.10
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.138	0.69	917.62	633.16
		Итого оплата труда:				**1433.25**	**7166.26**
229. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.1334	0.667	3546.00	2365.18
229. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0007	0.0035	5764.00	20.17
229. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.0025	4329.00	10.82
229. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0034	0.017	2465.00	41.91
		Итого эксплуатация машин:				**487.62**	**2438.08**

1	2	3	4	5	6	7	8
229. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0072	0.036	998.00	35.93
229. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.00085	0.00425	3939.00	16.74
229. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0467	0.2335	174.00	40.63
		Итого материалов:				**18.66**	**93.30**
		Накладные расходы	%	98		1404.59	7022.93
		Сметная прибыль	%	8		257.40	1286.99
		Сметная стоимость:				**3474.88**	**17374.41**
230	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4.7300**		**461.00**	**2180.53**
		Сметная прибыль	%	8		36.88	174.44
		Сметная стоимость:				**497.88**	**2354.97**
231	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6.0000**		**3350.60**	**20103.60**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.433	2.598	1088.00	2826.62
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0108	0.0648	1118.20	72.46
		Итого оплата труда:				**483.18**	**2899.08**
231. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0014	0.0084	5764.00	48.42
231. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0042	4329.00	18.18
231. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0087	0.0522	2465.00	128.67
231. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0197	0.1182	26.00	3.07
		Итого эксплуатация машин:				**33.06**	**198.35**
231. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.024	561.00	13.46
231. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000004	0.000023	628269.00	14.32
231. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00646	0.03876	293.00	11.36
231.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0036	323.00	1.16
231.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0062	0.0372	508.00	18.90
231.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	6	2829.00	16974.00
231.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0275	0.165	174.00	28.71
231.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0054	0.0324	516.00	16.72
		Итого материалов:				**2846.44**	**17078.63**
		Накладные расходы	%	98		473.52	2841.10
		Сметная прибыль	%	8		305.93	1835.58
		Сметная стоимость:				**4130.05**	**24780.28**
232	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8.0000**		**2969.16**	**23753.31**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	2.696	1088.00	2933.25
232. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.0472	1143.29	53.96
		Итого оплата труда:				**373.40**	**2987.21**

1	2	3	4	5	6	7	8
232. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0064	5764.00	36.89
232. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0056	4329.00	24.24
232. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.0352	2465.00	86.77
232. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.1112	26.00	2.89
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**150.79**
232. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.032	561.00	17.95
232. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000015	628269.00	9.55
232. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.02736	293.00	8.02
232.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0048	323.00	1.55
232.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.0424	508.00	21.54
232.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	2571.00	20568.00
232.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0176	0.1408	174.00	24.50
232.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.0352	516.00	18.16
		Итого материалов:				**2583.66**	**20669.27**
		Накладные расходы	%	98		365.93	2927.47
		Сметная прибыль	%	8		266.81	2134.46
		Сметная стоимость:				**3601.90**	**28815.24**
233	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15.0000**		**2455.07**	**36826.01**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	5.055	1088.00	5499.84
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.0885	1143.29	101.18
		Итого оплата труда:				**373.40**	**5601.02**
233. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.012	5764.00	69.17
233. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0105	4329.00	45.45
233. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.066	2465.00	162.69
233. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.2085	26.00	5.42
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**282.73**
233. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.06	561.00	33.66
233. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000029	628269.00	17.91
233. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.0513	293.00	15.03
233.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.009	323.00	2.91
233.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.0795	508.00	40.39

1	2	3	4	5	6	7	8
233.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	15	2058.00	30870.00
233.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0113	0.1695	174.00	29.49
233.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.066	516.00	34.06
		Итого материалов:				**2069.56**	**31043.44**
		Накладные расходы	%	98		365.93	5489.00
		Сметная прибыль	%	8		225.68	3385.20
		Сметная стоимость:				**3046.68**	**45700.21**
234	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**37.0000**		**2164.30**	**80079.17**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	12.469	1088.00	13566.27
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.2183	1143.29	249.58
		Итого оплата труда:				**373.40**	**13815.85**
234. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0296	5764.00	170.61
234. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0259	4329.00	112.12
234. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.1628	2465.00	401.30
234. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.5143	26.00	13.37
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**697.41**
234. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.148	561.00	83.03
234. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.00007	628269.00	44.17
234. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.12654	293.00	37.08
234.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0222	323.00	7.17
234.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.1961	508.00	99.62
234.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	37	1768.00	65416.00
234.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0069	0.2553	174.00	44.42
234.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.1628	516.00	84.00
		Итого материалов:				**1778.80**	**65815.49**
		Накладные расходы	%	98		365.93	13539.53
		Сметная прибыль	%	8		202.42	7489.50
		Сметная стоимость:				**2732.65**	**101108.20**
235	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1.0000**		**1670.54**	**1670.54**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	0.337	1088.00	366.66
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.0059	1143.29	6.75
		Итого оплата труда:				**373.40**	**373.40**
235. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0008	5764.00	4.61
235. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0007	4329.00	3.03

1	2	3	4	5	6	7	8
235. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.0044	2465.00	10.85
235. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.0139	26.00	0.36
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**18.85**
235. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.004	561.00	2.24
235. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000002	628269.00	1.19
235. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.00342	293.00	1.00
235.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0006	323.00	0.19
235.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.0053	508.00	2.69
235.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1	1275.00	1275.00
235.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0025	0.0025	174.00	0.43
235.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.0044	516.00	2.27
		Итого материалов:				**1285.03**	**1285.03**
		Накладные расходы	%	98		365.93	365.93
		Сметная прибыль	%	8		162.92	162.92
		Сметная стоимость:				**2199.39**	**2199.39**
236	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**5.0000**		**1856.12**	**9280.58**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	7.35	1000.00	7350.00
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.05	1088.00	54.40
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**7404.40**
236. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	1.75	174.00	304.50
236. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.05	2465.00	123.25
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**427.75**
236. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0055	188694.00	1037.82
236. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.0007	207096.00	144.97
236. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.01	32005.00	320.05
		Итого материалов:				**300.57**	**1502.83**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	7256.31
		Сметная прибыль	%	8		264.59	1322.95
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**17859.85**
237	**2304-0502-1403 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5.0000**		**14840.00**	**74200.00**
		Сметная прибыль	%	8		1187.20	5936.00
		Сметная стоимость:				**16027.20**	**80136.00**
238	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10.0000**		**476.00**	**4760.00**
		Сметная прибыль	%	8		38.08	380.80
		Сметная стоимость:				**514.08**	**5140.80**

1	2	3	4	5	6	7	8
239	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**1856.12**	**3712.23**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	2.94	1000.00	2940.00
239. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.02	1088.00	21.76
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**2961.76**
239. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	0.7	174.00	121.80
239. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	2465.00	49.30
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**171.10**
239. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0022	188694.00	415.13
239. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00028	207096.00	57.99
239. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.004	32005.00	128.02
		Итого материалов:				**300.57**	**601.13**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	2902.52
		Сметная прибыль	%	8		264.59	529.18
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**7143.94**
240	**2304-0502-1405 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1.0000**		**27318.00**	**27318.00**
		Сметная прибыль	%	8		2185.44	2185.44
		Сметная стоимость:				**29503.44**	**29503.44**
241	**2302-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1.0000**		**915.00**	**915.00**
		Сметная прибыль	%	8		73.20	73.20
		Сметная стоимость:				**988.20**	**988.20**
242	**2304-0502-1406 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1.0000**		**37492.00**	**37492.00**
		Сметная прибыль	%	8		2999.36	2999.36
		Сметная стоимость:				**40491.36**	**40491.36**
243	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2.0000**		**1102.00**	**2204.00**
		Сметная прибыль	%	8		88.16	176.32
		Сметная стоимость:				**1190.16**	**2380.32**
244	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**5.0000**		**1856.12**	**9280.58**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	7.35	1000.00	7350.00
244. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.05	1088.00	54.40
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**7404.40**
244. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	1.75	174.00	304.50
244. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.05	2465.00	123.25
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**427.75**
244. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0055	188694.00	1037.82
244. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.0007	207096.00	144.97
244. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.01	32005.00	320.05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**300.57**	**1502.83**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	7256.31
		Сметная прибыль	%	8		264.59	1322.95
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**17859.85**
245	**2304-0905-1201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5.0000**		**1161.00**	**5805.00**
		Сметная прибыль	%	8		92.88	464.40
		Сметная стоимость:				**1253.88**	**6269.40**
246	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10.0000**		**273.00**	**2730.00**
		Сметная прибыль	%	8		21.84	218.40
		Сметная стоимость:				**294.84**	**2948.40**
247	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**67.0000**		**70.76**	**4740.71**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0.0501	3.357	1376.00	4618.82
		Итого оплата труда:				**68.94**	**4618.82**
247. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.015	1.005	73.00	73.36
		Итого эксплуатация машин:				**1.09**	**73.36**
247. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.0134	323.00	4.33
247. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0134	508.00	6.81
247. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.01	0.67	30.00	20.10
247. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0335	516.00	17.29
		Итого материалов:				**0.72**	**48.52**
		Накладные расходы	%	98		67.56	4526.44
		Сметная прибыль	%	8		11.07	741.37
		Сметная стоимость:				**149.38**	**10008.52**
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
248	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6.4100**		**81.98**	**525.49**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0.0295	0.189095	1235.00	233.53
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.001282	1087.99	1.39
		Итого оплата труда:				**36.65**	**234.93**
248. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000641	4249.00	2.72
248. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.000641	27.00	0.02
248. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000641	2465.00	1.58
248. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0112	0.071792	137.00	9.84
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**14.16**
248. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.000096	290315.00	27.91
248. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000577	433151.00	249.88
		Итого материалов:				**43.34**	**277.80**
		Накладные расходы	%	69		25.29	162.10
		Сметная прибыль	%	8		8.58	55.01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**115.85**	**742.59**
249	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**6.4100**		**235.85**	**1511.77**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.032	0.20512	1000.00	205.12
249. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.003846	1087.99	4.18
		Итого оплата труда:				**32.65**	**209.30**
249. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.001282	4249.00	5.45
249. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.001282	27.00	0.03
249. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.002564	2465.00	6.32
249. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.028	0.17948	137.00	24.59
		Итого эксплуатация машин:				**5.68**	**36.39**
249. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000026	0.000167	290315.00	48.38
249. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	1.154	1059.00	1221.87
		Итого материалов:				**198.17**	**1270.26**
		Накладные расходы	%	69		22.53	144.42
		Сметная прибыль	%	8		20.67	132.50
		Сметная стоимость:				**279.05**	**1788.68**
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
250	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**67.0000**		**557.04**	**37321.95**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.211	14.137	1130.00	15974.81
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.025	1.675	1088.00	1822.40
		Итого оплата труда:				**265.63**	**17797.21**
250. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.025	1.675	2465.00	4128.88
		Итого эксплуатация машин:				**61.63**	**4128.88**
250. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	0.9581	3890.00	3727.01
250. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента К-Flex ГОСТ 16381-77	м	1.5	100.5	131.00	13165.50
250. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.002	0.134	2431.00	325.75
		Итого материалов:				**256.99**	**17218.26**
		Накладные расходы	%	76		201.88	13525.88
		Сметная прибыль	%	8		60.71	4067.83
		Сметная стоимость:				**819.64**	**54915.65**
251	**2111-0403-0216 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм**	**м**	**6.6000**		**468.00**	**3088.80**
		Сметная прибыль	%	8		37.44	247.10
		Сметная стоимость:				**505.44**	**3335.90**
252	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8.8000**		**324.00**	**2851.20**
		Сметная прибыль	%	8		25.92	228.10
		Сметная стоимость:				**349.92**	**3079.30**
253	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**16.5000**		**291.00**	**4801.50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		23.28	384.12
		Сметная стоимость:				**314.28**	**5185.62**
254	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	**м**	**40.7000**		**239.00**	**9727.30**
		Сметная прибыль	%	8		19.12	778.18
		Сметная стоимость:				**258.12**	**10505.48**
255	**2111-0403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм**	**м**	**1.1000**		**167.00**	**183.70**
		Сметная прибыль	%	8		13.36	14.70
		Сметная стоимость:				**180.36**	**198.40**
256	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**6.4100**		**466.80**	**2992.21**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0.3198	2.05	928.00	1902.32
256. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0047	0.030127	1088.00	32.78
		Итого оплата труда:				**301.89**	**1935.10**
256. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0023	0.014743	729.00	10.75
256. 4	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0.0126	0.080766	1018.00	82.22
256. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0047	0.030127	2465.00	74.26
		Итого эксплуатация машин:				**26.09**	**167.23**
256. 6	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.000473	0.003032	133507.00	404.78
256. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0.3	1.923	226.00	434.60
256. 8	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0.000126	0.000808	63701.00	51.45
256. 9	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0126	0.080766	394.00	31.82
		Итого материалов:				**143.94**	**922.65**
		Накладные расходы	%	76		229.43	1470.68
		Сметная прибыль	%	8		55.70	357.03
		Сметная стоимость:				**751.94**	**4819.92**
257	**2111-0403-2103 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77**	**м2**	**7.3715**		**4938.00**	**36400.47**
		Сметная прибыль	%	8		395.04	2912.04
		Сметная стоимость:				**5333.04**	**39312.50**
258	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0.0705**		**424970.00**	**29960.38**
		Сметная прибыль	%	8		33997.60	2396.83
		Сметная стоимость:				**458967.60**	**32357.22**
259	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1.0000**		**529.03**	**529.03**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.3	0.3	1088.00	326.40
		Итого оплата труда:				**326.40**	**326.40**
259. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.01	323.00	3.23
259. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.01	508.00	5.08
259. 4	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	2	92.00	184.00

1	2	3	4	5	6	7	8
259. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.02	516.00	10.32
		Итого материалов:				**202.63**	**202.63**
		Накладные расходы	%	98		319.87	319.87
		Сметная прибыль	%	8		67.91	67.91
		Сметная стоимость:				**916.81**	**916.81**
260	**2303-0102-1201 РСНБ РК 2015**	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1.0000**		**1158.00**	**1158.00**
		Сметная прибыль	%	8		92.64	92.64
		Сметная стоимость:				**1250.64**	**1250.64**
261	**2303-0103-0603 РСНБ РК 2015**	**Шланг резиновый 5метров, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**5.0000**		**1207.00**	**6035.00**
		Сметная прибыль	%	8		96.56	482.80
		Сметная стоимость:				**1303.56**	**6517.80**
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)					
262	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32.0000**		**2455.07**	**78562.16**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	10.784	1088.00	11732.99
262. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.1888	1143.29	215.85
		Итого оплата труда:				**373.40**	**11948.84**
262. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0256	5764.00	147.56
262. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0224	4329.00	96.97
262. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.1408	2465.00	347.07
262. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.4448	26.00	11.56
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**603.16**
262. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.128	561.00	71.81
262. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000061	628269.00	38.20
262. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.10944	293.00	32.07
262.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0192	323.00	6.20
262.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.1696	508.00	86.16
262.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	32	2058.00	65856.00
262.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0113	0.3616	174.00	62.92
262.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.1408	516.00	72.65
		Итого материалов:				**2069.56**	**66226.00**
		Накладные расходы	%	98		365.93	11709.87
		Сметная прибыль	%	8		225.68	7221.76
		Сметная стоимость:				**3046.68**	**97493.79**
263	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65.0000**		**2164.30**	**140679.62**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	21.905	1088.00	23832.64

1	2	3	4	5	6	7	8
263. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.3835	1143.29	438.45
		Итого оплата труда:				**373.40**	**24271.09**
263. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.052	5764.00	299.73
263. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0455	4329.00	196.97
263. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.286	2465.00	704.99
263. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.9035	26.00	23.49
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**1225.18**
263. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.26	561.00	145.86
263. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000123	628269.00	77.59
263. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.2223	293.00	65.13
263.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.039	323.00	12.60
263.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.3445	508.00	175.01
263.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	65	1768.00	114920.00
263.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0069	0.4485	174.00	78.04
263.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.286	516.00	147.58
		Итого материалов:				**1778.80**	**115621.80**
		Накладные расходы	%	98		365.93	23785.67
		Сметная прибыль	%	8		202.42	13157.22
		Сметная стоимость:				**2732.65**	**177622.51**
264	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25.0000**		**1848.87**	**46221.67**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	8.425	1088.00	9166.40
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.1475	1143.29	168.63
		Итого оплата труда:				**373.40**	**9335.03**
264. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.02	5764.00	115.28
264. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0175	4329.00	75.76
264. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.11	2465.00	271.15
264. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.3475	26.00	9.04
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**471.22**
264. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.1	561.00	56.10
264. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000047	628269.00	29.84
264. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.0855	293.00	25.05
264.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.015	323.00	4.84

1	2	3	4	5	6	7	8
264.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.1325	508.00	67.31
264.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	25	1453.00	36325.00
264.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0044	0.11	174.00	19.14
264.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.11	516.00	56.76
		Итого материалов:				**1463.36**	**36584.05**
		Накладные расходы	%	98		365.93	9148.33
		Сметная прибыль	%	8		177.18	4429.60
		Сметная стоимость:				**2391.98**	**59799.61**
265	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2.0000**		**1670.54**	**3341.07**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	0.674	1088.00	733.31
265. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.0118	1143.29	13.49
		Итого оплата труда:				**373.40**	**746.80**
265. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0016	5764.00	9.22
265. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0014	4329.00	6.06
265. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.0088	2465.00	21.69
265. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.0278	26.00	0.72
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**37.70**
265. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.008	561.00	4.49
265. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000004	628269.00	2.39
265. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.00684	293.00	2.00
265.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0012	323.00	0.39
265.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.0106	508.00	5.38
265.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2	1275.00	2550.00
265.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0025	0.005	174.00	0.87
265.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.0088	516.00	4.54
		Итого материалов:				**1285.03**	**2570.06**
		Накладные расходы	%	98		365.93	731.87
		Сметная прибыль	%	8		162.92	325.84
		Сметная стоимость:				**2199.39**	**4398.77**
266	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**1856.12**	**3712.23**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	2.94	1000.00	2940.00
266. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.02	1088.00	21.76
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**2961.76**
266. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	0.7	174.00	121.80

1	2	3	4	5	6	7	8
266. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	2465.00	49.30
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**171.10**
266. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0022	188694.00	415.13
266. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00028	207096.00	57.99
266. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.004	32005.00	128.02
		Итого материалов:				**300.57**	**601.13**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	2902.52
		Сметная прибыль	%	8		264.59	529.18
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**7143.94**
267	**2304-0502-1404 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2.0000**		**22173.00**	**44346.00**
		Сметная прибыль	%	8		1773.84	3547.68
		Сметная стоимость:				**23946.84**	**47893.68**
268	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4.0000**		**749.00**	**2996.00**
		Сметная прибыль	%	8		59.92	239.68
		Сметная стоимость:				**808.92**	**3235.68**
269	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**22.0000**		**1856.12**	**40834.57**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	32.34	1000.00	32340.00
269. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.22	1088.00	239.36
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**32579.36**
269. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	7.7	174.00	1339.80
269. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.22	2465.00	542.30
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**1882.10**
269. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0242	188694.00	4566.39
269. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00308	207096.00	637.86
269. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.044	32005.00	1408.22
		Итого материалов:				**300.57**	**6612.47**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	31927.77
		Сметная прибыль	%	8		264.59	5820.99
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**78583.33**
270	**2304-0502-1403 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7.0000**		**14840.00**	**103880.00**
		Сметная прибыль	%	8		1187.20	8310.40
		Сметная стоимость:				**16027.20**	**112190.40**
271	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**14.0000**		**476.00**	**6664.00**
		Сметная прибыль	%	8		38.08	533.12
		Сметная стоимость:				**514.08**	**7197.12**
272	**2304-0502-1402 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5.0000**		**12137.00**	**60685.00**
		Сметная прибыль	%	8		970.96	4854.80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**13107.96**	**65539.80**
273	**2302-0103-0203 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10.0000**		**396.00**	**3960.00**
		Сметная прибыль	%	8		31.68	316.80
		Сметная стоимость:				**427.68**	**4276.80**
274	**2304-0905-1201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10. DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10.0000**		**1161.00**	**11610.00**
		Сметная прибыль	%	8		92.88	928.80
		Сметная стоимость:				**1253.88**	**12538.80**
275	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**20.0000**		**273.00**	**5460.00**
		Сметная прибыль	%	8		21.84	436.80
		Сметная стоимость:				**294.84**	**5896.80**
276	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**124.0000**		**70.76**	**8773.84**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0.0501	6.212	1376.00	8548.26
		Итого оплата труда:				**68.94**	**8548.26**
276. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.015	1.86	73.00	135.78
		Итого эксплуатация машин:				**1.09**	**135.78**
276. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.0248	323.00	8.01
276. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0248	508.00	12.60
276. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.01	1.24	30.00	37.20
276. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.062	516.00	31.99
		Итого материалов:				**0.72**	**89.80**
		Накладные расходы	%	98		67.56	8377.30
		Сметная прибыль	%	8		11.07	1372.09
		Сметная стоимость:				**149.38**	**18523.23**
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
277	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9.9800**		**81.98**	**818.15**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0.0295	0.29441	1235.00	363.60
277. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.001996	1087.98	2.17
		Итого оплата труда:				**36.65**	**365.77**
277. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000998	4249.00	4.24
277. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.000998	27.00	0.03
277. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000998	2465.00	2.46
277. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0112	0.111776	137.00	15.31
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**22.04**
277. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.00015	290315.00	43.46
277. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000898	433151.00	389.06
		Итого материалов:				**43.34**	**432.52**
		Накладные расходы	%	69		25.29	252.38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8.58	85.64
		Сметная стоимость:				**115.85**	**1156.18**
278	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**9.9800**		**235.85**	**2353.74**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.032	0.31936	1000.00	319.36
278. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.005988	1087.99	6.51
		Итого оплата труда:				**32.65**	**325.87**
278. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.001996	4249.00	8.48
278. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.001996	27.00	0.05
278. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.003992	2465.00	9.84
278. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.028	0.27944	137.00	38.28
		Итого эксплуатация машин:				**5.68**	**56.66**
278. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000026	0.000259	290315.00	75.33
278. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	1.796	1059.00	1902.39
		Итого материалов:				**198.17**	**1977.72**
		Накладные расходы	%	69		22.53	224.85
		Сметная прибыль	%	8		20.67	206.29
		Сметная стоимость:				**279.05**	**2784.88**
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
279	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**122.0000**		**557.04**	**67959.37**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.211	25.742	1130.00	29088.46
279. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.025	3.05	1088.00	3318.40
		Итого оплата труда:				**265.63**	**32406.86**
279. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.025	3.05	2465.00	7518.25
		Итого эксплуатация машин:				**61.63**	**7518.25**
279. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	1.745	3890.00	6786.49
279. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента К-Flex ГОСТ 16381-77	м	1.5	183	131.00	23973.00
279. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.002	0.244	2431.00	593.16
		Итого материалов:				**256.99**	**31352.66**
		Накладные расходы	%	76		201.88	24629.21
		Сметная прибыль	%	8		60.71	7407.09
		Сметная стоимость:				**819.64**	**99995.67**
280	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция К-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**35.2000**		**291.00**	**10243.20**
		Сметная прибыль	%	8		23.28	819.46
		Сметная стоимость:				**314.28**	**11062.66**
281	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция К-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	**м**	**71.5000**		**239.00**	**17088.50**
		Сметная прибыль	%	8		19.12	1367.08
		Сметная стоимость:				**258.12**	**18455.58**

1	2	3	4	5	6	7	8
282	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм**	**м**	**27.5000**		**185.00**	**5087.50**
		Сметная прибыль	%	8		14.80	407.00
		Сметная стоимость:				**199.80**	**5494.50**
283	**2111-0403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм**	**м**	**2.0000**		**167.00**	**334.00**
		Сметная прибыль	%	8		13.36	26.72
		Сметная стоимость:				**180.36**	**360.72**
284	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**9.9800**		**466.80**	**4658.69**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0.3198	3.192	928.00	2961.81
284. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0047	0.046906	1088.00	51.03
		Итого оплата труда:				**301.89**	**3012.84**
284. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0023	0.022954	729.00	16.73
284. 4	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0.0126	0.125748	1018.00	128.01
284. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0047	0.046906	2465.00	115.62
		Итого эксплуатация машин:				**26.09**	**260.37**
284. 6	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.000473	0.004721	133507.00	630.23
284. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0.3	2.994	226.00	676.64
284. 8	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0.000126	0.001257	63701.00	80.10
284. 9	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0126	0.125748	394.00	49.54
		Итого материалов:				**143.94**	**1436.52**
		Накладные расходы	%	76		229.43	2289.76
		Сметная прибыль	%	8		55.70	555.88
		Сметная стоимость:				**751.94**	**7504.33**
285	**2111-0403-2103 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77**	**м2**	**11.4770**		**4938.00**	**56673.43**
		Сметная прибыль	%	8		395.04	4533.87
		Сметная стоимость:				**5333.04**	**61207.30**
		НАСОСЫ					
286	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**1.0000**		**17330.20**	**17330.20**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13.39	13.39	1035.00	13858.65
286. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0824	0.0824	1379.25	113.65
		Итого оплата труда:				**13972.30**	**13972.30**
286. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0515	0.0515	4329.00	222.94
286. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.5356	0.5356	174.00	93.19
286. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0309	0.0309	2465.00	76.17
		Итого эксплуатация машин:				**392.31**	**392.31**
286. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.014	0.014	15402.00	215.63
286. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00127	0.00127	250467.00	318.09

1	2	3	4	5	6	7	8
286. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	189206.00	416.25
286. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00039	0.00039	207096.00	80.77
286.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.07	450.00	31.50
286.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	915.00	915.00
286.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	1102.00	1102.00
		Итого материалов:				**3079.24**	**3079.24**
		Накладные расходы	%	98		13692.85	13692.85
		Сметная прибыль	%	8		2481.84	2481.84
		Сметная стоимость:				**33504.90**	**33504.90**
287	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ**	**Насосы циркуляционные с частотным преобразователем модели WILO Stratos 30/1-12 CAN PN 10**	**шт.**	**2.0000**		**296196.43**	**592392.86**
288	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**1.0000**		**2077.50**	**2077.50**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	1	1130.00	1130.00
		Итого оплата труда:				**1130.00**	**1130.00**
288. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.09	0.09	174.00	15.66
288. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.11	0.11	24.00	2.64
		Итого эксплуатация машин:				**18.30**	**18.30**
288. 4	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.01	27994.00	279.94
288. 5	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00031	0.00031	552660.00	171.32
288. 6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.8	0.8	307.00	245.60
288. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.004	0.004	658.00	2.63
288. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00008	0.00008	235559.00	18.84
288. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.031	2834.00	87.85
288.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123.00	123.00
		Итого материалов:				**929.20**	**929.20**
		Накладные расходы	%	72		813.60	813.60
		Сметная прибыль	%	8		231.29	231.29
		Сметная стоимость:				**3122.38**	**3122.38**
289	**2302-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4.0000**		**391.00**	**1564.00**
		Сметная прибыль	%	8		31.28	125.12
		Сметная стоимость:				**422.28**	**1689.12**
290	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**6.0000**		**1880.77**	**11284.60**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	8.82	1000.00	8820.00
290. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.12	1088.00	130.56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1491.76**	**8950.56**
290. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	2.1	174.00	365.40
290. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.12	2465.00	295.80
		Итого эксплуатация машин:				**110.20**	**661.20**
290. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0066	188694.00	1245.38
290. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00084	207096.00	173.96
290. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.012	32005.00	384.06
		Итого материалов:				**300.57**	**1803.40**
		Накладные расходы	%	98		1461.92	8771.55
		Сметная прибыль	%	8		267.42	1604.49
		Сметная стоимость:				**3610.11**	**21660.64**
291	**2304-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	**шт**	**4.0000**		**10909.00**	**43636.00**
		Сметная прибыль	%	8		872.72	3490.88
		Сметная стоимость:				**11781.72**	**47126.88**
292	**2304-1001-0802 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2.0000**		**5507.00**	**11014.00**
		Сметная прибыль	%	8		440.56	881.12
		Сметная стоимость:				**5947.56**	**11895.12**
293	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм**	**шт**	**12.0000**		**749.00**	**8988.00**
		Сметная прибыль	%	8		59.92	719.04
		Сметная стоимость:				**808.92**	**9707.04**
294	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**3.0000**		**475.01**	**1425.03**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.41	1.23	1053.00	1295.19
294. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.03	1088.00	32.64
		Итого оплата труда:				**442.61**	**1327.83**
294. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.03	2465.00	73.95
		Итого эксплуатация машин:				**24.65**	**73.95**
294. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.03	323.00	9.69
294. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.03	508.00	15.24
294. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.06	516.00	30.96
		Итого материалов:				**18.63**	**55.89**
		Накладные расходы	%	98		433.76	1301.27
		Сметная прибыль	%	8		72.70	218.10
		Сметная стоимость:				**981.47**	**2944.41**
295	**2303-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis**	**шт.**	**1.0000**		**38926.00**	**38926.00**
		Сметная прибыль	%	8		3114.08	3114.08
		Сметная стоимость:				**42040.08**	**42040.08**
296	**2303-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 25, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis**	**шт.**	**1.0000**		**48906.00**	**48906.00**
		Сметная прибыль	%	8		3912.48	3912.48
		Сметная стоимость:				**52818.48**	**52818.48**

1	2	3	4	5	6	7	8
297	**2303-0301-0405 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 32, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis**	**шт.**	**1.0000**		**50566.00**	**50566.00**
		Сметная прибыль	%	8		4045.28	4045.28
		Сметная стоимость:				**54611.28**	**54611.28**
298	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования**	**шкаф**	**1.0000**		**22307.19**	**22307.19**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13	13	1088.00	14144.00
298. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.6	1.6	1321.00	2113.60
		Итого оплата труда:				**16257.60**	**16257.60**
298. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.8	0.8	4689.00	3751.20
298. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.8	0.8	3316.00	2652.80
		Итого эксплуатация машин:				**6404.00**	**6404.00**
298. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00077	0.00077	404706.00	311.62
298. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0.0048	0.0048	1772.00	8.51
298. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	2834.00	56.68
298. 8	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.016	0.016	379.00	6.06
298. 9	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2.04	2.04	466.00	950.64
298.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.0041	0.0041	383.00	1.57
298.11	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.612	0.612	492.00	301.10
298.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123.00	123.00
		Итого материалов:				**1759.19**	**1759.19**
		Накладные расходы	%	72		11705.47	11705.47
		Сметная прибыль	%	8		2721.01	2721.01
		Сметная стоимость:				**36733.67**	**36733.67**
299	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	**шт.**	**1.0000**		**1183482.14**	**1183482.14**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"					
300	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**48.0000**		**641.42**	**30788.17**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.56	26.88	1130.00	30374.40
300. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0007	0.0336	1221.14	41.03
		Итого оплата труда:				**633.65**	**30415.43**
300. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0003	0.0144	5764.00	83.00
300. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0002	0.0096	4329.00	41.56
300. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0096	2465.00	23.66
		Итого эксплуатация машин:				**3.09**	**148.22**
300. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000027	0.001277	190274.00	242.94
300. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0157	0.7536	30.00	22.61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5.53**	**265.55**
		Накладные расходы	%	98		620.98	29807.12
		Сметная прибыль	%	8		100.99	4847.62
		Сметная стоимость:				**1363.39**	**65442.92**
301	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3.4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**47.9040**		**832.00**	**39856.13**
		Сметная прибыль	%	8		66.56	3188.49
		Сметная стоимость:				**898.56**	**43044.62**
302	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**2.0000**		**3653.00**	**7306.00**
		Сметная прибыль	%	8		292.24	584.48
		Сметная стоимость:				**3945.24**	**7890.48**
303	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**10.0000**		**2541.00**	**25410.00**
		Сметная прибыль	%	8		203.28	2032.80
		Сметная стоимость:				**2744.28**	**27442.80**
304	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**22.0000**		**1214.77**	**26724.83**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.414	9.108	1000.00	9108.00
304. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.226	4.972	912.51	4537.02
		Итого оплата труда:				**620.23**	**13645.02**
304. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.224	4.928	3546.00	17474.69
304. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.022	3996.00	87.91
304. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.022	2465.00	54.23
		Итого эксплуатация машин:				**800.76**	**17616.83**
		Накладные расходы	%	99		614.03	13508.57
		Сметная прибыль	%	8		146.30	3218.67
		Сметная стоимость:				**1975.09**	**43452.07**
305	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**8.0000**		**1790.11**	**14320.85**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.611	4.888	1000.00	4888.00
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.333	2.664	912.24	2430.21
		Итого оплата труда:				**914.78**	**7318.21**
305. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.33	2.64	3546.00	9361.44
305. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.008	3996.00	31.97
305. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.016	2465.00	39.44
		Итого эксплуатация машин:				**1179.11**	**9432.85**
		Накладные расходы	%	99		905.63	7245.03
		Сметная прибыль	%	8		215.66	1725.27
		Сметная стоимость:				**2911.39**	**23291.14**
306	**1122-0801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**2425.53**	**4851.07**
306. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.828	1.656	1000.00	1656.00
306. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.451	0.902	911.65	822.31
		Итого оплата труда:				**1239.16**	**2478.31**
306. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.448	0.896	3546.00	3177.22

1	2	3	4	5	6	7	8
306. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.002	3996.00	7.99
306. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.004	2465.00	9.86
		Итого эксплуатация машин:				**1597.53**	**3195.07**
		Накладные расходы	%	99		1226.76	2453.53
		Сметная прибыль	%	8		292.18	584.37
		Сметная стоимость:				**3944.48**	**7888.96**
307	**2302-0304-2410 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 110**	**шт.**	**10.0000**		**5349.00**	**53490.00**
		Сметная прибыль	%	8		427.92	4279.20
		Сметная стоимость:				**5776.92**	**57769.20**
308	**2302-0303-1106 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45°, DN 110**	**шт.**	**12.0000**		**2400.00**	**28800.00**
		Сметная прибыль	%	8		192.00	2304.00
		Сметная стоимость:				**2592.00**	**31104.00**
309	**2302-0303-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110**	**шт.**	**8.0000**		**1298.00**	**10384.00**
		Сметная прибыль	%	8		103.84	830.72
		Сметная стоимость:				**1401.84**	**11214.72**
310	**2302-0303-6806 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полиэтиленовая сварная 45° DN 110**	**шт.**	**2.0000**		**2680.00**	**5360.00**
		Сметная прибыль	%	8		214.40	428.80
		Сметная стоимость:				**2894.40**	**5788.80**
311	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)**	**м**	**10.0000**		**641.42**	**6414.20**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.56	5.6	1130.00	6328.00
311. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0007	0.007	1221.14	8.55
		Итого оплата труда:				**633.65**	**6336.55**
311. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0003	0.003	5764.00	17.29
311. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0002	0.002	4329.00	8.66
311. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.002	2465.00	4.93
		Итого эксплуатация машин:				**3.09**	**30.88**
311. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000027	0.000266	190274.00	50.61
311. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0157	0.157	30.00	4.71
		Итого материалов:				**5.53**	**55.32**
		Накладные расходы	%	98		620.98	6209.82
		Сметная прибыль	%	8		100.99	1009.92
		Сметная стоимость:				**1363.39**	**13633.94**
312	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**9.9800**		**832.00**	**8303.36**
		Сметная прибыль	%	8		66.56	664.27
		Сметная стоимость:				**898.56**	**8967.63**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
313	**2303-0102-0936 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**40.0000**		**8713.00**	**348520.00**
		Сметная прибыль	%	8		697.04	27881.60
		Сметная стоимость:				**9410.04**	**376401.60**

1	2	3	4	5	6	7	8
314	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**40.0000**		**966.00**	**38640.00**
		Сметная прибыль	%	8		77.28	3091.20
		Сметная стоимость:				**1043.28**	**41731.20**
315	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40.0000**		**2405.00**	**96200.00**
		Сметная прибыль	%	8		192.40	7696.00
		Сметная стоимость:				**2597.40**	**103896.00**
316	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**40.0000**		**6250.00**	**250000.00**
		Сметная прибыль	%	8		500.00	20000.00
		Сметная стоимость:				**6750.00**	**270000.00**
317	**2303-0102-1234 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40.0000**		**7627.00**	**305080.00**
		Сметная прибыль	%	8		610.16	24406.40
		Сметная стоимость:				**8237.16**	**329486.40**
318	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**40.0000**		**18172.00**	**726880.00**
		Сметная прибыль	%	8		1453.76	58150.40
		Сметная стоимость:				**19625.76**	**785030.40**
319	**2303-0102-0121 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**40.0000**		**19765.00**	**790600.00**
		Сметная прибыль	%	8		1581.20	63248.00
		Сметная стоимость:				**21346.20**	**853848.00**
320	**2303-0102-1226 РСНБ РК 2015**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40.0000**		**6662.00**	**266480.00**
		Сметная прибыль	%	8		532.96	21318.40
		Сметная стоимость:				**7194.96**	**287798.40**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная					
321	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14.0000**		**3350.60**	**46908.41**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.433	6.062	1088.00	6595.46
321. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0108	0.1512	1118.20	169.07
		Итого оплата труда:				**483.18**	**6764.53**
321. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0014	0.0196	5764.00	112.97
321. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0098	4329.00	42.42
321. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0087	0.1218	2465.00	300.24
321. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0197	0.2758	26.00	7.17
		Итого эксплуатация машин:				**33.06**	**462.81**
321. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.056	561.00	31.42
321. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000004	0.000053	628269.00	33.42
321. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00646	0.09044	293.00	26.50
321.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0084	323.00	2.71

1	2	3	4	5	6	7	8
321.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0062	0.0868	508.00	44.09
321.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	14	2829.00	39606.00
321.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0275	0.385	174.00	66.99
321.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0054	0.0756	516.00	39.01
		Итого материалов:				**2846.44**	**39850.15**
		Накладные расходы	%	98		473.52	6629.24
		Сметная прибыль	%	8		305.93	4283.01
		Сметная стоимость:				**4130.05**	**57820.66**
322	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0.1 т**	**1насос**	**2.0000**		**17330.20**	**34660.40**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13.39	26.78	1035.00	27717.30
322. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0824	0.1648	1379.25	227.30
		Итого оплата труда:				**13972.30**	**27944.60**
322. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0515	0.103	4329.00	445.89
322. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.5356	1.071	174.00	186.39
322. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0309	0.0618	2465.00	152.34
		Итого эксплуатация машин:				**392.31**	**784.61**
322. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.014	0.028	15402.00	431.26
322. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00127	0.00254	250467.00	636.19
322. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0044	189206.00	832.51
322. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00039	0.00078	207096.00	161.53
322.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.14	450.00	63.00
322.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	915.00	1830.00
322.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1102.00	2204.00
		Итого материалов:				**3079.24**	**6158.48**
		Накладные расходы	%	98		13692.85	27385.71
		Сметная прибыль	%	8		2481.84	4963.69
		Сметная стоимость:				**33504.90**	**67009.79**
323	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ**	**Насос дренажный погружной, модель Wilo EMU KS**	**шт.**	**2.0000**		**421339.29**	**842678.57**
324	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**2.0000**		**2077.50**	**4154.99**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	2	1130.00	2260.00
		Итого оплата труда:				**1130.00**	**2260.00**
324. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.09	0.18	174.00	31.32
324. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.11	0.22	24.00	5.28
		Итого эксплуатация машин:				**18.30**	**36.60**

1	2	3	4	5	6	7	8
324. 4	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.02	27994.00	559.88
324. 5	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00031	0.00062	552660.00	342.65
324. 6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.8	1.6	307.00	491.20
324. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.004	0.008	658.00	5.26
324. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00008	0.00016	235559.00	37.69
324. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.062	2834.00	175.71
324.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123.00	246.00
		Итого материалов:				**929.20**	**1858.39**
		Накладные расходы	%	72		813.60	1627.20
		Сметная прибыль	%	8		231.29	462.58
		Сметная стоимость:				**3122.38**	**6244.77**
325	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2.2000**		**81.98**	**180.35**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0.0295	0.0649	1235.00	80.15
325. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.00044	1087.95	0.48
		Итого оплата труда:				**36.65**	**80.63**
325. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.00022	4249.00	0.93
325. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.00022	27.00	0.01
325. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.00022	2465.00	0.54
325. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0112	0.02464	137.00	3.38
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**4.86**
325. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.000033	290315.00	9.58
325. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000198	433151.00	85.76
		Итого материалов:				**43.34**	**95.34**
		Накладные расходы	%	69		25.29	55.63
		Сметная прибыль	%	8		8.58	18.88
		Сметная стоимость:				**115.85**	**254.87**
326	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**2.2000**		**235.85**	**518.86**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.032	0.0704	1000.00	70.40
326. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.00132	1088.03	1.44
		Итого оплата труда:				**32.65**	**71.84**
326. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00044	4249.00	1.87
326. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.00044	27.00	0.01
326. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.00088	2465.00	2.17
326. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.028	0.0616	137.00	8.44
		Итого эксплуатация машин:				**5.68**	**12.49**

1	2	3	4	5	6	7	8
326. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000026	0.000057	290315.00	16.61
326. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	0.396	1059.00	419.36
		Итого материалов:				**198.17**	**435.97**
		Накладные расходы	%	69		22.53	49.57
		Сметная прибыль	%	8		20.67	45.47
		Сметная стоимость:				**279.05**	**613.90**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная					
327	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**38.0000**		**663.58**	**25215.89**
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.584	22.192	1130.00	25076.96
327. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.0114	1243.33	14.17
		Итого оплата труда:				**660.29**	**25091.13**
327. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0001	0.0038	5764.00	21.90
327. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.0038	4329.00	16.45
327. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0038	2465.00	9.37
		Итого эксплуатация машин:				**1.26**	**47.72**
327. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000012	0.000456	190274.00	86.76
327. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0039	0.1482	30.00	4.45
		Итого материалов:				**2.40**	**91.21**
		Накладные расходы	%	98		647.09	24589.31
		Сметная прибыль	%	8		104.85	3984.42
		Сметная стоимость:				**1415.52**	**53789.62**
328	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**37.9240**		**273.00**	**10353.25**
		Сметная прибыль	%	8		21.84	828.26
		Сметная стоимость:				**294.84**	**11181.51**
329	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.50 мм**	**шт.**	**8.0000**		**2541.00**	**20328.00**
		Сметная прибыль	%	8		203.28	1626.24
		Сметная стоимость:				**2744.28**	**21954.24**
330	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**20.0000**		**1214.77**	**24295.30**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.414	8.28	1000.00	8280.00
330. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.226	4.52	912.51	4124.56
		Итого оплата труда:				**620.23**	**12404.56**
330. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.224	4.48	3546.00	15886.08
330. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.02	3996.00	79.92
330. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.02	2465.00	49.30
		Итого эксплуатация машин:				**800.76**	**16015.30**
		Накладные расходы	%	99		614.03	12280.51
		Сметная прибыль	%	8		146.30	2926.07
		Сметная стоимость:				**1975.09**	**39501.88**

1	2	3	4	5	6	7	8
331	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**12.0000**		**1790.11**	**21481.27**
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.611	7.332	1000.00	7332.00
331. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.333	3.996	912.24	3645.31
		Итого оплата труда:				**914.78**	**10977.31**
331. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.33	3.96	3546.00	14042.16
331. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.012	3996.00	47.95
331. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.024	2465.00	59.16
		Итого эксплуатация машин:				**1179.11**	**14149.27**
		Накладные расходы	%	99		905.63	10867.54
		Сметная прибыль	%	8		215.66	2587.90
		Сметная стоимость:				**2911.39**	**34936.72**
332	**2302-0303-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**8.0000**		**679.00**	**5432.00**
		Сметная прибыль	%	8		54.32	434.56
		Сметная стоимость:				**733.32**	**5866.56**
333	**2302-0303-1103 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**8.0000**		**709.00**	**5672.00**
		Сметная прибыль	%	8		56.72	453.76
		Сметная стоимость:				**765.72**	**6125.76**
334	**2302-0304-2406 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 50**	**шт.**	**8.0000**		**1491.00**	**11928.00**
		Сметная прибыль	%	8		119.28	954.24
		Сметная стоимость:				**1610.28**	**12882.24**
335	**2302-0303-2602 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**4.0000**		**491.00**	**1964.00**
		Сметная прибыль	%	8		39.28	157.12
		Сметная стоимость:				**530.28**	**2121.12**
336	**2302-0303-1702 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**4.0000**		**649.00**	**2596.00**
		Сметная прибыль	%	8		51.92	207.68
		Сметная стоимость:				**700.92**	**2803.68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7892553.00**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**2618553.57**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**2618553.57**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**28539.67**
	Материалы -		Тенге				**4546.77**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19647.60**
		Накладные расходы -	Тенге				**14146.27**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**14146.27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3414.88**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**46100.82**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17.60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19647.60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**357861.49**
	Материалы -		Тенге				**55419.70**
	Всего заработная плата -		Тенге				**103263.76**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**147347.59**
		Накладные расходы -	Тенге				**89159.66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				**89159.66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35761.69**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**482782.84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99.40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103263.76**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**29960.38**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**29960.38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2396.83**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**32357.22**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4857637.90**
	Материалы -		Тенге				**432453.79**
	Всего заработная плата -		Тенге				**277678.44**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4138055.87**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1273.00**
		Накладные расходы -	Тенге				**272124.87**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**272124.87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**410381.02**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5540143.79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**258.46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**277678.44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8719938.24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**375.45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**400589.80**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**109001443.23**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**24506525.26**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7127810.60**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1625621.18**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**74385593.45**
		- перевозка грузов	Тенге				**0.00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2981513.93**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**24137652.27**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**133139095.50**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0.00**
	ИТОГО:		Тенге				**133139095.50**
	Сметная прибыль		Тенге				**10412606.54**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**143551702.04**
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							
	Временные здания и сооружения К=0,9%		Тенге				1265131.69
	Итого:		Тенге				144816833.73
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%		Тенге				1531821.45
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				8607880.00
	Итого:		Тенге				154956535.18
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге				2867342.83
	Итого:						157823878.01
	Итого с понижающим коэффициентом						144117793.17
	НДС 12%		Тенге				17294135.18
	ИТОГО:		**Тенге**				**161411928.35**

	3	4	5	6	7	8
е затраты:		Тенге				109001443,23
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				24506525,26
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7127810,60
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1625621,18
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				74385593,45
	- перевозка грузов	Тенге				0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2981513,93
накладные расходы I уровня		Тенге				24137652,27
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				133139095,50
Накладные расходы II уровня		Тенге				0,00
ИТОГО:		Тенге				133139095,50
Сметная прибыль		Тенге				10412606,54
ИТОГО по смете:		Тенге				143551702,04

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения К=0,9%		Тенге				1265131,69
Итого:		Тенге				144816833,73
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%		Тенге				1531821,45
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				8607880,00
Итого:		Тенге				154956535,18
Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге				2867342,83
Итого:						157823878,01
Итого с понижающим коэффициентом						144117793,17
НДС 12%		Тенге				17294135,18
ИТОГО:		**Тенге**				**161411928,35**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Разработчик проекта стр-ва
ТОО "PSE Group"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

ПРОВЕРИЛ:
ТОО "Раян и К"

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного жилого дома №40 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№154	24.09.2019г				
		Дополнительное соглашение					
		№2	20.12.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	429 612 829,68								46 029 946,04	
за отчетный период	124 917 032,41	**111 533 064,65**	-	-	-	-	-	-	**13 383 967,76**	**124 917 032,41**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство 40 квартирного жилого дома №40 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2019 г

Составлена 2кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000					
		ОКНА					
1	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**209.1000**		**3615.69**	**756041.00**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1.464	306.018	946.00	289492.89
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0678	14.177	1003.73	14229.80
		Итого оплата труда:				**1452.52**	**303722.68**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0321	6.712	1888.00	12672.46
1. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1924	40.231	16.00	643.69
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	7.465	2465.00	18400.90
1. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.2964	61.977	18.00	1115.59
		Итого эксплуатация машин:				**157.02**	**32832.65**
1. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	209.1	1364.00	285212.40
1. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	1254.6	26.00	32619.60
1. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	1	209.1	115.00	24046.50
1.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	418.2	86.00	35965.20

1	2	3	4	5	6	7	8
1.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1672.8	10.00	16728.00
1.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3.6	752.76	52.00	39143.52
		Итого материалов:				**2074.20**	**433715.22**
		Накладные расходы	%	90		1307.27	273350.42
		Сметная прибыль	%	8		393.84	82351.29
		Сметная стоимость:				**5316.80**	**1111742.47**
2	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**18.0000**		**3746.06**	**67429.00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1.303	23.454	946.00	22187.48
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0659	1.186	1006.43	1193.82
		Итого оплата труда:				**1298.96**	**23381.31**
2. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0302	0.5436	1888.00	1026.32
2. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.2289	4.12	16.00	65.92
2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.6426	2465.00	1584.01
2. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.3527	6.349	18.00	114.27
		Итого эксплуатация машин:				**155.03**	**2790.52**
2. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.14	20.52	1364.00	27989.28
2. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7.14	128.52	26.00	3341.52
2. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0.71	12.78	115.00	1469.70
2.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.71	48.78	86.00	4195.08
2.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	144	10.00	1440.00
2.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4.29	77.22	52.00	4015.44
		Итого материалов:				**2358.39**	**42451.02**
		Накладные расходы	%	90		1169.07	21043.18
		Сметная прибыль	%	8		393.21	7077.78
		Сметная стоимость:				**5308.33**	**95549.98**
3	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**157.0000**		**1009.31**	**158461.00**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0.2119	33.268	910.00	30274.15
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	0.2983	1050.53	313.37
		Итого оплата труда:				**194.82**	**30587.52**
3. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0004	0.0628	1888.00	118.57
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.2355	2465.00	580.51
		Итого эксплуатация машин:				**4.45**	**699.07**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	88.862	1364.00	121207.77
3. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	628	10.00	6280.00
		Итого материалов:				**812.02**	**127487.77**
		Накладные расходы	%	90		175.34	27528.77
		Сметная прибыль	%	8		94.77	14879.18
		Сметная стоимость:				**1279.42**	**200868.95**
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ					
4	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**73.2800**		**6087.66**	**446104.00**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3.89	285.059	1151.00	328103.14
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2934	21.5	1298.10	27909.61
		Итого оплата труда:				**4858.25**	**356012.75**
4. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.0389	2.851	13.00	37.06
4. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0049	0.359072	4329.00	1554.42
4. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0.28	20.518	5530.00	113466.75
4. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0085	0.62288	2465.00	1535.40
		Итого эксплуатация машин:				**1591.07**	**116593.63**
4. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.0003	0.021984	70.00	1.54
4. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.000187	0.013703	3360.00	46.04
4. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00001	0.000733	404706.00	296.57
4.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0001	0.007328	310.00	2.27
4.11	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.000001	0.000073	1880677.00	137.82
4.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000003	0.000227	433151.00	98.40
4.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000006	0.00044	572135.00	251.56
4.14	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.000019	0.001422	402893.00	572.77
		Итого материалов:				**19.20**	**1406.96**
		Накладные расходы	%	69		3352.19	245648.80
		Сметная прибыль	%	8		755.19	55340.20
		Сметная стоимость:				**10195.04**	**747092.73**
5	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**6.2000**		**1009.31**	**6258.00**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0.2119	1.314	910.00	1195.54
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	0.01178	1050.53	12.38
		Итого оплата труда:				**194.82**	**1207.91**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0004	0.00248	1888.00	4.68
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.0093	2465.00	22.92
		Итого эксплуатация машин:				**4.45**	**27.61**
5. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	3.509	1364.00	4786.55
5. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	24.8	10.00	248.00
		Итого материалов:				**812.02**	**5034.55**
		Накладные расходы	%	90		175.34	1087.12
		Сметная прибыль	%	8		94.77	587.59
		Сметная стоимость:				**1279.42**	**7932.40**
6	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**6.2000**		**1392.97**	**8636.00**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0.3925	2.434	946.00	2302.09
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.00372	1554.01	5.78
		Итого оплата труда:				**372.24**	**2307.87**
6. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.0675	0.4185	13.00	5.44
6. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0006	0.00372	4329.00	16.10
6. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0038	0.02356	16.00	0.38
6. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0075	0.0465	198.00	9.21
		Итого эксплуатация машин:				**5.02**	**31.13**
6. 7	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1.05	6.51	264.00	1718.64
6. 8	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0.043	0.2666	872.00	232.48
6. 9	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2.74	16.988	2.00	33.98
6.10	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1.37	8.494	1.00	8.49
6.11	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1.05	6.51	662.00	4309.62
		Итого материалов:				**1016.65**	**6303.21**
		Накладные расходы	%	80		297.79	1846.30
		Сметная прибыль	%	8		135.26	838.62
		Сметная стоимость:				**1826.02**	**11321.34**
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ					
7	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**178.2000**		**6087.66**	**1084821.00**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3.89	693.198	1151.00	797870.90
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2934	52.284	1298.10	67869.72
		Итого оплата труда:				**4858.25**	**865740.61**
7. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.0389	6.932	13.00	90.12

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0049	0.87318	4329.00	3780.00
7. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0.28	49.896	5530.00	275924.88
7. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0085	1.515	2465.00	3733.74
		Итого эксплуатация машин:				**1591.07**	**283528.73**
7. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.0003	0.05346	70.00	3.74
7. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.000187	0.033323	3360.00	111.97
7. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00001	0.001782	404706.00	721.19
7.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0001	0.01782	310.00	5.52
7.11	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.000001	0.000178	1880677.00	335.14
7.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000003	0.000552	433151.00	239.28
7.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000006	0.001069	572135.00	611.73
7.14	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.000019	0.003457	402893.00	1392.83
		Итого материалов:				**19.20**	**3421.40**
		Накладные расходы	%	69		3352.19	597361.02
		Сметная прибыль	%	8		755.19	134574.56
		Сметная стоимость:				**10195.04**	**1816756.61**
		ВИТРАЖИ ВН-2-8ШТ					
8	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**335.2000**		**6087.66**	**2040584.00**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	3.89	1303.928	1151.00	1500821.13
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2934	98.348	1298.10	127665.14
		Итого оплата труда:				**4858.25**	**1628486.27**
8. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.0389	13.039	13.00	169.51
8. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0049	1.642	4329.00	7110.30
8. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0.28	93.856	5530.00	519023.68
8. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0085	2.849	2465.00	7023.28
		Итого эксплуатация машин:				**1591.07**	**533326.76**
8. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.0003	0.10056	70.00	7.04
8. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.000187	0.062682	3360.00	210.61
8. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00001	0.003352	404706.00	1356.57

1	2	3	4	5	6	7	8
8.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0001	0.03352	310.00	10.39
8.11	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.000001	0.000335	1880677.00	630.40
8.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000003	0.001039	433151.00	450.10
8.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000006	0.002011	572135.00	1150.68
8.14	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.000019	0.006503	402893.00	2619.96
		Итого материалов:				**19.20**	**6435.76**
		Накладные расходы	%	69		3352.19	1123655.53
		Сметная прибыль	%	8		755.19	253139.13
		Сметная стоимость:				**10195.04**	**3417378.31**
9	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**25.3600**		**1009.31**	**25596.00**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0.2119	5.374	910.00	4890.14
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	0.048184	1050.53	50.62
		Итого оплата труда:				**194.82**	**4940.76**
9. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0004	0.010144	1888.00	19.15
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.03804	2465.00	93.77
		Итого эксплуатация машин:				**4.45**	**112.92**
9. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	14.354	1364.00	19578.53
9. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	101.44	10.00	1014.40
		Итого материалов:				**812.02**	**20592.93**
		Накладные расходы	%	90		175.34	4446.69
		Сметная прибыль	%	8		94.77	2403.41
		Сметная стоимость:				**1279.42**	**32446.09**
10	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**25.3600**		**1392.97**	**35326.00**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0.3925	9.954	946.00	9416.29
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.015216	1554.00	23.65
		Итого оплата труда:				**372.24**	**9439.94**
10. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.0675	1.712	13.00	22.25
10. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0006	0.015216	4329.00	65.87
10. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0038	0.096368	16.00	1.54
10. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0075	0.1902	198.00	37.66
		Итого эксплуатация машин:				**5.02**	**127.33**
10. 7	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1.05	26.628	264.00	7029.79

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 8	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0.043	1.09	872.00	950.90
10. 9	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2.74	69.486	2.00	138.97
10.10	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1.37	34.743	1.00	34.74
10.11	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1.05	26.628	662.00	17627.74
		Итого материалов:				**1016.65**	**25782.14**
		Накладные расходы	%	80		297.79	7551.95
		Сметная прибыль	%	8		135.26	3430.22
		Сметная стоимость:				**1826.02**	**46307.93**
		ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
11	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**120.1200**		**2400.02**	**288290.00**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0.899	107.988	1018.00	109931.66
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.101	12.132	1142.90	13865.86
		Итого оплата труда:				**1030.62**	**123797.52**
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0692	8.312	5764.00	47912.12
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0119	1.429	4329.00	6187.99
11. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0179	2.15	729.00	1567.46
11. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0199	2.39	2465.00	5892.31
		Итого эксплуатация машин:				**512.49**	**61559.88**
11. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0.00105	0.126126	21163.00	2669.20
11. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0008	0.096096	53953.00	5184.67
11. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0.89	106.907	228.00	24374.75
11.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.432	51.892	1364.00	70780.47
11.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.021	2.523	351.00	885.40
11.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0413	4.961	310.00	1537.90
11.13	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0.375	45.045	202.00	9099.09
11.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0.000236	0.028348	79965.00	2266.87
		Итого материалов:				**972.35**	**116798.36**
		Накладные расходы	%	90		927.55	111417.77
		Сметная прибыль	%	8		266.21	31976.61
		Сметная стоимость:				**3593.78**	**431684.28**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**306.6000**		**3832.57**	**1175066.00**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1.15	352.59	982.00	346243.38
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.039	11.957	1088.00	13009.65
		Итого оплата труда:				**1171.73**	**359253.03**
12. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.039	11.957	2465.00	29474.99
		Итого эксплуатация машин:				**96.14**	**29474.99**
12. 4	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0008	0.24528	53953.00	13233.59
12. 5	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5.4	1655.64	353.00	584440.92
12. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.1012	31.028	310.00	9618.66
12. 7	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1.08	331.128	580.00	192054.24
		Итого материалов:				**2607.13**	**799347.41**
		Накладные расходы	%	90		1054.56	323327.73
		Сметная прибыль	%	8		390.97	119871.48
		Сметная стоимость:				**5278.10**	**1618265.00**
13	**1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	**м2 площади остекления**	**176.4000**		**2499.09**	**440840.00**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0.837	147.647	910.00	134358.59
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0079	1.394	1088.00	1516.19
		Итого оплата труда:				**770.27**	**135874.78**
13. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0033	0.58212	5764.00	3355.34
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0046	0.81144	2465.00	2000.20
		Итого эксплуатация машин:				**30.36**	**5355.54**
13. 5	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1.06	186.984	1401.00	261964.58
13. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.002	0.3528	90.00	31.75
13. 7	2113-0804-1303 РСНБ РК 2015	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	0.51	89.964	422.00	37964.81
13. 8	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	2.293	508.00	1164.95
		Итого материалов:				**1707.06**	**301126.09**
		Накладные расходы	%	80		616.21	108699.83
		Сметная прибыль	%	8		249.22	43963.20
		Сметная стоимость:				**3364.53**	**593503.25**
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
14	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**126.8400**		**1921.64**	**243741.00**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1.49	188.992	1130.00	213560.51
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0368	4.668	1275.41	5953.26
		Итого оплата труда:				**1730.64**	**219513.77**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0148	1.877	4329.00	8126.54
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.022	2.79	2465.00	6878.53
		Итого эксплуатация машин:				**118.30**	**15005.07**
14. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0005	0.06342	218211.00	13838.94
14. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.034	4.313	310.00	1336.89
		Итого материалов:				**119.65**	**15175.84**
		Накладные расходы	%	90		1557.57	197562.39
		Сметная прибыль	%	8		278.34	35304.30
		Сметная стоимость:				**3757.55**	**476608.11**
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
15	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**79.2000**		**3784.70**	**299748.00**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1.288	101.978	946.00	96471.11
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0693	5.489	1001.70	5497.87
		Итого оплата труда:				**1287.49**	**101968.99**
15. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0336	2.661	1888.00	5024.19
15. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.2091	16.561	16.00	264.97
15. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	2.827	2465.00	6969.64
15. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.3221	25.51	18.00	459.19
		Итого эксплуатация машин:				**160.58**	**12717.99**
15. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.235	97.812	1364.00	133415.57
15. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5.04	399.168	26.00	10378.37
15. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0.43	34.056	115.00	3916.44
15.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.93	232.056	86.00	19956.82
15.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	633.6	10.00	6336.00
15.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4.02	318.384	52.00	16555.97
		Итого материалов:				**2406.05**	**190559.16**
		Накладные расходы	%	90		1158.74	91772.09
		Сметная прибыль	%	8		395.48	31321.63
		Сметная стоимость:				**5338.91**	**422841.98**
		ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-3ШТ					
16	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**27.0000**		**5290.76**	**142850.00**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2.37	63.99	1035.00	66229.65

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4682	12.641	1088.00	13753.84
		Итого оплата труда:				**2962.35**	**79983.49**
16. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.462	12.474	5764.00	71900.14
16. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.119	3.213	174.00	559.06
16. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0062	0.1674	2465.00	412.64
		Итого эксплуатация машин:				**2698.96**	**72871.84**
16. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.007	0.189	16850.00	3184.65
16. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.0027	208994.00	564.28
		Итого материалов:				**138.85**	**3748.93**
		Накладные расходы	%	118		3495.57	94380.52
		Сметная прибыль	%	8		702.91	18978.48
		Сметная стоимость:				**9489.24**	**256209.42**
17	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**24.0000**		**4979.31**	**119503.00**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2.2	52.8	1000.00	52800.00
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4675	11.22	1088.00	12207.36
		Итого оплата труда:				**2708.64**	**65007.36**
17. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.462	11.088	5764.00	63911.23
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0055	0.132	2465.00	325.38
		Итого эксплуатация машин:				**2676.53**	**64236.61**
17. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0061	0.1464	16850.00	2466.84
		Итого материалов:				**102.78**	**2466.84**
		Накладные расходы	%	118		3196.20	76708.68
		Сметная прибыль	%	8		654.04	15696.97
		Сметная стоимость:				**8829.55**	**211909.11**
18	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**54.0000**		**1165.74**	**62950.00**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.08	58.32	1000.00	58320.00
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0147	0.7938	1275.03	1012.12
		Итого оплата труда:				**1098.74**	**59332.12**
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0059	0.3186	4329.00	1379.22
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0088	0.4752	2465.00	1171.37
		Итого эксплуатация машин:				**47.23**	**2550.59**
18. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.135	15402.00	2079.27
		Итого материалов:				**38.50**	**2079.27**
		Накладные расходы	%	118		1296.52	70011.90
		Сметная прибыль	%	8		196.98	10636.94
		Сметная стоимость:				**2659.24**	**143598.70**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**0.98193**		**62849.91**	**61714.00**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28.9	28.378	1053.00	29881.80
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.246	5.151	1305.14	6723.04
		Итого оплата труда:				**37278.46**	**36604.84**
19. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.59	8.435	295.00	2488.26
19. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.86	0.84446	23.00	19.42
19. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.117832	4329.00	510.09
19. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4.87	4.782	3996.00	19108.87
19. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.066	0.064807	8085.00	523.97
19. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.28476	28.00	7.97
19. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.39	0.382953	181.00	69.31
19.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.186567	2465.00	459.89
19.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.65	26.00	42.89
		Итого эксплуатация машин:				**23658.18**	**23230.68**
19.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.029458	70.00	2.06
19.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.018362	3360.00	61.70
19.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000982	415412.00	407.91
19.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.001011	60195.00	60.88
19.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.013158	404706.00	5325.06
19.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.009819	310.00	3.04
19.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.37	1.345	293.00	394.16
19.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.41	0.402591	147.00	59.18
19.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000098	1880677.00	184.67
19.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.003928	220651.00	866.66
19.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000304	433151.00	131.85
19.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000589	572135.00	337.08

1	2	3	4	5	6	7	8
19.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.001905	402893.00	767.49
		Итого материалов:				**8760.03**	**8601.73**
		Накладные расходы	%	69		25722.14	25257.34
		Сметная прибыль	%	8		7085.76	6957.72
		Сметная стоимость:				**95657.81**	**93929.27**
20	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0.20664**		**62849.91**	**12987.00**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28.9	5.972	1053.00	6288.41
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.246	1.084	1305.14	1414.81
		Итого оплата труда:				**37278.46**	**7703.22**
20. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.59	1.775	295.00	523.64
20. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.86	0.17771	23.00	4.09
20. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.024797	4329.00	107.35
20. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4.87	1.006	3996.00	4021.32
20. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.066	0.013638	8085.00	110.27
20. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.059926	28.00	1.68
20. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.39	0.08059	181.00	14.59
20.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.039262	2465.00	96.78
20.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.347155	26.00	9.03
		Итого эксплуатация машин:				**23658.18**	**4888.73**
20.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.006199	70.00	0.43
20.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.003864	3360.00	12.98
20.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000207	415412.00	85.84
20.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000213	60195.00	12.81
20.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.002769	404706.00	1120.62
20.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.002066	310.00	0.64
20.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.37	0.283097	293.00	82.95
20.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.41	0.084722	147.00	12.45
20.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000021	1880677.00	38.86

1	2	3	4	5	6	7	8
20.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000827	220651.00	182.38
20.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000064	433151.00	27.75
20.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000124	572135.00	70.94
20.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000401	402893.00	161.51
		Итого материалов:				**8760.03**	**1810.17**
		Накладные расходы	%	69		25722.14	5315.22
		Сметная прибыль	%	8		7085.76	1464.20
		Сметная стоимость:				**95657.81**	**19766.73**
21	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж косоуров(МК-1)**	**т**	**0.35592**		**62849.91**	**22370.00**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28.9	10.286	1053.00	10831.25
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.246	1.867	1305.14	2436.90
		Итого оплата труда:				**37278.46**	**13268.15**
21. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.59	3.057	295.00	901.92
21. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.86	0.306091	23.00	7.04
21. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.04271	4329.00	184.89
21. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4.87	1.733	3996.00	6926.39
21. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.066	0.023491	8085.00	189.92
21. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.103217	28.00	2.89
21. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.39	0.138809	181.00	25.12
21.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.067625	2465.00	166.70
21.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.597946	26.00	15.55
		Итого эксплуатация машин:				**23658.18**	**8420.42**
21.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.010678	70.00	0.75
21.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.006656	3360.00	22.36
21.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000356	415412.00	147.85
21.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000367	60195.00	22.07
21.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.004769	404706.00	1930.18
21.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.003559	310.00	1.10

1	2	3	4	5	6	7	8
21.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.37	0.48761	293.00	142.87
21.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.41	0.145927	147.00	21.45
21.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000036	1880677.00	66.94
21.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.001424	220651.00	314.14
21.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.00011	433151.00	47.79
21.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000214	572135.00	122.18
21.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.00069	402893.00	278.19
		Итого материалов:				**8760.03**	**3117.87**
		Накладные расходы	%	69		25722.14	9155.02
		Сметная прибыль	%	8		7085.76	2521.97
		Сметная стоимость:				**95657.81**	**34046.53**
22	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1.54449**		**757.10**	**1169.00**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0.646	0.997741	964.00	961.82
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.000618	1043.55	0.64
		Итого оплата труда:				**623.16**	**962.47**
22. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.000154	1888.00	0.29
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.000463	2465.00	1.14
		Итого эксплуатация машин:				**0.93**	**1.43**
22. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.003	0.004633	90.00	0.42
22. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.027	0.041701	686.00	28.61
22. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.379945	466.00	177.05
		Итого материалов:				**133.43**	**206.08**
		Накладные расходы	%	80		498.53	769.97
		Сметная прибыль	%	8		100.45	155.14
		Сметная стоимость:				**1356.08**	**2094.45**
23	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0.02184**		**59167.00**	**1292.00**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	1.267	1000.00	1266.72
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.007862	1282.17	10.08
		Итого оплата труда:				**58461.58**	**1276.80**
23. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.003276	4329.00	14.18
23. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.004586	2465.00	11.31
		Итого эксплуатация машин:				**1167.00**	**25.49**
		Накладные расходы	%	91		53200.04	1161.89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8989.36	196.33
		Сметная стоимость:				**121356.40**	**2650.42**
24	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0.5760**		**31234.28**	**17991.00**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4.9	2.822	910.00	2568.38
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.197	0.113472	1105.50	125.44
		Итого оплата труда:				**4676.78**	**2693.83**
24. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.001555	4249.00	6.61
24. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2916	0.167962	39.00	6.55
24. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.1761	0.101434	5764.00	584.66
24. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0074	0.004262	4329.00	18.45
24. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0086	0.004954	79.00	0.39
24. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0108	0.006221	2465.00	15.33
		Итого эксплуатация машин:				**1097.22**	**632.00**
24. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.58752	23516.00	13816.12
24.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.762	0.438912	70.00	30.72
24.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.007	0.004032	58360.00	235.31
24.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00082	0.000472	26517.00	12.52
24.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.3	0.1728	310.00	53.57
24.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.075	0.0432	6994.00	302.14
24.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.00424	0.002442	30.00	0.07
24.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.651	0.374976	907.00	340.10
		Итого материалов:				**25678.06**	**14790.56**
		Накладные расходы	%	91		4255.87	2451.38
		Сметная прибыль	%	8		2839.21	1635.39
		Сметная стоимость:				**38329.37**	**22077.71**
25	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12.0000**		**2049.55**	**24595.00**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0.813	9.756	946.00	9229.18
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	2.592	1088.00	2820.10
		Итого оплата труда:				**1004.11**	**12049.27**
25. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	2.592	5764.00	14940.29
		Итого эксплуатация машин:				**1245.02**	**14940.29**
25. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.0276	15402.00	425.10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**35.42**	**425.10**
		Накладные расходы	%	118		1184.85	14218.14
		Сметная прибыль	%	8		258.75	3105.02
		Сметная стоимость:				**3493.14**	**41917.72**
26	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0.101088**		**53159.70**	**5374.00**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	39	3.942	1109.00	4372.16
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.35	0.035381	1274.40	45.09
		Итого оплата труда:				**43697.04**	**4417.25**
26. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.14	0.014152	4329.00	61.27
26. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.39	0.039424	145.00	5.72
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.021228	2465.00	52.33
		Итого эксплуатация машин:				**1180.26**	**119.31**
26. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.04	0.004044	218211.00	882.34
		Итого материалов:				**8728.44**	**882.34**
		Накладные расходы	%	90		39327.34	3975.52
		Сметная прибыль	%	8		7398.96	747.95
		Сметная стоимость:				**99886.00**	**10097.28**
27	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**7.6320**		**856.89**	**6540.00**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.306	2.335	1088.00	2540.91
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.003053	1043.50	3.19
		Итого оплата труда:				**333.35**	**2544.09**
27. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.000763	1888.00	1.44
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.00229	2465.00	5.64
		Итого эксплуатация машин:				**0.93**	**7.08**
27. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.002	0.015264	90.00	1.37
27. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000006	0.000046	572135.00	26.20
27. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.22	1.679	2361.00	3964.21
		Итого материалов:				**523.03**	**3991.79**
		Накладные расходы	%	80		266.68	2035.27
		Сметная прибыль	%	8		89.89	686.00
		Сметная стоимость:				**1213.45**	**9261.06**
		Л2-1ШТ					
28	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**9.0000**		**5290.76**	**47617.00**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2.37	21.33	1035.00	22076.55
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4682	4.214	1088.00	4584.61
		Итого оплата труда:				**2962.35**	**26661.16**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.462	4.158	5764.00	23966.71
28. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.119	1.071	174.00	186.35
28. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0062	0.0558	2465.00	137.55
		Итого эксплуатация машин:				**2698.96**	**24290.61**
28. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.007	0.063	16850.00	1061.55
28. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.0009	208994.00	188.09
		Итого материалов:				**138.85**	**1249.64**
		Накладные расходы	%	118		3495.57	31460.17
		Сметная прибыль	%	8		702.91	6326.16
		Сметная стоимость:				**9489.24**	**85403.14**
29	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**8.0000**		**4979.31**	**39834.00**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2.2	17.6	1000.00	17600.00
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4675	3.74	1088.00	4069.12
		Итого оплата труда:				**2708.64**	**21669.12**
29. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.462	3.696	5764.00	21303.74
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0055	0.044	2465.00	108.46
		Итого эксплуатация машин:				**2676.53**	**21412.20**
29. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0061	0.0488	16850.00	822.28
		Итого материалов:				**102.78**	**822.28**
		Накладные расходы	%	118		3196.20	25569.56
		Сметная прибыль	%	8		654.04	5232.32
		Сметная стоимость:				**8829.55**	**70636.37**
30	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**0.32731**		**62849.91**	**20571.00**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28.9	9.459	1053.00	9960.60
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.246	1.717	1305.14	2241.01
		Итого оплата труда:				**37278.46**	**12201.61**
30. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.59	2.812	295.00	829.42
30. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.86	0.281487	23.00	6.47
30. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.039277	4329.00	170.03
30. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4.87	1.594	3996.00	6369.62
30. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.066	0.021602	8085.00	174.66
30. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.09492	28.00	2.66

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.39	0.127651	181.00	23.10
30.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.062189	2465.00	153.30
30.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.549881	26.00	14.30
		Итого эксплуатация машин:				**23658.18**	**7743.56**
30.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.009819	70.00	0.69
30.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.006121	3360.00	20.57
30.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000327	415412.00	135.97
30.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000337	60195.00	20.29
30.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.004386	404706.00	1775.02
30.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.003273	310.00	1.01
30.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.37	0.448415	293.00	131.39
30.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.41	0.134197	147.00	19.73
30.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000033	1880677.00	61.56
30.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.001309	220651.00	288.89
30.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000101	433151.00	43.95
30.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000196	572135.00	112.36
30.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000635	402893.00	255.83
		Итого материалов:				**8760.03**	**2867.24**
		Накладные расходы	%	69		25722.14	8419.11
		Сметная прибыль	%	8		7085.76	2319.24
		Сметная стоимость:				**95657.81**	**31309.76**
31	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0.06888**		**62849.91**	**4329.00**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28.9	1.991	1053.00	2096.14
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.246	0.361344	1305.14	471.61
		Итого оплата труда:				**37278.46**	**2567.74**
31. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.59	0.591679	295.00	174.55
31. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.86	0.059237	23.00	1.36
31. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.008266	4329.00	35.78

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4.87	0.335446	3996.00	1340.44
31. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.066	0.004546	8085.00	36.76
31. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.019975	28.00	0.56
31. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.39	0.026863	181.00	4.86
31.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.013087	2465.00	32.26
31.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.115718	26.00	3.01
		Итого эксплуатация машин:				**23658.18**	**1629.58**
31.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.002066	70.00	0.14
31.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.001288	3360.00	4.33
31.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000069	415412.00	28.61
31.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000071	60195.00	4.27
31.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.000923	404706.00	373.54
31.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.000689	310.00	0.21
31.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.37	0.094366	293.00	27.65
31.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.41	0.028241	147.00	4.15
31.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000007	1880677.00	12.95
31.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000276	220651.00	60.79
31.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000021	433151.00	9.25
31.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000041	572135.00	23.65
31.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000134	402893.00	53.84
		Итого материалов:				**8760.03**	**603.39**
		Накладные расходы	%	69		25722.14	1771.74
		Сметная прибыль	%	8		7085.76	488.07
		Сметная стоимость:				**95657.81**	**6588.91**
32	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0.39619**		**757.10**	**300.00**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0.646	0.255939	964.00	246.72
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.000158	1043.69	0.17
		Итого оплата труда:				**623.16**	**246.89**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.00004	1888.00	0.07
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.000119	2465.00	0.29
		Итого эксплуатация машин:				**0.93**	**0.37**
32. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.003	0.001189	90.00	0.11
32. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.027	0.010697	686.00	7.34
32. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.246	0.097463	466.00	45.42
		Итого материалов:				**133.43**	**52.86**
		Накладные расходы	%	80		498.53	197.51
		Сметная прибыль	%	8		100.45	39.80
		Сметная стоимость:				**1356.08**	**537.27**
33	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4.0000**		**2049.55**	**8198.00**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0.813	3.252	946.00	3076.39
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.216	0.864	1088.00	940.03
		Итого оплата труда:				**1004.11**	**4016.42**
33. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.216	0.864	5764.00	4980.10
		Итого эксплуатация машин:				**1245.02**	**4980.10**
33. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.0092	15402.00	141.70
		Итого материалов:				**35.42**	**141.70**
		Накладные расходы	%	118		1184.85	4739.38
		Сметная прибыль	%	8		258.75	1035.01
		Сметная стоимость:				**3493.14**	**13972.57**
34	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0.033696**		**53159.70**	**1791.00**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	39	1.314	1109.00	1457.39
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.35	0.011794	1274.40	15.03
		Итого оплата труда:				**43697.04**	**1472.42**
34. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.14	0.004717	4329.00	20.42
34. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.39	0.013141	145.00	1.91
34. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.007076	2465.00	17.44
		Итого эксплуатация машин:				**1180.26**	**39.77**
34. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.04	0.001348	218211.00	294.11
		Итого материалов:				**8728.44**	**294.11**
		Накладные расходы	%	90		39327.34	1325.17
		Сметная прибыль	%	8		7398.96	249.32
		Сметная стоимость:				**99886.00**	**3365.76**
35	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**2.5440**		**856.89**	**2180.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.306	0.778464	1088.00	846.97
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.001018	1043.53	1.06
		Итого оплата труда:				**333.35**	**848.03**
35. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.000254	1888.00	0.48
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.000763	2465.00	1.88
		Итого эксплуатация машин:				**0.93**	**2.36**
35. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.002	0.005088	90.00	0.46
35. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000006	0.000015	572135.00	8.73
35. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.22	0.55968	2361.00	1321.40
		Итого материалов:				**523.03**	**1330.60**
		Накладные расходы	%	80		266.68	678.42
		Сметная прибыль	%	8		89.89	228.67
		Сметная стоимость:				**1213.45**	**3087.02**
		ПОЛЫ					
		1 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л2-448,28 М2					
36	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплекс. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**448.2800**		**280.91**	**125927.00**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0.258	115.656	982.00	113574.43
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0116	5.2	1060.38	5514.02
		Итого оплата труда:				**265.66**	**119088.45**
36. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	0.806904	1888.00	1523.43
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0098	4.393	2465.00	10829.10
		Итого эксплуатация машин:				**27.56**	**12352.53**
		Накладные расходы	%	94		249.72	111943.14
		Сметная прибыль	%	8		42.45	19029.61
		Сметная стоимость:				**573.08**	**256899.71**
37	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**448.2800**		**691.12**	**309814.00**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0.356	159.588	791.00	126233.85
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	5.693	910.00	5180.77
		Итого оплата труда:				**293.15**	**131414.63**
37. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0907	40.659	15.00	609.88
37. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	5.693	1888.00	10748.68
		Итого эксплуатация машин:				**25.34**	**11358.56**
37. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	9.145	18781.00	171750.59
37. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.035	15.69	30.00	470.69
		Итого материалов:				**384.18**	**172221.29**
		Накладные расходы	%	94		275.56	123529.75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		77.33	34667.48
		Сметная стоимость:				**1044.01**	**468010.93**
38	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**448.2800**		**207.15**	**92862.00**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0.0088	3.945	791.00	3120.39
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0042	1.883	910.00	1713.33
		Итого оплата труда:				**10.78**	**4833.71**
38. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0464	20.8	15.00	312.00
38. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0042	1.883	1888.00	3554.68
		Итого эксплуатация машин:				**8.63**	**3866.68**
38. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	4.572	18781.00	85875.30
		Итого материалов:				**191.57**	**85875.30**
		Накладные расходы	%	94		10.14	4543.69
		Сметная прибыль	%	8		17.38	7792.48
		Сметная стоимость:				**234.67**	**105198.54**
39	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**448.2800**		**2968.01**	**1330501.00**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0.382	171.243	865.00	148125.16
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0085	3.81	1014.71	3866.41
		Итого оплата труда:				**339.06**	**151991.58**
39. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	1.569	1888.00	2962.23
39. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.005	2.241	2465.00	5525.05
		Итого эксплуатация машин:				**18.93**	**8487.29**
39. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0.5	224.14	269.00	60293.66
39. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.005	2.241	90.00	201.73
39. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1.02	457.246	2435.00	1113393.00
		Итого материалов:				**2618.65**	**1173888.42**
		Накладные расходы	%	94		318.71	142872.08
		Сметная прибыль	%	8		262.94	117869.84
		Сметная стоимость:				**3549.66**	**1591242.78**
		УЗЕЛ К1-70 М2					
40	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплекс. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**70.0000**		**280.91**	**19664.00**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0.258	18.06	982.00	17734.92
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0116	0.812	1060.38	861.03
		Итого оплата труда:				**265.66**	**18595.95**
40. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	0.126	1888.00	237.89
40. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0098	0.686	2465.00	1690.99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**27.56**	**1928.88**
		Накладные расходы	%	94		249.72	17480.19
		Сметная прибыль	%	8		42.45	2971.52
		Сметная стоимость:				**573.08**	**40115.51**
41	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**70.0000**		**691.12**	**48378.00**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0.356	24.92	791.00	19711.72
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	0.889	910.00	808.99
		Итого оплата труда:				**293.15**	**20520.71**
41. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0907	6.349	15.00	95.23
41. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	0.889	1888.00	1678.43
		Итого эксплуатация машин:				**25.34**	**1773.67**
41. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	1.428	18781.00	26819.27
41. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.035	2.45	30.00	73.50
		Итого материалов:				**384.18**	**26892.77**
		Накладные расходы	%	94		275.56	19289.47
		Сметная прибыль	%	8		77.33	5413.41
		Сметная стоимость:				**1044.01**	**73081.03**
42	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**70.0000**		**207.15**	**14501.00**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0.0088	0.616	791.00	487.26
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0042	0.294	910.00	267.54
		Итого оплата труда:				**10.78**	**754.80**
42. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0464	3.248	15.00	48.72
42. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0042	0.294	1888.00	555.07
		Итого эксплуатация машин:				**8.63**	**603.79**
42. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	0.714	18781.00	13409.63
		Итого материалов:				**191.57**	**13409.63**
		Накладные расходы	%	94		10.14	709.51
		Сметная прибыль	%	8		17.38	1216.82
		Сметная стоимость:				**234.67**	**16427.01**
43	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**70.0000**		**1390.36**	**97325.00**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0.416	29.12	1325.00	38584.00
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0098	0.686	1017.16	697.77
		Итого оплата труда:				**561.17**	**39281.77**
43. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0.06	4.2	26.00	109.20
43. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0805	5.635	729.00	4107.91
43. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0039	0.273	1888.00	515.42

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0059	0.413	2465.00	1018.04
		Итого эксплуатация машин:				**82.15**	**5750.58**
43. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	78.4	239.00	18737.60
43. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00346	0.2422	101855.00	24669.28
43. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0.00014	0.0098	230541.00	2259.30
43.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.005	0.35	90.00	31.50
43.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00231	0.1617	21468.00	3471.38
43.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00095	0.0665	57467.00	3821.56
		Итого материалов:				**757.01**	**52990.61**
		Накладные расходы	%	94		527.50	36924.87
		Сметная прибыль	%	8		153.43	10740.01
		Сметная стоимость:				**2071.29**	**144990.07**
44	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**70.0000**		**863.87**	**60471.00**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0.251	17.57	1325.00	23280.25
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0056	0.392	1014.89	397.84
		Итого оплата труда:				**338.26**	**23678.09**
44. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0.045	3.15	26.00	81.90
44. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0368	2.576	729.00	1877.90
44. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0023	0.161	1888.00	303.97
44. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0033	0.231	2465.00	569.41
		Итого эксплуатация машин:				**40.47**	**2833.19**
44. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	78.4	239.00	18737.60
44. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00151	0.1057	101855.00	10766.07
44. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0.00006	0.0042	230541.00	968.27
44.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00106	0.0742	21468.00	1592.93
44.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00057	0.0399	57467.00	2292.93
		Итого материалов:				**490.83**	**34357.80**
		Накладные расходы	%	94		317.96	22257.40
		Сметная прибыль	%	8		94.55	6618.29
		Сметная стоимость:				**1276.38**	**89346.94**
45	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**70.0000**		**3982.81**	**278797.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1.132	79.212	946.00	74934.55
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0294	2.058	948.75	1952.52
		Итого оплата труда:				**1098.39**	**76887.08**
45. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0036	0.252	4249.00	1070.75
45. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.0154	1.078	13.00	14.01
45. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.023	1.61	1888.00	3039.68
45. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.196	2465.00	483.14
45. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.0088	0.616	120.00	73.92
		Итого эксплуатация машин:				**66.88**	**4681.50**
45. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.005	0.35	90.00	31.50
45. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1.02	71.4	2508.00	179071.20
45.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.001	0.07	30.00	2.10
45.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4.5	315	45.00	14175.00
45.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0.6	42	104.00	4368.00
45.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.1	7	219.00	1533.00
		Итого материалов:				**2845.44**	**199180.80**
		Накладные расходы	%	94		1032.48	72273.85
		Сметная прибыль	%	8		401.22	28085.66
		Сметная стоимость:				**5416.52**	**379156.36**
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
		ТИП 62 - 210,52 М2					
46	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**210.5200**		**3982.81**	**838462.00**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1.132	238.224	946.00	225360.31
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0294	6.189	948.75	5872.08
		Итого оплата труда:				**1098.39**	**231232.39**
46. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0036	0.757872	4249.00	3220.20
46. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.0154	3.242	13.00	42.15
46. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.023	4.842	1888.00	9141.62
46. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.589456	2465.00	1453.01
46. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.0088	1.853	120.00	222.31
		Итого эксплуатация машин:				**66.88**	**14079.28**

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.005	1.053	90.00	94.73
46. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1.02	214.73	2508.00	538543.84
46.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.001	0.21052	30.00	6.32
46.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4.5	947.34	45.00	42630.30
46.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0.6	126.312	104.00	13136.45
46.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.1	21.052	219.00	4610.39
		Итого материалов:				**2845.44**	**599022.03**
		Накладные расходы	%	94		1032.48	217358.45
		Сметная прибыль	%	8		401.22	84465.61
		Сметная стоимость:				**5416.52**	**1140285.68**
		ТИП 180 - 26,42 М2					
47	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2.1136**		**24402.70**	**51578.00**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3.66	7.736	835.00	6459.37
		Итого оплата труда:				**3056.10**	**6459.37**
47. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.015	15.00	15.22
		Итого эксплуатация машин:				**7.20**	**15.22**
47. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	0.655216	2537.00	1662.28
47. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	2.156	18609.00	40118.62
47. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.002114	15252.00	32.24
47. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4.227	773.00	3267.63
47. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.35	0.73976	30.00	22.19
		Итого материалов:				**21339.40**	**45102.96**
		Накладные расходы	%	94		2872.73	6071.81
		Сметная прибыль	%	8		2182.03	4611.95
		Сметная стоимость:				**29457.47**	**62261.31**
48	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**26.4200**		**3982.81**	**105226.00**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1.132	29.897	946.00	28282.44
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0294	0.776748	948.75	736.94
		Итого оплата труда:				**1098.39**	**29019.38**
48. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0036	0.095112	4249.00	404.13
48. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.0154	0.406868	13.00	5.29
48. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.023	0.60766	1888.00	1147.26

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.073976	2465.00	182.35
48. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.0088	0.232496	120.00	27.90
		Итого эксплуатация машин:				**66.88**	**1766.93**
48. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.005	0.1321	90.00	11.89
48. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1.02	26.948	2508.00	67586.59
48.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.001	0.02642	30.00	0.79
48.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4.5	118.89	45.00	5350.05
48.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0.6	15.852	104.00	1648.61
48.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.1	2.642	219.00	578.60
		Итого материалов:				**2845.44**	**75176.52**
		Накладные расходы	%	94		1032.48	27278.22
		Сметная прибыль	%	8		401.22	10600.33
		Сметная стоимость:				**5416.52**	**143104.44**
		2,3,4,5 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2					
49	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	**м3 изоляции**	**115.5128**		**4617.47**	**533377.00**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3.44	397.364	910.00	361601.27
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.45	51.981	1016.80	52854.04
		Итого оплата труда:				**3587.96**	**414455.31**
49. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.27	31.188	4249.00	132519.75
49. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.18	20.792	1888.00	39255.87
		Итого эксплуатация машин:				**1487.07**	**171775.62**
		Накладные расходы	%	94		3372.68	389587.99
		Сметная прибыль	%	8		639.21	73837.19
		Сметная стоимость:				**8629.36**	**996802.07**
50	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1777.1200**		**691.12**	**1228197.00**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0.356	632.655	791.00	500429.88
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	22.569	910.00	20538.18
		Итого оплата труда:				**293.15**	**520968.06**
50. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0907	161.185	15.00	2417.77
50. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	22.569	1888.00	42611.07
		Итого эксплуатация машин:				**25.34**	**45028.84**
50. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	36.253	18781.00	680872.25
50. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.035	62.199	30.00	1865.98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**384.18**	**682738.23**
		Накладные расходы	%	94		275.56	489709.98
		Сметная прибыль	%	8		77.33	137432.55
		Сметная стоимость:				**1044.01**	**1855339.48**
51	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1777.1200**		**-207.15**	**-368135.00**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0.0088	15.639	-791.00	-12370.18
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0042	7.464	-910.00	-6792.15
		Итого оплата труда:				**-10.78**	**-19162.33**
51. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0464	82.458	-15.00	-1236.88
51. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0042	7.464	-1888.00	-14091.85
		Итого эксплуатация машин:				**-8.63**	**-15328.73**
51. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	18.127	-18781.00	-340436.13
		Итого материалов:				**-191.57**	**-340436.13**
		Накладные расходы	%	94		-10.14	-18012.59
		Сметная прибыль	%	8		-17.38	-30891.81
		Сметная стоимость:				**-234.67**	**-417039.43**
52	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1777.1200**		**2968.01**	**5274515.00**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0.382	678.86	865.00	587213.76
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0085	15.106	1014.71	15327.66
		Итого оплата труда:				**339.06**	**602541.42**
52. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	6.22	1888.00	11743.21
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.005	8.886	2465.00	21903.00
		Итого эксплуатация машин:				**18.93**	**33646.21**
52. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0.5	888.56	269.00	239022.64
52. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.005	8.886	90.00	799.70
52. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1.02	1812.662	2435.00	4413832.94
		Итого материалов:				**2618.65**	**4653655.29**
		Накладные расходы	%	94		318.71	566388.94
		Сметная прибыль	%	8		262.94	467272.34
		Сметная стоимость:				**3549.66**	**6308176.53**
		УЗЕЛ К1 - 280 М2					
53	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплекс. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**280.0000**		**280.91**	**78655.00**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0.258	72.24	982.00	70939.68
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0116	3.248	1060.38	3444.11
		Итого оплата труда:				**265.66**	**74383.79**
53. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	0.504	1888.00	951.55

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0098	2.744	2465.00	6763.96
		Итого эксплуатация машин:				**27.56**	**7715.51**
		Накладные расходы	%	94		249.72	69920.76
		Сметная прибыль	%	8		42.45	11886.08
		Сметная стоимость:				**573.08**	**160462.03**
54	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**280.0000**		**691.12**	**193513.00**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0.356	99.68	791.00	78846.88
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	3.556	910.00	3235.96
		Итого оплата труда:				**293.15**	**82082.84**
54. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0907	25.396	15.00	380.94
54. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	3.556	1888.00	6713.73
		Итого эксплуатация машин:				**25.34**	**7094.67**
54. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	5.712	18781.00	107277.07
54. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.035	9.8	30.00	294.00
		Итого материалов:				**384.18**	**107571.07**
		Накладные расходы	%	94		275.56	77157.87
		Сметная прибыль	%	8		77.33	21653.64
		Сметная стоимость:				**1044.01**	**292324.13**
55	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**280.0000**		**207.15**	**58003.00**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0.0088	2.464	791.00	1949.02
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0042	1.176	910.00	1070.16
		Итого оплата труда:				**10.78**	**3019.18**
55. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0464	12.992	15.00	194.88
55. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0042	1.176	1888.00	2220.29
		Итого эксплуатация машин:				**8.63**	**2415.17**
55. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	2.856	18781.00	53638.54
		Итого материалов:				**191.57**	**53638.54**
		Накладные расходы	%	94		10.14	2838.03
		Сметная прибыль	%	8		17.38	4867.26
		Сметная стоимость:				**234.67**	**65708.02**
56	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**280.0000**		**1390.36**	**389301.00**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0.416	116.48	1325.00	154336.00
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0098	2.744	1017.16	2791.10
		Итого оплата труда:				**561.17**	**157127.10**
56. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0.06	16.8	26.00	436.80
56. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0805	22.54	729.00	16431.66

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0039	1.092	1888.00	2061.70
56. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0059	1.652	2465.00	4072.18
		Итого эксплуатация машин:				**82.15**	**23002.34**
56. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	313.6	239.00	74950.40
56. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00346	0.9688	101855.00	98677.12
56. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0.00014	0.0392	230541.00	9037.21
56.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.005	1.4	90.00	126.00
56.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00231	0.6468	21468.00	13885.50
56.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00095	0.266	57467.00	15286.22
		Итого материалов:				**757.01**	**211962.46**
		Накладные расходы	%	94		527.50	147699.47
		Сметная прибыль	%	8		153.43	42960.02
		Сметная стоимость:				**2071.29**	**579960.28**
57	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**280.0000**		**863.87**	**241885.00**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0.251	70.28	1325.00	93121.00
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0056	1.568	1014.89	1591.35
		Итого оплата труда:				**338.26**	**94712.35**
57. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0.045	12.6	26.00	327.60
57. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0368	10.304	729.00	7511.62
57. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0023	0.644	1888.00	1215.87
57. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0033	0.924	2465.00	2277.66
		Итого эксплуатация машин:				**40.47**	**11332.75**
57. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	313.6	239.00	74950.40
57. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00151	0.4228	101855.00	43064.29
57. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0.00006	0.0168	230541.00	3873.09
57.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00106	0.2968	21468.00	6371.70
57.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00057	0.1596	57467.00	9171.73
		Итого материалов:				**490.83**	**137431.22**
		Накладные расходы	%	94		317.96	89029.61
		Сметная прибыль	%	8		94.55	26473.17
		Сметная стоимость:				**1276.38**	**357387.74**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**280.0000**		**3982.81**	**1115187.00**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1.132	316.848	946.00	299738.21
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0294	8.232	948.75	7810.10
		Итого оплата труда:				**1098.39**	**307548.30**
58. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0036	1.008	4249.00	4282.99
58. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.0154	4.312	13.00	56.06
58. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.023	6.44	1888.00	12158.72
58. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.784	2465.00	1932.56
58. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.0088	2.464	120.00	295.68
		Итого эксплуатация машин:				**66.88**	**18726.01**
58. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.005	1.4	90.00	126.00
58. 9	2206-0301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1.02	285.6	2508.00	716284.80
58.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.001	0.28	30.00	8.40
58.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4.5	1260	45.00	56700.00
58.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0.6	168	104.00	17472.00
58.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.1	28	219.00	6132.00
		Итого материалов:				**2845.44**	**796723.20**
		Накладные расходы	%	94		1032.48	289095.41
		Сметная прибыль	%	8		401.22	112342.63
		Сметная стоимость:				**5416.52**	**1516625.45**
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
59	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**96.0000**		**2093.50**	**200976.00**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0.468	44.928	1071.00	48117.89
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0055	0.528	1088.00	574.46
		Итого оплата труда:				**507.21**	**48692.35**
59. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0358	3.437	729.00	2505.43
59. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0055	0.528	2465.00	1301.52
		Итого эксплуатация машин:				**39.66**	**3806.95**
59. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2.3	220.8	228.00	50342.40
59. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4.4	422.4	226.00	95462.40

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.00016	0.01536	130035.00	1997.34
59. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.02304	54214.00	1249.09
		Итого материалов:				**1552.62**	**149051.23**
		Накладные расходы	%	93		471.71	45283.89
		Сметная прибыль	%	8		205.22	19700.80
		Сметная стоимость:				**2770.42**	**265960.75**
60	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**96.0000**		**2404.33**	**230816.00**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.74	71.04	1053.00	74805.12
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0554	5.318	910.00	4839.74
		Итого оплата труда:				**829.63**	**79644.86**
60. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0.047	4.512	1076.00	4854.91
60. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0084	0.8064	1888.00	1522.48
		Итого эксплуатация машин:				**66.43**	**6377.40**
60. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0187	1.795	19751.00	35457.00
60. 6	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0554	5.318	21434.00	113994.59
60. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00006	0.00576	22269.00	128.27
60. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0.0012	0.1152	463.00	53.34
		Итого материалов:				**1558.68**	**149633.19**
		Накладные расходы	%	80		663.71	63715.89
		Сметная прибыль	%	8		245.44	23562.53
		Сметная стоимость:				**3313.48**	**318094.12**
		ПЛИНТУСЫ - 2897,6 М (НА ВЕСЬ ДОМ)					
61	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**2897.6000**		**304.13**	**881252.00**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0.0899	260.494	1109.00	288888.11
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.86928	1088.00	945.78
		Итого оплата труда:				**100.03**	**289833.89**
61. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.86928	2465.00	2142.78
		Итого эксплуатация машин:				**0.74**	**2142.78**
61. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0.0515	149.226	582.00	86849.76
61. 5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1.01	2926.576	172.00	503371.07
		Итого материалов:				**203.69**	**590220.84**
		Накладные расходы	%	94		94.02	272443.86
		Сметная прибыль	%	8		31.85	92295.65
		Сметная стоимость:				**430.01**	**1245991.23**
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
62	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**10.8000**		**2140.94**	**23122.00**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0.9779	10.561	1018.00	10751.42
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0034	0.03672	1321.00	48.51
		Итого оплата труда:				**999.99**	**10799.93**
62. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0017	0.01836	4329.00	79.48
62. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0282	0.30456	16.00	4.87
62. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0017	0.01836	2465.00	45.26
62. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0025	0.027	198.00	5.35
62. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0079	0.08532	18.00	1.54
		Итого эксплуатация машин:				**12.64**	**136.49**
62. 8	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0.6798	7.342	90.00	660.77
62. 9	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2.863	30.925	135.00	4174.84
62.10	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0.65	7.02	17.00	119.34
62.11	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	19.224	81.00	1557.14
62.12	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0.16	1.728	24.00	41.47
62.13	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0.1495	1.615	49.00	79.12
62.14	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0.6565	7.09	8.00	56.72
62.15	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0.0232	0.25056	856.00	214.48
62.16	2203-0201-0104 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1.03	11.124	366.00	4071.38
62.17	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.367	3.964	109.00	432.03
62.18	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1.303	14.071	1.00	14.07
62.19	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0001	0.00108	174.00	0.19
62.20	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0.6677	7.211	51.00	367.77
62.21	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0.7003	7.563	40.00	302.53
62.22	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1.319	14.243	10.00	142.43
		Итого материалов:				**1132.80**	**12234.28**
		Накладные расходы	%	90		899.99	9719.94
		Сметная прибыль	%	8		243.28	2627.37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3284.21**	**35469.50**
63	**1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**10.8000**		**739.60**	**7988.00**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.729	7.873	1000.00	7873.20
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0043	0.04644	1088.00	50.53
		Итого оплата труда:				**733.68**	**7923.73**
63. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0043	0.04644	2465.00	114.47
		Итого эксплуатация машин:				**10.60**	**114.47**
		Накладные расходы	%	76		557.60	6022.03
		Сметная прибыль	%	8		103.78	1120.78
		Сметная стоимость:				**1400.97**	**15130.48**
64	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Потолки тамбура. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**10.8000**		**729.47**	**7878.00**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0.4247	4.587	1035.00	4747.30
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	0.01188	1134.18	13.47
		Итого оплата труда:				**440.81**	**4760.77**
64. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0003	0.00324	4329.00	14.03
64. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0005	0.0054	1888.00	10.20
64. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.00324	2465.00	7.99
64. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.0093	0.10044	130.00	13.06
		Итого эксплуатация машин:				**4.19**	**45.27**
64. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.795	30.186	93.00	2807.30
64. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0008	0.00864	174.00	1.50
64. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.1171	1.265	219.00	276.96
		Итого материалов:				**285.72**	**3085.77**
		Накладные расходы	%	80		352.65	3808.62
		Сметная прибыль	%	8		86.57	934.96
		Сметная стоимость:				**1168.69**	**12621.90**
65	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10.8000**		**441.91**	**4773.00**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0.26	2.808	982.00	2757.46
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	0.01188	1071.82	12.73
		Итого оплата труда:				**256.50**	**2770.19**
65. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.00108	1888.00	2.04
65. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.0108	2465.00	26.62
		Итого эксплуатация машин:				**2.65**	**28.66**

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.0031	0.03348	90.00	3.01
65. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	0.09072	172.00	15.60
65. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00069	0.007452	264082.00	1967.94
		Итого материалов:				**183.94**	**1986.56**
		Накладные расходы	%	80		205.20	2216.15
		Сметная прибыль	%	8		51.77	559.11
		Сметная стоимость:				**698.88**	**7547.93**
66	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**226.1400**		**729.47**	**164963.00**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0.4247	96.042	1035.00	99403.12
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	0.248754	1134.18	282.13
		Итого оплата труда:				**440.81**	**99685.25**
66. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0003	0.067842	4329.00	293.69
66. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0005	0.11307	1888.00	213.48
66. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.067842	2465.00	167.23
66. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.0093	2.103	130.00	273.40
		Итого эксплуатация машин:				**4.19**	**947.80**
66. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.795	632.061	93.00	58781.70
66. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0008	0.180912	174.00	31.48
66. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.1171	26.481	219.00	5799.34
		Итого материалов:				**285.72**	**64612.52**
		Накладные расходы	%	80		352.65	79748.20
		Сметная прибыль	%	8		86.57	19576.93
		Сметная стоимость:				**1168.69**	**264288.56**
67	**1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	**м2 горизонтальной проекции (поэтажно)**	**502.0800**		**2398.75**	**1204364.00**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1.17	587.434	1071.00	629141.39
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0475	23.849	910.00	21702.41
		Итого оплата труда:				**1296.30**	**650843.79**
67. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0.031	15.564	1076.00	16747.38
67. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0165	8.284	1888.00	15640.80
		Итого эксплуатация машин:				**64.51**	**32388.18**
67. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.007	3.515	19751.00	69416.07
67. 6	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0.032	16.067	19437.00	312285.73

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 7	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.27	135.562	1178.00	159691.56
67. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0.0062	3.113	463.00	1441.27
		Итого материалов:				**1081.17**	**542834.64**
		Накладные расходы	%	80		1037.04	520675.03
		Сметная прибыль	%	8		274.86	138003.14
		Сметная стоимость:				**3710.65**	**1863042.37**
68	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	**м2**	**1072.9000**		**85.62**	**91863.00**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0.092	98.707	835.00	82420.18
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.32187	1028.67	331.10
		Итого оплата труда:				**77.13**	**82751.27**
68. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.10729	1888.00	202.56
68. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.21458	2465.00	528.94
		Итого эксплуатация машин:				**0.68**	**731.50**
68. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000004	0.004292	4645.00	19.93
68. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00017	0.182393	26517.00	4836.52
68. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.0001	0.10729	90.00	9.66
68. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.008	8.583	172.00	1476.31
68. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.005	5.365	128.00	686.66
68.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.016	17.166	98.00	1682.31
		Итого материалов:				**8.12**	**8711.38**
		Накладные расходы	%	80		61.70	66201.02
		Сметная прибыль	%	8		11.79	12645.13
		Сметная стоимость:				**159.11**	**170709.21**
69	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**62.5200**		**741.76**	**46375.00**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.468	29.259	1000.00	29259.36
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.075024	1073.17	80.51
		Итого оплата труда:				**469.29**	**29339.87**
69. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.006252	1888.00	11.80
69. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.068772	2465.00	169.52
		Итого эксплуатация машин:				**2.90**	**181.33**
69. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000024	0.0015	4645.00	6.97

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.0031	0.193812	90.00	17.44
69. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	0.525168	172.00	90.33
69. 8	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000075	0.004689	623155.00	2921.97
69. 9	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.113	7.065	686.00	4846.43
69.10	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0.1837	11.485	516.00	5926.22
69.11	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	31.885	98.00	3124.75
		Итого материалов:				**270.86**	**16934.11**
		Накладные расходы	%	80		375.43	23471.90
		Сметная прибыль	%	8		89.38	5587.74
		Сметная стоимость:				**1206.56**	**75434.43**
70	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**29.4000**		**4654.79**	**136851.00**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1.87	54.978	1018.00	55967.60
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0086	0.25284	920.35	232.70
		Итого оплата труда:				**1911.58**	**56200.31**
70. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0005	0.0147	4249.00	62.46
70. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0081	0.23814	1888.00	449.61
		Итого эксплуатация машин:				**17.42**	**512.07**
70. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.015	0.441	19856.00	8756.50
70. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.0004	0.01176	17349.00	204.02
70. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.005	0.147	90.00	13.23
70. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0.93	27.342	2267.00	61984.31
70. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0.00093	0.027342	2590.00	70.82
70.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0082	0.24108	30.00	7.23
70.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0.46	13.524	217.00	2934.71
70.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0.46	13.524	236.00	3191.66
70.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0.51	14.994	214.00	3208.72
		Итого материалов:				**2733.71**	**80371.20**
		Накладные расходы	%	80		1529.26	44960.24
		Сметная прибыль	%	8		494.72	14544.89
		Сметная стоимость:				**6678.78**	**196356.01**
		1 ЭТАЖ					

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**514.2800**		**729.47**	**375154.00**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0.4247	218.415	1035.00	226059.23
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	0.565708	1134.18	641.62
		Итого оплата труда:				**440.81**	**226700.85**
71. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0003	0.154284	4329.00	667.90
71. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0005	0.25714	1888.00	485.48
71. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.154284	2465.00	380.31
71. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.0093	4.783	130.00	621.76
		Итого эксплуатация машин:				**4.19**	**2155.45**
71. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.795	1437.413	93.00	133679.37
71. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0008	0.411424	174.00	71.59
71. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.1171	60.222	219.00	13188.66
		Итого материалов:				**285.72**	**146939.62**
		Накладные расходы	%	80		352.65	181360.68
		Сметная прибыль	%	8		86.57	44521.20
		Сметная стоимость:				**1168.69**	**601036.18**
72	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**514.2800**		**669.44**	**344281.00**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0.49	251.997	982.00	247461.25
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0018	0.925704	1068.22	988.86
		Итого оплата труда:				**483.10**	**248450.11**
72. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.102856	1888.00	194.19
72. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0016	0.822848	2465.00	2028.32
		Итого эксплуатация машин:				**4.32**	**2222.51**
72. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.0031	1.594	90.00	143.48
72. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	4.32	172.00	743.03
72. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00069	0.354853	264082.00	93710.34
		Итого материалов:				**183.94**	**94596.86**
		Накладные расходы	%	80		386.48	198760.09
		Сметная прибыль	%	8		84.47	43443.26
		Сметная стоимость:				**1140.40**	**586483.96**
73	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1907.0000**		**605.13**	**1153984.00**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0.39	743.73	982.00	730342.86

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	3.242	1067.06	3459.30
		Итого оплата труда:				**384.79**	**733802.16**
73. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.3814	1888.00	720.08
73. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	2.861	2465.00	7051.13
		Итого эксплуатация машин:				**4.08**	**7771.22**
73. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.0031	5.912	90.00	532.05
73. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	16.019	172.00	2755.23
73. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	1.201	264082.00	317270.76
73. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	972.57	98.00	95311.86
		Итого материалов:				**218.08**	**415869.90**
		Накладные расходы	%	80		307.84	587041.73
		Сметная прибыль	%	8		73.04	139282.06
		Сметная стоимость:				**986.00**	**1880307.76**
74	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**177.7600**		**4654.79**	**827436.00**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1.87	332.411	1018.00	338394.60
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0086	1.529	920.35	1406.97
		Итого оплата труда:				**1911.58**	**339801.57**
74. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0005	0.08888	4249.00	377.65
74. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0081	1.44	1888.00	2718.45
		Итого эксплуатация машин:				**17.42**	**3096.10**
74. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.015	2.666	19856.00	52944.04
74. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.0004	0.071104	17349.00	1233.58
74. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.005	0.8888	90.00	79.99
74. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0.93	165.317	2267.00	374773.19
74. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0.00093	0.165317	2590.00	428.17
74.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0082	1.458	30.00	43.73
74.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0.46	81.77	217.00	17744.00
74.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0.46	81.77	236.00	19297.63
74.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0.51	90.658	214.00	19400.73
		Итого материалов:				**2733.71**	**485945.05**
		Накладные расходы	%	80		1529.26	271841.26
		Сметная прибыль	%	8		494.72	87942.16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6678.78**	**1187219.17**
		2-5 ЭТАЖ					
75	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2057.1200**		**729.47**	**1500617.00**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0.4247	873.659	1035.00	904236.92
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	2.263	1134.18	2566.46
		Итого оплата труда:				**440.81**	**906803.39**
75. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0003	0.617136	4329.00	2671.58
75. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0005	1.029	1888.00	1941.92
75. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.617136	2465.00	1521.24
75. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.0093	19.131	130.00	2487.06
		Итого эксплуатация машин:				**4.19**	**8621.80**
75. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2.795	5749.65	93.00	534717.49
75. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0008	1.646	174.00	286.35
75. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.1171	240.889	219.00	52754.64
		Итого материалов:				**285.72**	**587758.48**
		Накладные расходы	%	80		352.65	725442.71
		Сметная прибыль	%	8		86.57	178084.79
		Сметная стоимость:				**1168.69**	**2404144.70**
76	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**2057.1200**		**669.44**	**1377122.00**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0.49	1007.989	982.00	989845.00
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0018	3.703	1068.22	3955.43
		Итого оплата труда:				**483.10**	**993800.43**
76. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.411424	1888.00	776.77
76. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0016	3.291	2465.00	8113.28
		Итого эксплуатация машин:				**4.32**	**8890.05**
76. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.0031	6.377	90.00	573.94
76. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	17.28	172.00	2972.13
76. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00069	1.419	264082.00	374841.37
		Итого материалов:				**183.94**	**378387.43**
		Накладные расходы	%	80		386.48	795040.35
		Сметная прибыль	%	8		84.47	173773.03
		Сметная стоимость:				**1140.40**	**2345935.86**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3554.8996**		**1282.15**	**4557907.00**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.74	2630.626	1053.00	2770048.87
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0554	196.941	910.00	179216.71
		Итого оплата труда:				**829.63**	**2949265.57**
77. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0.047	167.08	1076.00	179778.38
77. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0084	29.861	1888.00	56377.86
		Итого эксплуатация машин:				**66.43**	**236156.25**
77. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0187	66.477	19751.00	1312979.77
77. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0554	196.941	1178.00	231997.01
77. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00006	0.213294	22269.00	4749.84
77. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0.0012	4.266	463.00	1975.10
		Итого материалов:				**436.50**	**1551701.73**
		Накладные расходы	%	80		663.71	2359412.46
		Сметная прибыль	%	8		155.67	553385.54
		Сметная стоимость:				**2101.52**	**7470704.85**
78	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7628.0000**		**605.13**	**4615936.00**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0.39	2974.92	982.00	2921371.44
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	12.968	1067.06	13837.19
		Итого оплата труда:				**384.79**	**2935208.63**
78. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	1.526	1888.00	2880.33
78. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	11.442	2465.00	28204.53
		Итого эксплуатация машин:				**4.08**	**31084.86**
78. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.0031	23.647	90.00	2128.21
78. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	64.075	172.00	11020.93
78. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	4.806	264082.00	1269083.00
78. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	3890.28	98.00	381247.44
		Итого материалов:				**218.08**	**1663479.61**
		Накладные расходы	%	80		307.84	2348166.91
		Сметная прибыль	%	8		73.04	557128.23
		Сметная стоимость:				**986.00**	**7521231.00**
79	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**711.0400**		**4654.79**	**3309743.00**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1.87	1329.645	1018.00	1353578.41

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0086	6.115	920.35	5627.88
		Итого оплата труда:				**1911.58**	**1359206.29**
79. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0005	0.35552	4249.00	1510.60
79. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0081	5.759	1888.00	10873.79
		Итого эксплуатация машин:				**17.42**	**12384.40**
79. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.015	10.666	19856.00	211776.15
79. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.0004	0.284416	17349.00	4934.33
79. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.005	3.555	90.00	319.97
79. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0.93	661.267	2267.00	1499092.74
79. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0.00093	0.661267	2590.00	1712.68
79.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0082	5.831	30.00	174.92
79.11	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	0.46	327.078	217.00	70976.01
79.12	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	0.46	327.078	236.00	77190.50
79.13	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	0.51	362.63	214.00	77602.91
		Итого материалов:				**2733.71**	**1943780.22**
		Накладные расходы	%	80		1529.26	1087365.00
		Сметная прибыль	%	8		494.72	351768.64
		Сметная стоимость:				**6678.78**	**4748876.69**
		ОТКОСЫ					
80	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**491.8000**		**2747.08**	**1351016.00**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1.79	880.322	1035.00	911133.27
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0206	10.131	910.00	9219.28
		Итого оплата труда:				**1871.40**	**920352.55**
80. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0206	10.131	1888.00	19127.48
		Итого эксплуатация машин:				**38.89**	**19127.48**
80. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.001	0.4918	19751.00	9713.54
80. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0.043	21.147	19437.00	411042.01
		Итого материалов:				**855.54**	**420755.56**
		Накладные расходы	%	80		1497.12	736282.04
		Сметная прибыль	%	8		339.54	166983.87
		Сметная стоимость:				**4583.74**	**2254282.21**
81	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**491.8000**		**605.13**	**297603.00**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0.39	191.802	982.00	188349.56

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.83606	1067.06	892.13
		Итого оплата труда:				**384.79**	**189241.69**
81. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.09836	1888.00	185.70
81. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.7377	2465.00	1818.43
		Итого эксплуатация машин:				**4.08**	**2004.13**
81. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.0031	1.525	90.00	137.21
81. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	4.131	172.00	710.55
81. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.309834	264082.00	81821.58
81. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	250.818	98.00	24580.16
		Итого материалов:				**218.08**	**107249.51**
		Накладные расходы	%	80		307.84	151393.35
		Сметная прибыль	%	8		73.04	35919.72
		Сметная стоимость:				**986.00**	**484916.29**
		ГАЛТЕЛИ					
82	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Установка галтелей**	**м**	**2897.6000**		**130.41**	**377881.00**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0.0899	260.494	1109.00	288888.11
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.86928	1088.00	945.78
		Итого оплата труда:				**100.03**	**289833.89**
82. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.86928	2465.00	2142.78
		Итого эксплуатация машин:				**0.74**	**2142.78**
82. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0.0515	149.226	582.00	86849.76
		Итого материалов:				**29.97**	**86849.76**
		Накладные расходы	%	94		94.02	272443.86
		Сметная прибыль	%	8		17.95	52025.96
		Сметная стоимость:				**242.39**	**702350.47**
83	**2206-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Галтели погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка h-80мм**	**м**	**2926.5760**		**296.00**	**866266.00**
		Сметная прибыль	%	8		23.68	69301.32
		Сметная стоимость:				**319.68**	**935567.82**
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
84	**1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**168.0000**		**3997.25**	**671538.00**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	2.56	430.08	1300.00	559104.00
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.024	4.032	910.00	3669.12
		Итого оплата труда:				**3349.84**	**562773.12**
84. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.0589	9.895	63.00	623.40
84. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0.024	4.032	1073.00	4326.34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**29.46**	**4949.73**
84. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.022	3.696	19751.00	72999.70
84. 6	2113-0703-1609 РСНБ РК 2015	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0.00035	0.0588	28733.00	1689.50
84. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0122	2.05	30.00	61.49
84. 8	2102-0104-0206 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0.01	1.68	19484.00	32733.12
		Итого материалов:				**639.78**	**107483.80**
		Накладные расходы	%	80		2679.87	450218.50
		Сметная прибыль	%	8		534.17	89740.48
		Сметная стоимость:				**7211.29**	**1211496.52**
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА					
85	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**32.4000**		**3159.41**	**102365.00**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1.15	37.26	1018.00	37930.68
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0144	0.46656	927.31	432.64
		Итого оплата труда:				**1184.05**	**38363.32**
85. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0014	0.04536	4249.00	192.73
85. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.013	0.4212	1888.00	795.23
		Итого эксплуатация машин:				**30.49**	**987.96**
85. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0.031	1.004	19437.00	19522.52
85. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1.08	34.992	1178.00	41220.58
85. 7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.00013	0.004212	17349.00	73.07
85. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0.025	0.81	463.00	375.03
85. 9	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.12	3.888	580.00	2255.04
85.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0001	0.00324	30.00	0.10
		Итого материалов:				**1958.22**	**63446.34**
		Накладные расходы	%	80		947.24	30690.66
		Сметная прибыль	%	8		328.53	10644.45
		Сметная стоимость:				**4435.19**	**143700.09**
86	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	**м2**	**32.4000**		**488.57**	**15830.00**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0.223	7.225	1018.00	7355.25
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0021	0.06804	977.81	66.53
		Итого оплата труда:				**229.07**	**7421.78**

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0008	0.02592	4249.00	110.13
86. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0013	0.04212	1888.00	79.52
		Итого эксплуатация машин:				**5.85**	**189.66**
86. 5	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.013	0.4212	285.00	120.04
86. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3.6	116.64	70.00	8164.80
		Итого материалов:				**255.71**	**8284.84**
		Накладные расходы	%	80		183.25	5937.43
		Сметная прибыль	%	8		53.75	1741.37
		Сметная стоимость:				**725.57**	**23508.55**
87	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**2.5920**		**18706.13**	**48486.00**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	14.8	38.362	1035.00	39704.26
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.51	1.322	1088.00	1438.25
		Итого оплата труда:				**15872.88**	**41142.51**
87. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.2	0.5184	34.00	17.63
87. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.51	1.322	2465.00	3258.53
		Итого эксплуатация машин:				**1263.95**	**3276.16**
87. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.018818	133507.00	2512.32
87. 6	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.5	1.296	285.00	369.36
87. 7	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	3.629	285.00	1034.21
87. 8	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	5.184	160.00	829.44
87. 9	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7.776	92.00	715.39
87.10	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00006	0.000156	290275.00	45.14
		Итого материалов:				**2124.18**	**5505.87**
		Накладные расходы	%	76		12063.39	31268.30
		Сметная прибыль	%	8		2461.56	6380.37
		Сметная стоимость:				**33231.08**	**86134.95**
88	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**32.4000**		**1007.45**	**32641.00**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.5314	17.217	1053.00	18129.88
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.05508	1151.76	63.44
		Итого оплата труда:				**561.52**	**18193.32**

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.0162	4329.00	70.13
88. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0007	0.02268	1888.00	42.82
88. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0005	0.0162	2465.00	39.93
88. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.014	0.4536	130.00	58.97
		Итого эксплуатация машин:				**6.54**	**211.85**
88. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4.192	135.821	93.00	12631.33
88. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0013	0.04212	174.00	7.33
88. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.2341	7.585	219.00	1661.08
		Итого материалов:				**441.35**	**14299.74**
		Накладные расходы	%	80		449.22	14554.66
		Сметная прибыль	%	8		116.53	3775.69
		Сметная стоимость:				**1573.20**	**50971.82**
89	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**32.4000**		**605.13**	**19606.00**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0.39	12.636	982.00	12408.55
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.05508	1067.06	58.77
		Итого оплата труда:				**384.79**	**12467.33**
89. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.00648	1888.00	12.23
89. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.0486	2465.00	119.80
		Итого эксплуатация машин:				**4.08**	**132.03**
89. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.0031	0.10044	90.00	9.04
89. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	0.27216	172.00	46.81
89. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.020412	264082.00	5390.44
89. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	16.524	98.00	1619.35
		Итого материалов:				**218.08**	**7065.64**
		Накладные расходы	%	80		307.84	9973.86
		Сметная прибыль	%	8		73.04	2366.41
		Сметная стоимость:				**986.00**	**31946.50**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ					
90	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0.78528**		**48486.90**	**38076.00**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46.6	36.594	910.00	33300.58
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.31	0.243437	1268.39	308.77
		Итого оплата труда:				**42799.20**	**33609.36**
90. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.75	1.374	295.00	405.40

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.094234	4329.00	407.94
90. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.41	0.321965	28.00	9.02
90. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9.08	7.13	91.00	648.86
90. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.14	0.109939	181.00	19.90
90. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.149203	2465.00	367.79
90. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	1.461	26.00	37.98
		Итого эксплуатация машин:				**2415.54**	**1896.88**
90.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.023558	70.00	1.65
90.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.014685	3360.00	49.34
90.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0033	0.002591	404706.00	1048.76
90.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.007853	310.00	2.43
90.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	1.178	293.00	345.13
90.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.45	0.353376	147.00	51.95
90.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000079	1880677.00	147.69
90.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0014	0.001099	220651.00	242.58
90.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000243	433151.00	105.44
90.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000471	572135.00	269.57
90.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.001523	402893.00	613.78
		Итого материалов:				**3665.36**	**2878.33**
		Накладные расходы	%	69		29531.45	23190.46
		Сметная прибыль	%	8		6241.47	4901.30
		Сметная стоимость:				**84259.82**	**66167.55**
91	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**19.2000**		**769.40**	**14772.00**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0.646	12.403	964.00	11956.68
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.00768	1043.50	8.01
		Итого оплата труда:				**623.16**	**11964.70**
91. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.00192	1888.00	3.62
91. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.00576	2465.00	14.20
		Итого эксплуатация машин:				**0.93**	**17.82**

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.003	0.0576	90.00	5.18
91. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.027	0.5184	686.00	355.62
91. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0.246	4.723	516.00	2437.17
		Итого материалов:				**145.73**	**2797.98**
		Накладные расходы	%	80		498.53	9571.76
		Сметная прибыль	%	8		101.43	1947.54
		Сметная стоимость:				**1369.36**	**26291.78**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-2-20ШТ					
92	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**1.2346**		**48486.90**	**59862.00**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46.6	57.532	910.00	52354.45
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.31	0.382726	1268.39	485.44
		Итого оплата труда:				**42799.20**	**52839.89**
92. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.75	2.161	295.00	637.36
92. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.148152	4329.00	641.35
92. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.41	0.506186	28.00	14.17
92. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9.08	11.21	91.00	1020.13
92. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.14	0.172844	181.00	31.28
92. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.234574	2465.00	578.22
92. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	2.296	26.00	59.71
		Итого эксплуатация машин:				**2415.54**	**2982.23**
92.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.037038	70.00	2.59
92.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.023087	3360.00	77.57
92.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0033	0.004074	404706.00	1648.85
92.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.012346	310.00	3.83
92.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	1.852	293.00	542.61
92.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.45	0.55557	147.00	81.67
92.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000123	1880677.00	232.19
92.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0014	0.001728	220651.00	381.38
92.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000383	433151.00	165.78

1	2	3	4	5	6	7	8
92.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000741	572135.00	423.81
92.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.002395	402893.00	964.98
		Итого материалов:				**3665.36**	**4525.25**
		Накладные расходы	%	69		29531.45	36459.53
		Сметная прибыль	%	8		6241.47	7705.72
		Сметная стоимость:				**84259.82**	**104027.17**
93	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**33.2000**		**769.40**	**25544.00**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0.646	21.447	964.00	20675.10
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.01328	1043.50	13.86
		Итого оплата труда:				**623.16**	**20688.96**
93. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.00332	1888.00	6.27
93. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.00996	2465.00	24.55
		Итого эксплуатация машин:				**0.93**	**30.82**
93. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.003	0.0996	90.00	8.96
93. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.027	0.8964	686.00	614.93
93. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0.246	8.167	516.00	4214.28
		Итого материалов:				**145.73**	**4838.17**
		Накладные расходы	%	80		498.53	16551.17
		Сметная прибыль	%	8		101.43	3367.62
		Сметная стоимость:				**1369.36**	**45462.88**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-20ШТ, МОБ2-40ШТ					
94	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**2.4494**		**48486.90**	**118764.00**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46.6	114.142	910.00	103869.26
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.31	0.759314	1268.39	963.10
		Итого оплата труда:				**42799.20**	**104832.36**
94. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.75	4.286	295.00	1264.50
94. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.293928	4329.00	1272.41
94. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.41	1.004	28.00	28.12
94. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9.08	22.241	91.00	2023.89
94. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.14	0.342916	181.00	62.07
94. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.465386	2465.00	1147.18
94. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	4.556	26.00	118.45
		Итого эксплуатация машин:				**2415.54**	**5916.62**

1	2	3	4	5	6	7	8
94.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.073482	70.00	5.14
94.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.045804	3360.00	153.90
94.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0033	0.008083	404706.00	3271.25
94.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.024494	310.00	7.59
94.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	3.674	293.00	1076.51
94.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.45	1.102	147.00	162.03
94.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000245	1880677.00	460.65
94.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0014	0.003429	220651.00	756.65
94.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000759	433151.00	328.90
94.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.00147	572135.00	840.83
94.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.004752	402893.00	1914.48
		Итого материалов:				**3665.36**	**8977.94**
		Накладные расходы	%	69		29531.45	72334.33
		Сметная прибыль	%	8		6241.47	15287.85
		Сметная стоимость:				**84259.82**	**206386.00**
95	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**71.0326**		**769.40**	**54653.00**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0.646	45.887	964.00	44235.13
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.028413	1043.50	29.65
		Итого оплата труда:				**623.16**	**44264.77**
95. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.007103	1888.00	13.41
95. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.02131	2465.00	52.53
		Итого эксплуатация машин:				**0.93**	**65.94**
95. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.003	0.213098	90.00	19.18
95. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.027	1.918	686.00	1315.67
95. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0.246	17.474	516.00	9016.59
		Итого материалов:				**145.73**	**10351.44**
		Накладные расходы	%	80		498.53	35411.82
		Сметная прибыль	%	8		101.43	7205.15
		Сметная стоимость:				**1369.36**	**97269.47**
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ					
96	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0.0956**		**48486.90**	**4635.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46.6	4.455	910.00	4054.01
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.31	0.029636	1268.39	37.59
		Итого оплата труда:				**42799.20**	**4091.60**
96. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.75	0.1673	295.00	49.35
96. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.011472	4329.00	49.66
96. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.41	0.039196	28.00	1.10
96. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9.08	0.868048	91.00	78.99
96. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.14	0.013384	181.00	2.42
96. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.018164	2465.00	44.77
96. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	0.177816	26.00	4.62
		Итого эксплуатация машин:				**2415.54**	**230.93**
96.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.002868	70.00	0.20
96.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.001788	3360.00	6.01
96.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0033	0.000315	404706.00	127.68
96.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.000956	310.00	0.30
96.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	0.1434	293.00	42.02
96.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.45	0.04302	147.00	6.32
96.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.00001	1880677.00	17.98
96.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0014	0.000134	220651.00	29.53
96.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.00003	433151.00	12.84
96.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000057	572135.00	32.82
96.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000185	402893.00	74.72
		Итого материалов:				**3665.36**	**350.41**
		Накладные расходы	%	69		29531.45	2823.21
		Сметная прибыль	%	8		6241.47	596.68
		Сметная стоимость:				**84259.82**	**8055.24**
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-40 ШТ					
97	**2307-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Ящик абонентский**	**шт.**	**40.0000**		**2414.00**	**96560.00**
		Сметная прибыль	%	8		193.12	7724.80
		Сметная стоимость:				**2607.12**	**104284.80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**45058599.60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**96560.00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**96560.00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7724.80**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**104284.80**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**41047222.75**
	Материалы -		Тенге				**20625321.05**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18903603.90**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**866266.50**
		Накладные расходы -	Тенге				**15862261.00**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**15862261.00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4552758.70**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**61462242.45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18872.75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18903603.90**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3914816.85**
	Материалы -		Тенге				**44996.46**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3117958.41**
		Накладные расходы -	Тенге				**2151391.31**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2151391.31**
		Сметная прибыль -	Тенге				**485296.65**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6551504.80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2734.72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3117958.41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**68118032.05**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21607.47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22021562.32**
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ					
98	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1.0000**		**475.01**	**475.01**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.41	0.41	1053.00	431.73
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.01	1088.00	10.88
		Итого оплата труда:				**442.61**	**442.61**
98. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	2465.00	24.65
		Итого эксплуатация машин:				**24.65**	**24.65**
98. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.01	323.00	3.23
98. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.01	508.00	5.08
98. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.02	516.00	10.32
		Итого материалов:				**18.63**	**18.63**
		Накладные расходы	%	98		433.76	433.76
		Сметная прибыль	%	8		72.70	72.70
		Сметная стоимость:				**981.47**	**981.47**

1	2	3	4	5	6	7	8
99	**1118-0701-0107 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**135261.42**	**270522.84**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	11.639	23.278	1035.00	24092.73
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1751	0.3502	1362.12	477.01
		Итого оплата труда:				**12284.87**	**24569.74**
99. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.103	0.206	4329.00	891.77
99. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.915	5.83	174.00	1014.39
99. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0721	0.1442	2465.00	355.45
		Итого эксплуатация машин:				**1130.81**	**2261.61**
99. 6	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00496	0.00992	250467.00	2484.63
99. 7	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0.00372	0.00744	550346.00	4094.57
99. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00015	0.0003	207096.00	62.13
99. 9	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	5518.00	44144.00
99.10	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.004	0.008	116395.00	931.16
99.11	2305-1205-0208 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 219 мм, Dн корпуса 426 мм	шт.	1	2	96226.00	192452.00
		Итого материалов:				**122084.25**	**244168.50**
		Накладные расходы	%	98		12039.17	24078.35
		Сметная прибыль	%	8		11784.05	23568.09
		Сметная стоимость:				**159084.64**	**318169.28**
100	**1118-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	**теплообменник**	**2.0000**		**11251.04**	**22502.09**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.787	3.574	1000.00	3574.10
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02575	0.0515	1088.00	56.03
		Итого оплата труда:				**1815.07**	**3630.13**
100. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.515	1.03	174.00	179.22
100. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02575	0.0515	2465.00	126.95
		Итого эксплуатация машин:				**153.08**	**306.17**
100. 5	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00021	0.00042	194814.00	81.82
100. 6	2302-0103-1704 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4	4635.00	18540.00
		Итого материалов:				**9310.91**	**18621.82**
		Накладные расходы	%	98		1778.76	3557.53
		Сметная прибыль	%	8		1042.38	2084.77
		Сметная стоимость:				**14072.19**	**28144.39**
101	**1119-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**	**регулят**	**1.0000**		**4768.86**	**4768.86**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	4.1	4.1	1109.00	4546.90
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04	0.04	1088.00	43.52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4590.42**	**4590.42**
101. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.7	0.7	174.00	121.80
101. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.04	0.04	2465.00	98.60
101. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.06	0.06	26.00	1.56
		Итого эксплуатация машин:				**221.96**	**221.96**
		Накладные расходы	%	98		4498.61	4498.61
		Сметная прибыль	%	8		741.40	741.40
		Сметная стоимость:				**10008.87**	**10008.87**
102	**1116-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	**1шт**	**2.0000**		**3527.56**	**7055.13**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1.86	3.72	1035.00	3850.20
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.04	1088.00	43.52
		Итого оплата труда:				**1946.86**	**3893.72**
102. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.17	0.34	174.00	59.16
102. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.04	2465.00	98.60
		Итого эксплуатация машин:				**78.88**	**157.76**
102. 5	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00124	0.00248	190274.00	471.88
102. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00009	0.00018	207096.00	37.28
102. 7	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1237.00	2474.00
102. 8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.001	0.002	32005.00	64.01
		Итого материалов:				**1523.58**	**3047.17**
		Накладные расходы	%	98		1907.92	3815.85
		Сметная прибыль	%	8		434.84	869.68
		Сметная стоимость:				**5870.33**	**11740.65**
103	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования**	**шкаф**	**1.0000**		**22307.19**	**22307.19**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13	13	1088.00	14144.00
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.6	1.6	1321.00	2113.60
		Итого оплата труда:				**16257.60**	**16257.60**
103. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.8	0.8	4689.00	3751.20
103. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.8	0.8	3316.00	2652.80
		Итого эксплуатация машин:				**6404.00**	**6404.00**
103. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00077	0.00077	404706.00	311.62
103. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0.0048	0.0048	1772.00	8.51
103. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	2834.00	56.68

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 8	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.016	0.016	379.00	6.06
103. 9	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2.04	2.04	466.00	950.64
103.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.0041	0.0041	383.00	1.57
103.11	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.612	0.612	492.00	301.10
103.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123.00	123.00
		Итого материалов:				**1759.19**	**1759.19**
		Накладные расходы	%	72		11705.47	11705.47
		Сметная прибыль	%	8		2721.01	2721.01
		Сметная стоимость:				**36733.67**	**36733.67**
104	**1311-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Монтаж датчика температуры теплоносителя**	**шт**	**4.0000**		**7600.37**	**30401.46**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	6	24	946.00	22704.00
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.31	1.24	1088.00	1349.12
		Итого оплата труда:				**6013.28**	**24053.12**
104. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	1.24	2465.00	3056.60
		Итого эксплуатация машин:				**764.15**	**3056.60**
104. 4	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0.0022	0.0088	512151.00	4506.93
104. 5	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.002	0.008	972.00	7.78
104. 6	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0.02	0.08	1577.00	126.16
		Итого материалов:				**1160.22**	**4640.86**
		Накладные расходы	%	75		4509.96	18039.84
		Сметная прибыль	%	8		968.83	3875.30
		Сметная стоимость:				**13079.15**	**52316.61**
105	**1311-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж датчика температуры наружного воздуха**	**шт**	**1.0000**		**3199.72**	**3199.72**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3	3	946.00	2838.00
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.11	0.11	1088.00	119.68
		Итого оплата труда:				**2957.68**	**2957.68**
105. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.11	0.11	2465.00	271.15
		Итого эксплуатация машин:				**271.15**	**271.15**
105. 4	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.403	0.403	213.00	85.84
105. 5	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0.003	0.003	1577.00	4.73
		Итого материалов:				**90.57**	**90.57**
		Накладные расходы	%	75		2218.26	2218.26
		Сметная прибыль	%	8		433.44	433.44
		Сметная стоимость:				**5851.42**	**5851.42**
106	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**1.0000**		**17330.20**	**17330.20**

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13.39	13.39	1035.00	13858.65
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0824	0.0824	1379.25	113.65
		Итого оплата труда:				**13972.30**	**13972.30**
106. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0515	0.0515	4329.00	222.94
106. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.5356	0.5356	174.00	93.19
106. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0309	0.0309	2465.00	76.17
		Итого эксплуатация машин:				**392.31**	**392.31**
106. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.014	0.014	15402.00	215.63
106. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00127	0.00127	250467.00	318.09
106. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	189206.00	416.25
106. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00039	0.00039	207096.00	80.77
106.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.07	450.00	31.50
106.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	915.00	915.00
106.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	1102.00	1102.00
		Итого материалов:				**3079.24**	**3079.24**
		Накладные расходы	%	98		13692.85	13692.85
		Сметная прибыль	%	8		2481.84	2481.84
		Сметная стоимость:				**33504.90**	**33504.90**
107	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**1.0000**		**2077.50**	**2077.50**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	1	1130.00	1130.00
		Итого оплата труда:				**1130.00**	**1130.00**
107. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.09	0.09	174.00	15.66
107. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.11	0.11	24.00	2.64
		Итого эксплуатация машин:				**18.30**	**18.30**
107. 4	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.01	27994.00	279.94
107. 5	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00031	0.00031	552660.00	171.32
107. 6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.8	0.8	307.00	245.60
107. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.004	0.004	658.00	2.63
107. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00008	0.00008	235559.00	18.84

1	2	3	4	5	6	7	8
107. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.031	2834.00	87.85
107.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123.00	123.00
		Итого материалов:				**929.20**	**929.20**
		Накладные расходы	%	72		813.60	813.60
		Сметная прибыль	%	8		231.29	231.29
		Сметная стоимость:				**3122.38**	**3122.38**
108	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**1шт**	**9.0000**		**1880.77**	**16926.90**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	13.23	1000.00	13230.00
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.18	1088.00	195.84
		Итого оплата труда:				**1491.76**	**13425.84**
108. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	3.15	174.00	548.10
108. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.18	2465.00	443.70
		Итого эксплуатация машин:				**110.20**	**991.80**
108. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0099	188694.00	1868.07
108. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00126	207096.00	260.94
108. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.018	32005.00	576.09
		Итого материалов:				**300.57**	**2705.10**
		Накладные расходы	%	98		1461.92	13157.32
		Сметная прибыль	%	8		267.42	2406.74
		Сметная стоимость:				**3610.11**	**32490.96**
109	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**22.0000**		**1880.77**	**41376.87**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	32.34	1000.00	32340.00
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.44	1088.00	478.72
		Итого оплата труда:				**1491.76**	**32818.72**
109. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	7.7	174.00	1339.80
109. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.44	2465.00	1084.60
		Итого эксплуатация машин:				**110.20**	**2424.40**
109. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0242	188694.00	4566.39
109. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00308	207096.00	637.86
109. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.044	32005.00	1408.22
		Итого материалов:				**300.57**	**6612.47**
		Накладные расходы	%	98		1461.92	32162.35
		Сметная прибыль	%	8		267.42	5883.14
		Сметная стоимость:				**3610.11**	**79422.35**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**1.0000**		**1856.12**	**1856.12**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	1.47	1000.00	1470.00
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.01	1088.00	10.88
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**1480.88**
110. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	0.35	174.00	60.90
110. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	2465.00	24.65
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**85.55**
110. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0011	188694.00	207.56
110. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00014	207096.00	28.99
110. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.002	32005.00	64.01
		Итого материалов:				**300.57**	**300.57**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	1451.26
		Сметная прибыль	%	8		264.59	264.59
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**3571.97**
111	**1118-1001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**3.0000**		**1486.52**	**4459.55**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1.143	3.43	1035.00	3549.95
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.07313	0.21939	1160.20	254.54
		Итого оплата труда:				**1268.16**	**3804.48**
111. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.01133	0.03399	4329.00	147.14
111. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.45423	1.363	174.00	237.11
111. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0618	0.1854	2465.00	457.01
		Итого эксплуатация машин:				**280.42**	**841.26**
111. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00033	207096.00	68.34
		Итого материалов:				**22.78**	**68.34**
		Накладные расходы	%	98		1242.80	3728.39
		Сметная прибыль	%	8		218.35	655.04
		Сметная стоимость:				**2947.66**	**8842.98**
112	**1118-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1.0000**		**1190.48**	**1190.48**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0.9373	0.9373	1035.00	970.11
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.05253	0.05253	1115.41	58.59
		Итого оплата труда:				**1028.70**	**1028.70**
112. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00309	0.00309	4329.00	13.38
112. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.38213	0.38213	174.00	66.49
112. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.04944	0.04944	2465.00	121.87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**201.74**	**201.74**
112. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00009	0.00009	207096.00	18.64
		Итого материалов:				**18.64**	**18.64**
		Накладные расходы	%	98		1008.12	1008.12
		Сметная прибыль	%	8		175.89	175.89
		Сметная стоимость:				**2374.49**	**2374.49**
113	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1.0000**		**971.08**	**971.08**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.7725	0.7725	1053.00	813.44
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03708	0.03708	1100.94	40.82
		Итого оплата труда:				**854.27**	**854.27**
113. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00103	0.00103	4329.00	4.46
113. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.28634	0.28634	174.00	49.82
113. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.03605	0.03605	2465.00	88.86
		Итого эксплуатация машин:				**143.15**	**143.15**
113. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00007	0.00007	207096.00	14.50
		Итого материалов:				**14.50**	**14.50**
		Накладные расходы	%	98		837.18	837.18
		Сметная прибыль	%	8		144.66	144.66
		Сметная стоимость:				**1952.93**	**1952.93**
114	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**10.0000**		**397.44**	**3974.42**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.3193	3.193	1053.00	3362.23
		Итого оплата труда:				**336.22**	**3362.23**
114. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0.00011	0.0011	387177.00	425.89
114. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.1	323.00	32.30
114. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.1	508.00	50.80
114. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.2	516.00	103.20
		Итого материалов:				**61.22**	**612.19**
		Накладные расходы	%	98		329.50	3294.98
		Сметная прибыль	%	8		58.16	581.55
		Сметная стоимость:				**785.10**	**7850.96**
115	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**12.0000**		**2472.69**	**29672.26**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.2266	2.719	1130.00	3072.70
		Итого оплата труда:				**256.06**	**3072.70**
115. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.12	323.00	38.76

1	2	3	4	5	6	7	8
115. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.12	508.00	60.96
115. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.24	516.00	123.84
115. 5	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	12	2198.00	26376.00
		Итого материалов:				**2216.63**	**26599.56**
		Накладные расходы	%	98		250.94	3011.24
		Сметная прибыль	%	8		217.89	2614.68
		Сметная стоимость:				**2941.51**	**35298.18**
116	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7.0000**		**2351.59**	**16461.14**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0.656	4.592	1109.00	5092.53
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0124	0.0868	1118.06	97.05
		Итого оплата труда:				**741.37**	**5189.58**
116. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0015	0.0105	5764.00	60.52
116. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0008	0.0056	4329.00	24.24
116. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0101	0.0707	2465.00	174.28
116. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2494	1.746	26.00	45.39
		Итого эксплуатация машин:				**43.49**	**304.43**
116. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00012	0.00084	16850.00	14.15
116. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.003	0.021	561.00	11.78
116. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0041	0.0287	5488.00	157.51
116.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0045	0.0315	293.00	9.23
116.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0464	0.3248	174.00	56.52
116.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	7	1545.00	10815.00
		Итого материалов:				**1580.60**	**11064.19**
		Накладные расходы	%	98		726.54	5085.78
		Сметная прибыль	%	8		246.25	1723.75
		Сметная стоимость:				**3324.38**	**23270.68**
117	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40.0000**		**1815.31**	**72612.24**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0.553	22.12	1109.00	24531.08
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0106	0.424	1118.77	474.36
		Итого оплата труда:				**625.14**	**25005.44**
117. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0012	0.048	5764.00	276.67

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.028	4329.00	121.21
117. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0087	0.348	2465.00	857.82
117. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1844	7.376	26.00	191.78
		Итого эксплуатация машин:				**36.19**	**1447.48**
117. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00008	0.0032	16850.00	53.92
117. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.002	0.08	561.00	44.88
117. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0032	0.128	5488.00	702.46
117.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0035	0.14	293.00	41.02
117.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0275	1.1	174.00	191.40
117.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	40	1140.00	45600.00
		Итого материалов:				**1165.84**	**46633.68**
		Накладные расходы	%	98		612.63	24505.33
		Сметная прибыль	%	8		194.24	7769.41
		Сметная стоимость:				**2622.17**	**104886.98**
118	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18.0000**		**1321.58**	**23788.50**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0.553	9.954	1109.00	11038.99
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0106	0.1908	1118.77	213.46
		Итого оплата труда:				**625.14**	**11252.45**
118. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0012	0.0216	5764.00	124.50
118. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0126	4329.00	54.55
118. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0087	0.1566	2465.00	386.02
118. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1844	3.319	26.00	86.30
		Итого эксплуатация машин:				**36.19**	**651.37**
118. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00008	0.00144	16850.00	24.26
118. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.002	0.036	561.00	20.20
118. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0032	0.0576	5488.00	316.11
118.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0035	0.063	293.00	18.46
118.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0176	0.3168	174.00	55.12
118.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	18	648.00	11664.00
		Итого материалов:				**672.12**	**12098.15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		612.63	11027.40
		Сметная прибыль	%	8		154.74	2785.27
		Сметная стоимость:				**2088.95**	**37601.17**
119	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7.0000**		**1321.58**	**9251.08**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0.553	3.871	1109.00	4292.94
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0106	0.0742	1118.77	83.01
		Итого оплата труда:				**625.14**	**4375.95**
119. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0012	0.0084	5764.00	48.42
119. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0049	4329.00	21.21
119. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0087	0.0609	2465.00	150.12
119. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1844	1.291	26.00	33.56
		Итого эксплуатация машин:				**36.19**	**253.31**
119. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00008	0.00056	16850.00	9.44
119. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.002	0.014	561.00	7.85
119. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0032	0.0224	5488.00	122.93
119.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0035	0.0245	293.00	7.18
119.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0176	0.1232	174.00	21.44
119.12	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	7	648.00	4536.00
		Итого материалов:				**672.12**	**4704.84**
		Накладные расходы	%	98		612.63	4288.43
		Сметная прибыль	%	8		154.74	1083.16
		Сметная стоимость:				**2088.95**	**14622.68**
120	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8.0000**		**2969.16**	**23753.31**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	2.696	1088.00	2933.25
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.0472	1143.29	53.96
		Итого оплата труда:				**373.40**	**2987.21**
120. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0064	5764.00	36.89
120. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0056	4329.00	24.24
120. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.0352	2465.00	86.77
120. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.1112	26.00	2.89
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**150.79**

1	2	3	4	5	6	7	8
120. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.032	561.00	17.95
120. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000015	628269.00	9.55
120. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.02736	293.00	8.02
120.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0048	323.00	1.55
120.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.0424	508.00	21.54
120.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	8	2571.00	20568.00
120.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0176	0.1408	174.00	24.50
120.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.0352	516.00	18.16
		Итого материалов:				**2583.66**	**20669.27**
		Накладные расходы	%	98		365.93	2927.47
		Сметная прибыль	%	8		266.81	2134.46
		Сметная стоимость:				**3601.90**	**28815.24**
121	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**80.0000**		**70.76**	**5660.54**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0.0501	4.008	1376.00	5515.01
		Итого оплата труда:				**68.94**	**5515.01**
121. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.015	1.2	73.00	87.60
		Итого эксплуатация машин:				**1.09**	**87.60**
121. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.016	323.00	5.17
121. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.016	508.00	8.13
121. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.01	0.8	30.00	24.00
121. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.04	516.00	20.64
		Итого материалов:				**0.72**	**57.94**
		Накладные расходы	%	98		67.56	5404.71
		Сметная прибыль	%	8		11.07	885.22
		Сметная стоимость:				**149.38**	**11950.47**
		ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
122	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**68.0000**		**1603.65**	**109048.54**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.297	20.196	1088.00	21973.25
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005	0.34	1153.24	392.10
		Итого оплата труда:				**328.90**	**22365.35**
122. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0544	5764.00	313.56

1	2	3	4	5	6	7	8
122. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0476	4329.00	206.06
122. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0035	0.238	2465.00	586.67
122. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0115	0.782	26.00	20.33
		Итого эксплуатация машин:				**16.57**	**1126.62**
122. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.0017	0.1156	561.00	64.85
122. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000001	0.000088	628269.00	55.54
122. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00281	0.19108	293.00	55.99
122.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0408	323.00	13.18
122.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.3604	508.00	183.08
122.12	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	68	1255.00	85340.00
122.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0069	0.4692	174.00	81.64
122.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.2992	516.00	154.39
		Итого материалов:				**1263.95**	**85948.67**
		Накладные расходы	%	98		322.32	21918.04
		Сметная прибыль	%	8		154.08	10477.33
		Сметная стоимость:				**2080.06**	**141443.91**
123	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25.0000**		**1844.42**	**46110.51**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.297	7.425	1088.00	8078.40
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005	0.125	1153.24	144.16
		Итого оплата труда:				**328.90**	**8222.56**
123. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.02	5764.00	115.28
123. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0175	4329.00	75.76
123. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0035	0.0875	2465.00	215.69
123. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0115	0.2875	26.00	7.47
		Итого эксплуатация машин:				**16.57**	**414.20**
123. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.0017	0.0425	561.00	23.84
123. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000001	0.000032	628269.00	20.42
123. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00281	0.07025	293.00	20.58
123.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.015	323.00	4.84

1	2	3	4	5	6	7	8
123.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.1325	508.00	67.31
123.12	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	25	1495.00	37375.00
123.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0113	0.2825	174.00	49.16
123.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.11	516.00	56.76
		Итого материалов:				**1504.72**	**37617.91**
		Накладные расходы	%	98		322.32	8058.10
		Сметная прибыль	%	8		173.34	4333.49
		Сметная стоимость:				**2340.08**	**58502.11**
124	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75.0000**		**2007.52**	**150563.76**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.297	22.275	1088.00	24235.20
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005	0.375	1153.24	432.46
		Итого оплата труда:				**328.90**	**24667.67**
124. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.06	5764.00	345.84
124. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0525	4329.00	227.27
124. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0035	0.2625	2465.00	647.06
124. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0115	0.8625	26.00	22.43
		Итого эксплуатация машин:				**16.57**	**1242.60**
124. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.0017	0.1275	561.00	71.53
124. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000001	0.000097	628269.00	61.26
124. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00281	0.21075	293.00	61.75
124.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.045	323.00	14.54
124.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.3975	508.00	201.93
124.12	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	75	1657.00	124275.00
124.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0176	1.32	174.00	229.68
124.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.33	516.00	170.28
		Итого материалов:				**1667.81**	**125085.96**
		Накладные расходы	%	98		322.32	24174.31
		Сметная прибыль	%	8		186.39	13979.05
		Сметная стоимость:				**2516.23**	**188717.12**
125	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**156.5200**		**18029.40**	**2821961.90**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0.70246	109.949	982.00	107969.96

1	2	3	4	5	6	7	8
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.062418	9.77	1022.98	9994.21
		Итого оплата труда:				**753.67**	**117964.16**
125. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.002163	0.338553	13.00	4.40
125. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.001442	0.225702	4329.00	977.06
125. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.026574	4.159	1888.00	7852.88
125. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.034402	5.385	2465.00	13273.04
		Итого эксплуатация машин:				**141.24**	**22107.38**
125. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.000505	0.079043	15402.00	1217.41
125. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0632	9.892	989.00	9783.25
125. 9	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0078	1.221	5638.00	6883.19
125.10	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.0077	1.205	5855.00	7056.47
125.11	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	156.52	17039.00	2666944.28
		Итого материалов:				**17198.34**	**2691884.60**
		Накладные расходы	%	98		738.59	115604.88
		Сметная прибыль	%	8		1501.44	235005.35
		Сметная стоимость:				**20269.44**	**3172572.17**
126	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**	**229.0000**		**255.49**	**58507.03**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0.1236	28.304	1172.00	33172.76
		Итого оплата труда:				**144.86**	**33172.76**
126. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	2.29	323.00	739.67
126. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	2.29	508.00	1163.32
126. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	4.58	516.00	2363.28
126. 5	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	229	92.00	21068.00
		Итого материалов:				**110.63**	**25334.27**
		Накладные расходы	%	98		141.96	32509.30
		Сметная прибыль	%	8		31.80	7281.31
		Сметная стоимость:				**429.25**	**98297.63**
127	**1118-0301-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**0.6000**		**885.98**	**531.59**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.15347	0.092082	1000.00	92.08
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005253	0.003152	1179.36	3.72
		Итого оплата труда:				**159.67**	**95.80**
127. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.006901	0.004141	13.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000103	0.000062	5764.00	0.36
127. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00103	0.000618	4329.00	2.68
127. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00412	0.002472	2465.00	6.09
		Итого эксплуатация машин:				**15.30**	**9.18**
127. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.000044	0.000026	15402.00	0.41
127. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0275	0.0165	989.00	16.32
127. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0011	0.00066	323.00	0.21
127.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0011	0.00066	508.00	0.34
127.11	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0022	0.00132	5638.00	7.44
127.12	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.0022	0.00132	5855.00	7.73
127.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0022	0.00132	516.00	0.68
127.14	2305-1003-0103 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 32 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	0.6	662.00	397.20
		Итого материалов:				**717.21**	**430.33**
		Накладные расходы	%	98		156.47	93.88
		Сметная прибыль	%	8		83.40	50.04
		Сметная стоимость:				**1125.85**	**675.51**
128	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**448.0000**		**1856.12**	**831540.34**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	658.56	1000.00	658560.00
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	4.48	1088.00	4874.24
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**663434.24**
128. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	156.8	174.00	27283.20
128. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	4.48	2465.00	11043.20
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**38326.40**
128. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.4928	188694.00	92988.40
128. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.06272	207096.00	12989.06
128. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.896	32005.00	28676.48
		Итого материалов:				**300.57**	**134653.94**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	650165.56
		Сметная прибыль	%	8		264.59	118536.47
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**1600242.37**

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**2305-1314-0303 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**224.0000**		**2491.00**	**557984.00**
		Сметная прибыль	%	8		199.28	44638.72
		Сметная стоимость:				**2690.28**	**602622.72**
130	**2305-1314-0207 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**224.0000**		**6642.00**	**1487808.00**
		Сметная прибыль	%	8		531.36	119024.64
		Сметная стоимость:				**7173.36**	**1606832.64**
131	**1116-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка**	**шт.**	**60.0000**		**2926.60**	**175596.25**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1.86	111.6	1035.00	115506.00
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	1.2	1088.00	1305.60
		Итого оплата труда:				**1946.86**	**116811.60**
131. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.17	10.2	174.00	1774.80
131. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	1.2	2465.00	2958.00
		Итого эксплуатация машин:				**78.88**	**4732.80**
131. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00124	0.0744	188694.00	14038.83
131. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00009	0.0054	207096.00	1118.32
131. 7	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	60	638.00	38280.00
131. 8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.001	0.06	32005.00	1920.30
		Итого материалов:				**922.62**	**55357.45**
		Накладные расходы	%	98		1907.92	114475.37
		Сметная прибыль	%	8		386.76	23205.73
		Сметная стоимость:				**5221.29**	**313277.35**
132	**2305-1310-0113 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**20.0000**		**31286.00**	**625720.00**
		Сметная прибыль	%	8		2502.88	50057.60
		Сметная стоимость:				**33788.88**	**675777.60**
133	**2305-1310-0111 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**40.0000**		**25792.00**	**1031680.00**
		Сметная прибыль	%	8		2063.36	82534.40
		Сметная стоимость:				**27855.36**	**1114214.40**
134	**1116-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**3527.56**	**14110.25**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1.86	7.44	1035.00	7700.40
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.08	1088.00	87.04
		Итого оплата труда:				**1946.86**	**7787.44**
134. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.17	0.68	174.00	118.32

1	2	3	4	5	6	7	8
134. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.08	2465.00	197.20
		Итого эксплуатация машин:				**78.88**	**315.52**
134. 5	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00124	0.00496	190274.00	943.76
134. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00009	0.00036	207096.00	74.55
134. 7	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4	1237.00	4948.00
134. 8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.001	0.004	32005.00	128.02
		Итого материалов:				**1523.58**	**6094.33**
		Накладные расходы	%	98		1907.92	7631.69
		Сметная прибыль	%	8		434.84	1739.36
		Сметная стоимость:				**5870.33**	**23481.30**
135	**2305-1310-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4.0000**		**49168.00**	**196672.00**
		Сметная прибыль	%	8		3933.44	15733.76
		Сметная стоимость:				**53101.44**	**212405.76**
136	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**20.0000**		**971.08**	**19421.69**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.7725	15.45	1053.00	16268.85
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03708	0.7416	1100.94	816.46
		Итого оплата труда:				**854.27**	**17085.31**
136. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00103	0.0206	4329.00	89.18
136. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.28634	5.727	174.00	996.46
136. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.03605	0.721	2465.00	1777.27
		Итого эксплуатация машин:				**143.15**	**2862.91**
136. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00007	0.0014	207096.00	289.93
		Итого материалов:				**14.50**	**289.93**
		Накладные расходы	%	98		837.18	16743.60
		Сметная прибыль	%	8		144.66	2893.22
		Сметная стоимость:				**1952.93**	**39058.52**
137	**2304-1013-1903 РСНБ РК 2015**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**20.0000**		**2057.00**	**41140.00**
		Сметная прибыль	%	8		164.56	3291.20
		Сметная стоимость:				**2221.56**	**44431.20**
138	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**295.0000**		**769.40**	**226973.09**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0.646	190.57	964.00	183709.48
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.118	1043.50	123.13
		Итого оплата труда:				**623.16**	**183832.61**
138. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.0295	1888.00	55.70

1	2	3	4	5	6	7	8
138. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.0885	2465.00	218.15
		Итого эксплуатация машин:				**0.93**	**273.85**
138. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0.003	0.885	90.00	79.65
138. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.027	7.965	686.00	5463.99
138. 7	2204-0201-0707 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0.246	72.57	516.00	37446.12
		Итого материалов:				**145.73**	**42989.76**
		Накладные расходы	%	80		498.53	147066.09
		Сметная прибыль	%	8		101.43	29923.13
		Сметная стоимость:				**1369.36**	**403962.31**
139	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**168.0000**		**70.76**	**11887.14**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0.0501	8.417	1376.00	11581.52
		Итого оплата труда:				**68.94**	**11581.52**
139. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.015	2.52	73.00	183.96
		Итого эксплуатация машин:				**1.09**	**183.96**
139. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.0336	323.00	10.85
139. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0336	508.00	17.07
139. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.01	1.68	30.00	50.40
139. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.084	516.00	43.34
		Итого материалов:				**0.72**	**121.67**
		Накладные расходы	%	98		67.56	11349.89
		Сметная прибыль	%	8		11.07	1858.96
		Сметная стоимость:				**149.38**	**25095.99**
140	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка теплосчетчика д=40 мм**	**1счетчик**	**40.0000**		**475.01**	**19000.40**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.41	16.4	1053.00	17269.20
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.4	1088.00	435.20
		Итого оплата труда:				**442.61**	**17704.40**
140. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.4	2465.00	986.00
		Итого эксплуатация машин:				**24.65**	**986.00**
140. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.4	323.00	129.20
140. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.4	508.00	203.20
140. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.8	516.00	412.80
		Итого материалов:				**18.63**	**745.20**
		Накладные расходы	%	98		433.76	17350.31
		Сметная прибыль	%	8		72.70	2908.06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**981.47**	**39258.77**
141	**2305-1501-1004 РСНБ РК 2015**	**Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**40.0000**		**97604.00**	**3904160.00**
		Сметная прибыль	%	8		7808.32	312332.80
		Сметная стоимость:				**105412.32**	**4216492.80**
142	**1118-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм**	**1шт**	**40.0000**		**17884.06**	**715362.47**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	7.066	282.632	1088.00	307503.62
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0412	1.648	1321.00	2177.01
		Итого оплата труда:				**7742.02**	**309680.62**
142. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.0515	2.06	13.00	26.78
142. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0206	0.824	4329.00	3567.10
142. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.3193	12.772	174.00	2222.33
142. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0206	0.824	2465.00	2031.16
		Итого эксплуатация машин:				**196.18**	**7847.36**
142. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.005	0.2	15402.00	3080.40
142. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00018	0.0072	207096.00	1491.09
142. 9	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	40	9886.00	395440.00
		Итого материалов:				**10000.29**	**400011.49**
		Накладные расходы	%	98		7587.18	303487.01
		Сметная прибыль	%	8		2037.70	81507.96
		Сметная стоимость:				**27508.94**	**1100357.44**
143	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**640.0000**		**1856.12**	**1187914.78**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	940.8	1000.00	940800.00
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	6.4	1088.00	6963.20
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**947763.20**
143. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	224	174.00	38976.00
143. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	6.4	2465.00	15776.00
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**54752.00**
143. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.704	188694.00	132840.58
143. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.0896	207096.00	18555.80
143. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	1.28	32005.00	40966.40
		Итого материалов:				**300.57**	**192362.78**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	928807.94
		Сметная прибыль	%	8		264.59	169337.82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**2286060.53**
144	**2304-0905-2402 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**320.0000**		**3541.00**	**1133120.00**
		Сметная прибыль	%	8		283.28	90649.60
		Сметная стоимость:				**3824.28**	**1223769.60**
145	**2302-0103-0303 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**640.0000**		**532.00**	**340480.00**
		Сметная прибыль	%	8		42.56	27238.40
		Сметная стоимость:				**574.56**	**367718.40**
146	**2304-0905-2401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**320.0000**		**2479.00**	**793280.00**
		Сметная прибыль	%	8		198.32	63462.40
		Сметная стоимость:				**2677.32**	**856742.40**
147	**2302-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**640.0000**		**367.00**	**234880.00**
		Сметная прибыль	%	8		29.36	18790.40
		Сметная стоимость:				**396.36**	**253670.40**
148	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**40.0000**		**1449.00**	**57960.00**
		Сметная прибыль	%	8		115.92	4636.80
		Сметная стоимость:				**1564.92**	**62596.80**
149	**1120-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт**	**88.0000**		**1494.31**	**131499.37**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1.281	112.728	964.00	108669.79
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	0.924	1088.00	1005.31
		Итого оплата труда:				**1246.31**	**109675.10**
149. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.3255	28.644	51.00	1460.84
149. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.0525	4.62	58.00	267.96
149. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2415	21.252	174.00	3697.85
149. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0105	0.924	2465.00	2277.66
		Итого эксплуатация машин:				**87.55**	**7704.31**
149. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00014	0.01232	404706.00	4985.98
149. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0002	0.0176	207096.00	3644.89
149. 9	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.164	14.432	450.00	6494.40
		Итого материалов:				**171.88**	**15125.27**
		Накладные расходы	%	98		1221.38	107481.60
		Сметная прибыль	%	8		217.26	19118.48
		Сметная стоимость:				**2932.95**	**258099.45**
150	**2305-1207-0901 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**шт.**	**88.0000**		**2374.00**	**208912.00**
		Сметная прибыль	%	8		189.92	16712.96
		Сметная стоимость:				**2563.92**	**225624.96**
		Антикоррозийная защита					

1	2	3	4	5	6	7	8
151	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**27.0000**		**81.98**	**2213.44**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0.0295	0.7965	1235.00	983.68
151. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0054	1088.00	5.88
		Итого оплата труда:				**36.65**	**989.55**
151. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0027	4249.00	11.47
151. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.0027	27.00	0.07
151. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0027	2465.00	6.66
151. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0112	0.3024	137.00	41.43
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**59.63**
151. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.000405	290315.00	117.58
151. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.00243	433151.00	1052.56
		Итого материалов:				**43.34**	**1170.13**
		Накладные расходы	%	69		25.29	682.79
		Сметная прибыль	%	8		8.58	231.70
		Сметная стоимость:				**115.85**	**3127.93**
152	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**27.0000**		**235.85**	**6367.83**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.032	0.864	1000.00	864.00
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.0162	1088.00	17.63
		Итого оплата труда:				**32.65**	**881.63**
152. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0054	4249.00	22.94
152. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.0054	27.00	0.15
152. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.0108	2465.00	26.62
152. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.028	0.756	137.00	103.57
		Итого эксплуатация машин:				**5.68**	**153.28**
152. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000026	0.000702	290315.00	203.80
152. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	4.86	1059.00	5146.74
		Итого материалов:				**198.17**	**5350.54**
		Накладные расходы	%	69		22.53	608.32
		Сметная прибыль	%	8		20.67	558.09
		Сметная стоимость:				**279.05**	**7534.24**
		Теплоизоляционные работы					
153	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**168.0000**		**557.04**	**93583.39**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.211	35.448	1130.00	40056.24

1	2	3	4	5	6	7	8
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.025	4.2	1088.00	4569.60
		Итого оплата труда:				**265.63**	**44625.84**
153. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.025	4.2	2465.00	10353.00
		Итого эксплуатация машин:				**61.63**	**10353.00**
153. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	2.402	3890.00	9345.34
153. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1.5	252	131.00	33012.00
153. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.002	0.336	2431.00	816.82
		Итого материалов:				**256.99**	**43174.15**
		Накладные расходы	%	76		201.88	33915.64
		Сметная прибыль	%	8		60.71	10199.92
		Сметная стоимость:				**819.64**	**137698.95**
154	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**74.8000**		**239.00**	**17877.20**
		Сметная прибыль	%	8		19.12	1430.18
		Сметная стоимость:				**258.12**	**19307.38**
155	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**27.5000**		**291.00**	**8002.50**
		Сметная прибыль	%	8		23.28	640.20
		Сметная стоимость:				**314.28**	**8642.70**
156	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**82.5000**		**324.00**	**26730.00**
		Сметная прибыль	%	8		25.92	2138.40
		Сметная стоимость:				**349.92**	**28868.40**
		ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
157	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2248.0000**		**1254.12**	**2819270.30**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1.129	2538.217	1088.00	2761579.88
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.2248	1321.00	296.96
		Итого оплата труда:				**1228.59**	**2761876.84**
157. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00005	0.1124	4329.00	486.58
157. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00005	0.1124	2465.00	277.07
157. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0667	149.942	18.00	2698.95

1	2	3	4	5	6	7	8
157. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0.2516	565.597	63.00	35632.60
		Итого эксплуатация машин:				**17.39**	**39095.19**
157. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0.0707	158.934	67.00	10648.55
157. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.707	1589.336	5.00	7946.68
		Итого материалов:				**8.27**	**18595.23**
		Накладные расходы	%	98		1204.02	2706639.30
		Сметная прибыль	%	8		196.65	442072.77
		Сметная стоимость:				**2654.80**	**5967982.37**
158	**2301-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2088.3920**		**294.00**	**613987.25**
		Сметная прибыль	%	8		23.52	49118.98
		Сметная стоимость:				**317.52**	**663106.23**
159	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120.0000**		**1164.02**	**139682.47**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1.046	125.52	1088.00	136565.76
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00006	0.0072	1321.00	9.51
		Итого оплата труда:				**1138.13**	**136575.27**
159. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00003	0.0036	4329.00	15.58
159. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00003	0.0036	2465.00	8.87
159. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0883	10.596	18.00	190.73
159. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0.2018	24.216	63.00	1525.61
		Итого эксплуатация машин:				**14.51**	**1740.79**
159. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0.098	11.76	67.00	787.92
159. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.98	117.6	5.00	588.00
		Итого материалов:				**11.47**	**1375.92**
		Накладные расходы	%	98		1115.36	133843.77
		Сметная прибыль	%	8		182.35	21882.10
		Сметная стоимость:				**2461.74**	**295408.34**
160	**2301-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**107.8800**		**182.00**	**19634.16**
		Сметная прибыль	%	8		14.56	1570.73
		Сметная стоимость:				**196.56**	**21204.89**
161	**2302-0301-0305 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**288.0000**		**160.00**	**46080.00**
		Сметная прибыль	%	8		12.80	3686.40
		Сметная стоимость:				**172.80**	**49766.40**
162	**2302-0301-0805 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**464.0000**		**182.00**	**84448.00**
		Сметная прибыль	%	8		14.56	6755.84
		Сметная стоимость:				**196.56**	**91203.84**

1	2	3	4	5	6	7	8
163	**2302-0301-1005 РСНБ РК 2015**	**Тройник прямой, d 25 мм**	**шт.**	**280.0000**		**355.00**	**99400.00**
		Сметная прибыль	%	8		28.40	7952.00
		Сметная стоимость:				**383.40**	**107352.00**
164	**2302-0401-3202 РСНБ РК 2015**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**160.0000**		**44.00**	**7040.00**
		Сметная прибыль	%	8		3.52	563.20
		Сметная стоимость:				**47.52**	**7603.20**
165	**2302-0301-0306 РСНБ РК 2015**	**Муфта d 25 мм**	**шт.**	**880.0000**		**172.00**	**151360.00**
		Сметная прибыль	%	8		13.76	12108.80
		Сметная стоимость:				**185.76**	**163468.80**
166	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**600.0000**		**7.00**	**4200.00**
		Сметная прибыль	%	8		0.56	336.00
		Сметная стоимость:				**7.56**	**4536.00**
167	**2302-0401-3605 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1440.0000**		**30.00**	**43200.00**
		Сметная прибыль	%	8		2.40	3456.00
		Сметная стоимость:				**32.40**	**46656.00**
168	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**40.0000**		**21281.64**	**851265.60**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2.48	99.2	1088.00	107929.60
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.4	1088.00	435.20
		Итого оплата труда:				**2709.12**	**108364.80**
168. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	1.6	13.00	20.80
168. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.4	2465.00	986.00
		Итого эксплуатация машин:				**25.17**	**1006.80**
168. 5	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0.8	32	67.00	2144.00
168. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.4	323.00	129.20
168. 7	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.4	508.00	203.20
168. 8	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	40	18486.00	739440.00
168. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.8	516.00	412.80
		Итого материалов:				**18558.23**	**742329.20**
		Накладные расходы	%	98		2654.94	106197.50
		Сметная прибыль	%	8		1914.93	76597.05
		Сметная стоимость:				**25851.50**	**1034060.15**
169	**1120-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт**	**40.0000**		**1494.31**	**59772.44**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1.281	51.24	964.00	49395.36
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	0.42	1088.00	456.96
		Итого оплата труда:				**1246.31**	**49852.32**

1	2	3	4	5	6	7	8
169. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.3255	13.02	51.00	664.02
169. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.0525	2.1	58.00	121.80
169. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2415	9.66	174.00	1680.84
169. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0105	0.42	2465.00	1035.30
		Итого эксплуатация машин:				**87.55**	**3501.96**
169. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00014	0.0056	404706.00	2266.35
169. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0002	0.008	207096.00	1656.77
169. 9	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.164	6.56	450.00	2952.00
		Итого материалов:				**171.88**	**6875.12**
		Накладные расходы	%	98		1221.38	48855.27
		Сметная прибыль	%	8		217.26	8690.22
		Сметная стоимость:				**2932.95**	**117317.93**
170	**2305-1207-0901 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**шт.**	**40.0000**		**2374.00**	**94960.00**
		Сметная прибыль	%	8		189.92	7596.80
		Сметная стоимость:				**2563.92**	**102556.80**
171	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**80.0000**		**1856.12**	**148489.35**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	117.6	1000.00	117600.00
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.8	1088.00	870.40
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**118470.40**
171. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	28	174.00	4872.00
171. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.8	2465.00	1972.00
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**6844.00**
171. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.088	188694.00	16605.07
171. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.0112	207096.00	2319.48
171. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.16	32005.00	5120.80
		Итого материалов:				**300.57**	**24045.35**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	116100.99
		Сметная прибыль	%	8		264.59	21167.23
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**285757.57**
172	**2304-0905-2401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80.0000**		**2479.00**	**198320.00**
		Сметная прибыль	%	8		198.32	15865.60
		Сметная стоимость:				**2677.32**	**214185.60**
173	**2302-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**160.0000**		**367.00**	**58720.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		29.36	4697.60
		Сметная стоимость:				**396.36**	**63417.60**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
174	**1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**121.0000**		**1537.37**	**186021.35**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1.124	135.944	982.00	133496.52
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	1.27	1088.00	1382.30
		Итого оплата труда:				**1114.70**	**134878.82**
174. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.2835	34.303	13.00	445.95
174. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0105	1.27	2465.00	3131.78
		Итого эксплуатация машин:				**29.57**	**3577.73**
174. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0.01	1.21	387.00	468.27
174. 6	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0.04	4.84	7726.00	37393.84
174. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.05203	213050.00	11084.99
		Итого материалов:				**404.52**	**48947.10**
		Накладные расходы	%	98		1092.41	132181.24
		Сметная прибыль	%	8		210.38	25456.21
		Сметная стоимость:				**2840.16**	**343658.80**
175	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**21.0000**		**1442.49**	**30292.22**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1.123	23.593	982.00	23168.82
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	0.2205	1088.00	239.90
		Итого оплата труда:				**1114.70**	**23408.72**
175. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.2835	5.954	13.00	77.40
175. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0105	0.2205	2465.00	543.53
		Итого эксплуатация машин:				**29.57**	**620.93**
175. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.21	387.00	81.27
175. 6	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0.02	0.42	10708.00	4497.36
175. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00043	0.00903	213050.00	1923.84
		Итого материалов:				**309.64**	**6502.47**
		Накладные расходы	%	98		1092.41	22940.55
		Сметная прибыль	%	8		202.79	4258.62
		Сметная стоимость:				**2737.68**	**57491.38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**23577337.15**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**57985.87**
	Материалы -		Тенге				**7419.82**
	Всего заработная плата -		Тенге				**44398.40**
		Накладные расходы -	Тенге				**32777.17**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**32777.17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**7261.04**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**98024.08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43.95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44398.40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**381747.45**
	Материалы -		Тенге				**92684.59**
	Всего заработная плата -		Тенге				**230329.63**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**52609.70**
		Накладные расходы -	Тенге				**182272.84**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**182272.84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45121.62**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**609141.91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**232.02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230329.63**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**23137603.84**
	Материалы -		Тенге				**5020829.00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5906711.27**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12035145.41**
	Сдача и испытание -		Тенге				**31893.77**
		Накладные расходы -	Тенге				**5788577.00**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**5788577.00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2314094.47**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**31240275.35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5619.55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5906711.27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**31947441.35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5895.52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6181439.30**
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)					
176	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**49.0000**		**2164.30**	**106050.79**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	16.513	1088.00	17966.14
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.2891	1143.29	330.52
		Итого оплата труда:				**373.40**	**18296.67**
176. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0392	5764.00	225.95
176. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0343	4329.00	148.48
176. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.2156	2465.00	531.45
176. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.6811	26.00	17.71
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**923.60**
176. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.196	561.00	109.96

1	2	3	4	5	6	7	8
176. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000093	628269.00	58.49
176. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.16758	293.00	49.10
176.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0294	323.00	9.50
176.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.2597	508.00	131.93
176.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	49	1768.00	86632.00
176.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0069	0.3381	174.00	58.83
176.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.2156	516.00	111.25
		Итого материалов:				**1778.80**	**87161.05**
		Накладные расходы	%	98		365.93	17930.74
		Сметная прибыль	%	8		202.42	9918.52
		Сметная стоимость:				**2732.65**	**133900.05**
177	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2.0000**		**1848.87**	**3697.73**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	0.674	1088.00	733.31
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.0118	1143.29	13.49
		Итого оплата труда:				**373.40**	**746.80**
177. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0016	5764.00	9.22
177. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0014	4329.00	6.06
177. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.0088	2465.00	21.69
177. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.0278	26.00	0.72
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**37.70**
177. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.008	561.00	4.49
177. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000004	628269.00	2.39
177. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.00684	293.00	2.00
177.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0012	323.00	0.39
177.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.0106	508.00	5.38
177.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	2	1453.00	2906.00
177.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0044	0.0088	174.00	1.53
177.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.0088	516.00	4.54
		Итого материалов:				**1463.36**	**2926.72**
		Накладные расходы	%	98		365.93	731.87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		177.18	354.37
		Сметная стоимость:				**2391.98**	**4783.97**
178	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**224.0000**		**1254.12**	**280923.73**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1.129	252.918	1088.00	275175.22
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.0224	1321.00	29.59
		Итого оплата труда:				**1228.59**	**275204.81**
178. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00005	0.0112	4329.00	48.48
178. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00005	0.0112	2465.00	27.61
178. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0667	14.941	18.00	268.93
178. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0.2516	56.358	63.00	3550.58
		Итого эксплуатация машин:				**17.39**	**3895.61**
178. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0.0707	15.837	67.00	1061.07
178. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.707	158.368	5.00	791.84
		Итого материалов:				**8.27**	**1852.91**
		Накладные расходы	%	98		1204.02	269700.71
		Сметная прибыль	%	8		196.65	44049.96
		Сметная стоимость:				**2654.80**	**594674.40**
179	**2301-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3.7160**		**258.00**	**958.73**
		Сметная прибыль	%	8		20.64	76.70
		Сметная стоимость:				**278.64**	**1035.43**
180	**2301-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**204.3800**		**163.00**	**33313.94**
		Сметная прибыль	%	8		13.04	2665.12
		Сметная стоимость:				**176.04**	**35979.06**
181	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**51.0000**		**70.76**	**3608.60**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0.0501	2.555	1376.00	3515.82
		Итого оплата труда:				**68.94**	**3515.82**
181. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.015	0.765	73.00	55.84
		Итого эксплуатация машин:				**1.09**	**55.84**
181. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.0102	323.00	3.29
181. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0102	508.00	5.18
181. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.01	0.51	30.00	15.30
181. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.0255	516.00	13.16
		Итого материалов:				**0.72**	**36.93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		67.56	3445.50
		Сметная прибыль	%	8		11.07	564.33
		Сметная стоимость:				**149.38**	**7618.43**
		ФИТИНГИ					
182	**2304-0905-1229 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**20.0000**		**1918.00**	**38360.00**
		Сметная прибыль	%	8		153.44	3068.80
		Сметная стоимость:				**2071.44**	**41428.80**
183	**2302-0401-2501 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20.0000**		**60.00**	**1200.00**
		Сметная прибыль	%	8		4.80	96.00
		Сметная стоимость:				**64.80**	**1296.00**
184	**2304-0905-1228 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**120.0000**		**1251.00**	**150120.00**
		Сметная прибыль	%	8		100.08	12009.60
		Сметная стоимость:				**1351.08**	**162129.60**
185	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**40.0000**		**971.08**	**38843.38**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.7725	30.9	1053.00	32537.70
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03708	1.483	1100.94	1632.92
		Итого оплата труда:				**854.27**	**34170.62**
185. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00103	0.0412	4329.00	178.35
185. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.28634	11.454	174.00	1992.93
185. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.03605	1.442	2465.00	3554.53
		Итого эксплуатация машин:				**143.15**	**5725.81**
185. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00007	0.0028	207096.00	579.87
		Итого материалов:				**14.50**	**579.87**
		Накладные расходы	%	98		837.18	33487.21
		Сметная прибыль	%	8		144.66	5786.45
		Сметная стоимость:				**1952.93**	**78117.04**
186	**2302-0401-3701 РСНБ РК 2015**	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40.0000**		**435.00**	**17400.00**
		Сметная прибыль	%	8		34.80	1392.00
		Сметная стоимость:				**469.80**	**18792.00**
187	**2302-0401-4101 РСНБ РК 2015**	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**80.0000**		**711.00**	**56880.00**
		Сметная прибыль	%	8		56.88	4550.40
		Сметная стоимость:				**767.88**	**61430.40**
188	**2304-0905-1241 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**40.0000**		**1614.00**	**64560.00**
		Сметная прибыль	%	8		129.12	5164.80
		Сметная стоимость:				**1743.12**	**69724.80**
189	**2302-0502-1801 РСНБ РК 2015**	**Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**240.0000**		**1410.00**	**338400.00**
		Сметная прибыль	%	8		112.80	27072.00
		Сметная стоимость:				**1522.80**	**365472.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
190	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**160.0000**		**19.00**	**3040.00**
		Сметная прибыль	%	8		1.52	243.20
		Сметная стоимость:				**20.52**	**3283.20**
191	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**80.0000**		**676.00**	**54080.00**
		Сметная прибыль	%	8		54.08	4326.40
		Сметная стоимость:				**730.08**	**58406.40**
192	**2302-0401-3301 РСНБ РК 2015**	**Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**160.0000**		**50.00**	**8000.00**
		Сметная прибыль	%	8		4.00	640.00
		Сметная стоимость:				**54.00**	**8640.00**
193	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**120.0000**		**932.00**	**111840.00**
		Сметная прибыль	%	8		74.56	8947.20
		Сметная стоимость:				**1006.56**	**120787.20**
194	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**80.0000**		**932.00**	**74560.00**
		Сметная прибыль	%	8		74.56	5964.80
		Сметная стоимость:				**1006.56**	**80524.80**
195	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**40.0000**		**475.01**	**19000.40**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.41	16.4	1053.00	17269.20
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.4	1088.00	435.20
		Итого оплата труда:				**442.61**	**17704.40**
195. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.4	2465.00	986.00
		Итого эксплуатация машин:				**24.65**	**986.00**
195. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.4	323.00	129.20
195. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.4	508.00	203.20
195. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.8	516.00	412.80
		Итого материалов:				**18.63**	**745.20**
		Накладные расходы	%	98		433.76	17350.31
		Сметная прибыль	%	8		72.70	2908.06
		Сметная стоимость:				**981.47**	**39258.77**
196	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	**шт.**	**40.0000**		**5732.14**	**229285.71**
		Сметная прибыль	%	8		458.57	18342.86
		Сметная стоимость:				**6190.71**	**247628.57**
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ					
197	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3.9700**		**81.98**	**325.46**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0.0295	0.117115	1235.00	144.64
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.000794	1088.04	0.86
		Итого оплата труда:				**36.65**	**145.50**
197. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000397	4249.00	1.69

1	2	3	4	5	6	7	8
197. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.000397	27.00	0.01
197. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000397	2465.00	0.98
197. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0112	0.044464	137.00	6.09
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**8.77**
197. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.00006	290315.00	17.29
197. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000357	433151.00	154.76
		Итого материалов:				**43.34**	**172.05**
		Накладные расходы	%	69		25.29	100.40
		Сметная прибыль	%	8		8.58	34.07
		Сметная стоимость:				**115.85**	**459.92**
198	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**3.9700**		**235.85**	**936.31**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.032	0.12704	1000.00	127.04
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.002382	1087.99	2.59
		Итого оплата труда:				**32.65**	**129.63**
198. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.000794	4249.00	3.37
198. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.000794	27.00	0.02
198. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.001588	2465.00	3.91
198. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.028	0.11116	137.00	15.23
		Итого эксплуатация машин:				**5.68**	**22.54**
198. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000026	0.000103	290315.00	29.97
198. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	0.7146	1059.00	756.76
		Итого материалов:				**198.17**	**786.73**
		Накладные расходы	%	69		22.53	89.45
		Сметная прибыль	%	8		20.67	82.06
		Сметная стоимость:				**279.05**	**1107.81**
199	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**78.2000**		**557.04**	**43560.84**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.211	16.5	1130.00	18645.23
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.025	1.955	1088.00	2127.04
		Итого оплата труда:				**265.63**	**20772.27**
199. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.025	1.955	2465.00	4819.07
		Итого эксплуатация машин:				**61.63**	**4819.07**
199. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	1.118	3890.00	4350.03

1	2	3	4	5	6	7	8
199. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1.5	117.3	131.00	15366.30
199. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.002	0.1564	2431.00	380.21
		Итого материалов:				**256.99**	**20096.54**
		Накладные расходы	%	76		201.88	15786.92
		Сметная прибыль	%	8		60.71	4747.82
		Сметная стоимость:				**819.64**	**64095.58**
200	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**48.4000**		**239.00**	**11567.60**
		Сметная прибыль	%	8		19.12	925.41
		Сметная стоимость:				**258.12**	**12493.01**
201	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**6.6000**		**185.00**	**1221.00**
		Сметная прибыль	%	8		14.80	97.68
		Сметная стоимость:				**199.80**	**1318.68**
202	**2111-0403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**31.0200**		**167.00**	**5180.34**
		Сметная прибыль	%	8		13.36	414.43
		Сметная стоимость:				**180.36**	**5594.77**
203	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3.9700**		**466.80**	**1853.21**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0.3198	1.27	928.00	1178.19
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0047	0.018659	1088.00	20.30
		Итого оплата труда:				**301.89**	**1198.50**
203. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0023	0.009131	729.00	6.66
203. 4	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0.0126	0.050022	1018.00	50.92
203. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0047	0.018659	2465.00	45.99
		Итого эксплуатация машин:				**26.09**	**103.57**
203. 6	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.000473	0.001878	133507.00	250.70
203. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0.3	1.191	226.00	269.17
203. 8	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0.000126	0.0005	63701.00	31.86
203. 9	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0126	0.050022	394.00	19.71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**143.94**	**571.44**
		Накладные расходы	%	76		229.43	910.86
		Сметная прибыль	%	8		55.70	221.13
		Сметная стоимость:				**751.94**	**2985.19**
204	**2111-0403-2103 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77**	**м2**	**4.5655**		**4938.00**	**22544.44**
		Сметная прибыль	%	8		395.04	1803.56
		Сметная стоимость:				**5333.04**	**24347.99**
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
205	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50.0000**		**2164.30**	**108215.09**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	16.85	1088.00	18332.80
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.295	1143.29	337.27
		Итого оплата труда:				**373.40**	**18670.07**
205. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.04	5764.00	230.56
205. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.035	4329.00	151.51
205. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.22	2465.00	542.30
205. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.695	26.00	18.07
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**942.45**
205. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.2	561.00	112.20
205. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000095	628269.00	59.69
205. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.171	293.00	50.10
205.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.03	323.00	9.69
205.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.265	508.00	134.62
205.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	50	1768.00	88400.00
205.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0069	0.345	174.00	60.03
205.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.22	516.00	113.52
		Итого материалов:				**1778.80**	**88939.85**
		Накладные расходы	%	98		365.93	18296.67
		Сметная прибыль	%	8		202.42	10120.94
		Сметная стоимость:				**2732.65**	**136632.70**
206	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12.0000**		**2164.30**	**25971.62**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	4.044	1088.00	4399.87
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.0708	1143.29	80.94
		Итого оплата труда:				**373.40**	**4480.82**

1	2	3	4	5	6	7	8
206. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0096	5764.00	55.33
206. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0084	4329.00	36.36
206. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.0528	2465.00	130.15
206. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.1668	26.00	4.34
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**226.19**
206. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.048	561.00	26.93
206. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000023	628269.00	14.32
206. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.04104	293.00	12.02
206.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0072	323.00	2.33
206.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.0636	508.00	32.31
206.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	12	1768.00	21216.00
206.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0069	0.0828	174.00	14.41
206.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.0528	516.00	27.24
		Итого материалов:				**1778.80**	**21345.56**
		Накладные расходы	%	98		365.93	4391.20
		Сметная прибыль	%	8		202.42	2429.03
		Сметная стоимость:				**2732.65**	**32791.85**
207	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50.0000**		**1848.87**	**92443.34**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	16.85	1088.00	18332.80
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.295	1143.29	337.27
		Итого оплата труда:				**373.40**	**18670.07**
207. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.04	5764.00	230.56
207. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.035	4329.00	151.51
207. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.22	2465.00	542.30
207. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.695	26.00	18.07
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**942.45**
207. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.2	561.00	112.20
207. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000095	628269.00	59.69
207. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.171	293.00	50.10

1	2	3	4	5	6	7	8
207.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.03	323.00	9.69
207.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.265	508.00	134.62
207.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	50	1453.00	72650.00
207.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0044	0.22	174.00	38.28
207.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.22	516.00	113.52
		Итого материалов:				**1463.36**	**73168.10**
		Накладные расходы	%	98		365.93	18296.67
		Сметная прибыль	%	8		177.18	8859.20
		Сметная стоимость:				**2391.98**	**119599.21**
208	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6.0000**		**1848.87**	**11093.20**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.337	2.022	1088.00	2199.94
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.0354	1143.29	40.47
		Итого оплата труда:				**373.40**	**2240.41**
208. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0048	5764.00	27.67
208. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.0042	4329.00	18.18
208. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.0264	2465.00	65.08
208. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0139	0.0834	26.00	2.17
		Итого эксплуатация машин:				**18.85**	**113.09**
208. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.004	0.024	561.00	13.46
208. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000011	628269.00	7.16
208. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.00342	0.02052	293.00	6.01
208.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0006	0.0036	323.00	1.16
208.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.0318	508.00	16.15
208.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	6	1453.00	8718.00
208.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0044	0.0264	174.00	4.59
208.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.0264	516.00	13.62
		Итого материалов:				**1463.36**	**8780.17**
		Накладные расходы	%	98		365.93	2195.60
		Сметная прибыль	%	8		177.18	1063.10
		Сметная стоимость:				**2391.98**	**14351.91**

1	2	3	4	5	6	7	8
209	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**20.0000**		**1856.12**	**37122.34**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	29.4	1000.00	29400.00
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.2	1088.00	217.60
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**29617.60**
209. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	7	174.00	1218.00
209. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.2	2465.00	493.00
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**1711.00**
209. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.022	188694.00	4151.27
209. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.0028	207096.00	579.87
209. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.04	32005.00	1280.20
		Итого материалов:				**300.57**	**6011.34**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	29025.25
		Сметная прибыль	%	8		264.59	5291.81
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**71439.39**
210	**2304-0902-1403 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**20.0000**		**9172.00**	**183440.00**
		Сметная прибыль	%	8		733.76	14675.20
		Сметная стоимость:				**9905.76**	**198115.20**
211	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**40.0000**		**476.00**	**19040.00**
		Сметная прибыль	%	8		38.08	1523.20
		Сметная стоимость:				**514.08**	**20563.20**
212	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**208.0000**		**1254.12**	**260857.75**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1.129	234.853	1088.00	255519.85
212. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.0208	1321.00	27.48
		Итого оплата труда:				**1228.59**	**255547.32**
212. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00005	0.0104	4329.00	45.02
212. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00005	0.0104	2465.00	25.64
212. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0667	13.874	18.00	249.72
212. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0.2516	52.333	63.00	3296.97
		Итого эксплуатация машин:				**17.39**	**3617.35**
212. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0.0707	14.706	67.00	985.28
212. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.707	147.056	5.00	735.28
		Итого материалов:				**8.27**	**1720.56**
		Накладные расходы	%	98		1204.02	250436.38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		196.65	40903.53
		Сметная стоимость:				**2654.80**	**552197.66**
213	**2301-0602-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**5.5740**		**229.00**	**1276.45**
		Сметная прибыль	%	8		18.32	102.12
		Сметная стоимость:				**247.32**	**1378.56**
214	**2301-0602-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**187.6580**		**143.00**	**26835.09**
		Сметная прибыль	%	8		11.44	2146.81
		Сметная стоимость:				**154.44**	**28981.90**
215	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**88.0000**		**70.76**	**6226.60**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0.0501	4.409	1376.00	6066.51
		Итого оплата труда:				**68.94**	**6066.51**
215. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.015	1.32	73.00	96.36
		Итого эксплуатация машин:				**1.09**	**96.36**
215. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0002	0.0176	323.00	5.68
215. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0176	508.00	8.94
215. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.01	0.88	30.00	26.40
215. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.044	516.00	22.70
		Итого материалов:				**0.72**	**63.73**
		Накладные расходы	%	98		67.56	5945.18
		Сметная прибыль	%	8		11.07	973.74
		Сметная стоимость:				**149.38**	**13145.52**
		ФИТИНГИ					
216	**2304-0905-1229 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**20.0000**		**1918.00**	**38360.00**
		Сметная прибыль	%	8		153.44	3068.80
		Сметная стоимость:				**2071.44**	**41428.80**
217	**2302-0401-2501 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20.0000**		**60.00**	**1200.00**
		Сметная прибыль	%	8		4.80	96.00
		Сметная стоимость:				**64.80**	**1296.00**
218	**2302-0502-1801 РСНБ РК 2015**	**Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**280.0000**		**1410.00**	**394800.00**
		Сметная прибыль	%	8		112.80	31584.00
		Сметная стоимость:				**1522.80**	**426384.00**
219	**2302-0502-1801 РСНБ РК 2015**	**Угольник, 90°, DN 20 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**4.0000**		**1410.00**	**5640.00**
		Сметная прибыль	%	8		112.80	451.20
		Сметная стоимость:				**1522.80**	**6091.20**
220	**2304-0905-1228 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**120.0000**		**1251.00**	**150120.00**
		Сметная прибыль	%	8		100.08	12009.60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1351.08**	**162129.60**
221	**2304-0905-1229 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**1918.00**	**7672.00**
		Сметная прибыль	%	8		153.44	613.76
		Сметная стоимость:				**2071.44**	**8285.76**
222	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**40.0000**		**971.08**	**38843.38**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.7725	30.9	1053.00	32537.70
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03708	1.483	1100.94	1632.92
		Итого оплата труда:				**854.27**	**34170.62**
222. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00103	0.0412	4329.00	178.35
222. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.28634	11.454	174.00	1992.93
222. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.03605	1.442	2465.00	3554.53
		Итого эксплуатация машин:				**143.15**	**5725.81**
222. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00007	0.0028	207096.00	579.87
		Итого материалов:				**14.50**	**579.87**
		Накладные расходы	%	98		837.18	33487.21
		Сметная прибыль	%	8		144.66	5786.45
		Сметная стоимость:				**1952.93**	**78117.04**
223	**2302-0401-3701 РСНБ РК 2015**	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40.0000**		**435.00**	**17400.00**
		Сметная прибыль	%	8		34.80	1392.00
		Сметная стоимость:				**469.80**	**18792.00**
224	**2304-0905-1241 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**40.0000**		**1614.00**	**64560.00**
		Сметная прибыль	%	8		129.12	5164.80
		Сметная стоимость:				**1743.12**	**69724.80**
225	**2302-0401-4101 РСНБ РК 2015**	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**80.0000**		**711.00**	**56880.00**
		Сметная прибыль	%	8		56.88	4550.40
		Сметная стоимость:				**767.88**	**61430.40**
226	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**80.0000**		**19.00**	**1520.00**
		Сметная прибыль	%	8		1.52	121.60
		Сметная стоимость:				**20.52**	**1641.60**
227	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый DN 20-25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28.0000**		**19.00**	**532.00**
		Сметная прибыль	%	8		1.52	42.56
		Сметная стоимость:				**20.52**	**574.56**
228	**2302-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Муфта переходная DN 25х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4.0000**		**246.00**	**984.00**
		Сметная прибыль	%	8		19.68	78.72
		Сметная стоимость:				**265.68**	**1062.72**
229	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**80.0000**		**932.00**	**74560.00**
		Сметная прибыль	%	8		74.56	5964.80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1006.56**	**80524.80**
230	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**40.0000**		**932.00**	**37280.00**
		Сметная прибыль	%	8		74.56	2982.40
		Сметная стоимость:				**1006.56**	**40262.40**
231	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**2013.02**	**8052.09**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1.566	6.262	1071.00	6707.03
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0927	0.3708	1191.56	441.83
		Итого оплата труда:				**1787.21**	**7148.86**
231. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0206	0.0824	4329.00	356.71
231. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0721	0.2884	2465.00	710.91
		Итого эксплуатация машин:				**266.90**	**1067.62**
231. 5	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.04	0.16	323.00	51.68
231. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.04	0.16	508.00	81.28
231. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.07	0.28	516.00	144.48
		Итого материалов:				**69.36**	**277.44**
		Накладные расходы	%	98		1751.47	7005.88
		Сметная прибыль	%	8		301.16	1204.64
		Сметная стоимость:				**4065.65**	**16262.61**
232	**2304-1010-2703 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик**	**шт.**	**4.0000**		**1959.00**	**7836.00**
		Сметная прибыль	%	8		156.72	626.88
		Сметная стоимость:				**2115.72**	**8462.88**
233	**2302-0401-3501 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**80.0000**		**5.00**	**400.00**
		Сметная прибыль	%	8		0.40	32.00
		Сметная стоимость:				**5.40**	**432.00**
234	**2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20.0000**		**5.00**	**100.00**
		Сметная прибыль	%	8		0.40	8.00
		Сметная стоимость:				**5.40**	**108.00**
235	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**40.0000**		**475.01**	**19000.40**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0.41	16.4	1053.00	17269.20
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.4	1088.00	435.20
		Итого оплата труда:				**442.61**	**17704.40**
235. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.4	2465.00	986.00
		Итого эксплуатация машин:				**24.65**	**986.00**
235. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.4	323.00	129.20
235. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.4	508.00	203.20

1	2	3	4	5	6	7	8
235. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.8	516.00	412.80
		Итого материалов:				**18.63**	**745.20**
		Накладные расходы	%	98		433.76	17350.31
		Сметная прибыль	%	8		72.70	2908.06
		Сметная стоимость:				**981.47**	**39258.77**
236	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	**шт.**	**40.0000**		**5732.14**	**229285.71**
		Сметная прибыль	%	8		458.57	18342.86
		Сметная стоимость:				**6190.71**	**247628.57**
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
237	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8.3800**		**81.98**	**686.99**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0.0295	0.24721	1235.00	305.30
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.001676	1088.01	1.82
		Итого оплата труда:				**36.65**	**307.13**
237. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000838	4249.00	3.56
237. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.000838	27.00	0.02
237. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000838	2465.00	2.07
237. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0112	0.093856	137.00	12.86
		Итого эксплуатация машин:				**2.21**	**18.51**
237. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.000126	290315.00	36.49
237. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000754	433151.00	326.68
		Итого материалов:				**43.34**	**363.18**
		Накладные расходы	%	69		25.29	211.92
		Сметная прибыль	%	8		8.58	71.91
		Сметная стоимость:				**115.85**	**970.82**
238	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**8.3800**		**235.85**	**1976.38**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.032	0.26816	1000.00	268.16
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.005028	1088.01	5.47
		Итого оплата труда:				**32.65**	**273.63**
238. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.001676	4249.00	7.12
238. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.001676	27.00	0.05
238. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.003352	2465.00	8.26
238. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.028	0.23464	137.00	32.15
		Итого эксплуатация машин:				**5.68**	**47.57**
238. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000026	0.000218	290315.00	63.25

1	2	3	4	5	6	7	8
238. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.18	1.508	1059.00	1597.40
		Итого материалов:				**198.17**	**1660.65**
		Накладные расходы	%	69		22.53	188.81
		Сметная прибыль	%	8		20.67	173.22
		Сметная стоимость:				**279.05**	**2338.40**
		Теплоизоляционные работы					
239	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука К-Flex**	**м2**	**100.0000**		**1721.95**	**172195.17**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.6	60	1130.00	67800.00
239. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	4.3	1088.00	4678.40
		Итого оплата труда:				**724.78**	**72478.40**
239. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.043	4.3	2465.00	10599.50
		Итого эксплуатация машин:				**106.00**	**10599.50**
239. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.15	15	3890.00	58350.00
239. 5	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента К-Flex ГОСТ 16381-77	м	2.6	260	131.00	34060.00
239. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.0057	0.57	2431.00	1385.67
		Итого материалов:				**937.96**	**93795.67**
		Накладные расходы	%	76		550.84	55083.58
		Сметная прибыль	%	8		181.82	18182.30
		Сметная стоимость:				**2454.61**	**245461.05**
240	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**55.0000**		**239.00**	**13145.00**
		Сметная прибыль	%	8		19.12	1051.60
		Сметная стоимость:				**258.12**	**14196.60**
241	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**55.0000**		**185.00**	**10175.00**
		Сметная прибыль	%	8		14.80	814.00
		Сметная стоимость:				**199.80**	**10989.00**
242	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**8.3800**		**466.80**	**3911.81**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0.3198	2.68	928.00	2486.97
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0047	0.039386	1088.00	42.85
		Итого оплата труда:				**301.89**	**2529.82**
242. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0023	0.019274	729.00	14.05
242. 4	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0.0126	0.105588	1018.00	107.49

1	2	3	4	5	6	7	8
242. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0047	0.039386	2465.00	97.09
		Итого эксплуатация машин:				**26.09**	**218.63**
242. 6	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.000473	0.003964	133507.00	529.19
242. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0.3	2.514	226.00	568.16
242. 8	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0.000126	0.001056	63701.00	67.26
242. 9	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0126	0.105588	394.00	41.60
		Итого материалов:				**143.94**	**1206.21**
		Накладные расходы	%	76		229.43	1922.66
		Сметная прибыль	%	8		55.70	466.76
		Сметная стоимость:				**751.94**	**6301.23**
243	**2111-0403-2103 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77**	**м2**	**9.6370**		**4938.00**	**47587.51**
		Сметная прибыль	%	8		395.04	3807.00
		Сметная стоимость:				**5333.04**	**51394.51**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
244	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**131.0000**		**641.42**	**84026.06**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.56	73.36	1130.00	82896.80
244. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0007	0.0917	1221.14	111.98
		Итого оплата труда:				**633.65**	**83008.78**
244. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0003	0.0393	5764.00	226.53
244. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0002	0.0262	4329.00	113.42
244. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0262	2465.00	64.58
		Итого эксплуатация машин:				**3.09**	**404.53**
244. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000027	0.003485	190274.00	663.03
244. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0157	2.057	30.00	61.70
		Итого материалов:				**5.53**	**724.73**
		Накладные расходы	%	98		620.98	81348.60
		Сметная прибыль	%	8		100.99	13229.97
		Сметная стоимость:				**1363.39**	**178604.63**
245	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**130.7380**		**832.00**	**108774.02**
		Сметная прибыль	%	8		66.56	8701.92
		Сметная стоимость:				**898.56**	**117475.94**
246	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**128.0000**		**663.58**	**84937.74**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.584	74.752	1130.00	84469.76
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.0384	1243.33	47.74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**660.29**	**84517.50**
246. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0001	0.0128	5764.00	73.78
246. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.0128	4329.00	55.41
246. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0128	2465.00	31.55
		Итого эксплуатация машин:				**1.26**	**160.74**
246. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000012	0.001536	190274.00	292.26
246. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0039	0.4992	30.00	14.98
		Итого материалов:				**2.40**	**307.24**
		Накладные расходы	%	98		647.09	82827.15
		Сметная прибыль	%	8		104.85	13421.19
		Сметная стоимость:				**1415.52**	**181186.08**
247	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**127.7440**		**273.00**	**34874.11**
		Сметная прибыль	%	8		21.84	2789.93
		Сметная стоимость:				**294.84**	**37664.04**
248	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**20.0000**		**3653.00**	**73060.00**
		Сметная прибыль	%	8		292.24	5844.80
		Сметная стоимость:				**3945.24**	**78904.80**
249	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**12.0000**		**2541.00**	**30492.00**
		Сметная прибыль	%	8		203.28	2439.36
		Сметная стоимость:				**2744.28**	**32931.36**
250	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**180.0000**		**1214.77**	**218657.70**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.414	74.52	1000.00	74520.00
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.226	40.68	912.51	37121.04
		Итого оплата труда:				**620.23**	**111641.04**
250. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.224	40.32	3546.00	142974.72
250. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.18	3996.00	719.28
250. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.18	2465.00	443.70
		Итого эксплуатация машин:				**800.76**	**144137.70**
		Накладные расходы	%	99		614.03	110524.63
		Сметная прибыль	%	8		146.30	26334.59
		Сметная стоимость:				**1975.09**	**355516.92**
251	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**180.0000**		**1790.11**	**322219.08**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.611	109.98	1000.00	109980.00
251. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.333	59.94	912.24	54679.68
		Итого оплата труда:				**914.78**	**164659.68**
251. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.33	59.4	3546.00	210632.40

1	2	3	4	5	6	7	8
251. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.18	3996.00	719.28
251. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.36	2465.00	887.40
		Итого эксплуатация машин:				**1179.11**	**212239.08**
		Накладные расходы	%	99		905.63	163013.08
		Сметная прибыль	%	8		215.66	38818.57
		Сметная стоимость:				**2911.39**	**524050.74**
252	**1122-0801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**20.0000**		**2425.53**	**48510.68**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.828	16.56	1000.00	16560.00
252. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.451	9.02	911.65	8223.12
		Итого оплата труда:				**1239.16**	**24783.12**
252. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.448	8.96	3546.00	31772.16
252. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.02	3996.00	79.92
252. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.04	2465.00	98.60
		Итого эксплуатация машин:				**1597.53**	**31950.68**
		Накладные расходы	%	99		1226.76	24535.29
		Сметная прибыль	%	8		292.18	5843.68
		Сметная стоимость:				**3944.48**	**78889.65**
253	**2302-0403-2704 РСНБ РК 2015**	**Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**20.0000**		**981.00**	**19620.00**
		Сметная прибыль	%	8		78.48	1569.60
		Сметная стоимость:				**1059.48**	**21189.60**
254	**2302-0303-1106 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 100**	**шт.**	**60.0000**		**2400.00**	**144000.00**
		Сметная прибыль	%	8		192.00	11520.00
		Сметная стоимость:				**2592.00**	**155520.00**
255	**2302-0303-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110**	**шт.**	**20.0000**		**1298.00**	**25960.00**
		Сметная прибыль	%	8		103.84	2076.80
		Сметная стоимость:				**1401.84**	**28036.80**
256	**2302-0303-2606 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 110**	**шт.**	**40.0000**		**1877.00**	**75080.00**
		Сметная прибыль	%	8		150.16	6006.40
		Сметная стоимость:				**2027.16**	**81086.40**
257	**2302-0403-1405 РСНБ РК 2015**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**40.0000**		**192.00**	**7680.00**
		Сметная прибыль	%	8		15.36	614.40
		Сметная стоимость:				**207.36**	**8294.40**
258	**2302-0303-2602 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**80.0000**		**491.00**	**39280.00**
		Сметная прибыль	%	8		39.28	3142.40
		Сметная стоимость:				**530.28**	**42422.40**
259	**2302-0303-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**40.0000**		**679.00**	**27160.00**
		Сметная прибыль	%	8		54.32	2172.80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**733.32**	**29332.80**
260	**2302-0303-1706 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 110**	**шт.**	**40.0000**		**2745.00**	**109800.00**
		Сметная прибыль	%	8		219.60	8784.00
		Сметная стоимость:				**2964.60**	**118584.00**
261	**2302-0304-2406 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая, DN 50**	**шт.**	**40.0000**		**1491.00**	**59640.00**
		Сметная прибыль	%	8		119.28	4771.20
		Сметная стоимость:				**1610.28**	**64411.20**
262	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**40.0000**		**2422.48**	**96899.20**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1.95	78	1088.00	84864.00
262. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.035	1.4	1021.89	1430.64
		Итого оплата труда:				**2157.37**	**86294.64**
262. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.02	0.8	13.00	10.40
262. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.013	0.52	1888.00	981.76
262. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.022	0.88	2465.00	2169.20
		Итого эксплуатация машин:				**79.03**	**3161.36**
262. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00036	0.0144	218211.00	3142.24
262. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0.2	8	360.00	2880.00
262. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0.4	16	77.00	1232.00
262. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.03	1.2	323.00	387.60
262.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.02	0.8	508.00	406.40
262.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.04	1.6	516.00	825.60
		Итого материалов:				**221.85**	**8873.84**
		Накладные расходы	%	98		2114.22	84568.75
		Сметная прибыль	%	8		362.94	14517.44
		Сметная стоимость:				**4899.63**	**195985.38**
263	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**40.0000**		**2091.55**	**83661.85**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1.56	62.4	1088.00	67891.20
263. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.027	1.08	1002.30	1082.48
		Итого оплата труда:				**1724.34**	**68973.68**
263. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.02	0.8	13.00	10.40
263. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.013	0.52	1888.00	981.76
263. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.014	0.56	2465.00	1380.40
		Итого эксплуатация машин:				**59.31**	**2372.56**

1	2	3	4	5	6	7	8
263. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.001	0.04	15402.00	616.08
263. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0.2	8	360.00	2880.00
263. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0.4	16	77.00	1232.00
263. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.013	0.52	323.00	167.96
263.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.00014	0.0056	1371537.00	7680.61
263.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	0.52	508.00	264.16
263.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.027	1.08	516.00	557.28
		Итого материалов:				**334.95**	**13398.09**
		Накладные расходы	%	98		1689.86	67594.21
		Сметная прибыль	%	8		302.51	12100.48
		Сметная стоимость:				**4083.91**	**163356.54**
264	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**40.0000**		**3074.56**	**122982.58**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2.22	88.8	1071.00	95104.80
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.071	2.84	1007.77	2862.08
		Итого оплата труда:				**2449.17**	**97966.88**
264. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.02	0.8	13.00	10.40
264. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.032	1.28	1888.00	2416.64
264. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.039	1.56	2465.00	3845.40
		Итого эксплуатация машин:				**156.81**	**6272.44**
264. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0.4	16	360.00	5760.00
264. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0.00008	0.0032	1188096.00	3801.91
264. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0.4	16	77.00	1232.00
264. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.004	0.16	323.00	51.68
264.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.0001	0.004	1371537.00	5486.15
264.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0.08	3.2	1263.00	4041.60
264.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.02	0.8	508.00	406.40
264.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.04	1.6	516.00	825.60
		Итого материалов:				**540.13**	**21605.34**
		Накладные расходы	%	98		2400.19	96007.54
		Сметная прибыль	%	8		437.98	17519.21
		Сметная стоимость:				**5912.73**	**236509.33**

1	2	3	4	5	6	7	8
265	**1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**40.0000**		**2662.36**	**106494.59**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1.95	78	1088.00	84864.00
265. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.127	5.08	1072.30	5447.28
		Итого оплата труда:				**2257.78**	**90311.28**
265. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.011	0.44	4329.00	1904.76
265. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.04	1.6	1888.00	3020.80
265. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.076	3.04	2465.00	7493.60
		Итого эксплуатация машин:				**310.48**	**12419.16**
265. 6	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.008	173901.00	1391.21
265. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.006	0.24	323.00	77.52
265. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.00007	0.0028	1371537.00	3840.30
265. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.06	2.4	508.00	1219.20
265.10	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.13	5.2	516.00	2683.20
		Итого материалов:				**230.29**	**9211.43**
		Накладные расходы	%	98		2212.63	88505.05
		Сметная прибыль	%	8		390.00	15599.97
		Сметная стоимость:				**5264.99**	**210599.62**
266	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей**	**шт**	**40.0000**		**799.35**	**31973.96**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.7	28	1088.00	30464.00
		Итого оплата труда:				**761.60**	**30464.00**
266. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.01	0.4	13.00	5.20
		Итого эксплуатация машин:				**0.13**	**5.20**
266. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0.2	8	67.00	536.00
266. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.013	0.52	323.00	167.96
266. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.013	0.52	508.00	264.16
266. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.026	1.04	516.00	536.64
		Итого материалов:				**37.62**	**1504.76**
		Накладные расходы	%	98		746.37	29854.72
		Сметная прибыль	%	8		123.66	4946.29
		Сметная стоимость:				**1669.37**	**66774.97**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная					
267	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**70.0000**		**663.58**	**46450.33**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0.584	40.88	1130.00	46194.40

1	2	3	4	5	6	7	8
267. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.021	1243.33	26.11
		Итого оплата труда:				**660.29**	**46220.51**
267. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0001	0.007	5764.00	40.35
267. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.007	4329.00	30.30
267. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.007	2465.00	17.25
		Итого эксплуатация машин:				**1.26**	**87.91**
267. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000012	0.00084	190274.00	159.83
267. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0.0039	0.273	30.00	8.19
		Итого материалов:				**2.40**	**168.02**
		Накладные расходы	%	98		647.09	45296.10
		Сметная прибыль	%	8		104.85	7339.71
		Сметная стоимость:				**1415.52**	**99086.14**
268	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**69.8600**		**273.00**	**19071.78**
		Сметная прибыль	%	8		21.84	1525.74
		Сметная стоимость:				**294.84**	**20597.52**
269	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка трапов диам. 50 мм**	**комплект**	**20.0000**		**7356.58**	**147131.64**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.46	9.2	1088.00	10009.60
269. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.013	0.26	1046.92	272.20
		Итого оплата труда:				**514.09**	**10281.80**
269. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003	0.06	1888.00	113.28
269. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.2	2465.00	493.00
		Итого эксплуатация машин:				**30.31**	**606.28**
269. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.004	173901.00	695.60
269. 6	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.00007	0.0014	1371537.00	1920.15
269. 7	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	20	6695.00	133900.00
		Итого материалов:				**6825.79**	**136515.76**
		Накладные расходы	%	98		503.81	10076.16
		Сметная прибыль	%	8		628.83	12576.62
		Сметная стоимость:				**8489.22**	**169784.42**
270	**2302-0802-1002 РСНБ РК 2015**	**Ревизии, диаметр 50 мм**	**шт**	**12.0000**		**3653.00**	**43836.00**
		Сметная прибыль	%	8		292.24	3506.88
		Сметная стоимость:				**3945.24**	**47342.88**
271	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**16.0000**		**1790.11**	**28641.70**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.611	9.776	1000.00	9776.00
271. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.333	5.328	912.24	4860.42
		Итого оплата труда:				**914.78**	**14636.42**

1	2	3	4	5	6	7	8
271. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.33	5.28	3546.00	18722.88
271. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.016	3996.00	63.94
271. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.032	2465.00	78.88
		Итого эксплуатация машин:				**1179.11**	**18865.70**
		Накладные расходы	%	99		905.63	14490.05
		Сметная прибыль	%	8		215.66	3450.54
		Сметная стоимость:				**2911.39**	**46582.29**
272	**2302-0303-2602 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	**шт.**	**16.0000**		**491.00**	**7856.00**
		Сметная прибыль	%	8		39.28	628.48
		Сметная стоимость:				**530.28**	**8484.48**
273	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**16.0000**		**1214.77**	**19436.24**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0.414	6.624	1000.00	6624.00
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.226	3.616	912.51	3299.65
		Итого оплата труда:				**620.23**	**9923.65**
273. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.224	3.584	3546.00	12708.86
273. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.016	3996.00	63.94
273. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.016	2465.00	39.44
		Итого эксплуатация машин:				**800.76**	**12812.24**
		Накладные расходы	%	99		614.03	9824.41
		Сметная прибыль	%	8		146.30	2340.85
		Сметная стоимость:				**1975.09**	**31601.50**
274	**2302-0303-1103 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	**шт.**	**16.0000**		**709.00**	**11344.00**
		Сметная прибыль	%	8		56.72	907.52
		Сметная стоимость:				**765.72**	**12251.52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6178088.36**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**974332.44**
	Материалы -		Тенге				**118652.47**
	Всего заработная плата -		Тенге				**423478.78**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**111420.88**
		Накладные расходы -	Тенге				**396682.06**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**396682.06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**109681.16**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1480695.66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**423.58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**423478.78**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5203755.92**
	Материалы -		Тенге				**487243.69**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1341994.87**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3339247.54**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сдача и испытание -		Тенге				**2455.39**
		Накладные расходы -	Тенге				**1315155.00**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1315155.00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**521512.87**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**7040423.76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1231.53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1341994.87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8521119.42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1655.11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1765473.65**
		РАЗДЕЛ 4.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		УСТАНОВКА КРАНОВ					
275	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**80.0000**		**1856.12**	**148489.35**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1.47	117.6	1000.00	117600.00
275. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.88	1088.00	870.40
		Итого оплата труда:				**1480.88**	**118470.40**
275. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	28	174.00	4872.00
275. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.88	2465.00	1972.00
		Итого эксплуатация машин:				**85.55**	**6844.00**
275. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.088	188694.00	16605.07
275. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.0112	207096.00	2319.48
275. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.16	32005.00	5120.80
		Итого материалов:				**300.57**	**24045.35**
		Накладные расходы	%	98		1451.26	116100.99
		Сметная прибыль	%	8		264.59	21167.23
		Сметная стоимость:				**3571.97**	**285757.57**
276	**2304-0909-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80.0000**		**7713.00**	**617040.00**
		Сметная прибыль	%	8		617.04	49363.20
		Сметная стоимость:				**8330.04**	**666403.20**
277	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**шт**	**160.0000**		**273.00**	**43680.00**
		Сметная прибыль	%	8		21.84	3494.40
		Сметная стоимость:				**294.84**	**47174.40**
		УКЛАДКА ТРУБ					
278	**1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**200.0000**		**338.36**	**67672.36**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.281	56.2	1088.00	61145.60
278. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	1.18	1143.29	1349.08
		Итого оплата труда:				**312.47**	**62494.68**

1	2	3	4	5	6	7	8
278. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.16	5764.00	922.24
278. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.14	4329.00	606.06
278. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.88	2465.00	2169.20
278. 6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0418	8.36	26.00	217.36
		Итого эксплуатация машин:				**19.57**	**3914.86**
278. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.01	2	561.00	1122.00
278. 8	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.00038	628269.00	238.74
278. 9	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0018	0.36	293.00	105.48
278.10	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	1.06	508.00	538.48
278.11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0044	0.88	174.00	153.12
278.12	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.88	516.00	454.08
		Итого материалов:				**13.06**	**2611.90**
		Накладные расходы	%	98		306.22	61244.79
		Сметная прибыль	%	8		51.57	10313.37
		Сметная стоимость:				**696.15**	**139230.52**
279	**2301-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3 толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**200.0000**		**459.00**	**91800.00**
		Сметная прибыль	%	8		36.72	7344.00
		Сметная стоимость:				**495.72**	**99144.00**
280	**1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**145.0000**		**338.80**	**49125.54**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0.281	40.745	1088.00	44330.56
280. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	0.8555	1143.29	978.08
		Итого оплата труда:				**312.47**	**45308.64**
280. 3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0008	0.116	5764.00	668.62
280. 4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.1015	4329.00	439.39
280. 5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0044	0.638	2465.00	1572.67
280. 6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0418	6.061	26.00	157.59
		Итого эксплуатация машин:				**19.57**	**2838.27**
280. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.01	1.45	561.00	813.45
280. 8	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.000002	0.000276	628269.00	173.09
280. 9	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0018	0.261	293.00	76.47
280.10	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.0053	0.7685	508.00	390.40
280.11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0069	1	174.00	174.09
280.12	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0044	0.638	516.00	329.21
		Итого материалов:				**13.49**	**1956.70**
		Накладные расходы	%	98		306.22	44402.47
		Сметная прибыль	%	8		51.60	7482.24
		Сметная стоимость:				**696.62**	**101010.25**
281	**2301-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**160.0000**		**433.00**	**69280.00**
		Сметная прибыль	%	8		34.64	5542.40
		Сметная стоимость:				**467.64**	**74822.40**

			4	5	6	7	8
			Тенге				**75922835,08**
		- зарплата рабочих-строителей					
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**29300605,13**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2857636,71**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**900050,93**
		- перевозка грузов	Тенге				**43764593,24**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0,00**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**25956712,65**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**101879547,73**
	ИТОГО:		Тенге				**0,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**101879547,73**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8150363,82**
			Тенге				**110029911,55**

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения К=0,9%		Тенге			990269,20
Итого:		Тенге			111020180,75
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,08%		Тенге			1199017,95
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			7676650,00
Итого:		Тенге			119895848,70
Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			2244383,97
Итого:					122140232,67
Итого с понижающим коэффициентом					111533064,65
НДС 12%		Тенге			13383967,76
ИТОГО:		**Тенге**			**124917032,41**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Разработчик проекта стр-ва:
ТОО "PSE Group"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нур-Талап и К"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Раян и К"