Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«01» 09. 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Байсын-А", Жамбылская область, г.Тараз, Исатая, 2А.**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Калмагамбетовой Ж.Б.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **« Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района, Жамбылской области» Тилеубаев Кайрат Ануарбекович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РаЗа Строй», ТОО «Компания «АрАй-НС», ТОО «АДС-2001»**
(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «СырЖоба» 76Б/2018-ПЗ, 76Б/2018-НВ, 76Б/2018-ПОС, 76Б/2018-СМ, 76Б/2018-ООС, 76Б/2018-МЦПЛ, 76Б/2018-ПП.**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района, Жамбылской области»** ***№81 от 30.12.2019 года.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Труба PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	7771,5		7771,5	
Труба PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	2748		3956	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По	Фактически

		проекту	
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водопроводная сеть запроектирована кольцевой из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR21 питьевая по ГОСТ 18599-2007. Основанием под проектируемый трубопровод служит естественный грунт ненарушенной структуры, супесь.При укладке трубопроводов предусмотреть уплотнение грунта основания трубопроводов согласно СНиП РК 4.01.02-2009 п.18.63, категория грунтов по сейсмическим свойствам I –ая, укладку производить на мягкий местный грунт высотой 10см. с обратной засыпкой трубопроводов высотой 30см. из мягкого материала без крупных включений. Водопроводные сети – кольцевые. Пересечение с существующими гравийными дорогами, V категории, предусматривается переходом трубопроводов без футляров, открытым способом.Для опорожнения, промывки и дезинфекции сети предусмотрена установка спускных кранов на ремонтных участках в пониженных точках сети водопровода и вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопровода. Количество ремонтных участков – 2. В местах пересечения колодцев трубами – трубы заложены в стальные футляры 325х6,0. Трубопроводы после монтажа подлежат гидравлическому испытанию на прочность. Величина испытательного давления – 0,6 МПа. Расстояние арматуры до дна колодца принять 25 см. Длина магистральной сети составляет 7771, 5 метров.Гидравлический расчет водопроводной сети выполнен для следующих расчетных случаев: А) по зонам в час наибольшего водопотребления; Б) по зонам на случай пожара в час наибольшего водопотребления внаиболее удаленной и высокорасположенной точке, определенной подбором.Для сервисных сетей проектом предусматривается с установкой ж/б колодцев Ø1500 мм, в которых установлены водомеры СНиП РК 4.01-02- 2009 п.4.1. Подводка к домам не предусмотрена, согласно справки №1449 от 24.06.2019г.Задвижки предусмотрены – чугунные по ГОСТу 5762-2002 с классом герметичности «А», номинальное давление – 10 атм. Соединение полиэтиленовых труб с запорной арматурой предусмотрены через втулки и фланцы. Длина трубопровода для сервисных сетей 354 метров. Наружное пожаротушение поселка предусмотрено от гидрантов, которые расположены вдоль дороги на расстоянии 2,5 м от проезжей части и 5 м от фундамента зданий. В местах установки гидрантов, отключающей и регулирующей арматуры проектом предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б колец диаметром 1500 мм, 2000 мм ТПР 901-09-11.84 по ГОСТ 8020-80. В местах поворота сети в колодцах предусмотрены бетонные упоры. Расход воды на пожаротушение принято по расчету 5л/сек. Количество проживающих в а. Бирлесу Енбек 560чел., этажность проектируемого населенного пункта – одноэтажные застройки, количество одновременных пожаров принято – 1. Хранение пожарного запаса воды предусмотрено в существующих резервуарах, расположенных на территории существующего водозаборного сооружения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,

инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2021 г.;***

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2021 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;

фактически, месяц: **5 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного содержания предусмотрено в проектно-сметной документаций __100___% и фактически применено __100__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПХВ «Аса су» Буралкиев М.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Не предусмотрено проектом.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: : **« Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно -монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 070340005757 «Байсын-А» ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН