Заказчик: ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Сункар Актобе 2005"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба

Договор: Дополнительное соглашение №36/2 от 04.05.2024г к Договору №36 от 14.12.2023 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.согл.№ 36/2 к Договору №36	04.05.24г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба	203 069 482,83	40 974 381,35							4 916 925,76	**45 891 307,11**

Всего к оплате: 45 891 307,11 (сорок пять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча триста семь) тенге, 11 тиынов.

Заказчик: **ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"**

Руководитель **Бралин С.Ж.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Сункар Актобе 2005"**

Руководитель **Сагиндыков Т.К.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "АсылТау-2030"**

Шадияров Н.М.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "SDS Engineering"**

Рзалык А.С.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар Актобе 2005"

Договор подряда: Дополнительное соглашение №36/2 от 04.05.2024г к Договору №36 от 14.12.2023 г..

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
за ноябрь месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 447 925**
		Раздел 8. Внутренние отделочные работы, ИТОГО:	тенге			**8 205 126**
		Подраздел 8.3. Откосы, ИТОГО	тенге			**8 205 126**
110	**6107-0203-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м2**	**533,96**	**7239**	**3 865 336**
111	**6107-0203-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м2**	**599,5**	**7239**	**4 339 781**
		Раздел 10. Сцена, ИТОГО:	тенге			**1 242 799**
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 242 799**
126	**6107-0102-0207 Кклим = 1,11**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,733**	**233993**	**171 517**
127	**6109-0307-0801 Кклим = 1,05**	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	**м2**	**0,451**	**3891**	**1 755**

128	**215-201-0202**	**Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**0,451**	**98569**	**44 455**
129	**6111-0403-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**20**	**5588**	**111 760**
130	**6111-0403-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**20**	**3299**	**65 980**
131	**6109-0307-0202 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм**	**м2**	**49,2**	**8687**	**427 400**
132	**6107-0102-0211 Кклим = 1,11**	**Обшивка досками**	**м2**	**16,8**	**2176**	**36 557**
		неучтенные ресурсы				
132.1	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,24024	182044	43 734
133	**6107-0115-0105 Кклим = 1,11**	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	**м3**	**3,942**	**18124**	**71 445**
134	**6109-0401-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса деревянного**	**м**	**20**	**352**	**7 040**
		неучтенные ресурсы				
134.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	20,2	385	7 777
135	**6112-0302-0327 Кклим = 1,05**	**Покраска высококачественная масляным составом по дереву, пол**	**м2**	**49,2**	**3907**	**192 224**
		неучтенные ресурсы				
135.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,546	790	9 911
135.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	40,344	0	0
136	**6112-0302-0401 Кклим = 1,05**	**Покрытие пола лаком, за 1 раз**	**м2**	**49,2**	**239**	**11 759**
		неучтенные ресурсы				
136.1	236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,412	627	3 393
137	**6112-0302-0402 Кклим = 1,05**	**Покрытие пола лаком, за 2 раза**	**м2**	**49,2**	**604**	**29 717**
		неучтенные ресурсы				
137.1	236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,2336	627	6 416

	ИТОГО:	**9 447 925,01**
	Общеплощадочные затраты 6,9%	**651 907**
	Итого с затратами:	**10 099 832**

	Сметная прибыль 5%		504 992
	Непредвиденные работы и затраты 5%		504 992
	ИТОГО с непредвиденными:		11 109 815
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		11 943 051
	Договорная стоимость К=0,9178176538		10 961 543,18
	НДС 12%		1 315 385,18
	ВСЕГО по акту:		12 276 928,36

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель_____ Бралин С.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Сункар Актобе 2005"

Руководитель _____ Сагиндыков Т.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Асыл Тау-2030"

_____ Шадияров Н.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "SDS Engineering"

_____ Рзалык А.С.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар Актобе 2005"

Договор подряда: Дополнительное соглашение №36/2 от 04.05.2024г к Договору №36 от 14.12.2023 г.. Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
за ноябрь месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**907 454**
		Раздел 1. ВОДОПРОВОД, ИТОГО:	тенге			**323 385**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**323 385**
1	**6114-0103-0402 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**5**	**4830**	**24 150**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	4,95	0	0
1.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	**6114-0103-0403 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**7**	**4818**	**33 726**
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	6,93	0	0
2.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
3	**241-205-1301**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**1 м**	**5**	**223**	**1 115**
4	**241-205-1302**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**1 м**	**7**	**338**	**2 366**

5	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8746	8 746
		неучтенные ресурсы				
5.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0
5.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0
6	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	13	9106	118 378
7	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	1 шт.	1	107	107
8	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	4	55	220
9	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	1 шт.	1	49	49
10	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	1 шт.	3	25	75
11	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 32 мм	1 шт.	2	53	106
12	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	2	34	68
13	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм	1 шт.	3	18	54
14	6114-0401-0101 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	355	4 260
15	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	1 шт.	5	10	50
16	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	14	6	84
17	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	10	5	50
18	6115-0301-0201 Кклим = 1,05	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17672	17 672
		неучтенные ресурсы				
18.1	261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	0	0
19	513-106-0107	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 150 л	1 комплект	1	112109	112 109
		Раздел 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ИТОГО:	тенге			60 432
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			60 432

20	6114-0103-0402 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	3	4830	14 490
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	2,97	0	0
20.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
21	6114-0103-0403 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	3	4818	14 454
		неучтенные ресурсы				
21.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	2,97	0	0
21.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
22	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	3	217	651
23	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	3	352	1 056
24	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	6	6	36
25	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	6	5	30
26	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8746	17 492
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	4	0	0
26.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	2	0	0
27	242-207-1002	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	3940	3 940
28	242-207-1003	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	6153	6 153
29	6114-0401-0101 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	6	355	2 130
		Раздел 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ, ИТОГО:	тенге			284 933
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			284 933
30	6114-0501-0101 Кклим = 1,05	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	61021	61 021
		неучтенные ресурсы				

30.1	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	0	0
30.2	261-301-0513	Водомеры	шт.	1	0	0
30.3	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	3	0	0
31	**244-301-0504**	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25**	**1 шт.**	**1**	**33441**	**33 441**
32	**242-404-0603**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	**1 шт.**	**1**	**3656**	**3 656**
33	**242-207-3603**	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**1 шт.**	**2**	**16186**	**32 372**
34	**242-207-3704**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**11614**	**11 614**
35	**241-209-1903**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм**	**1 шт.**	**2**	**107**	**214**
36	**241-211-0304**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"**	**1 шт.**	**1**	**159**	**159**
37	**241-211-0308**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х3/4"**	**1 шт.**	**1**	**211**	**211**
38	**6114-0202-0102** **Кклим = 1,05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**8838**	**8 838**
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0
38.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0
39	**242-101-1801**	**Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 25 с наружным диаметром 32 мм**	**1 шт.**	**1**	**133407**	**133 407**
		Раздел 4. КАНАЛИЗАЦИЯ, ИТОГО:	тенге			**238 704**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**238 704**
40	**6114-0103-0101** **Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**5**	**3345**	**16 725**
		неучтенные ресурсы				
40.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	4,99	0	0
40.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
40.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0

41	**6114-0103-0102 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**3**	**3219**	**9 657**
		неучтенные ресурсы				
41.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	2,994	0	0
41.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
41.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
42	**241-201-0105**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм**	**1 м**	**5**	**1868**	**9 340**
43	**241-201-0109**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм**	**1 м**	**3**	**6675**	**20 025**
44	**241-208-0305**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**1**	**900**	**900**
45	**241-208-0309**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**1**	**3741**	**3 741**
46	**241-209-0313**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм**	**1 шт.**	**1**	**4133**	**4 133**
47	**241-209-0105**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**1**	**1560**	**1 560**
48	**241-209-0109**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**1**	**5239**	**5 239**
49	**241-220-0101**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**1**	**335**	**335**
50	**241-220-0103**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**1**	**782**	**782**
51	**241-220-0103**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**1**	**782**	**782**
52	**6115-0103-0104 Кклим = 1,05**	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**39760**	**39 760**
		неучтенные ресурсы				
52.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1	0	0
53	**244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	**1 шт.**	**1**	**9054**	**9 054**
54	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**1 шт.**	**1**	**2051**	**2 051**
55	**6115-0102-0102 Кклим = 1,05**	**Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым**	**комплект**	**1**	**18327**	**18 327**
		неучтенные ресурсы				
55.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1	0	0
55.2	261-301-0510	Бачки смывные чугунные	комплект	1	0	0
56	**244-101-0302**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**	**1 комплект**	**1**	**64823**	**64 823**
57	**244-101-0601**	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**1 комплект**	**1**	**14807**	**14 807**
58	**244-104-0201**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**1 шт.**	**1**	**1620**	**1 620**

59	6115-0104-0201 Кклим = 1,05	Установка смесителя	шт.	1	3907	3 907
		неучтенные ресурсы				
59.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	0	0
60	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	1	11136	11 136

	ИТОГО:	907 454,00
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	112 109,00
	Общеплощадочные затраты 6,9%	54 879
	Итого с затратами:	962 333
	Сметная прибыль 5%	42 511
	Непредвиденные работы и затраты 5%	48 117
	ИТОГО с непредвиденными:	1 052 961
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075	1 131 933
	Договорная стоимость К=0,9178176538	1 038 907,80
	НДС 12%	124 668,94
	ВСЕГО по акту:	1 163 576,74

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель_____ Бралин С.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Сункар Актобе 2005"

Руководитель _____ Сагиндыков Т.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Асыл Тау-2030"

_____ Шадияров Н.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "SDS Engineering"

_____ Рзалык А.С.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар Актобе 2005"

Договор подряда: Дополнительное соглашение №36/2 от 04.05.2024г к Договору №36 от 14.12.2023 г..

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
за ноябрь месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 588 502**
		Раздел 1. Вводно-распределительное устройство, ИТОГО:	тенге			**2 120 485**
		Подраздел 1.1. Заземление, ИТОГО	тенге			**2 120 485**
1	**6119-0604-0307 Кклим = 1,08**	**Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А**	**шт.**	**1**	**264042**	**264 042**
2	**515-301-0301**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**1 шт.**	**1**	**1718377**	**1 718 377**
5	**1308-0208-0202 Кклим = 1,08**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**35**	**1494**	**52 290**
6	**1308-0208-0101 Кклим = 1,08**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**10722**	**85 776**
		Раздел 2. Силовое оборудование, ИТОГО:	тенге			**327 406**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**327 406**
9	**6124-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**10**	**8486**	**84 860**
10	**6124-0302-0302 Кклим = 1,08**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**2**	**15916**	**31 832**

11	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	1 шт.	1	9364	9 364
12	247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	1 шт.	1	9604	9 604
13	247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	1 шт.	10	9604	96 040
16	6124-0302-0301 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	8486	25 458
17	6124-0302-0302 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	15916	31 832
18	247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	1 шт.	1	9604	9 604
19	247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	1 шт.	3	9604	28 812
		Раздел 3. Электроустановочное оборудование, ИТОГО:	тенге			123 069
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			123 069
20	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	33	170	5 610
21	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	22	842	18 524
22	6119-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	51	1159	59 109
		неучтенные ресурсы				
22.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	52,02	0	0
23	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	33	512	16 896
24	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	14	1229	17 206
25	247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	4	1431	5 724
		Раздел 4. Электросветовое оборудование, ИТОГО:	тенге			1 017 542
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 017 542
26	1308-0305-0306 Кклим = 1,08	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	65	7176	466 440
27	247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	64	8560	547 840
28	247-102-0118	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	1	3262	3 262

	ИТОГО:		3 588 502,00
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		1 718 377,00
	Общеплощадочные затраты 6,9%		129 039
	Итого с затратами:		3 717 541
	Сметная прибыль 5%		99 958
	Непредвиденные работы и затраты 5%		185 877
	ИТОГО с непредвиденными:		4 003 376
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		4 303 629
	Договорная стоимость К=0,9178176538		3 949 946,69
	НДС 12%		473 993,60
	ВСЕГО по акту:		4 423 940,30

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель_____ **Бралин С.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Сункар Актобе 2005"

Руководитель _____ **Сагиндыков Т.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Асыл Тау-2030"

_____ **Шадияров Н.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "SDS Engineering"

_____ **Рзалык А.С.**

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар Актобе 2005"

Договор подряда: Дополнительное соглашение №36/2 от 04.05.2024г к Договору №36 от 14.12.2023 г..

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10
за ноябрь месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 312 213**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 312 213**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 312 213**
1	**1310-0701-0102 Кклим = 1,08**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**224954**	**224 954**
2	**248-303-0208**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16 с ВП**	**1 шт.**	**1**	**75714**	**75 714**
3	**1310-0701-0302 Кклим = 1,08**	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**30126**	**90 378**
4	**6124-0105-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	**шт.**	**1**	**12003**	**12 003**
5	**248-306-0302**	**Батарея аккумуляторная 12В, 2,2 А\Ч**	**1 шт.**	**1**	**5415**	**5 415**

6	297-777-0101 (кпл)	Оповещатели светозвуковые модели Призма - 200	1 шт	3	961	2 883
7	6125-0202-0206 Кклим = 1,08	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	61814	61 814
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-701-0141	Масса	т	0,001	0	0
8	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	1	18030	18 030
9	1310-0701-0202 Кклим = 1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	41	11254	461 414
10	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	41	2781	114 021
11	6124-0103-2102 Кклим = 1,08	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6	шт.	3	6603	19 809
12	248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	1 шт.	3	2712	8 136
13	6125-0602-0501 Кклим = 1,08	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	8	2572	20 576
14	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	8	252	2 016
15	1308-0206-0101 Кклим = 1,08	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	365	935	341 275
16	6125-0601-0502 Кклим = 1,08	Прокладка по стенам и потолкам кирпичным провода двух- и трехжильного с разделительным основанием	м	510	1497	763 470
17	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ2х0,5	1 м	372,3	42	15 637
18	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ4х0,5	1 м	372,3	73	27 178
19	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 м	2,04	108	220

20	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	145	326	47 270

	ИТОГО:	2 312 213,00
	Общеплощадочные затраты 6,9%	159 543
	Итого с затратами:	2 471 756
	Сметная прибыль 5%	123 588
	Непредвиденные работы и затраты 5%	123 588
	ИТОГО с непредвиденными:	2 718 931
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075	2 922 851
	Договорная стоимость К=0,9178176538	2 682 644,35
	НДС 12%	321 917,32
	ВСЕГО по акту:	3 004 561,67

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель _____ **Бралин С.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Сункар Актобе 2005"

Руководитель _____ **Сагиндыков Т.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Асыл Тау-2030"

_____ **Шадияров Н.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "SDS Engineering"

_____ **Рзалык А.С.**

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар Актобе 2005"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Даулет 23"

Договор субплдряда: №12 от 03.06.2024 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба. Наружное сети электроснабжение.

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11
за ноябрь месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**17 701 231**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**17 701 231**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 701 231**
1	**6101-0201-0102 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3**	**15,3**	**8994**	**137 608**
2	**6122-0101-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**5,28**	**12105**	**63 914**
3	**6101-0206-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**15,3**	**3824**	**58 507**
4	**6121-0103-0201 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,01**	**2860114**	**28 601**
		неучтенные ресурсы				
4.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
5	**241-101-0404**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**1 м**	**10**	**1871**	**18 710**
6	**6124-0201-0104 Кклим = 1,08**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**68**	**1894**	**128 792**
7	**6124-0201-0804 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**10**	**2387**	**23 870**

8	243-113-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	1 м	8,8	690	6 072
9	6125-0704-0101 Кклим = 1,08	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	68	252286	17 155 448
10	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	1 м	68	471	32 028
11	6124-0203-0101 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	10850	32 550
12	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1513	15 130

	ИТОГО:		17 701 230,94
	Общеплощадочные затраты 6,9%		1 221 385
	Итого с затратами:		18 922 616
	Сметная прибыль 5%		946 131
	Непредвиденные работы и затраты 5%		946 131
	ИТОГО с непредвиденными:		20 814 877
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		22 375 993
	Договорная стоимость К=0,9178176538		20 537 081,65
	НДС 12%		2 464 449,80
	ВСЕГО по акту:		23 001 531,44

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель_____ Бралин С.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Сункар Актобе 2005"

Руководитель _____ Сагиндыков Т.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Асыл Тау-2030"

_____ Шадияров Н.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "SDS Engineering"

_____ Рзалык А.С.

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар Актобе 2005"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Даулет 23"

Договор субплдряда: №12 от 03.06.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба. Наружное сети электроснабжение.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12
за ноябрь месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 555 118**
		Раздел 1. КАНАЛИЗАЦИЯ, ИТОГО:	тенге			**429 603**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**429 603**
1	**6101-0203-0208 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2**	**м3**	**4,2**	**14085**	**59 157**
2	**6101-0206-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**4,2**	**3824**	**16 061**
3	**6121-0105-0204 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм**	**км**	**0,011**	**320045**	**3 520**
		неучтенные ресурсы				
3.1	241-206-0104	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 225х5,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	10,956	13198	144 597
4	**6121-0105-0204 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм**	**км**	**0,011**	**320045**	**3 520**
		неучтенные ресурсы				

4.1	241-206-0104	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 225х5,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	10,956	13198	144 597
5	**241-204-2001**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**1 м**	**11**	**1603**	**17 633**
6	**6111-0101-1701 Кклим = 1,11**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм**	**м**	**11**	**1886**	**20 746**
		неучтенные ресурсы				
6.1	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	12,1	0	0
7	**234-303-0225**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 108 мм**	**1 м**	**12,1**	**1634**	**19 771**
		Раздел 2. Выгреб 6 м3, ИТОГО:	тенге			**797 403**
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**125 174**
8	**6101-0101-0102 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**18,6**	**533**	**9 914**
9	**6101-0201-0108 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка**	**м3**	**0,8**	**15075**	**12 060**
10	**6101-0106-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**13,2**	**93**	**1 228**
11	**6101-0107-0501 Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**13,2**	**610**	**8 052**
12	**1110-0201-0101 Кклим = 1,11**	**Крышка**	**м2**	**2**	**5859**	**11 718**
13	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**15,07**	**4168**	**62 812**
14	**6122-0201-0102 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм**	**км**	**0,0016**	**2287583**	**3 660**
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-301-0183	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	1,6128	0	0
15	**6118-0204-0303 Кклим = 1,05**	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм**	**шт.**	**1**	**15507**	**15 507**
		неучтенные ресурсы				
15.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0

16	6111-0401-0301 Кклим = 1,11	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	0,471	474	223
		Подраздел 2.2. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			672 230
17	6121-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	2,55	78222	199 466
		неучтенные ресурсы				
17.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
17.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
17.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
17.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
17.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
18	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	7655	7 655
19	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	1 шт.	1	15497	15 497
20	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	7271	14 542
21	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	42023	42 023
22	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	1	36187	36 187
23	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	1	36187	36 187
24	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	47698	47 698
25	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	40352	40 352
26	1110-0201-0101 Кклим = 1,11	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	2	5859	11 718
27	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	15,07	4168	62 812
28	6109-0301-0201 Кклим = 1,05	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	6,28	4666	29 302
29	6122-0201-0102 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,0016	2287583	3 660
		неучтенные ресурсы				
29.1	261-301-0183	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	1,6128	0	0
30	241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	1 м	1,6	5176	8 282
31	6118-0204-0303 Кклим = 1,05	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	1	15507	15 507
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0

32	6111-0401-0301 Кклим = 1,11 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	0,471	949	447
33	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	15,07	4121	62 103
		неучтенные ресурсы				
33.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,281809	23660	6 668
33.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,834878	1071	894
34	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,028	1115764	31 241
		Раздел 3. ВОДОПРОВОД В1, ИТОГО:	тенге			328 112
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			328 112
35	1101-0205-0208 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	12,5	15771	197 138
36	1101-0205-0502 Кклим = 1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,5	3853	48 163
37	1111-0101-1303 Кклим = 1,05	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,28	4891	30 715
38	241-201-0808	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	1 м	5	359	1 795
39	1122-0701-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	288717	1 444
40	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	22400	22 400
41	241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	1 шт.	1	10935	10 935
42	6121-0103-0108 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,001	5450505	5 451
		неучтенные ресурсы				
42.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
43	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	1	10072	10 072

ИТОГО:	1 555 117,83

	Общеплощадочные затраты 6,9%		107 303
	Итого с затратами:		1 662 421
	Сметная прибыль 5%		83 121
	Непредвиденные работы и затраты 5%		83 121
	ИТОГО с непредвиденными:		1 828 663
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		1 965 813
	Договорная стоимость К=0,9178176538		1 804 257,68
	НДС 12%		216 510,92
	ВСЕГО по акту:		2 020 768,60

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель_____ Бралин С.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Сункар Актобе 2005"

Руководитель _____ Сагиндыков Т.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Асыл Тау-2030"

_____ Шадияров Н.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "SDS Engineering"

_____ Рзалык А.С.