Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской дом культуры города Жем" государственного учреждения "Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков",РК, Актюбинская обл, Мугалжарский р-н, г.Жем, АЙТЕКЕ БИ, 10** — **050340007938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Сункар Актобе 2005",Республика Казахстан Актюбинская область, Актобе, 312 Стрелковой дивизии, дом № 7б, тел.: +713 (2) 55-04-27** — **051140000292**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) дополнительное соглашение №36/2 от 04.05.2024г. к договору №36 от 14.12.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000036	20.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба			Работа	1	42 250 000,00	42 250 000,00	4 526 785,71
				Итого	1	x	42 250 000,00	4 526 785,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сагиндыков Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2024

М.П.

Заказчик: ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Сункар Актобе 2005"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба

Договор: Дополнительное соглашение №36/2 от 04.05.2024г к Договору №36 от 14.12.2023 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.согл.№ 36/2 к Договору №36	04.05.24г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба	122 756 175,72	37 723 214,29							4 526 785,71	**42 250 000,00**

Всего к оплате: 42 250 000 (сорок два миллиона двести пятьдесят тысяч) тенге

Заказчик: ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель Бралин С.Ж.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "Сункар Актобе 2005"

Руководитель Сагиндыков Т.К.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: ТОО "АсылТау-2030"

Шадияров Н.М.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: ТОО "SDS Engineering"

Рзалык А.С.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар Актобе 2005"

Договор подряда: Дополнительное соглашение №36/2 от 04.05.2024г к Договору №36 от 14.12.2023 г..

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за август месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-00-01 Ремонтно-строительные работы				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**29 587 947**
		Раздел 5. Кровля, ИТОГО:	тенге			**4 982 152**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 982 152**
45	**224-101-0201 Коб=1,1**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**1074,7**	**2537**	**2 726 514**
53	**6110-0202-0104 Кклим = 1,11**	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	**м**	**98**	**7098**	**695 604**
		неучтенные ресурсы				
53.1	224-105-0100	Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием	м	0	0	0
54	**224-105-0112**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**98**	**1512**	**148 176**

Зак

55	1112-0101-2006 Кклим = 1,11	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	166	1743	289 338
56	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	166	860	142 760
57	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	14	1268	17 752
58	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	14	1783	24 962
59	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	14	1763	24 682
60	1112-0101-0506 Кклим = 1,11	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	80	3372	269 760
61	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	40	2919	116 760
62	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	40	1412	56 480
63	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	1 м	306	665	203 490
64	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0283	482081	13 643
65	1108-0201-0701 Кклим = 1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,322	351226	113 095
66	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,322	432100	139 136
		Раздел 6. Проемы, ИТОГО:	тенге			2 788 049
		Подраздел 6.1. Окна, ИТОГО	тенге			2 788 049
67	6108-0102-0106 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	42,3	8724	369 025
		неучтенные ресурсы				
67.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	42,3	0	0
68	223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	42,3	49806	2 106 794
69	6108-0105-0204 Кклим = 1,11	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	28,2	4402	124 136
		неучтенные ресурсы				
69.1	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	0	0	0

...ированный номер, печать)

...Н/БИН 210440041 ...КЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТ...

70	223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	1 м	28,2	2979	84 008
71	1115-0108-1902 Кклим = 1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	28,2	3691	104 086
		Раздел 8. Внутренние отделочные работы, ИТОГО:	тенге			4 363 055
		Подраздел 8.2. Стены, ИТОГО	тенге			4 363 055
103	1146-0201-0802 Кклим = 1,11	Стены и потолки. Перетирка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1348,7	916	1 235 409
104	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	167	4121	688 207
		неучтенные ресурсы				
104.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,1229	23660	73 888
104.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	9,2518	1071	9 909
105	6112-0301-0201 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	1348,7	1302	1 756 007
		неучтенные ресурсы				
105.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3707,5763	76	281 776
106	6112-0301-0202 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	167	1590	265 530
		неучтенные ресурсы				
106.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	688,541	76	52 329
		Раздел 9. Наружные отделочные работы, ИТОГО:	тенге			15 931 048
		Подраздел 9.1. Усиление фундамента, ИТОГО	тенге			4 044 901
114	6101-0201-0102 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	62,35	8994	560 776
115	6111-0503-0107 Кклим = 1,05	Очистка поверхности металлической щетками	м2	174,72	1519	265 400
116	214-209-0203	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1 мм	1 кг	720	943	678 960
117	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,324	334097	108 247
118	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	7,116	321540	2 288 079
119	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	32,35	3824	123 706
120	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	32,35	610	19 734

Заказ
сп

		Подраздел 9.2. Усиление фасада, ИТОГО	тенге			**3 485 149**
121	**1146-0101-0103 Кклим = 1,11**	**Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	**м3**	**7,07**	**315992**	**2 234 063**
122	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,65**	**346743**	**572 126**
123	**214-209-0203**	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1 мм**	**1 кг**	**720**	**943**	**678 960**
		Подраздел 9.3. Отделка фасада, ИТОГО	тенге			**8 400 997**
124	**6112-0202-0115 Кклим = 1,05**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стены**	**м2**	**661,6**	**8866**	**5 865 746**
125	**6112-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м2**	**661,6**	**3385**	**2 239 516**
		неучтенные ресурсы				
125.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	12,50424	23660	295 850
		Раздел 13. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**1 523 643**
		Подраздел 13.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 523 643**
159	**6109-0101-0102 Кклим = 1,05**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**149**	**381**	**56 769**
		неучтенные ресурсы				
159.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,599	6769	51 438
160	**6109-0102-0104 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**14,9**	**18267**	**272 178**
		неучтенные ресурсы				
160.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	4,321	8804	38 042
160.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,341	8678	11 637
160.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	14,9	6769	100 858
161	**6109-0102-0110 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**14,9**	**52766**	**786 213**
162	**6103-0701-0810 Кклим = 1,11**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,4172**	**62969**	**26 271**
		неучтенные ресурсы				
162.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,4172	0	0
163	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,4172**	**432100**	**180 272**
	ИТОГО:					29 587 946,89

За

	Общеплощадочные затраты 6,9%		2 041 568
	Итого с затратами:		31 629 515
	Сметная прибыль 5%		1 581 476
	Непредвиденные работы и затраты 5%		1 581 476
	ИТОГО с непредвиденными:		34 792 467
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		37 401 902
	Договорная стоимость К=0,9178176538		34 328 125,71
	НДС 12%		4 119 375,09
	ВСЕГО по акту:		38 447 500,80

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель _____ **Бралин С.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Сункар Актобе 2005"

Руководитель _____ **Сагиндыков Т.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Асыл Тау-2030"

_____ **Шадияров Н.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "SDS Engineering"

_____ **Рзалык А.С.**

3

ЛА 2024 1 от 11.01.2024 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сункар Актобе 2005"

Договор подряда: Дополнительное соглашение №36/2 от 04.05.2024г к Договору №36 от 14.12.2023 г..

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Егиндибулакского сельского клуба

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за август месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-00-02 Отопление и вентиляция				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 926 280
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			2 926 280
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 926 280
3	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	13,9118	12139	168 875

4	1109-0305-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01812	566643	10 268
5	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,018	389377	7 009
6	6114-0102-0503 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов гильз из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм (76*3,5 мм)	м	10,5	4305	45 203
		неучтенные ресурсы				
6.1	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	10,5	2301	24 160
6.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
6.3	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
7	6114-0103-0313 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	42	5063	212 646
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	41,58	0	0
7.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
8	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	18	352	6 336
9	6114-0103-0315 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	150	5980	897 000
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	148,5	0	0
9.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
10	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	1 м	150	945	141 750
13	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	35	8698	304 430
14	6114-0203-0102 Кклим = 1,05	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	35	1882	65 870

Заказчик: ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры
спорта Актюбинской области"
Под

		неучтенные ресурсы				
14.1	245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75	шт.	35	0	0
15	242-309-0501	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005DN 15	1 шт	35	7188	251 580
16	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	35	8746	306 110
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	70	0	0
16.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	35	0	0
17	242-303-0901	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	35	9347	327 145
18	241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	1 шт.	70	111	7 770
19	241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	1 шт.	38	82	3 116
20	241-208-2702	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	1 шт.	70	83	5 810
21	241-208-2904	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	1 шт.	70	205	14 350
22	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	1695	3 390
23	242-209-7401	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	17743	35 486
24	242-207-1905	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	1	14583	14 583
25	242-207-1903	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	5233	5 233
26	6114-0401-0101 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	192	355	68 160
	ИТОГО:					2 926 279,78
	Общеплощадочные затраты 6,9%					201 913

Зака-

	Итого с затратами:		3 128 193
	Сметная прибыль 5%		156 410
	Непредвиденные работы и затраты 5%		156 410
	ИТОГО с непредвиденными:		3 441 012
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		3 699 088
	Договорная стоимость К=0,9178176538		3 395 088,57
	НДС 12%		407 410,63
	ВСЕГО по акту:		3 802 499,20

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Городской дом культуры г.Жем " ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Актюбинской области"

Руководитель _____ **Бралин С.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Сункар Актобе 2005"

Руководитель _____ **Сагиндыков Т.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Асыл Тау-2030"

_____ **Шадияров Н.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "SDS Engineering"

_____ **Рзалык А.С.**